

PROPOSTA N. 1363DEL 02/12/2016

Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE: «SERVIZI TECNICI GENERALI»

.....0.....

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori per l'impermeabilizzazione della copertura del Palasport di S. Stefano di Camastra.
Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
 CUP: B23Y13000630003 - CIG: 6044403F22

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1333

del 16/12/2016

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che il progetto esecutivo per l'impermeabilizzazione della copertura del Palasport di S. Stefano di Camastra G. è stato redatto, in data 22.10.2013, dai tecnici: ing. C. Battaglia, geom. N. Amate e geom. C. De Benedictis, appartenenti alla medesima ex-Direzione.

Che previo **parere tecnico n° 9 del 23.10.2013**, è stato approvato in **linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 96 del 28/10/2013**, per l'importo complessivo di **€ 113.584,88** (euro centotredicimilacinquecentottantaquattro/88) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO (Progetto originario)

A. LAVORI A BASE D'ASTA		€ 66.531,31	
B. Oneri per la manodopera (non soggetti a ribasso)		€ 21.047,52	
C. Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.089,36	
	Sommano	€ 89.668,19	
D. SOMME A DISPOSIZIONE dell' AMMINISTR.ne			
1) Per I.V.A. 22%	€	19.727,00	
2) Per stampa elaborati progettuali e pubblicità	€	100,00	
3) Per assicurazione (L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii.)	€	2.241,70	
4) Per spese tecniche e oneri vari	€	1.847,99	
	SOMMANO	€ 23.916,69	€ 23.916,69
TOTALE IMPORTO			€ 113.584,88

Che il contratto principale venne stipulato in data 23/02/2016 con n° 14354 di rep., registrato a Messina il 04/03/2016 al n° 1555 Serie 1° T. e in conseguenza il quadro tecnico economico di progetto veniva così modificato:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Contratto originario)</u>		
A. LAVORI A BASE D'ASTA		€. 66.531,31
- a detrarre ribasso d'asta: 38,4254%		€. 25.564,92
	Restano	€. 40.966,39
B. Oneri per la manodopera (non soggetti a ribasso)		€. 21.047,52
C. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 2.089,36
		€. 64.103,27
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		
D. SOMME A DISPOSIZIONE		
1) Per I.V.A. 22%	€. 19.727,00	
2) Per stampa elaborati progettuali e pubblicità	€. 100,00	
3) Per assicurazione (L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii.)	€. 2.241,70	
4) Per spese tecniche e oneri vari	€. 1.847,99	
	Sommano	€. 23.916,69
		€. 23.916,69
	TOTALE IMPORTO	€. 88.019,96

Che nel corso dei lavori, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, che non ha modificato le finalità del progetto sia negli importi complessivi impegnati che nelle opere da realizzare, risolvendo aspetti di dettaglio, senza introdurre variazioni significative e tanto meno sostanziali al progetto, atte solo a migliorare l'esecuzione dell'opera.

Che tale perizia redatta in data 26.04.2016 dall'ufficio di direzione lavori, approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n° 7 del 27.04.2016 ed in linea amministrativa con determinazione n° 517 del 16.05.2016, per l'importo complessivo di €. 105.516,72 (centocinquemilacinquecentosedici/72) di cui €. 84.600,65 (euro ottantaquattromilaseicento/65) così ripartiti: €. 49.027,78 (euro quarantanovemilaventisette/78) per lavori al netto del ribasso d'asta, €. 25.185,46 (venticinquemilacentottantacinque/46) per oneri di manodopera, €. 2.500,30 (euro duemilacinquecento/30) per oneri di sicurezza, €. 7.887,11 (euro settemilaottocentottantasette/11) per linea vita oltre a €. 20.916,07 (euro ventimilanovecentosedici/07) per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro tecnico economico:

<u>QUADRO TECNICO ECONOMICO (Perizia di Variante e Suppletiva)</u>		
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI IN PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL LORDO		€. 115.196,26
A) - Lavori a base d' asta		€. 79.623,39
a) - Oneri di manodopera non soggetti a ribasso	€. 25.185,46	
b) - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.500,30	
c) - Oneri linea vita non soggetti a ribasso	€. 7.887,11	
d) - Ribasso d'asta 38,4254%		€. 30.595,61
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€. 49.027,78
	A Riportare	€. 49.027,78

	Riporto	€. 49.027,78
- Oneri di manodopera		€. 25.185,46
- Oneri di sicurezza		€. 2.500,30
- Oneri linea vita		€. 7.887,11
Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri		€. 84.600,65
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Per I.V.A. 22%	€. 18.612,14	
2) Per spese tecniche	€. 2.303,93	
Sommano	€. 20.916,07	€. 20.916,07
Importo Complessivo		€. 105.516,72

Che sulla base delle somme computate nei quadri economici del contratto originario e della perizia di variante e suppletiva vi è un aumento di spesa per lavori pari a €. 20.497,38 (euro ventimilaquattrocentonovantasette/38).

Che per la suddetta perizia la ditta ha sottoscritto senza riserve il relativo atto di sottomissione rubricato al n° 2051 del 06.07.2016.

Che durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa nessuna proroga, né si sono avute sospensioni.

Che i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 01.04.2016 e totalmente in data 08.07.2016 come da rispettivi verbali in pari data.

Che la durata dei lavori, ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, è di gg. 60 (giorni sessanta) per cui il termine utile per l'ultimazione degli stessi è stato fissato al 05.09.2016.

Che i lavori sono stati ultimati in data 05.09.2016, giusto verbale del 06.10.2016 quindi entro i tempi contrattuali.

Che durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Che lo Stato finale è stato redatto in data 04/10/2016 e sottoscritto senza riserve dall'impresa, per l'importo complessivo netto comprensivo di oneri di sicurezza, manodopera e linea vita pari a €. 84.585,56 così ripartito:

a) - per lavori a misura e in economia (al netto del ribasso d'asta del 38,4254%)	€. 49.218,54
b) - oneri di manodopera non soggetti a ribasso 23,47%	€. 25.283,44
c) - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2,33%	€. 2.510,03
d) - oneri linea vita	€. 7.573,55
Sommano	€. 84.585,56
da cui sono dedotti:	
- 1) certificati d'acconto già emessi (1 e 2)	€. 83.694,00
Sommano deduzioni	€. 83.694,00
Totale credito netto all' Impresa	€. 891,56

Che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 06 ottobre 2016 la relazione sullo stato finale.

Che l' Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Messina** con **posizione n° 1481513**.

Che dal raffronto tra la somma autorizzata e quella spesa è risultata un' **economia sui lavori** pari a **€. 15,09** (euro quindici/09), come si evince dal seguente prospetto:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 38,4254% e comprensivo di oneri per la sicurezza, di manodopera e linea vita)	€. 84.600,65
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 38,4254% e comprensivo di oneri per la sicurezza, di manodopera e linea vita)	€. 84.585,56
Economia sui lavori	€. <u>15,09</u>

Che per la ditta AIELLO Antonino è stata rilasciata, dallo sportello unico previdenziale, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con documento prot. n° 5247394 del 02.11.2016 con validità fino al 02/03/2017.

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di €. 84.585,56;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore
- che i lavori sono stati ultimati in data 05/09/2016 e quindi entro il termine contrattuale;

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'arch. *Vincenzo Gitto*;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

VISTO lo statuto Provinciale

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei "Lavori di impermeabilizzazione della copertura del Palasport di S. Stefano di Camastra (CUP: B23Y13000630003 - CIG: 6044403F22)" redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 84,585,56** al netto del ribasso d'asta del 38,4254%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza, del costo della manodopera e della linea vita;

LIQUIDARE alla ditta **AIELLO Antonino** con sede legale in **FURCI SICULO (Me)** - via G. Garibaldi n° 9 - P.IVA: **01330720838**, un importo complessivo di **€. 1.087,70** (euro milleottantasette/70) di cui **€. 891,56** (ottocentonovantuno/56) a **saldo dei lavori** e **€. 196,14** (centonovantasei/14) per I.V.A. sulla rata di saldo, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 1.087,70** per **saldo lavori e I.V.A.**, ai capitoli **7768 e 7923** impegni n° **6778 e 10865** di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 96 del 28/10/2013;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;


DICHIARARE la presente Determina esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente

Si allegano: 1) STATO FINALE

2) CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

li 29.11.2016

Il DIRIGENTE e R.U.P.


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

il 29.11.2016

Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 1.087,70 imputata al cap. 7923 impegno n. 10865/2000

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO, PRESO NOTA
Messina 13/12/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott. Antonino Calabrò