



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 193 del 22 DIC. 2016

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 “Lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino-S. Angelo di Brolo in località S. Anna-Leomandri. C.I.G.: 248353778F C.U.P.: B57H070000740001 COD.CARONTE: SI 2934. Importo complessivo: € 200.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemilasedici il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE, alle ore 17.00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

• DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

5° Servizio "Nebrodi Occidentali"

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 "Lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino-S. Angelo di Brolo in località S. Anna-Leomandri. C.I.G.: 248353778F C.U.P.: B57H070000740001 COD.CARONTE: SI 2934. Importo complessivo: € 200.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

Che il progetto principale, redatto in data 15/05/2009 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Rosario Cannavò, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 16 del 08/06/2009, per l'importo complessivo di € 200.000,00, così ripartito:

A)	LAVORI		
	a base d'asta:	€	159.256,00
	oneri sicurezza	€	<u>4.434,00</u>
	sommano	€	163.690,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
	- I.V.A. 20%	€	32.738,00
	- Spese tecniche 2%	€	3.273,80
	- Assicurazione obbligatoria	€	0,00
	- Oneri discarica	€	298,20
	- Pubblicità gara	€	0,00
	- Imprevisti	€	<u>0,00</u>
	Sommano	€	36.310,00
	Importo complessivo	€	<u>€ 36.310,00</u>
		€	200.000,00

Il progetto di cui sopra fu inserito all'interno del programma degli interventi di cui al Decreto n° 9774/UDCGAB del 13/07/2007 del Ministero Infrastrutture al progressivo n° 41.

Con D.D.G. n° 796/ex S6 del 29.04.2010, registrato alla corte dei Conti in data 11/06/2010 al reg. 1 foglio 23 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi dal n° 41 al n° 53 "nel rispetto dell'ordine di Priorità e nei limiti delle risorse attualmente disponibili per questo Ente del PO.FESR 2007/2013, linea di intervento 1.1.4.1 pari a € 10.844.186,84";

Con D.D.G. n° 1794 del 04/08/2010, registrato alla corte dei Conti il 04/10/2010 al reg. 1 foglio 70 il Dirigente Generale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha concesso il finanziamento per il Progetto esecutivo per l'importo di €200.000,00 a valere sul PO.FESR 2007/2013 obiettivo operativo 1.1.4.1;

con Determina Dirigenziale n° 153 del 25/10/2010 il Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità ha approvato amministrativamente il progetto esecutivo di cui in oggetto, imputando la spesa al programma PO.FESR ;

in data 27/10/2011, a seguito di aggiudicazione lavori mediante gara d'appalto espletata in data 04/07/2011, è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa BONELLI COSTRUZIONI s.r.l., via Principe Galletti, 1 - SAN CATALDO (CL) con ribasso del 22.7816% per un importo netto contrattuale di € 127.408,94 oltre IVA 20% e altre somme a disposizione;

il quadro economico post gara risulta pertanto:

A) LAVORI al netto del ribasso d'asta	€	122.974,94	
oneri sicurezza	€	<u>4.434,00</u>	
sommano	€	127.408,94	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
- I.V.A. 20%	€	25.481,79	
- Spese tecniche 2%	€	3.273,80	
- Contr. AA.VV: Oneri disc	€	298,20	
- Pubblicità gara	€	0,00	
- Imprevisti	€	<u>0,00</u>	
sommano	€	29.053,79	€ 29.053,79
Importo complessivo	€		€ 156.462,73

Con D.C.S. n° 3494/S9 del 09/12/2011 l'intervento ha trovato copertura finanziaria per la somma di € 156.462,73 a valere sul PO.FESR 2007/201.

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 27/11/2011 al n° 13984 di rep. e registrato a Messina il 15/11/2011 al n° 1054.

I lavori sono stati consegnati in data 02/12/2011 e dovevano essere ultimati entro il 15/03/2012.

Il quadro economico di progetto è stato rimodulato nelle somme a disposizione con la prima perizia di variante per l'adeguamento dell'IVA dal 20% al 21%, per l'inserimento di prove di laboratorio, oneri di scarica e quota CPT mediante la redazione di perizia di variante e suppletiva, redatta in data 05/12/2011 ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett.a e art. 132 c. 3 del Codice degli Appalti; la perizia è

stata approvata dal RUP in data 05/12/2011 con parere tecnico n° 51 del 05/12/2011 e con determina dirigenziale n° 277 del 16/12/2011. Per le esigenze di detta perizia le somme necessarie per l'intero appalto ammontavano ad € 168.194,83 anziché € 156.462,73 con un maggiore importo netto da finanziare di € 11.732,10;

Con una seconda perizia di variante ed assestamento somme si sono perfezionate alcune quantità di computo nell'ambito dell'importo contrattuale ed assestato anche il quadro economico di progetto. La seconda perizia di variante ed assestamento somme ha ottenuto parere tecnico favorevole in data 06/04/2012 al n° 11 ed approvazione con determina dirigenziale n° 43 del 25/05/2012.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14 Marzo 2012 quindi entro i termini contrattuali.

Durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti;

Il conto finale è stato redatto in data 26/06/2012 per nette € 127.406,30 e quindi entro le somme contrattuali.. Il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori ing. Rosario Bonanno in data 21/08/2012 riporta la corretta esecuzione delle opere secondo il progetto e la perizia di variante approvata. Il credito dell'impresa liquidato con la rata i saldo ammonta ad € 637,30 con una minore spesa di € 2.64 rispetto all'importo contrattuale;

lo stato finale e il certificato di collaudo amministrativo (C.R.E.) è stato approvato con determinazione n° 1263 del 02/12/2016;

la spesa effettiva, a rendicontazione finale, ammonta complessivamente ad € 157.660,42 come di seguito esposta nel dettaglio:

LAVORI

importo lordo	€	163.686,60
oneri per la sicurezza	€	<u>4.433,91</u>
importo soggetto a ribasso	€	159.252,69
a detrarre ribasso d'asta (22.7816%)	€	<u>36.280,31</u>
	€	122.972,39
oneri per la sicurezza	€	<u>4.433,91</u>
importo netto	€	127.406,30

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€	26.755,32
Competenze tecniche	€	3.273,80
Prove di laboratorio	€	0,00
Quota CPT	€	0,00
Contr. AA.VV. Oneri disc.	€	<u>225,00</u>
sommano	€	30.254,12
	€	<u>30.254,12</u>
	€	157.660,42

SOMME CORRISPOSTE DAL L'ENTE ATTUATORE

Per differenza IVA	€ - 1.197,69	€	<u>1.197,69</u>
torna la somma la finanziata		€	<u>156.462,73</u>

A valere sul predetto finanziamento:

l'ammontare delle spese complessivamente sostenute è pari a € 157.660,42;

l'ammontare delle spese ancora da sostenere è pari a € 0,00;

l'ammontare delle risorse complessivamente ricevute è pari a € 156.462,73, coincidente con la spesa resasi necessaria per la realizzazione dell'intervento a meno dell'aumento dell'IVA dal 20 al 21% già corrisposta dall'Ente Attuatore.

Le finalità del progetto sono state conseguite, ottenendo la "messa in sicurezza della S.P. Piraino-S. Angelo di Brolo in località S. Anna-Leomandri" avendo migliorato la percorribilità ed eliminando un cruciale "punto nero" in corrispondenza del ponte Nao.

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 27.10.2016;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai lavori di "Lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino-S. Angelo di Brolo in località S. Anna-Leomandri. C.I.G.: 248353778F C.U.P.: B57H070000740001
COD.CARONTE: SI 2934.

LAVORI

importo lordo	€	163.686,60	
oneri per la sicurezza	€	<u>4.433,91</u>	
importo soggetto a ribasso	€	159.252,69	
a detrarre ribasso d'asta (22.7816%)	€	<u>36.280,31</u>	
	€	122.972,39	
oneri per la sicurezza	€	<u>4.433,91</u>	
importo netto	€	127.406,30	
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			
I.V.A. 21%	€	26.755,32	
Competenze tecniche	€	3.273,80	
Prove di laboratorio	€	0,00	
Quota CPT	€	0,00	
Contr. AA.VV. Oneri disc.	€	<u>225,00</u>	
sommano	€	30.254,12	€ 30.254,12
			€ <u>157.660,42</u>
<u>SOMME CORRISPOSTE DAL L'ENTE ATTUATORE</u>			
Per differenza IVA	€ -	1.197,69	€ <u>1.197,69</u>
torna la somma la finanziata			€ <u>156.462,73</u>

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redattà dal R.U.P. in data 27.10.2016, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato e alle successive perizie di variante;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.


Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gitto

Si allega:

- Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.
- Tabella di raffronto quadri economici post-gara e finale.

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gitto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 09 DIC. 2016


IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 13 DIC. 2016

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA**

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 13/12/16 Il Funzionario

(firma)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano


.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale


.....
Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino-S. Angelo di Brolo in località S. Anna-Leomandri.

C.I.G.: 248353778F

C.U.P.: B57H070000740001

COD.CARONTE: SI 2934.

Relazione conclusiva sulle attività di progetto

Il progetto principale, redatto in data 15/05/2009 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Rosario Cannavò, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 16 del 08/06/2009, per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

a base d'asta:	€ 159.256,00
oneri sicurezza	€ 4.434,00
sommano	€ 163.690,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 20%	€ 32.738,00	
- Spese tecniche 2%	€ 3.273,80	
- Assicurazione obbligatoria	€ 0,00	
- Oneri discarica	€ 298,20	
- Pubblicità gara	€ 0,00	
- Imprevisti	€ 0,00	
sommano	€ 36.310,00	€ 36.310,00
Importo complessivo		€ 200.000,00

Il progetto di cui sopra fu inserito all'interno del programma degli interventi di cui al Decreto n° 9774/UDCGAB del 13/07/2007 del Ministero Infrastrutture al progressivo n° 41.

Con D.D.G. n° 796/ex S6 del 29 .04.2010, registrato alla corte dei Conti in data 11/06/2010 al reg. 1 foglio 23 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi dal n° 41 al n° 53 "nel rispetto dell'ordine di Priorità e nei limiti delle risorse attualmente disponibili per questo Ente del PO.FESR 2007/2013, linea di intervento 1.1.4.1 pari a € 10.844.186,84"

Con D.D.G. n° 1794 del 04/08/2010, registrato alla corte dei Conti il 04/10/2010 al reg. 1 foglio 70 il Dirigente Generale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha concesso il finanziamento per il Progetto esecutivo per l'importo di €200.000,00 a valere sul PO.FESR 2007/2013 obiettivo operativo 1.1.4.1;

con Determina Dirigenziale n° 153 del 25/10/2010 il Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità ha approvato amministrativamente il progetto esecutivo di cui in oggetto, imputando la spesa al programma PO.FESR ;

in data 27/10/2011, a seguito di aggiudicazione lavori mediante gara d'appalto espletata in data 04/07/2011, è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa BONELLI COSTRUZIONI s.r.l., via Principe Galletti, 1 - SAN CATALDO (CL) con ribasso del 22.7816% per un importo netto contrattuale di € 127.408,94 oltre IVA 20% e altre somme a disposizione;

il quadro economico post gara risulta pertanto:

A) LAVORI al netto del ribasso d'asta	€	122.974,94	
oneri sicurezza	€	<u>4.434,00</u>	
sommano	€	127.408,94	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
- I.V.A. 20%	€	25.481,79	
- Spese tecniche 2%	€	3.273,80	
- Contr. AA.VV. Oneri disc	€	298,20	
- Pubblicità gara	€	0,00	
- Imprevisti	€	<u>0,00</u>	
sommano	€	29.053,79	€ 29.053,79
Importo complessivo	€		€ 156.462,73

Con D.C.S. n° 3494/S9 del 09/12/2011 l'intervento ha trovato copertura finanziaria per la somma di € 156.462,73 a valere sul PO.FESR 2007/2011.

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 27/10/2011 al n° 13984 di rep. e registrato a Messina il 15/11/2011 al n° 1054.

I lavori sono stati consegnati in data 02/12/2011 e dovevano essere ultimati entro il 15/03/2012.

Il quadro economico di progetto è stato rimodulato nelle somme a disposizione con la prima perizia di variante per l'adeguamento dell'IVA dal 20% al 21%, per l'inserimento di prove di laboratorio, oneri di discarica e quota CPT mediante la redazione di perizia di variante e suppletiva, redatta in data 05/12/2011 ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett.a e art. 132 c. 3 del Codice degli Appalti; la perizia è stata approvata dal RUP in data 05/12/2011 con parere tecnico n° 51 del 05/12/2011 e con determina dirigenziale n° 277 del 16/12/2011. Per le esigenze di detta perizia le somme necessarie per l'intero appalto ammontavano ad € 168.194,83 anziché € 156.462,73 con un maggiore importo netto da finanziare di € 11.732,10;

con una seconda perizia di variante ed assestamento somme si sono perfezionate alcune quantità di computo nell'ambito dell'importo contrattuale ed assestato anche il quadro

economico di progetto. La seconda perizia di variante ed assestamento somme ha ottenuto parere tecnico favorevole in data 06/04/2012 al n° 11 e con determina dirigenziale n° 43 del 25/05/2012.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14 Marzo 2012 quindi entro i termini contrattuali.

Durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti;

Il conto finale è stato redatto in data 26/06/2012 per nette € 127.406,30 e quindi entro le somme contrattuali.. Il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori ing. Rosario Bonanno in data 21/08/2012 riporta la corretta esecuzione delle opere secondo il progetto e la perizia di variante approvata. Il credito dell'impresa liquidato con la rata i saldo ammonta ad € 637,30 con una minore spesa di € 2.64 rispetto all'importo contrattuale

la spesa effettiva, a rendicontazione finale, ammonta complessivamente ad € 157.660,42 come di seguito esposta nel dettaglio:

LAVORI

importo lordo	€	163.686,60
oneri per la sicurezza	€	<u>4.433,91</u>
importo soggetto a ribasso	€	159.252,69
a detrarre ribasso d'asta (22.7816%)	€	<u>36.280,31</u>
	€	122.972,39
oneri per la sicurezza	€	<u>4.433,91</u>
importo netto	€	127.406,30

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€	26.755,32	
Competenze tecniche	€	3.273,80	
Prove di laboratorio	€	0,00	
Quota CPT	€	0,00	
Contr. AA.VV. Oneri disc.	€	<u>225,00</u>	
sommano	€	30.254,12	€ 30.254,12
			€ 157.660,42

SOMME CORRISPOSTE DAL L'ENTE ATTUATORE

1% sui lavori per differenza IVA	€	- 1.197,69	€ - 1.197,69
torna il finanziamento			€ <u>156.462,73</u>

A valere sul predetto finanziamento:

l'ammontare delle spese complessivamente sostenute è pari a € 157.660,42;

l'ammontare delle spese ancora da sostenere è pari a € 0,00;

l'ammontare delle risorse complessivamente ricevute è pari a € 156.462,73, coincidente con la spesa resasi necessaria per la realizzazione dell'intervento a meno dell'aumento dell'IVA dal 20 al 21% già corrisposta dall'Ente Attuatore.

Le finalità del progetto sono state conseguite, ottenendo la "messa in sicurezza della S.P. Pirainò-S. Angelo di Brolo in località S. Anna-Leomandri" avendo migliorato la percorribilità ed eliminando un cruciale "punto nero" in corrispondenza del ponte Nao.

pertanto, si può:

ATTESTARE

La congruità e la coerenza dell' opera con quanto finanziato a valere sul programma PO FESR 2007/2013 e sul programma di completamento.

DICHIARARE

Che il progetto è funzionante (completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del programma PO FESR 2007/2013).

Messina, 27/10/2016


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Rosario Bonanno



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Vincenzo Gatto





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: " Lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino-S. Angelo di Brolo in località S. Anna-Leomandri.

C.I.G.: 248353778F ; C.U.P.:B57H070000740001 - COD.CARONTE: SI 2934.

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

	POST GARA	PERIZIA N° 1	PERIZIA N° 2	QUADRO FINALE	ECONOMIE
A) LAVORI AL LORDO	€ 163.690,00	€ 163.690,00	€ 163.690,00	163.686,60	€ 3,40
oneri sicurezza	€ 4.434,00	€ 4.434,00	€ 4.434,00	4.433,91	€ 0,09
importo soggetto a ribasso	€ 159.256,00	€ 159.256,00	€ 159.256,00	159.252,69	€ 3,31
ribasso d'asta del 22,7816%	€ 36.281,06	€ 36.281,06	€ 36.281,06	36.280,31	€ 0,75
importo ribassato	€ 122.974,94	€ 122.974,94	€ 122.974,94	122.972,39	€ 2,55
oneri sicurezza	€ 4.434,00	€ 4.434,00	€ 4.434,00	4.433,91	€ 0,09
importo contrattuale	€ 127.408,94	€ 127.408,94	€ 127.408,94	127.406,30	€ 2,64
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA 20% SU IMPORTO CONTRATTUALE	€ 25.481,79	€ 25.481,79	€ 25.481,79	25.481,26	€ 0,53
DIFFERENZA IVA 1%	€ -	€ 1.274,09	€ 1.274,09	1.274,06	€ 0,03
QUOTA CPT	€ -	€ 7.256,21	€ 7.256,21		€ 7.256,21
SPESE TECNICHE	€ 3.273,80	€ 3.273,80	€ 3.273,80	3.273,80	€ -
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	€ -	€ -	€ -	-	€ -
ONERI DISCARICA - CONTR. AAVV	€ 298,20	€ 2.000,00	€ 2.000,00	225,00	€ 1.775,00
SPESE DI LABORATORIO	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00
PUBBLICITÀ GARA	€ -	€ -	€ -	-	€ -
IMPREVISTI	€ -	€ -	€ -	-	€ -
SOMMA B)	€ 29.053,79	€ 40.785,89	€ 40.785,89	€ 30.254,12	€ 10.531,76
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 156.462,73	€ 168.194,83	€ 168.194,83	€ 157.660,42	€ 10.534,41

L'importo pari a € 1.197,69 corrispondente alla differenza tra l'importo finale della spesa, pari ad € 157.660,42 e l'importo ammesso a finanziamento, pari ad € 156.462,73 è stato erogato dalla Città Metropolitana di Messina.

Il Direttore dei lavori
Ing. Rosario Bonanno



U.R.U.P.
Vincenza Grifa