



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 194 del 22 DIC. 2016

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 –L inea d'intervento 1.1.4.1- "LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO, ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE S.A. S. ANGELO DI BROLO - PONTE LISICÒ - NUNZIATA - FOSSO PINO". CUP: B87H07000750001 – CIG: 08307661CA - COD.CARONTE: SI 2996. Importo complessivo: € 354.289,43. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemilasedici il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE, alle ore 17.00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale AVV. M. A. CAPONETTI.

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

• DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

5° Servizio "Nebrodi Occidentali"

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 -L linea d'intervento 1.1.4.1- "LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO, ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE S.A. S. ANGELO DI BROLO - PONTE LISICÒ - NUNZIATA - FOSSO PINO". CUP: B87H07000750001 - CIG: 08307661CA - COD.CARONTE: SI 2996. Importo complessivo: € 354.289,43. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

PREMESSO

che il progetto principale, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Gino CASTANO, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 18 del 08/06/2009, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 22 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 354.289,43 così ripartito:

A) Importo lavori:	€	275.647,08
di cui per oneri per la sicurezza:	€	<u>8.000,00</u>
restano a base d'asta:	€	267.647,08
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€	55.129,42
2) Spese tecniche 2% di A)	€	5.512,93
10) Per Pubblicità gara	€	<u>18.000,00</u>
sommano	€	78.642,35
Importo complessivo	€	<u>354.289,43</u>

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi PO-FESR 2007/2013 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 prot. n. 51813 del 12/08/2009;

che nell'esperimento della gara, effettuata con pubblico incanto, in data 07 e 29 aprile 2011, rimase aggiudicataria in via la Ditta SUPREMA APPALTI s.r.l. con il ribasso del 22,3198%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 11/11/2011 al n° 13990 di rep. è stato registrato a Messina in data 30/11/2011, al n° 1082 Serie I;

che i lavori furono consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 129 c. 1 del Regolamento sui LL.PP.. di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554, il giorno 30/08/2011 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

il quadro economico post gara risulta quindi:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	275.647,08
b) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>8.000,00</u>
Restano a base d'asta	€	267.647,08
a detrarre il ribasso del 22,3198 %	€	<u>59.738,29</u>
importo netto ribassato	€	207.908,79

oneri sicurezza	€	<u>8.000,00</u>
importo netto contrattuale	€	215.908,79

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	43.181,76	
Spese tecniche 2%	€	5.512,93	
Pubblicità	€	<u>18.000,00</u>	
Sommano	€	66.694,69	€ 66.694,69
Importo complessivo perizia	€		282.603,48
ECONOMIE DI RIBASSO			
ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€	59.738,29	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>11.947,66</u>	
Sommano	€	71.685,95	€ 71.685,95
Tornano			<u>€ 354.289,43</u>

che in data 26/03/2012 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto una perizia di variante tecnica e suppletiva per l'importo complessivo di € 291.546,22, così ripartito:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	275.647,08
b) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>8.000,00</u>
Restano a base d'asta	€	267.647,08
a detrarre il ribasso del 22,3198 %	€	<u>59.738,29</u>
importo netto ribassato	€	207.908,79
oneri sicurezza	€	<u>8.000,00</u>
importo netto contrattuale	€	215.908,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 21%	€	45.340,85
Spese tecniche 2%	€	5.512,93
Prove di laboratorio	€	2.000,00
Quota C.P.T. 15% su ribasso	€	8.960,74
Pubblicità	€	<u>13.840,91</u>
Sommano	€	75.655,43
Importo complessivo perizia	€	<u>291.564,22</u>
ECONOMIE DI RIBASSO		
ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€	50.777,55
I.V.A. sul ribasso	€	<u>11.947,66</u>
Sommano	€	62.725,21
Tornano		<u>€ 354.289,43</u>

che il relativo atto di sottomissione, del 29/05/2012, è stato rubricato al n° 1006 in data 29/05/2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 12 del 06/04/2012 e in via amministrativa con Determinazione n° 47 del 07/06/2012;

che con dispositivo n° 45662 del 03/10/2016 il Dipartimento delle Infrastrutture - Servizio 9°- ha approvato la suddetta perizia, stralciando le somme il CPT, riportando la somma autorizzata ad €.**282.603,48** chiedendo la restituzione di € 13.175,88

che le somme fino ad oggi trasferite a questa Città Metropolitana ammontano ad € 263.277,74;

che con l'Atto di Sottomissione Rubricato al n. 1006 del 29/05/2012 venne concessa una maggiorazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di giorni 30 (trenta). Per effetto della citata proroga, la nuova scadenza per l'ultimazione veniva spostata al 24/06/2012;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/06/2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 04/09/2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, in data 17/09/2012 per nette € 205.487,72;

che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 25/01/2013 dal Direttore dei Lavori ing. Rosario BONANNO, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 1.027,72;

Importo lavori a stato finale :	€ 205.487,72
a dedurre gli acconti corrisposti con i SAL	€ 204.460,00
Resta il credito dell'impresa	€ 1.027,72
Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:	
importo contrattuale	€ 215.908,79
importo eseguito e contabilizzato	€ 205.487,72
minore spesa	€ 10.421,07

che lo stato finale e il certificato di collaudo amministrativo (C.R.E.) è stato approvato con determinazione n°1314 del 13/12/2016;

che la spesa effettiva, a rendicontazione finale, ammonta complessivamente ad € 263.277,74 come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di €. 354.289,43 sono state residue € 0,00 rispetto a quanto trasferito:

Certificati di pagamento:

N° 1 del 18/04/2012 di	€ 74.400,00
N° 2 del 05/11/2012 di	€ 130.060,00
Saldo del 10/06/2013 di	€ 1.027,72
Sommano	€ 205.487,72
I.V.A. 21%	€ 43.152,42
Competenze tecniche	€ 5.512,93
Prove di laboratorio	€ 0,00
Quota C.P.T.	€ 0,00
Pubblicità bando di gara	€ 9.124,67
Sommano	€ 57.790,02
Importo totale progetto	€ 263.277,74
Somme trasferite	€ 263.277,74
economie	€ 0,00

A valere sul predetto finanziamento:

l'ammontare delle spese complessivamente sostenute è pari a € 263.277,74;

l'ammontare delle spese ancora da sostenere è pari a € 0,00;

l'ammontare delle risorse complessivamente ricevute è pari a € 263.277,74 coincidente con la spesa resasi necessaria per la realizzazione dell'intervento.

Le finalità del progetto sono state conseguite, ottenendo il "consolidamento allargamento e sistemazione del piano viabile della S.A. S. Angelo di Brolo - Ponte Lisicò - Nunziata - Fosso Pino" avendo migliorato la percorribilità in generale della strada ed eliminato alcune strettoie, posizionato barriera di sicurezza e rifatto il manto bituminoso.

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 27.10.2016;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai lavori di "LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO, ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE S.A. S. ANGELO DI BROLO - PONTE LISICÒ - NUNZIATA - FOSSO PINO" CUP: B87H07000750001 – CIG: 08307661CA - COD.CARONTE: SI 2996.

LAVORI

importo lordo	€	262.342,68
oneri per la sicurezza	€	7.613,87
importo soggetto a ribasso	€	254.728,81
a detrarre ribasso d'asta (22.7816%)	€	56.854,96
	€	197.873,86
oneri per la sicurezza	€	7.613,87
importo netto	€	205.487,72

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€	43.152,42	
Competenze tecniche	€	5.512,93	
Prove di laboratorio	€	0,00	
Quota CPT	€	0,00	
pubblicità gara	€	9.124,67	
sommano	€	57.790,02	€ 57.790,02
			€ 263.277,74

SOMME CORRISPOSTE DAL L'ENTE ATTUATORE


	€	263.277,74
differenza	€	0,00

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 27.10.2016, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato e alle successive perizie di variante;

4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gatto



Si allega:

- Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.
- Tabella di raffronto quadri economici post-gara e finale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 16/12/2015

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì _____

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 20/12/2016

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 20/12/2016

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA


Il presente atto non comporta impegno di spesa
vissina 20/12/16 Il Funzionario

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano


.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale


.....
Avv. M. A. CAPONETTI

• **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 - Linea d'intervento 1.1.4.1- "Lavori Urgenti per il consolidamento, allargamento e sistemazione del piano viabile S.A. S. Angelo di Brolo - Ponte Lisicò - Nunziata - Fosso Pino".

CUP: B87H07000750001 - CIG: 08307661CA

COD.CARONTE: SI 2996.

Relazione conclusiva sulle attività di progetto

Il progetto principale, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Gino CASTANO, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 18 del 08/06/2009, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 22 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 354.289,43 così ripartito:

A) Importo lavori: € 275.647,08

di cui per oneri per la sicurezza: € 8.000,00

restano a base d'asta: € 267.647,08

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20% di A) € 55.129,42

2) Spese tecniche 2% di A) € 5.512,93

10) Per Pubblicità gara € 18.000,00

sommano € 78.642,35 € 78.642,35

Importo complessivo € 354.289,43

lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi PO-FESR 2007/2013 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 prot. n. 51813 del 12/08/2009;

Nell'esperimento della gara, effettuata con pubblico incanto, in data 07 e 29 aprile 2011, rimase aggiudicataria in via la Ditta SUPREMA APPALTI s.r.l. con il ribasso del 22,3198%;

Il relativo contratto è stato stipulato in data 11/11/2011 al n° 13990 di rep. è stato registrato a Messina in data 30/11/2011, al n° 1082 Serie I;

la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 129 c. 1 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554, il giorno **30/08/2011** come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	275.647,08	
b) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>8.000,00</u>	
Restano a base d'asta	€	267.647,08	
a detrarre il ribasso del 22,3198 %	€	<u>59.738,29</u>	
importo netto ribassato	€	207.908,79	
oneri sicurezza	€	<u>8.000,00</u>	
importo netto contrattuale	€	215.908,79	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 20%	€	43.181,76	
Spese tecniche 2%	€	5.512,93	
Pubblicità	€	<u>18.000,00</u>	
Sommano	€	66.694,69	€ 66.694,69
Importo complessivo perizia	€		282.603,48
ECONOMIE DI RIBASSO			
ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€	59.738,29	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>11.947,66</u>	
Sommano	€	71.685,95	€ 71.685,95
Tornano			<u>€ 354.289,43</u>

In data 26/03/2012 il sottoscritto direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto una perizia di variante tecnica e suppletiva per l'importo complessivo di € 291.546,22, così ripartito:

c) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	275.647,08	
d) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>8.000,00</u>	
Restano a base d'asta	€	267.647,08	
a detrarre il ribasso del 22,3198 %	€	<u>59.738,29</u>	
importo netto ribassato	€	207.908,79	
oneri sicurezza	€	<u>8.000,00</u>	
importo netto contrattuale	€	215.908,79	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 21%	€	45.340,85	
Spese tecniche 2%	€	5.512,93	
Prove di laboratorio	€	2.000,00	
Quota C.P.T. 15% su ribasso	€	8.960,74	
Pubblicità	€	<u>13.840,91</u>	
Sommano	€	75.655,43	€ 75.655,43
Importo complessivo perizia	€		291.564,22
ECONOMIE DI RIBASSO			
ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€	50.777,55	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>11.947,66</u>	
Sommano	€	62.725,21	€ 62.725,21
Tornano			<u>€ 354.289,43</u>

il relativo atto di sottomissione, del 29/05/2012, è stato rubricato al n° 1006 in data 29/05/2012;

la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 12 del 06/04/2012 e in via amministrativa con Determinazione n° 47 del 07/06/2012; con l'Atto di Sottomissione Rubricato al n. 1006 del 29/05/2012 è stata concessa una maggiorazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di giorni 30 (trenta). Per effetto della citata proroga, la nuova scadenza per l'ultimazione veniva spostata al 24/06/2012;

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/06/2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 04/09/2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

Lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, in data 17/09/2012 per nette € 205.487,72 e l'impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 25/01/2013 dal Direttore dei Lavori ing. Rosario BONANNO, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 1.027,72;

Importo lavori a stato finale :	€ 205.487,72
a dedurre gli acconti corrisposti con i SAL	<u>€ 204.460,00</u>
Resto il credito dell'impresa	€ 1.027,72

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:

importo contrattuale	€ 215.908,79
importo eseguito e contabilizzato	<u>€ 205.487,72</u>
minore spesa sui lavori	€ 10.421,07

Considerato che la spesa effettiva, a rendicontazione finale, ammonta complessivamente ad € 263.277,74 come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, sono residue € 0,00 rispetto a quanto già trasferito:

Certificati di pagamento per lavori:

N° 1 del 18/04/2012 di	€ 74.400,00
N° 2 del 05/11/2012 di	€ 130.060,00
Saldo del 10/06/2013 di	<u>€ 1.027,72</u>
Sommano lavori	€ 205.487,72

Somme a disposizione

I.V.A. 21%	€ 43.152,42	
Competenze tecniche	€ 5.512,93	
Prove di laboratorio	€ 0,00	
Quota C.P.T.	€ 0,00	
Pubblicità bando di gara	<u>€ 9.124,67</u>	
Sommano	€ 57.790,02	€ 57.790,02
	Importo totale progetto	€ 263.277,74
	Somme già trasferite	<u>€ 263.277,74</u>
	economie	<u>€ 0,00</u>

Con Decreto n° 45662 del 03/10/2016 il Dipartimento delle Infrastrutture - Servizio 9°- ha approvato la suddetta perizia, stralciando le somme il CPT, riportando e confermando la somma autorizzata ad **€ 282.603,48** chiedendo alla Città Metropolitana la restituzione di € 13.175,88.

CONSIDERATO CHE Le somme fino ad oggi trasferite a questa Città Metropolitana ammontano ad **€ 263.277,74** inferiori a quanto autorizzato, e corrispondenti a quanto effettivamente speso secondo quanto riportato e rendicontato nel quadro economico finale della spesa.

CHE l'opera è funzionale e fruibile e rispecchia pienamente le previsioni progettuali e le finalità dell'intervento **"Lavori Urgenti per il consolidamento, allargamento e sistemazione del piano viabile S.A. S. Angelo di Brolo - Ponte Lisicò - Nunziata - Fosso Pino"**

pertanto, si può:

ATTESTARE

La congruità e la coerenza dell' opera con quanto finanziato a valere sul programma PO FESR 2007/2013 e sul programma di completamento.


DICHIARARE

Che il progetto è funzionante (completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del programma PO FESR 2007/2013).

Messina, 27/10/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Rosario Bonanno



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Arch. Vincenzo Gatto





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Lavori Urgenti per il consolidamento, allargamento e sistemazione del piano viabile S.A. S. Angelo di Brolo - Ponte Lisicò - Nunziata - Fosso Pino".

CUP: B87H07000750001 - **CIG:** 08307661CA **COD.CARONTE:** SI 2996.


QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

	POST GARA	PERIZIA N° 1	perizia approvata	SPESA FINALE	ECONOMIE
A) LAVORI AL LORDO	€ 275.647,08	€ 275.647,08	€ 275.647,08	262.342,68	€ 13.304,40
oneri sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	7.613,87	€ 386,13
importo soggetto a ribasso	€ 267.647,08	€ 267.647,08	€ 267.647,08	254.728,81	€ 12.918,27
ribasso d'asta del 22,3198%	€ 59.738,29	€ 59.738,29	€ 59.738,29	56.854,96	€ 2.883,33
importo ribassato	€ 207.908,79	€ 207.908,79	€ 207.908,79	197.873,86	€ 10.034,93
oneri sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	7.613,87	€ 386,13
importo contrattuale	€ 215.908,79	€ 215.908,79	€ 215.908,79	205.487,72	€ 10.421,07
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
IVA 20% SU IMPORTO CONTRATTUALE	€ 43.181,76	€ 43.181,76	€ 43.181,76	41.097,54	€ 2.084,21
DIFFERENZA IVA 1%	€ -	€ 2.159,09	€ 2.159,09	2.054,88	€ 104,21
QUOTA CPT	€ -	€ 8.960,74	€ -	-	€ -
SPESE TECNICHE	€ 5.512,93	€ 5.512,93	€ 5.512,93	5.512,93	€ -
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	€ -	€ -	€ -	-	€ -
ONERI DISCARICA - CONTR. AAVV	€ -	-	-	-	€ -
SPESE DI LABORATORIO	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-	€ 2.000,00
PUBBLICITÀ GARA	€ 18.000,00	€ 13.840,91	€ 13.840,91	9.124,67	€ 4.716,24
IMPREVISTI	€ -	€ -	€ -	-	€ -
SOMMA B)	€ 66.694,69	€ 75.655,43	€ 66.694,69	€ 57.790,02	€ 8.904,66
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 282.603,47	€ 291.564,22	€ 282.603,48	€ 263.277,74	€ 19.325,74

L'importo pari a € 19.325,74 corrispondente alla differenza tra l'importo finale della spesa, pari ad € 263.277,74 e l'importo ammesso a finanziamento, pari ad € 282.603,48 NON è stato erogato alla Città Metropolitana di Messina. Pertanto tale residuo NON deve essere restituito.

Il Direttore dei lavori

Ing. Rosario Bonanno



R. U. P.
Arch. Vincenzo Bitto