



PROPOSTA N. 1433
DEL 16/12/2016

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori per la salvaguardia dell'ecosistema lagunare della zona "A" e della zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina, nel Comune di Messina.

DITTA: A.T.I. Geos s.r.l. (Capogruppo) e Pizzo Pippo (Mandante)

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CIG: 64838588E1 - CUP: B44H15001570003

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1396 del 28/12/2016

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1240 del 24/11/2015 è stato approvato il progetto dei "lavori per la salvaguardia dell'ecosistema lagunare della zona "A" e della zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina, nel Comune di Messina, per l'importo complessivo di € 113.245,00;

CHE la somma complessiva di € 113.245,00 è stata fronteggiata con le risorse del Cap. 6417 del Bilancio 2015, denominato "Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali";

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 260 del 10/03/2016, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta A.T.I. Geos s.r.l. (Capogruppo) con sede legale in Via Sandro Pertini sn, 98066 Patti (ME), C.F. e P. Iva 02919830832 e Pizzo Pippo (Mandante), con sede legale in Via Belvedere, 25, 98060 Montagnareale (ME), con il ribasso del 61,00%, giusto contratto d'appalto n. 14378 di Repertorio del 07/06/2016, registrato ai fini fiscali in Messina in data 15/06/2016 al n. 4320 serie 1T;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 20.06.2016, giusto verbale in pari data;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 18/10/2016, giusto verbale del 20.10.2016;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 21 novembre 2016, per l'importo netto di € 72.853,31 da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati alla ditta pari ad € 72.489,00, resta a credito della stessa l'importo di € 364,31 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 21/11/2016;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 364,31 oltre IVA per un importo complessivo di € **444,46** a favore della ditta A.T.I. Geos s.r.l. (Capogruppo) e Pizzo Pippo (Mandante), a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, come recepiti in Sicilia con L.R. 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: "Lavori per la salvaguardia dell'ecosistema lagunare della zona "A" e della zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina, nel Comune di Messina, da cui si evince che la ditta A.T.I. Geos s.r.l. (Capogruppo) e Pizzo Pippo (Mandante) ha eseguito lavori per un importo netto di € 72.853,31 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 364,31;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 444,46 (IVA compresa), allegato alla presente determinazione;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 444,46 (IVA compresa) alla ditta A.T.I. Geos s.r.l. (Capogruppo) con sede legale in Via Sandro Pertini sn, 98066 Patti (ME), C.F. e P. Iva 02919830832 e Pizzo Pippo (Mandante), con sede legale in Via Belvedere, 25, 98060 Montagnareale (ME), utilizzando le somme derivanti dal Cap.6417 denominato "Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali", impegno n. 1446;

DARE ATTO che risulta a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del 2012, il credito di € 8.005,01 pari al 20% del ribasso d'asta per l'attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione) e che si provvederà al pagamento con successivo atto non appena il citato Comitato avrà presentato la relativa documentazione a rendiconto dell'attività svolta;

DARE ATTO che, successivamente, dovranno essere liquidate le spettanze tecniche, per un importo di € 2.264,90.



IL DIRIGENTE e R.G.P.
arch. Vincenzo GITTO

ALLEGATI:

- 1.Stato Finale dei lavori
- 2.Certificato di Regolare Esecuzione

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 15.12.2016

Il DIRIGENTE


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 444,46 imputata al cap. 647 impegno n. 1446/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Messina 23/12/16 Il Funzionario


27 DIC. 2016


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO


27 DIC. 2016



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE «SERVIZI TECNICI GENERALI»

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761262 - fax 090.7761401

Oggetto: Per la salvaguardia dell'ecosistema lagunare della zona "A" e della zona "B" nella Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" di Messina. Comune di Messina

C.I.G.: 64838588E1- C.U.P.B44H15001570003

Impresa: " Ditta ATI " Geos s.r.l." (Capogruppo) C.F. e P. IVA 02919830832 con sede legale in Patti (Me) via Sandro Pertini s.n. e "Pizzo Pippo" (Mandante), C.F. PZZPPP61S15F395E e P. IVA 01220660839 sede legale in Montagnareale (Me) via Belvedere 25.

Ribasso del 61,00%

Importo dei lavori Euro: € 113.245,00 a base di gara (comprensivo di € 65.614,87 per lavori soggetti a ribasso, di € 44.232,78 quale costo della manodopera e di € 3.397,35 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso);

Contratto: n.14378 del Repertorio sottoscritto in data 7/06/2016 registrato il 15.6.2016 serie 1T n.4320;

Importo contrattuale dei lavori: € 73.219,93 al netto del ribasso d'asta del 61,00%

Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto dal servizio Ingegneria Ambientale ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n.° 26 del 17/11/2015 per l'importo complessivo di € 160.100,00 secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
1. IMPORTO LAVORI		€ 113.245,00
<i>Di cui:</i>		
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 44.232,78	
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 3.397,35	
Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 65.614,87	
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
Per imprevisti (compreso I.V.A.)	€ 1.500,00	
Per I.V.A. 22%	€ 24.913,00	
Per oneri di accesso alla discarica	€ 14.500,00	
Per spese tecniche	€ 2.264,90	
Accantonamento art. 10 DPRS 13/12	€ 3.396,20	
Per assicurazione L.R.n.7/02	€ 280,00	
Sommano a disposizione	€ 46.855,00	€ 46.855,00
IMPORTO TOTALE		€160.100,00

-che con la medesima determinazione è stato disposto di affidare i lavori con procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 125 c.8 del codice appalti (D.Lgs. 163/2006 recepito con L.R. 12/2011 e ss.mm.ii e con le modifiche ed integrazioni introdotte con L.R.14/15);

-che dal 14/12/2015 al 28/12/2015 si è proceduto alla pubblicazione dello schema di lettera d'invito all'Albo pretorio on line;

-che ai fini dell'affidamento dei lavori, mediante posta elettronica certificata con lettera di invito protocollo numero 0040311/15 del 14/12/2015 sono state invitate a presentare offerta n. 15 ditte desunte, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione e parità di trattamento, dall'albo predisposto dall'Ente;

VISTI il verbale di gara del 29/12/2015 relativo all'esame documentazione amministrativa ed apertura delle offerte e il verbale di aggiudicazione provvisoria del 18/01/2016, dalle risultanze dei quali sono stati provvisoriamente aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta ATI: Geos S.R.L. (Capogruppo) C.F. e P.IVA 02919830832 con sede legale in Patti (ME) via Sandro Pertini s.n. e "Pippo Pizzo"(Mandante) C.F. PZZPPP61S15F395S P.IVA 01220660839 e sede legale a Montagnareale (ME) via Belvedere n.25, con il ribasso del 61% sull'importo a base d'asta di € 65.614,87 per i lavori soggetti a ribasso, oltre a € 3.397,35 (oneri per la sicurezza) ed € 44.232,78 (costo della manodopera), non soggetti a ribasso d'asta;

VISTA la determina n. 1585 del 30/12/2015 relativa all'impegno definitivo di spesa con imputazione al cap.6417 del bilancio 2015 (Prenotazione n.18 del 09/12/2015) della spesa complessiva di € 160.100,00;

DATO ATTO CHE questa Direzione ha provveduto, a norma di legge, ad acquisire d'ufficio la documentazione relativa all'impresa aggiudicataria, al fine della definitiva aggiudicazione dei lavori in oggetto e della successiva stipula della relativa scrittura privata ed in particolare è stata accertata la regolarità contributiva della summenzionata ditta, a seguito della quale viene confermato l'affidamento dei lavori sopracitati alla ditta ATI: Geos S.R.L.(Capogruppo) C.F. e P.IVA 02919830832 con sede legale in Patti (ME) via Sandro Pertini s.n. e "Pippo Pizzo"(Mandante) C.F. PZZPPP61S15F395S P.IVA 01220660839 e sede legale a Montagnareale (ME) via Belvedere n.25 per un importo contrattuale di € 73.219,93 di cui 25.589,80 al netto del ribasso per i lavori, oltre € 3.397,35 (oneri per la sicurezza) ed € 44.232,78 (costo della manodopera), non soggetti a ribasso d'asta; ha approvato un nuovo quadro economico così come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
1.	IMPORTO LAVORI		€ 113.245,00
	<i>di cui:</i>		
	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 65.614,87	
	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 44.232,78	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.397,35	
	A detrarre ribasso d'asta del 61% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 40.025,07
	IMPORTO AL NETTO CONTRATTUALE (A)		€ 73.219,93
2.	SOMME A DISPOSIZIONE		
	a) per IVA 22%	€ 16.108,38	
	b) incentivi 2,0%	€ 2.264,90	
	c) Per assicurazione	€ 280,00	
	d) oneri accesso in discarica	€ 14.500,00	
	e) accant. per trans. DPRS 13/12 art.10	€ 3.396,20	
	f) imprevisti (IVA compresa)	€ 1.500,00	
	g) Quota del 20% del ribasso Asta al C.P.T.	€ 8.005,01	
	h) Accantonamento quote R.A. (50%)	€ 20.012,54	
	SOMMANO A DISPOSIZIONE (B)		€ 66.067,03
	TOTALE (A+B)		€ 139.286,96
3.	ECONOMIE DA RIBASSO		€ 20.813,04
IMPORTO TOTALE			€ 160.100,00

Contratto in data 7.06.2016 n° 14378 del repertorio, registrato il 15.06.2016 serie 1T n.4320, con il quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 61,00%.

L'impresa aggiudicataria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto ha versato cauzione definitiva prestata dalla Compagnia Assicuratrice **HDI Assicurazioni Agenzia di Patti (ME)**, n.0441410457 del 21/04/16 fino alla concorrenza di € 37.342,16.

Consegna e durata dei lavori: I lavori sono stati consegnati il 20 giugno 2016 come risulta dal verbale relativo redatto in pari data. I suddetti lavori dovevano completarsi in giorni centottanta lavorativi consecutivi dalla consegna degli stessi, e quindi la scadenza era fissata al 16 dicembre 2016.

Sospensioni e proroghe: i lavori non furono sospesi ne prorogati

Assicurazione operai: INAIL di Milazzo – con posizione n.18215015 n. PAT: 20288501/48 del 05.11.2007.

L'ultimazione dei lavori: è avvenuta il 18 ottobre 2016 con 59 (cinquantanove) giorni di anticipo, rispetto alla data prevista, come risulta dal relativo certificato di ultimazione lavori redatto il 20.10.2016 e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale in data 21 novembre 2016 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 72.853,31 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate (€ 73.219,93) presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 366,62.

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori vennero fatti all'impresa pagamenti in acconto per l'ammontare di € 72.489,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 364,31.

Ciò premesso il sottoscritto geom. Antonino Brancato nella qualità di direttore dei lavori;
Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è inferiore di € 366,62, a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa Geos s.r.l. per "Per la salvaguardia dell'ecosistema lagunare della zona "A" e della zona "B" nella Riserva Naturale Orientata di "Capo Peloro" di Messina. Comune di Messina, sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 5.23 del C. S. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 72.853,31
Dedotti gli acconti	€ 72.489,00
Resta il credito da liquidare all'Impresa	€ <u>364,31</u>

(Diconsi euro trecentosessantaquattro/31)

Di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo l'approvazione dello stesso da parte degli Organi Superiori.

Messina, 21/11/2016

L'IMPRESA
GEOS S.R.L.
Via Sandro Pertini, snc
97066 Patti (ME)
C.F. / P.IVA / R.I.M.E: 02 919 830.832

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Antonino Brancato

Visto - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Vincenzo Gitto



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE «SERVIZI TECNICI GENERALI»
SERVIZIO "EDILIZIA METROPOLITANA"

LAVORI: per la salvaguardia dell'ecosistema lagunare della zona A e della zona B nella R.N.O. Capo Peloro di Messina.

CUP: B44H15001570003 - Codice CIG 64838588E1

IMPRESA : ATI "Geos S.r.l." e "Pizzo Pippo"

STATO FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il **18/10/2016**

Contratto in data **07/06/2016** Repertorio **14378**
registrato a Messina il 15.06.2016 al n.4320 serie 1T

Atto di sottomissione in data N. di rubrica

- Importo progetto:	€.	113.245,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	3.397,35
- Costo manodopera non soggetti a ribasso	€.	44.232,78
- Imp. a b.a. al netto degli oneri per la sicurezza	€.	65.614,87
- Ribasso d'Asta: 61,0000%	€.	40.025,07
- Somme a disp. dell'Amministrazione	€.	46.855,00
Importo Netto Contrattuale di Progetto	€.	73.219,93

- Per Imprevisti (I.V.A compresa)	€.	1.500,00
- Per I.V.A. 22 %	€.	24.913,90
- Per oneri di accesso alla discarica	€.	14.500,00
- Per Spese Tecniche	€.	2.264,90
- Per accant.to per transazione (art.10 DPRS 13/12) €.		3.396,20
- Per assicurazione D. Lgs. 163/06 e DPR 207/10 €.		280,00
TOTALE	€.	46.855,00

Data della Consegna : **20/06/2016**

Data di Inizio Lavori : **20/06/2016**

Data Scadenza Lavori : **16/12/2016**

Lavori sospesi
per giorni :

Ultimazione Lavori : **18/10/2016**

Giorni impiegati in più :

Giorni impiegati in meno **59**

Stato Finale							lavori eseguiti a tutto il		18/10/2016
N° d'ordine	N° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI			
						Parziale	Totale		
1	1	Interventi di riapertura del canale degli Inglesi con sgombero della sabbia accumulata all'imbocco a mare, ecc	n.	4,00	€ 2.565,97	€ 10.263,88			
2	2	Realizzazione di steccato in legno con intelaiatura con pali in castagno carteggiato ecc..	ml.	130,00	€ 41,00	€ 5.330,00			
3	3	Manutenzione di opere in legno quali staccionate, ringhiere, bacheche, arredo urbano ecc..	mq.	700,00	€ 20,99	€ 14.693,00			
4	4	Intervento all'interno dei canali per sgombero della sabbia accumulata all'interno ecc.. (Catuso)	gg.	3,00	€ 697,17	€ 2.091,51			
5	5	Intervento all'interno dei canali per rimozione di inerti accumulatosi durante la stagione invernale ecc.. (Due Torri)	gg.	3	€ 1.653,83	€ 4.961,49			
6	12	Trasporto di materiale proveniente da scavi o demolizioni a rifiuto alle pubbliche discariche ecc.. Pulitura degli specchi acquei dei laghi e dei canali con rimozioni rifiuti dalle aree di riserva ecc..	mc/kg	2.900	€ 0,63	€ 1.827,00			
7	8	Operaio comune	ore	2060,00	€ 24,76	€ 51.005,60			
8	9	Nolo barca a remi	ore	556,00	€ 12,00	€ 6.672,00			
9	10	Nolo barca a motore	ore	556,00	€ 18,00	€ 10.008,00			
10	11	Nolo Autocarro	ore	104,00	€ 33,00	€ 3.432,00			
11	13	Costituzione di strato di bonifica ecc..	t.	90,00	€ 15,70	€ 1.413,00			
12	14	Compenso addizionale all'articolo precedente ecc..	t/km	1.800,00	€ 0,41	€ 738,00			
		Sommano i lavori al lordo				€ 112.435,48	€ 112.435,48		
		- a dedurre: oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari al 3%		3,00%			€ 3.373,06		
		- a dedurre: costo manodopera incluso nei lavori					€ 44.173,60		
		Restano i lavori a lordo assoggettati al ribasso d'asta					€ 64.888,81		
		- a dedurre: per ribasso d'asta il		61,00%			€ 39.582,17		
		Restano i lavori al netto €.					€ 25.306,64		
		- sommano oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari al 3%		3,00%			€ 3.373,06		
		- sommano costo netto manodopera inclusa nei lavori					€ 44.173,60		
		Sommano l'importo netto dei lavori €.					€ 72.853,31		
		a detrarre 1° certificato di pagamento					€ 40.219,00		
		a detrarre 2° certificato di pagamento					€ 32.270,00		
		restano a credito dell'impresa					€ 364,31		
		Messina li,21.11.2016							
		La Direzione Lavori (geom. Antonino Brancato)							
						Visto: Il Dirigente e R.U.P. (Geom. Vincenzo Giffa)			