



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - Linea d'intervento 1.1.4.1 - "LAVORI DI AMMODERNAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PIT n° 12 (EOLO, SCILLA E CARIDDI) E DEI POLI CULTURALI SUL CIRCUITO TURISTICO DELL'ISOLA DI VULCANO - VULCANO PORTO - PIANO GELSO.- ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 43- Codice Caronte SI 8238. Codice CIG : 0368227E84 Codice CUP : B67H0700078000

Approvazione Stato Finale, Certificato di Collaudo Amministrativo

Raccolta Generale Presso la Direzione

PROPOSTA N. 1524 DEL 29/12/2016

DETERMINAZIONE N. 1436 del 29/12/2016

IMPRESA: S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. - Maletto (CT)

CONTRATTO: in data 29.02.2012 , n° 14028 di Rep. registrato a Messina il 19.03.2012, al n° 353 Serie I.

LA RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO VIABILITA'

PREMESSO :

che il progetto principale, redatto in data 05.05.2009 da tecnici dipendenti dell'allora Provincia Regionale di Messina, è stato approvato, in linea tecnica, dall'allora Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Celi, con parere n. 13 del 28.06.2011 e, in via amministrativa, con Determinazione Dirigenziale n° 85/4°1° del 01.07.2011 per l'importo complessivo di € 1.798.160,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A) LAVORI

1) a base d'asta		€	1.363.295,70
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	1,861%	€	26.404,30
			<u>1.389.700,0</u>
3) TOTALE LAVORI		€	0

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di A3)		€	277.940,00
2) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		€	27.794,00
3) Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum		€	27.000,00
6) Indagini geognostiche		€	15.000,00
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA (€ 6,00/m³)		€	18.000,00
8) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94		€	13.000,00
9) Event. Prove materiali extra capitolato		€	10.000,00
10) Imprevisti e arrotondamento		€	<u>19.726,00</u>
	Sommano a disposizione	€	408.460,00
			<u>408.460,00</u>
		€	1.798.160,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi PO-FESR 2007/2013 con D.D.G. 541/S9 del 16.03.2011 ;

che con asta pubblica, svoltasi presso l'UREGA di Messina dal 29.12.2011 al 11.01.2012 è rimasta aggiudicataria l'impresa "S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l., con il ribasso del 24,6475 % ;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 29.02.2012 al n° 14028 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data 19.03.2012, al n° 353 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 03.04.2012 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 20.11.2013;

che in data 13.05.2013 i componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, hanno redatto la 1^ Perizia di Variante ai sensi del 1° comma dell'art. 136 lettera b) del Dec Lgs 163/2006, entro l'importo finanziato, secondo il seguente Q.T.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A) LAVORI

1 - al netto del ribasso d'asta del	24,6475%	€	850.431,75	
2 - oneri sicurezza	1,9000%	€	26.404,30	
3 - manodopera	16,8879%	€	234.691,15	
TOTALE LAVORI NETTI			€ 1.111.527,19	€ 1.111.527,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - IVA	21,0000%	€	233.420,71	
2 - PROGETTAZIONE E RUP	2,0000%	€	27.794,00	
3 - Pubblicazione bando di gara		€	7.738,23	
4 - Oneri discarica		€	18.000,00	
5 - accantonamento art. 26		€	20.000,00	
6 - prove sui materiali		€	10.000,00	
7 - Imprevisti ed arrotondamento	2,3811%	€	33.090,77	
SOMMANO A DISPOSIZIONE			€ 350.043,71	€ 350.043,71
IMPORTO NETTO PERIZIA				€ 1.461.570,90

C) ECONOMIE

1 - RIBASSO D'ASTA	24,6475%	€	278.172,81	
2 - IVA SUL RIBASSO	21,0000%	€	58.416,29	
RESTANO ECONOMIE			€ 336.589,10	€ 336.589,10
IMPORTO FINANZIAMENTO				€ 1.798.160,00

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Giuseppe Celi, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 7 del 14/06/2013

che detta perizia è stata firmata con riserva dall'impresa e non è stata ratificata dalla Regione Siciliana a causa di disguidi relativi a mancate risposte ad osservazioni sulla predetta perizia e che pertanto non si è proceduto all'approvazione amministrativa ;

che dopo avvio di procedure di risoluzione del contratto in danno ed aver attivato le selezioni ex art 140 del Dec Lgs 163/2006 per completare le opere previste in progetto, l'impresa si è resa disponibile ad eseguire detti lavori e – sulla scorta degli atti già predisposti per la consistenza finale – in data 27/10/2016, i Componenti dell'Ufficio di DL hanno redatto la Perizia di variante ed assestamento somme – sempre entro il finanziamento accordato e senza importi suppletivi – secondo il seguente Q.T.E. ;

A) LAVORI

1 - al netto del ribasso d'asta del	24,6475%	€	850.431,75	
2 - oneri sicurezza	1,9000%	€	26.404,30	
3 - manodopera	16,8879%	€	234.691,15	
TOTALE LAVORI NETTI			€ 1.111.527,20	€ 1.111.527,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - IVA (21 % su € 948.225,00)	21,00%	€	199.127,25	
--------------------------------	--------	---	------------	--

2 - IVA (22 % su € 163.302,20)	22,00%	€ 35.926,48	
3 - PROGETTAZIONE E RUP	2,00%	€ 27.794,00	
4 - Pubblicazione bando di gara		€ 7.738,23	
5 - Autorità di Vigilanza		€ 400,00	
	SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 270.985,96	€ 270.985,96
	IMPORTO NETTO PERIZIA		€ 1.382.513,17
C) ECONOMIE			
1 - RIBASSO D'ASTA	24,6475%	€ 278.172,81	
2 - IVA SUL RIBASSO	21,0000%	€ 58.416,29	
3 - Somme a disposiz. non utilizzate		€ 79.057,74	
	RESTANO ECONOMIE	€ 415.646,83	€ 415.646,83
	IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 1.798.160,00

che la stessa perizia è stata approvata dal R.U.P., in linea tecnica con parere n° 40 del 5.12.2016 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 1379 del 22.12.2016 (ancora non ratificata dalla Regione Siciliana);

che, durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;

che l'avvenuta ultimazione dei lavori è stata comunicata dall'impresa in data 10/05/2013, ma contestata dalla D.L. che non riteneva conclusi alcuni lavori necessari per gli obiettivi del POFESR ed inclusi nel Progetto Principale. Detti lavori di completamento, inseriti nella Perizia di Variante ed Assestamento Somme (già ricompresi nel Progetto Principale) sono stati conclusi il 15/11/2016, e, quindi, anche se frutto di trattative, ben oltre i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice ha sollevato riserve sin dal 2° SAL e fino allo Stato Finale;

che lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna Chiofalo, in data 12.12.2016;

che il Collaudo Amministrativo è stato eseguito dall'Ing. Rosario Bonanno in data 28/12/2016 che ha ritenuto ammissibili, e quindi meritevoli di collaudazione, gli interventi inseriti in perizia – limitatamente alle quantità riconosciute dalla D.L. (escludendo quelle realizzate dall'impresa senza alcun Ordine scritto) – perchè strettamente connesse alla sicurezza stradale nel Circuito oggetto d'intervento e quindi in linea con gli obiettivi del POFESR;

che il Collaudatore ha ritenuto congrua la riduzione del prezzo d'Elenco AN.5 "Pannelli in rete di Fune", apportata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 167 comma 6 D.P.R. 207/2010;

che nel Collaudo è stato confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 5.552,18 ;

che come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 1.798.160,00 sono state residue € 418.001,46 ;

Certificati di pagamento:

N° 1 del 25.09.2012 di	€	438.862,00	
N° 2 del 09.07.2013 di	€	509.363,00	
N° 3 del 05.12.2016 di	€	155.820,00	
Saldo del 12.12.2016 di	€	<u>5.552,18</u>	
Sommano	€	1.109.597,18	€ 1.109.597,18
Somme a disposizione			
I.V.A. 21%	€	199.127,25	
I.V.A. 22%	€	35.501,88	
Competenze tecniche	€	27.794,00	
Pubblicità	€	7.738,23	
Autorità Vigilanza	€	<u>400,00</u>	
Sommano	€	270.561,36	€ 270.561,36
Economie	€	418.001,46	€ 418.001,46
	Tornano		€ 1.798.160,00

che l'Unità Operativa di Vigilanza per il controllo ed il monitoraggio delle opere finanziate dal PO FESR, istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina, ha effettuato un monitoraggio, relativo alle somme fin adesso certificate;

PROPONE


Per quanto in premessa,

Di approvare:

1. lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo in data 12.12.2016;
2. il Certificato di Collaudo Amministrativo redatto dal Collaudatore Ing. Rosario Bonanno in data 28.12.2016 che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 5.552,18 ;

La Responsabile del Servizio

Ing. Anna CHIOFALO



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Leggi e ai Regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Anna Chiofalo in data 12.12.2016;

il Certificato di Collaudo Amministrativo redatto dal Collaudatore Ing. Rosario Bonanno in data 28.12.2016 che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 5.552,18;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gritto




Li 29.12.2016

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 29.12.2016

IL DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al Cap. _____ impegno n° _____

**2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 29/12/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Dott. Antonino Calabrò