



# Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n. 15 del 4 Agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

**OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 – “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodi Milici – Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile”.**

**C.U.P.: B17H07001260001 – C.I.G.: 07768905E7 – SI 1 2994**

**Approvazione Stato Finale, Certificati di Collaudo Statico ed Amministrativo.**

Raccolta Generale Presso la Direzione

PROPOSTA N. 1446 DEL 20/12/2016

DETERMINAZIONE N. 01 del 03/01/2017

**IMPRESA:** *Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l.*

**CONTRATTO:** Rep. n. 14188 del 06/03/2014

## IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO – VALLE DELL'ALCANTARA

### PREMESSO

che il progetto principale, redatto in data 14/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dall'allora Responsabile del Procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 24 del 08/06/2009, e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 20 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 1.137.810,00
per oneri per la sicurezza:	€ 35.190,00
Importo totale lavori:	€ 1.173.000,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20%	€ 234.600,00
2) Spese tecniche 2%	€ 23.460,00
3) Assic.obblig.L.R.7/02 1%	€ 11.730,00
4) Imprevisti	€ 5.210,00
5) Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza	€ 26.000,00
6) Collaudo Amm/vo e statico	€ 18.000,00

7) Oneri scarica	<u>€ 8.000,00</u>	
sommano	€ 327.000,00	<u>€ 327.000,00</u>
Importo complessivo		<u>€ 1.500.000,00</u>

**che** lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi PO-FESR 2007/2013 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 prot. n. 51813 del 12/08/2009;

**che**, a seguito della procedura di verifica di congruità delle offerte presentate in sede di gara, svoltasi in data 31.03.2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Bosco S.r.l.";

**che**, con determina dirigenziale n° 98 del 24/09/2012 si è proceduto alla risoluzione del contratto con la stessa Impresa, per grave inadempimento;

**che** la ditta "Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a.", risultata seconda nella graduatoria finale, con nota pervenuta in data 28/11/2012, ha rinunciato all'affidamento dei lavori in questione;

**che**, pertanto, si è proceduto all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, come consentito dal comma 12-bis dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, che, come stabilito dall'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 29 novembre 2005 n. 16, si applica nel territorio della Regione, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo;

**che**, come stabilito dal comma 12-ter del predetto art. 5, l'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara; a tal fine, con nota n° 39749 del 28/11/2012, lo scrivente ha richiesto alle ditte risultate dalla terza alla quinta posizione della graduatoria finale di confermare la propria offerta.

**che** il procedimento di verifica della congruità delle offerte presentate in sede di gara si è riaperto, in data 05.03.2013, con esito positivo, con l'unica ditta che ha confermato la propria offerta che è il "Raggruppamento temporaneo d'Imprese Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l." che, con il ribasso 43,1529%, aveva offerto il quinto prezzo più basso, e che, con fax del 07/12/2012, pervenuto il 10/12/2012 al prot. n° 41258/12, ha confermato la propria offerta.

**che**, a seguito della nuova aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

#### A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.137.810,00	
Ribasso d'asta del 43,1529%	<u>€ 490.998,01</u>	
Importo netto dei lavori	€ 646.811,99	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 35.190,00</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 682.001,99	<b>€ 682.001,99</b>

#### B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 150.040,44	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Imprevisti	€ 23.210,00	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in scarica sommano a disposizione	<u>€ 8.000,00</u>	
Importo complessivo disponibile	€ 219.008,04	<b>€ 219.008,04</b>
		<b>€ 901.010,03</b>

#### C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso sommano a disposizione	<u>€ 84.559,56</u>	
	€ 587.259,97	<b>€ 587.259,97</b>
tornano		<b>€ 1.488.270,00</b>

**che** il relativo contratto è stato stipulato in data 06/03/2014 al n. 14188 di repertorio;  
**che** i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale del 09.06.2014 e definitivamente con verbale del 07.08.2014, per essere ultimati entro il 25.10.2015;  
**che** il direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri, in data 28/07/2014 ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006 che è stata approvata in linea tecnica, con parere n° 26 del 28/07/2014, e in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 1064 del 27/10/2014, dall'allora Dirigente e R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto, per l'importo complessivo di € 901.010,03 così ripartito:

**A) Importo appalto**

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.137.810,00	
Ribasso d'asta del 43,1529%	€ 490.998,01	
Importo netto dei lavori	€ 646.811,99	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ 35.190,00	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 682.001,99	€ 682.001,99

**B) Somme a disposizione dell'Amm/ne**

B.1 I.V.A. 22%	€ 150.040,44	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 6.000,00	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	€ 25.210,00	
Sommano a disposizione	€ 219.008,04	€ 219.008,04
Importo complessivo perizia		€ 901.010,03

**C) Economie**

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	€ 84.559,56	
Sommano	€ 587.259,97	€ 587.259,97
tornano		€ 1.488.270,00

**che** il relativo atto di sottomissione, del 25.11.2014, è stato rubricato al n° 1425 del 03.12.2014;  
**che** l'ultimazione dei lavori è stata accertata dal direttore dei lavori in data 26/05/2015;  
**che** la D.L. in data 23/07/2015 ha redatto una perizia di assestamento somme finale, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006, che è stata approvata in linea tecnica, con parere n° 32 del 31/07/2015, e in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 809 del 11/08/2015, dall'allora Dirigente e R.U.P. ing. Giuseppe Celi per l'importo complessivo di € 879.669,86, così ripartito:

**A) Importo appalto**

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.094.871,71	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ 32.846,15	
Restano a base d'asta	€ 1.062.025,56	
Ribasso d'asta del 43,1529%	€ 458.294,83	
Importo netto dei lavori	€ 603.730,73	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ 32.846,15	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 636.576,88	€ 636.576,88

**B) Somme a disposizione dell'Amm/ne**

B.1 I.V.A. 22%	€ 140.046,91	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 890,51	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	€ 64.397,96	

Sommano a disposizione	€ 243.092,98	<u>€ 243.092,98</u>
Importo complessivo perizia		<u>€ 879.669,86</u>

**C) Economie**

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo		
Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Rimanenza ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	€ 94.553,09	
C.4 Rimanenza minori lavori compreso I.V.A.	€ 6.237,15	
C.5 Rimanenza prove di laboratorio compreso I.V.A.	<u>€ 5.109,49</u>	
Sommano	€ 608.600,14	<u>€ 608.600,14</u>
Tornano		<u>€ 1.488.270,00</u>

**che** il relativo atto di sottomissione, del 19.10.2015, è stato rubricato al n° 1755 in data 19.10.2015;

**che** la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

**che** lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 16.11.2015 per nette € 636.576,88 e quindi entro le somme contrattuali ;

**che** il Certificato di Collaudo Statico è stato redatto in data 09.12.2016 dall'ing. Anna Chiofalo con esito positivo;

**che** il Certificato di Collaudo Amministrativo è stato redatto in data 13.12.2016 dall'ing. Anna Chiofalo con esito positivo, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa, detratti gli stati di avanzamento emessi durante il corso dei lavori pari a €. 3.182,88;

**che** come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 1.488.270,00 sono state residue € 608.600,14,

Certificati di pagamento:

N° 1 del 09.09.2014 di	€ 109.082,00
N° 2 del 27.10.2014 di	€ 185.746,00
N° 3 del 15.01.2015 di	€ 140.017,00
N° 4 del 27.02.2015 di	€ 100.925,00
N° 5 del 16.06.2015 di	€ 97.624,00
Saldo del 16.11.2015 di	<u>€ 3.182,88</u>
<b>Sommano</b>	<b>€ 636.576,88</b>
- I.V.A. 22%	€ 140.046,91
- Spese tecniche 2%	€ 23.460,00
- Oneri discarica	€ 64.397,96
- Pubblicità gara e contrib.	
Aut. di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60
- Prove di laboratorio	<u>€ 890,51</u>
<b>Sommano</b>	<b>€ 243.092,98</b>
Economie	<u>€ 608.600,14</u>
<b>Tornano</b>	<b><u>€ 1.488.270,00</u></b>

**PROPONE**

Per quanto in premessa,

Di approvare:

1. lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori ing. Antonino Sciutteri, in data 16.11.2015;
2. il Certificato di Collaudo Statico redatto in data 09.12.2016 dall'ing. Anna Chiofalo con esito positivo;
3. il Certificato di Collaudo Amministrativo redatto in data 13.12.2016 dall'ing. Anna Chiofalo con esito positivo, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 3.182,88;

**Il Responsabile del Servizio**

Ing. Antonino Sciutteri



## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

## DETERMINA

### APPROVARE

1. lo Stato Finale, redatto in data 16.11.2015 dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, per l'importo di € 636.576,88, al netto del ribasso d'asta del 43,1529%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 32.846,15;
2. il Certificato di Collaudo Statico redatto in data 09.12.2016 dall'ing. Anna Chiofalo con esito positivo;
3. il Certificato di Collaudo Amministrativo redatto in data 13.12.2016 dall'ing. Anna Chiofalo con esito positivo, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 3.182,88 dei "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici – Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile", che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 3.182,88;

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.


li 16.12.2016

**IL DIRIGENTE**  
Arch. Vincenzo Gitto



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 16.12.2016

IL DIRIGENTE  


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro \_\_\_\_\_ imputata al cap. \_\_\_\_\_ impegno n. \_\_\_\_\_

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI**  
**UFFICIO IMPEGNI**  
**VISTO PRESO NOTA**  
Messina 23/12/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò

**27 DIC. 2016**

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

M. Picc



Dott. Antonino Calabrò

**27 DIC. 2016**