



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AMMINISTRAZIONE

DECRETO SINDACALE

n. 12 del 25 GEN. 2017

OGGETTO: PO FESR 2007/20013 – Linea di intervento 1.1.4.1. PAC Salvaguardia
“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodi Milici-Fondachelli
Fantina. Interventi strutturali del piano viabile”. C.I.G.: 07768905E7 - C.U.P.:
B17H07001260001 - COD.Caronte: SI 1 2994. Importo complessivo: €
1.488.270,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva
secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO,
alle ore 13,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione
– Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC Salvaguardia
"Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici-Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.: 07768905E7 - C.U.P.: B17H07001260001 – COD.CARONTE: SI 1 2994. Importo complessivo: €1.488.270,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 14/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dall'allora Responsabile del Procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 24 del 08/06/2009, e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 20 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 1.137.810,00
per oneri per la sicurezza:	€ 35.190,00
Importo totale lavori:	€ 1.173.000,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20%	€ 234.600,00	
2) Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
3) Assic.obblig.L.R.7/02 1%	€ 11.730,00	
4) Imprevisti	€ 5.210,00	
5) Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza	€ 26.000,00	
6) Collaudo Amm/vo e statico	€ 18.000,00	
7) Oneri discarica	€ 8.000,00	
sommano	€ 327.000,00	€ 327.000,00
Importo complessivo		€ 1.500.000,00

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR per complessivi € 15.184.481,88 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 protocollo n. 51813 del 12/08/2009;

che, a seguito della procedura di verifica di congruità delle offerte presentate in sede di gara, svoltasi in data 31.03.2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Bosco S.r.l.";

che, con determina dirigenziale n° 98 del 24/09/2012 si è proceduto alla risoluzione del contratto con la stessa Impresa, per grave inadempimento;

che la ditta "Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a.", risultata seconda nella graduatoria finale, con nota

pervenuta in data 28/11/2012, ha rinunciato all'affidamento dei lavori in questione;

che, pertanto, si è proceduto all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, come consentito dal comma 12-bis dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, che, come stabilito dall'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 29 novembre 2005 n. 16, si applica nel territorio della Regione, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo;

che, come stabilito dal comma 12-ter del predetto art. 5, l'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara; a tal fine, con nota n° 39749 del 28/11/2012, lo scrivente ha richiesto alle ditte risultate dalla terza alla quinta posizione della graduatoria finale di confermare la propria offerta.

che il procedimento di verifica della congruità delle offerte presentate in sede di gara si è riaperto, in data 05.03.2013, con esito positivo, con l'unica ditta che ha confermato la propria offerta che è il *"Raggruppamento temporaneo d'Imprese Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro "Ciro Menotti" S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l."* che, con il ribasso 43,1529%, aveva offerto il quinto prezzo più basso, e che, con fax del 07/12/2012, pervenuto il 10/12/2012 al prot. n° 41258/12, ha confermato la propria offerta.

che, a seguito della nuova aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.137.810,00	
Ribasso d'asta del 43,1529%	<u>€ 490.998,01</u>	
Importo netto dei lavori	€ 646.811,99	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 35.190,00</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 682.001,99	€ 682.001,99

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 150.040,44	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Imprevisti	€ 23.210,00	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	<u>€ 8.000,00</u>	
sommano a disposizione	€ 219.008,04	<u>€ 219.008,04</u>
Importo complessivo disponibile		€ 901.010,03

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	<u>€ 84.559,56</u>	
sommano a disposizione	€ 587.259,97	<u>€ 587.259,97</u>
tornano		€ 1.488.270,00

che il relativo contratto è stato stipulato in data 06/03/2014 al n. 14188 di repertorio;

che i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale del 09.06.2014 e definitivamente con verbale del 07.08.2014, per essere ultimati entro il 25.10.2015;

che il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 28/07/2014 ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006 che è stata approvata in linea tecnica, con parere n° 26 del 28/07/2014, e in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 1064 del 27/10/2014, dall'allora Dirigente e R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto, per l'importo complessivo di € 901.010,03 così ripartito:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.137.810,00	
Ribasso d'asta del 43,1529%	<u>€ 490.998,01</u>	
Importo netto dei lavori	€ 646.811,99	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 35.190,00</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 682.001,99	€ 682.001,99

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 150.040,44	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 6.000,00	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	<u>€ 25.210,00</u>	
Sommano a disposizione	€ 219.008,04	€ 219.008,04
Importo complessivo perizia		€ 901.010,03

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	<u>€ 84.559,56</u>	
Sommano	€ 587.259,97	€ 587.259,97
tornano		€ 1.488.270,00

che il relativo atto di sottomissione, del 25.11.2014, è stato rubricato al n° 1425 del 03.12.2014;

che l'ultimazione dei lavori è stata accertata dal direttore dei lavori in data 26/05/2015;

che la D.L. in data 23/07/2015 ha redatto una perizia di assestamento somme finale, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006, che è stata approvata in linea tecnica, con parere n° 32 del 31/07/2015, e in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 809 del 11/08/2015, dall'allora Dirigente e R.U.P. ing. Giuseppe Celi per l'importo complessivo di € 879.669,86, così ripartito:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.094.871,71	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 32.846,15</u>	
Restano a base d'asta	€ 1.062.025,56	
Ribasso d'asta del 43,1529%	<u>€ 458.294,83</u>	
Importo netto dei lavori	€ 603.730,73	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 32.846,15</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 636.576,88	€ 636.576,88

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 140.046,91	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 890,51	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	

B.5 Oneri per il conferimento in discarica	€ 64.397,96	
Sommano a disposizione	€ 243.092,98	€ 243.092,98
Importo complessivo perizia		€ 879.669,86

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo		
Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Rimanenza ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	€ 94.553,09	
C.4 Rimanenza minori lavori compreso I.V.A.	€ 6.237,15	
C.5 Rimanenza prove di laboratorio compreso I.V.A.	€ 5.109,49	
Sommano	€ 608.600,14	€ 608.600,14
Tornano		€ 1.488.270,00

che il relativo atto di sottomissione, del 19.10.2015, è stato rubricato al n° 1755 in data 19.10.2015;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 16.11.2015 per nette € 636.576,88 e quindi entro le somme contrattuali;

che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni;

che il Certificato di Collaudo Statico è stato redatto in data 09.12.2016 dall'ing. Anna Chiofalo con esito positivo;

che il Certificato di Collaudo Amministrativo è stato redatto in data 13.12.2016 dall'ing. Anna Chiofalo con esito positivo, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa, detratti gli stati di avanzamento emessi durante il corso dei lavori pari a €. 3.182,88;

che lo Stato Finale, il Certificato di Collaudo Statico ed il Certificato di Collaudo Amministrativo sono stati approvati con determinazione n° 01 del 02/01/2017;

che la spesa effettiva ammonta a € 879.669,86, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

A) Importo appalto

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.094.871,71	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ 32.846,15	
Restano a base d'asta	€ 1.062.025,56	
Ribasso d'asta del 43,1529%	€ 458.294,83	
Importo netto dei lavori	€ 603.730,73	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ 32.846,15	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 636.576,88	€ 636.576,88

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne

B.1 I.V.A. 22%	€ 140.046,91	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 890,51	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	€ 64.397,96	
Sommano a disposizione	€ 243.092,98	€ 243.092,98
Importo complessivo perizia		€ 879.669,86

C) Economie

C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo		
Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Rimanenza ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	€ 94.553,09	

C.4 Rimanenza minori lavori compreso I.V.A.	€	6.237,15	
C.5 Rimanenza prove di laboratorio compreso I.V.A.	€	<u>5.109,49</u>	
Sommano	€	608.600,14	€ 608.600,14
Tornano			€ 1.488.270,00

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 19.12.2016;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO DECRETI

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici-Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.: 07768905E7 - C.U.P.: B17H07001260001 – COD.CARONTE: SI 1 2994.

A) Importo appalto


A.1 Importo lavori soggetto a ribasso	€ 1.094.871,71
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	€ <u>32.846,15</u>
Restano a base d'asta	€ 1.062.025,56
Ribasso d'asta del 43,1529%	€ <u>458.294,83</u>

Importo netto dei lavori	€ 603.730,73	
A.2 Oneri irriducibili sicurezza	<u>€ 32.846,15</u>	
A.3 Importo netto contrattuale	€ 636.576,88	€ 636.576,88
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne		
B.1 I.V.A. 22%	€ 140.046,91	
B.2 Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	
B.3 Prove di laboratorio	€ 890,51	
B.4 Pubblicità gara e contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 14.297,60	
B.5 Oneri per il conferimento in discarica	<u>€ 64.397,96</u>	
Sommano a disposizione	€ 243.092,98	€ 243.092,98
Importo complessivo perizia		€ 879.669,86
C) Economie		
C.1 Rimanenza pubblicità gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 11.702,40	
C.2 Rimanenza ribasso d'asta	€ 490.998,01	
C.3 Rimanenza I.V.A. sul ribasso	€ 94.553,09	
C.4 Rimanenza minori lavori compreso I.V.A.	€ 6.237,15	
C.5 Rimanenza prove di laboratorio compreso I.V.A.	<u>€ 5.109,49</u>	
Sommano	€ 608.600,14	€ 608.600,14
Importo complessivo progetto finanziato		€ 1.488.270,00

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 19.12.2016, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 10.01.2017

Il Dirigente
Arch. Vincenza Gatto



Si allega:

- Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.
- Tabella di raffronto quadri economici tra perizia di variante n°2 e di assestamento somme finale, e quadro economico finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 10.01.2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 18/01/2017

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 16/01/17 Il Funzionario

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

.....
AVV. M. A. GAPPONE ETI

[Signature]

• CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Città Metropolitana di Messina

3^a DIREZIONE – VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 – “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. RODI' MILICI – FONDACHELLI FANTINA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE.”
C.U.P.: B17H07001260001 – C.I.G.: 07768905E7 - SI 1 2994.

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

Premesso :

- Che con determinazione dirigenziale n° 20 del 01/04/2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.173.000,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;
- Che in data 06/03/2014 con n° 14188 di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto con il “*Raggruppamento temporaneo d'Imprese Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali S.r.l.*” con sede legale in Ravenna. Via Pier Traversari n° 63 con ribasso del 43,1529% per un importo netto contrattuale di € 682.001,99, comprensivi di €. 35.190,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 219.008,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 587.259,97 per economie;
- Che il quadro economico di progetto rimodulato in dipendenza del ribasso d'asta è stato inoltrato alla Regione Siciliana;
- Che i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale del 09.06.2014 e definitivamente con verbale del 07.08.2014, per essere ultimati il 25.10.2015;
- Che in data 28/08/2014 è stata redatta una Perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006, approvata in linea tecnica in data 23/12/2011 con parere n° 26 del 28/07/2014 ed in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 1064 del 27/10/2014 dall'allora Dirigente e R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto;
- Che l'ultimazione dei lavori è stata accertata dal direttore dei lavori in data 26/05/2015;
- Che successivamente in data 23/07/2015 il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di assestamento somme finale ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D. Lgs. 163/2006, approvata in linea tecnica in data 31/07/2015 con parere n° 32 ed in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 89 del 11/08/2015;

- Che la spesa effettiva, a stato finale, ammonta complessivamente ad € 879.669,86 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale del Progetto (QEF)

- Per lavori al netto del ribasso d'asta come da stato finale		€ 636.576,88	
- Per somme a disposizione :			
○ Per IVA 22%	€	140.046,91	
○ Per spese tecniche 2%	€	23.460,00	
○ Per prove di laboratorio	€	890,51	
○ Per pubblicità gara e contributo Autorità si Vigilanza	€	14.297,60	
○ Per oneri conferimento a discarica	€	<u>64.397,96</u>	
	€	243.092,98	€ <u>243.092,98</u>
			€ 879.669,86

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato

- che attualmente sono state trasferite somme per € 879.669,86 per la copertura dell'intero appalto, e che sono state effettivamente spese somme pari ad € 879.669,86 con una differenza pari a € 0,00 (zero) rispetto a quanto trasferito;
- che il Certificato di Collaudo Statico è stato redatto in data 09/12/2016 dall'ing. Anna Chiofalo;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e il Certificato di Collaudo Amministrativo è stato redatto in data 13/12/2016 dall'ing. Anna Chiofalo, e che l'opera è funzionante e fruibile da tale data;

si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento certificata ammonta ad € 879.669,86
- che le somme trasferite mediante ordinativi di accredito ammonta ad € 879.669,86
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati in data 13/12/2016
- che l'opera è conclusa, funzionante e fruibile.

Messina, **19** DIC. 2016

Il Direttore dei Lavori

ing. Antonino Sciutteri



Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Vincenzo Gatto





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici-Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.: 07768905E7 - C.U.P.: B17H07001260001 - COD.CARONTE: SI 1 2994.

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

	<u>Perizia di Variante n° 2</u>	<u>Quadro Economico</u>	<u>Economie</u>
	<u>Assestamento Somme Finale</u>	<u>Finale</u>	
A) LAVORI			
importo lordo	€ 1.094.871,71	€ 1.094.871,71	
oneri sulla sicurezza	€ 32.846,15	€ 32.846,15	
importo soggetto a ribasso	€ 1.062.025,56	€ 1.062.025,56	
ribasso d'asta (43,1529%)	€ 458.294,83	€ 458.294,83	
importo netto	€ 603.730,73	€ 603.730,73	
oneri sulla sicurezza	€ 32.846,15	€ 32.846,15	
importo netto contrattuale	€ 636.576,88	€ 636.576,88	€ 0,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
1. I.V.A. 22 %	€ 140.046,91	€ 140.046,91	€ 0,00
2. Spese tecniche 2%	€ 23.460,00	€ 23.460,00	€ 0,00
3. Pubblicità gara e Contrib. Aut. Vigil.	€ 14.297,60	€ 14.297,60	€ 0,00
4. Prove di laboratorio	€ 890,51	€ 890,51	€ 0,00
5. Oneri scarica	€ 64.397,96	€ 64.397,96	€ 0,00
Totale	€ 879.669,86	€ 879.669,86	€ 0,00

Il Direttore dei lavori
Ing. Antonino Scutтери

Il R.U.P.
Arch. Vincenzo Gatto