

## LAVORI DI MS DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.S. ARCHIMEDE ITG MINUTOLI E ITC QUASIMODO DEL COMUNE DI MESSINA

## QUADRO ECONOMICO DA DDG 4626/ISTR. DEL 23/10/13

Importo lavori	€	570.654,60			
oneri per la sicurezza	€	15.500,00			
<b>IMPORTO LAVORI A B.A.</b>	€	<b>555.154,60</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
IVA:		21%	€	119.837,47	
Spese tecniche ed oneri fiscali			€	22.000,00	
Accantonamento art.26 L. 109/94			€	10.000,00	
Oneri di assicurazione			€	906,00	
Spese di pubblicità			€	10.000,00	
Spese Autorità di Vigilanza			€	375,00	
Imprevisti			€	25.576,00	
Versamento CPT di ME quota del 20% del R.A. (LR 20/07)			€	21.184,54	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>209.879,01</b>	€	<b>209.879,01</b>	
				33,3333%	33,3333%
				33,3333%	33,3333%
				33,3333%	33,3333%
<b>IMPORTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	€	<b>780.533,61</b>	€	<b>260.177,87</b>	€
ribasso d'asta decurtato del 20% (CPT)	€	190.660,86	€	63.553,62	€
minore IVA sui lavori	€	44.487,53	€	14.829,18	€
<b>TOTALE ECONOMIE</b>	€	<b>235.148,39</b>	€	<b>78.382,80</b>	€
<b>Impegno complessivo dell'opera DDS 815/Istr del 09/03/12</b>	€	<b>1.015.682,00</b>	€	<b>338.560,67</b>	€
				338.560,66	€
				338.560,66	€

## LAVORI DI MS DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.S. ARCHIMEDE ITG MINUTOLI E ITC QUASIMODO DEL COMUNE DI MESSINA

QUADRO ECONOMICO EFFETTIVA SPENDIBILITA' ALLO STATO FINALE DEI LAVORI				QUOTA REGIONALE	QUOTA STATALE	QUOTA ENTE LOCALE
				33,3333%	33,3333%	33,3333%
importo totale dei lavori come da SF	€	570.616,69				
<b>Somme a disposizione:</b>						
IVA su 1° SAL di €269.698,15	21%	€	56.636,61			
IVA su 2° SAL di € 211.400,00	21%	€	44.394,00			
IVA su 3° SAL di €86.636,30	22%	€	19.059,99			
IVA su SF Fatt. n. 4/PA del 11/11/15 di € 2.882,24	22%	€	634,09			
Spese tecniche ed oneri fiscali		€	16.131,14			
Assicurazione tecnici		€	426,59			
Pubblicità		€	2.236,83			
Autorità di Vigilanza		€	375,00			
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€	<b>139.894,25</b>	€	<b>139.894,25</b>	
<b>IMPORTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA A SEGUITO DELLO SF</b>		€	<b>710.510,94</b>	€	<b>236.836,98</b>	€
<b>TOTALE ECONOMIE</b>		€	<b>70.022,67</b>	€	<b>23.340,89</b>	€
<b>Impegno complessivo dell'opera DDG 4626/Istr del 23/10/13</b>		€	<b>780.533,61</b>	€	<b>260.177,87</b>	€
				€	<b>260.177,87</b>	€
				€	<b>260.177,87</b>	€

IL RUP

arch. Vincenzo Gitto

I DIRETTORI DEI LAVORI

arch. Stefano Milioti

geom. Giuseppe Palella

Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.

Visto e <sup>assunto</sup> ridotto/prenotato impegno

definitivo/provisorio  
di € 260.177,87

imperfetto/residuo di stanziamento  
n. 7 cap. 772027 es. fin. 2013

Progr. Rag. 18 NOV 2013  
Palermo li

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

D.D.G. n. 4626

ASSESSORATO REGIONALE  
DELL'ECONOMIA

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA

Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.

Visto e <sup>assunto</sup> ridotto/prenotato impegno

definitivo/provisorio  
di € 260.177,87

imperfetto/residuo di stanziamento  
n. 9 cap. 772023 es. fin. 2013

Progr. Rag. 18 NOV 2013  
Palermo li

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE  
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTO  
VISTA

VISTA  
VISTA  
VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;  
la L.R. 09.08.1988, n. 15 recante "Interventi nel settore dell'Edilizia Scolastica ed Universitaria";  
la L.R. 10.01.1995, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;  
la L. 11.01.1996, n. 23 recante "norme per l'edilizia scolastica";  
la L.R. 02.08.2002, n. 7 e la L.R. 19.05.2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni relative alle "norme in materia di opere pubbliche - Disciplina degli appalti pubblici, di fornitura e nei settori esclusi";  
la L.R. 21.08.2007, n. 20 "Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili";  
la L.R. 12.07.2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";  
la L.R. 15 maggio 2013, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015";  
la L. 27.12.2006, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art.1 - comma 625;  
il D.M. 16 luglio 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 172 del 26.07.2007, con il quale sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le somme inerenti al triennio 2007/2009 ed in particolare quelle afferenti alle singole annualità;  
la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 406 del 18.10.2007 con la quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - della legge n. 23/96, il programma triennale 2007 - 2009 di edilizia scolastica ed i relativi piani annuali;  
il piano di edilizia scolastica, di cui alla legge n. 23/96 - programma triennale 2007/2009 - annualità 2007;  
il D.D.S. n. 815/Istr. del 09.03.2012, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale in data 16.03.2012 al n. 3 per il Cap. 772028 ed al n. 7 per il Cap. 772027, con il quale si è preso atto del progetto esecutivo, approvato dalla Provincia Regionale di Messina con determinazione n. 104 del 10.10.2011 del Dirigente del 3° Dipartimento 1° U.D., relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici: Liceo Scientifico "Archimede", Istituto Tecnico per Geometri "Minutoli" e Istituto

REGIONE SICILIANA  
DIPTO DELL'ISTRUZIONE E  
DELLA FORMAZIONE PROFLE  
SERVIZIO XII° EDILIZIA  
SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data .....

Tecnico Commerciale "Quasimodo" nel Comune di Messina (3 stralci unificati) per l'importo complessivo di €. 1.015.682,00, restando a carico dell'Ente obbligato la somma di €. 338.560,67 giusto impegno assunto con la deliberazione di D. D. n. 129 del 10.12.2009 e si è prenotata, per l'esercizio finanziario 2012, la somma di €. 338.560,67 sul Cap. 772023 e la somma di €. 338.560,66 sul Cap. 772027;

**VISTA** la nota assessoriale prot. n. 173696 del 27.12.2012, vistata dalla Ragioneria Centrale Istruzione e Formazione Professionale in data 21.12.2012, con la quale sono state trasformate in impegno imperfetto le somme prenotate con il precitato D.D.S. n. 815/Istr. del 09.03.2012;

**VISTO** il D.D. n. 940/2013 del 26.04.2013 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, con il quale sono state riprodotte le economie realizzate nell'anno 2012 sui Capitoli 772023 - 772027 e 772028 per il finanziamento dei programmi di spesa di cui alla L. 23/96;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 113 del 28.08.2012, inoltrata dalla Provincia Regionale di Messina con nota prot. 655 del 16.04.2013, del Responsabile del 7° U.D. Edilizia Scolastica ed Istruzione – U.O.C. Edilizia Scolastica, di approvazione del verbale conclusivo di gara del 20.08.2012 e di aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta Ciancio Paratore Riccardo (capogruppo) – Recoop s.r.l. (mandante), con sede in Via C.da S.Venera n. 16, Tortorici (ME) – 98078 con il ribasso del 27,62%;

**VISTO** il contratto di appalto rep. 14124 del 12.02.2013, registrato a Messina il 26.02.2013 al n. 177 – serie I, inoltrato dalla Provincia Regionale di Messina con la predetta nota, con il quale si affidano i suddetti lavori alla Ditta Ciancio Paratore Riccardo (capogruppo) – Recoop s.r.l. (mandante), con sede in Via C.da S.Venera n. 16, Tortorici (ME) – 98078 per l'importo complessivo di €. 570.654,60 al netto del ribasso d'asta del 27,62%, di cui €. 555.154,60 per lavori ed €. 15.500,00 per oneri per la sicurezza, I.V.A. Esclusa;

**RITENUTO** di dovere, pertanto, rideterminare il quadro economico di spesa del progetto in base all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e considerando indicativi i compensi, di cui all'art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006 recepito dalla L.R. n. 12/2011, che dovranno essere liquidati soltanto per le prestazioni effettivamente svolte dai dipendenti interni dell'Ente, con le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento dell'Ente medesimo, distribuendo, pertanto, le somme come segue ed individuando la quota del ribasso d'asta di cui all'art. 3 della L.R. n. 20/2007 nonchè le ulteriori economie da residuo dello stesso e da minore I.V.A. sui lavori, proporzionalmente alle percentuali di compartecipazione alla spesa per il progetto, che risultano pari al 33,33 % con i fondi regionali, al 33,33 % con i fondi statali ed al 33,33 % con i fondi dell'Ente obbligato:

A	Importo lavori	€ 570.654,60			
	Costo oneri per la sicurezza	€ 15.500,00			
	Importo lavori a base d'asta	€ 555.154,60			
B	Per somme a disposizione dell'Amm.ne				
B1	I.V.A. 21%	€ 119.837,47			
B2	Spese tecniche e coillaudo	€ 22.000,00			
B3	Accantonamento di cui all'art. 26 c.4/ L.109 94	€ 10.000,00			
B4	Oneri di assicurazione	€ 906,00			
B5	Spese di pubblicità	€ 10.000,00			
B6	Spese autorità di vigilanza	€ 375,00			
B7	Imprevisti (compresa I.V.A.)	€ 25.576,00			
B8	Versamento alla CPT di Messina quota del 10% del Ribasso d'asta di € 211.845,40, ex art. 3 L.R. n. 20/2007	€ 21.184,54	QUOTA REGIONALE	QUOTA STATALE	QUOTA ENTE LOCALE
	<b>Totale somme a dispos. dell'Amm.ne</b>	<b>€ 209.879,01</b>	33,333333%	33,333333%	33,333333%
	<b>IMPORTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</b>	<b>€ 780.533,61</b>	<b>€ 260.177,87</b>	<b>€ 260.177,87</b>	<b>€ 260.177,87</b>
	Economie ribasso d'asta 27,62% decurtato del 10% (vedi voce B8)	€ 190.660,86			
	Economie ribasso minore I.V.A	€ 44.487,53			
	<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>€ 235.148,39</b>	<b>€ 78.382,80</b>	<b>€ 78.382,79</b>	<b>€ 78.382,80</b>
	Importo da D.D.S. n. 815/istr. Del 09.03.2012	€ 1.015.682,00	€ 338.560,67	€ 338.560,66	€ 338.560,67

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'appalto, deve procedersi all'impegno definitivo delle somme, ridotte rispetto a quelle prenotate con il precitato D.D.S. n. 815/Istr. del 09.03.2012, in quanto le quote delle economie totali, come dal quadro precedente, riferite al finanziamento statale di cui al Cap. 772027 pari ad € 260.177,87 ed al finanziamento regionale di cui al Cap. 772023 pari ad € 260.177,87 costituiscono economia di spesa;

**VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in corso

**DECRETA**

**ART. 1)** In conformità alle premesse, l'importo complessivo del progetto esecutivo della Provincia Regionale di Messina, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici: Liceo Scientifico "Archimede", Istituto Tecnico per Geometri "Minutoli" e Istituto Tecnico Commerciale "Quasimodo" nel Comune di Messina (tre stralci unificati)" e di cui si è preso atto con il D.D.S. n. 815/Istr. del 09.03.2012, è rideterminato e ridotto ad € 780.533,61 a seguito dell'appalto dei lavori.

**ART. 2)** Le somme prenotate, a favore della Provincia Regionale di Messina con il precitato D.D.S., pari ad € 338.560,66 sul capitolo 772027 a carico dello Stato ed € 338.560,67 sul capitolo 772023 a carico della Regione, trasformate in impegno imperfetto con nota Assessoriale prot. n. 102381 del 20.12.2012 vistata dalla Ragioneria Centrale Istruzione e Formazione Professionale in data 21.12.2012 e riprodotte con il D.D. n. 940/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, sono, in

seguito all'appalto dei lavori, rideterminate rispettivamente ad €. 260.177,87 ed €. 260.177,87 e trasformate, con il presente decreto, in impegno definitivo, al netto del ribasso d'asta e delle ulteriori economie, restando a carico dell'Ente obbligato la somma di €. 260.177,87 pari alla differenza con l'importo complessivo del progetto così come rideterminato.

ART. 3) Le somme esposte nel quadro economico in premessa, relative alle quote del ribasso d'asta e minore I.V.A. sui lavori riferite al finanziamento statale e regionale, costituiscono economia di spesa.

ART. 4) All'erogazione delle somme impegnate su entrambi i capitoli di bilancio si provvederà, su richiesta dell'Ente obbligato, in modo proporzionale alle quote di compartecipazione alla spesa complessiva per la realizzazione del progetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 23 OTT. 2013

Il Dirigente del Servizio  
"Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria,  
Gestione Anagrafe dell'Edilizia scolastica"  
(Ing. Mario Medaglia)

Il Dirigente Generale  
Dipartimento Istruzione e Formazione P.le  
(Avv. Anna Rosa Corsello)





# Città Metropolitana di Messina

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"  
Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

## DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici: Liceo Scientifico "Archimede", Istituto Tecnico per Geometra "Minutoli" e Istituto Tecnico Commerciale "Quasimodo" nel Comune di Messina. Importo complessivo € 1.015.682,00.

DITTA: A.T.I. CIANCIO PARATORE RICCARDO – RECOOP s. r. l.

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CIG: 419903514D CUP: B46E07000100006

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1061 del 20-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 10/10/2011 è stato approvato il progetto relativo ai: "Lavori di manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici: Liceo Scientifico "Archimede", Istituto Tecnico per Geometra "Minutoli" e Istituto Tecnico Commerciale "Quasimodo" nel Comune di Messina. per l'importo complessivo € 1.015.682,00, finanziato per 1/3 dalla Regione, per 1/3 dal Ministero della P. I. e per 1/3 a carico del Bilancio Provinciale, giusta comunicazione dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione prot. n.895 del 05/03/2008 e successivo DDS 815/ISTR del 09/03/2012;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 28/08/12, a seguito di procedura di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, è stato approvato il verbale di gara affidando i lavori alla Ditta A. T. I. Ciancio Paratore Riccardo – Recoop s. r. l. con sede in C.da S. Venera,16 Tortorici (ME), con il ribasso del 27,62, giusto contratto n. 14104 di rep. del 12/02/2013;

**CHE** i lavori sono stati regolarmente consegnati con verbale in data 01/03/2013;

**CHE** con successivi DDG n. 3601 del 06/08/2013 e n. 4626 del 23/10/2013, trasmessi dalla Regione Sicilia, è stato rideterminato il quadro economico di spesa del progetto successivo all'appalto;

**CHE** i lavori sono stati ultimati il 24/10/2013, come da certificato di ultimazione lavori;

**CHE** con D.D. n. 118 del 10/02/2014 è stato approvato un nuovo quadro economico per aggiornamento di alcune voci tra le somme a disposizioni;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 05/11/2013, per l'importo netto di € 570.616,69, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati e pagati alla ditta pari ad € 567.734,45, resta a credito della stessa l'importo di € 2.882,24 oltre IVA;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo;

**CONSIDERATO CHE** occorre procedere al pagamento dalla somma di € 2.882,24 oltre IVA, per un importo complessivo di € 3.516,33, a favore dell'ATI Ciancio Paratore Riccardo – Recoop s. r. l., a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

**VISTO** il D.Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, come recepiti in Sicilia con LR 12/11 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per quanto in premessa,


- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: "Lavori di manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici: Liceo Scientifico "Archimede", Istituto Tecnico per Geometra "Minutoli" e Istituto Tecnico Commerciale "Quasimodo" nel Comune di Messina., da cui si evince che l'ATI Ciancio Paratore Riccardo – Recoop s. r. l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 570.616,69 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 2.882,24;

- di approvare il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo di € 570.616,69 , allegato alla presente determinazione;

- di provvedere con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.516,33 I.C. all'A. T. I. Ciancio Paratore Riccardo – Recoop s. r. l. con sede in C.da S. Venera,16 Tortorici (ME). – Partita IVA 05205990822, utilizzando in quanto ad 1/3 le somme impegnate al Bilancio Provinciale cap. 7536/R imp. n. 1284 del 30/12/2013 giusta D.D. n. 146 del 27/12/2013 e per la rimanente parte dei 2/3 con D.D.G. n. 3601/Istr. del 06/08/2013 e successivo DDG. 4626 del 23/10/2013.

16.10.2015

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

**APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: "Lavori di manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici: Liceo Scientifico "Archimede", Istituto Tecnico per Geometra "Minutoli" e Istituto Tecnico Commerciale "Quasimodo" nel Comune di Messina", da cui si evince che la ditta ATI Ciancio Paratore Riccardo – Recoop s. r. l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 570.616,69 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 2.882,24;

**APPROVARE** il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo di € 570.616,69, allegato alla presente determinazione;

**PROVVEDERE** con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.516,33 I.C. all'A. T. I. Ciancio Paratore Riccardo – Recoop s. r. l. con sede in C.da S. Venera,16 Tortorici (ME). – Partita IVA 05205990822, utilizzando in quanto ad 1/3 le somme impegnate al Bilancio Provinciale cap. 7536/R imp. n. 1284 del 30/12/2013 giusta D.D. n. 146 del 27/12/2013 e per la rimanente parte dei 2/3 con D.D.G. n. 3601/Istr. del 06/08/2013 e successivo DDG. 4626 del 23/10/2013.


Allegati:

- 1) Certificato di Regolare Esecuzione
- 2) Conto finale

li 19-10-2015

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITTO




Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITTO

li 19-10-2015



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro \_\_\_\_\_ imputata al cap. \_\_\_\_\_  
impegno n. \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio Finanziario

*Dott.ssa Maria Grazia Nulli*

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 6/11/2015 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

*[Signature]*

Il Dirigente


*[Signature]*

Il Dirigente Serv. Finanziario  
*Dott.ssa Maria Grazia Nulli*

*[Signature]*



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**



SICILIA Unione Europea Fondo Sociale Europeo

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

Servizio XI

"Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria - Gestione  
Anagrafe dell'Edilizia Scolastica"

Prot. n. 51138

Palermo, 21.09.2016

**OGGETTO:** Legge 11.01.1996, n.23 - Programma di edilizia scolastica - annualità 2007. Città Metropolitana di Messina: progetto dei lavori di manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici L.S. "Archimede, L.T.g. "Minutili" e I.T.C. "Quasimodo" del Comune di Messina.

Alla Città Metropolitana di Messina  
VI Direzione - "Servizi Tecnici Generali"  
Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche  
**PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)**

Alla c.a. RUP ing. Vincenzo **GITTO**  
**e-mail: [v.gitto@provincia.messina.it](mailto:v.gitto@provincia.messina.it)**

e, p.c.

Alla sig.ra Piccolomini  
e-mail: [ediliziascolastica@cittametropolitana.me.it](mailto:ediliziascolastica@cittametropolitana.me.it)

Con riferimento alla nota prot. n. 18320/16 del 03/06/2016, con la quale codesto Ente ha trasmesso la richiesta del saldo del finanziamento dei lavori in oggetto indicati, in uno alla documentazione concernente la contabilità finale degli stessi, si comunica che, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s. m. i., questo Ufficio dovrà provvedere all'accreditamento delle somme tramite emissione di mandati di pagamento e non più ordini di accreditamento, previa predisposizione del relativo provvedimento di liquidazione finale.

Pertanto, a tal fine, è necessario acquisire, ad integrazione di quanto già pervenuto, gli ulteriori atti di seguito elencati:

- quadro economico a consuntivo finale, debitamente vistato dal RUP e relativa determina di approvazione;
- regolamento interno dell'Ente per calcolo incentivi;
- riepilogo di tutte le spese effettuate e/o da effettuare, sia edili che relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione, debitamente vistato dal RUP, come da allegata tabella da completare;
- SAL e tutte le fatture dell'Impresa esecutrice dei lavori con relativi dispositivi di pagamento;
- fatture di eventuali professionisti esterni incaricati e relativi dispositivi di pagamento ;
- nuova richiesta della somma da accreditare discendente dal riepilogo delle spese e dalle quote di compartecipazione al costo definitivo del progetto.

La presente viene inviata esclusivamente a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 82/2005.

Si resta in attesa di riscontro e degli atti consequenziali richiesti.

Il Funzionario Direttivo  
(Giuseppe Mangiacavallo)



Il Dirigente del Servizio XI  
(Ing. Mario Megaglia)