



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 30 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - “Lavori per la realizzazione di opere di protezione e sistemazione del piano viabile sul alcuni tratti della S.P. 52 Calvaruso, S.P. 52 bis di Divieto e sulla S.P. Raia Fiorentino nel Comune di Villafranca Tirrena”.

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.U.P.: B17H07001220001 – COD. CARONTE: SI_1_12707

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO,
alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. M. A. CAPONETTI :

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori per la realizzazione di opere di protezione e sistemazione del piano viabile sul alcuni tratti della S.P. 52 Calvaruso, S.P. 52 bis di Divieto e sulla S.P. Raia Fiorentino nel Comune di Villafranca Tirrena".

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.U.P.: B17H07001220001 – COD. CARONTE: SI_1_12707

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013

PREMESSO

CHE il progetto è stato redatto da dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 430.000,00 così ripartito:

Importo lordo dei lavori	€ 323.042,55
di cui oneri sicurezza	€ 8.696,87
Importo lavori al netto degli oneri	€ 314.345,68

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 6.460,85	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 3.000,00	
3) Imprevisti	€ 5.888,09	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 2.000,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 5.000,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 20.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 64.608,51	
8) Per Rilievo, indagini, calcolo e redazione fascicoli	€ 0,00	
Sommano a disposizione	€ 106.957,45	€ 106.957,45
Importo Totale dei lavori	€ 430.000,00	€ 430.000,00

CHE lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI, con parere n° 09 del 18/05/2009 e, in via amministrativa, con determina dirigenziale n. 23/7/1 del 25/05/2009;

CHE alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

CHE a seguito di asta pubblica è rimasta aggiudicataria l'impresa "SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L." con il ribasso del 7,3152%;

CHE in data 18/11/2009 è stato stipulato il contratto d'appalto al n° 13705 di Rep., registrato a Messina in data 07/12/2009 al n. 1495 Serie I con l'impresa "SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L." per un importo netto contrattuale di € 314.345,68 comprensivi di € 8.696,87 per oneri della sicurezza;
 CHE i lavori sono stati consegnati in data 20/01/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data, firmato, senza riserve, da parte dell'Impresa;
 CHE oltre al progetto principale è stata redatta dalla Direzione Lavori, una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 16 del 31/05/2010 e con Determina Dirigenziale n. 72 del 31/05/2010 con il seguente quadro economico:

Importo lordo dei lavori	€ 329.057,18
di cui oneri sicurezza	€ 7.841,90
Importo lavori al netto degli oneri	€ 321.215,28

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 6.460,85	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00	
3) Imprevisti	€ 495,53	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 0,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 20.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 61.111,93	
8) Per Rilievo, indagini, calcolo e redazione fascicoli	€ 8.175,00	
Sommano a disposizione	€ 96.243,31	€ 96.243,31 A)
Importo Totale dei lavori	€ 401.802,95	

Ribasso d'asta 0,073152	Economia derivante dal r.a.	€ 23.497,54	Imp. Lav. netti	€ 297.717,74
			di cui oneri sicurezza	€ 7.841,90
			Imp. Lav. On. compresi	€ 305.559,64 B)

11) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 23.497,54	
12) Economie derivanti dal risparmio di I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 4.699,51	
	€ 28.197,05	€ 28.197,05 C)
Totale A) + B) + C) =		Tomano € 430.000,00

CHE per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia di variante e suppletiva, che risulta pari ad € 5.512,90 è stato redatto un atto aggiuntivo con n. 764 di repertorio del 01/02/2011;
 CHE i lavori vennero diretti dall'Ing. Giovanni LENTINI per tutta la loro durata;
 CHE i lavori non hanno subito sospensioni e proroghe;
 CHE i lavori sono stati ultimati il 20/07/2010, così come accertato con verbale in pari data;
 CHE durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 3 certificati di acconto per un totale di € 242.889,35;
 CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 30/07/2010 per un importo complessivamente netto di € 332.797,20;
 Vista la l.r. n. 9/86;
 Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
 Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
 Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
 Visto il d.lgs. n. 163/2006;
 Visto il d.p.r. n. 207/2010;
 Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

APPROVARE il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai “Lavori per la realizzazione di opere di protezione e sistemazione del piano viabile sul alcuni tratti della S.P. 52 Calvaruso, S.P. 52 bis di Divieto e sulla S.P. Raia Fiorentino nel Comune di Villafranca Tirrena”.
C.U.P.: B17H07001220001 – COD. CARONTE: SI_1_12707

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo dei lavori al netto del ribasso	€	305.521,21
di cui oneri sicurezza	€	7.841,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) Accantonamento di cui all'art. 18 c. 1 della legge 109/94 (incentivi progettazione 2% dell'importo a b.a.)	€	6.460,85	
2) Per oneri di conferimento in discarica (€ 13,00/mc)	€	0,00	
3) Per pubblicazione bando di gara	€	10.868,22	
4) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo lordo dei lavori)	€	61.104,24	
5) Per rilievo, relazione, indagini e calcolo	€	<u>8.175,00</u>	
Totale	€	86.608,31	€ <u>86.608,31</u>
Totale generale			€ 392.129,52

APPROVARE la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

DICHIARARE che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

DICHIARARE che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;

ASSUMERE la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

ATTESTARE il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto


degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

DICHIARARE di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

IMPEGNARSI alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo

Messina, 03.02.2017

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gatto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 03.02.2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GIUSTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 02/02/2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 6/2/17 il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)


Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____


IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)


Il Segretario Generale

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

.....
Avv. M. A. CAPONETTI

M. A. Caponetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
2° Servizio Viabilità - Distretto Costa Jonica

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di opere di protezione e sistemazione del piano viabile su alcuni tratti della S.P. 52 di Calvaruso , la S.P. 52 Bis di Divieto e sulla S.P. Raia Fiorentino nel Comune di Villafranca Tirrena. Codice Caronte : SI_1_12707
Linea di intervento 2.3.1.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -
C.I.G.: 0346724DAE - C.U.P.: B17H07001220001

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

1. Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle Regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, è stato inserito il progetto dei lavori di **“Lavori per la realizzazione di opere di protezione e sistemazione del piano viabile su alcuni tratti della S.P. 52 di Calvaruso , la S.P. 52 Bis di Divieto e sulla S.P. Raia Fiorentino nel Comune di Villafranca Tirrena ”**;
2. Che in data 25/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di €. 430.000,00 di cui €. 323.042,55 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 106.957,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. Che con determinazione dirigenziale n° 23/7° del 25/05/2009 è stato approvato il progetto;
4. Che in data 18/11/2009 (n° 13705 di Rep., registrato a Messina in data 07/12/2009, al n° 1495 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “Savatteri Costruzioni S.r.l.” con sede legale in via Campania n° 19 – 93014 Mussomeli (CL) con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di €. 314.345,68 comprensivo di €. 8.696,87 per oneri per la sicurezza;
5. Che i lavori sono stati consegnati in data 20/01/2010;
6. Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :

7. Migliorare la visibilità e la sicurezza in prossimità di incroci;
8. Potenziare la raccolta delle acque meteoriche,
9. incrementare le opere di protezione laterale della strada;
10. ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
11. potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
12. Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, è stata redatta una perizia di variante suppletiva in corso d'opera, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
13. Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 16 del 31/05/2010 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 72 del 31/05/2010 per un importo complessivo di € 430.000,00 di cui €. 305.559,64 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed €. 96.243,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
14. Che, ai fini della spesa, non è stato necessario aumentare l'importo complessivo rispetto al finanziamento già accordato;
15. Che, durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;
16. Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
17. Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 19/01/2011;
18. Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20/07/2010 - come accertato con verbale in pari data - e quindi in tempo utile;
19. Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad **€. 392.129,52** come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

Lavori	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 305.521,21
di cui oneri sicurezza	€ 7.841,90
Somme a disposizione	
1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94 (incentivi progettazione 2% dell'imp	€ 6.460,85
2) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 0,00
3) Per pubblicazione bando di gara	€ 10.868,22
4) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo lordo dei lavori)	€ 61.104,24
5) Per Indagini	€ 8.175,00
Totale	€ 86.608,31 € 86.608,31
TOTALE GENERALE € 392.129,52	

20. Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:
21. che la spesa finale dell'intervento ammonta ad **€. €. 392.129,52**;

22. che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di collaudo, in data 04/05/2011;
23. che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Il Direttore Lavori
Ing. Giovanni DE TINI



Il R.E.O. e Dirigente della III Direzione
Arch. Vincenzo GIUTO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' - DISTRETTO COSTA JONICA

QUADRO ECONOMICO FINALE

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di opere di protezione e sistemazione del piano viabile su alcuni tratti della S.P. 52 di Calvaruso , la S.P. 52 Bis di Divieto e sulla S.P. Raia Fiorentino nel Comune di Villafranca Tirrena. Codice Caronte : **SI 1 12707**

C.I.G.: 0298423A70 - C.U.P.: B77H07000630001

**Linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR 2007/2013.
- Progetto Retrospettivo -**

Lavori

Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 305.521,21
di cui oneri sicurezza	€ 7.841,90

Somme a disposizione

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94 (incentivi progettazione 2% dell'importo a b.a.)	€ 6.460,85	
2) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 0,00	
3) Per pubblicazione bando di gara	€ 10.868,22	
4) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo lordo dei lavori)	€ 61.104,24	
5) Per rilievo, relazione, indagini e calcolo	€ 8.175,00	
	Totale	€ 86.608,31
	TOTALE GENERALE	€ 392.129,52

Visto: **IL DIRIGENTE**

