



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 39 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo operativo 2.3.1 - "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. di S. Angelo di Brolo - Fondachello fino alla S.S. 116 in Cda. Mirenda, per facilitare l'accesso al PIT 1 " Tindari - Nebrodi" C.I.G.: 03470201F6 – PROGETTO RETROSPETTIVO - C.U.P.: B87H07000730001 – COD. CARONTE: SI_1_12703. Importo complessivo: € 950.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI :

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo operativo 2.3.1 - "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. di S. Angelo di Brolo - Fondachello fino alla S.S. 116 in Cda. Mirenda, per facilitare l'accesso al PIT 1 " Tindari - Nebrodi" C.I.G.: 03470201F6 – **PROGETTO RETROSPETTIVO** - C.U.P.: B87H07000730001 – COD. CARONTE: SI_1_12703. Importo complessivo: € 950.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Rosario CANNAVO', dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 26 del 19/06/2009 e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 54 del 23/07/2009 per l'importo complessivo di € 950.000,00 così ripartito:

A) LAVORI		
a base d'asta:	€	737.210,00
oneri sicurezza	€	15.650,00
sommano	€	752.860,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
- I.V.A. 20%	€	150.572,00
- Spese tecniche 2%	€	15.057,20
- Oneri discarica	€	6.510,80
- Pubblicità gara	€	25.000,00
sommano	€	197.140,00
Importo complessivo	€	950.000,00

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR di cui al decreto di imputazione n. 490 del 01-12-2014 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo operativo 2.3.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

che, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 01/10/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa "GERRATANA Gaetano & C. s.n.c." – via Modica Ispica 52A - 97015 MODICA (RG), con il ribasso del

7,3152%;

che il contratto, per l'importo di € 698.931,62, compresi € 15.650,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 12/11/2009 al n° 13698 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data 24/11/2009 al n° 1379 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 24/11/2009 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 24/08/2010;

che in data 20/08/2010 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto una perizia di variante tecnica alla L.148/11 ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 885.285,93, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	737.210,00
a detrarre il ribasso del 7,3152 %	€	<u>53.928,39</u>
importo netto ribassato	€	683.281,61
oneri sicurezza	€	<u>15.650,00</u>
importo netto contrattuale	€	698.931,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	139.786,32
Spese tecniche 2%	€	15.057,20
Pubblicità gara	€	15.000,00
Oneri discarica	€	<u>16.510,80</u>
Sommano a disposizione	€	<u>186.354,32</u>
Importo complessivo	€	885.285,93

ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:

ribasso del 7,3152%	€	53.928,39
I.V.A. sul ribasso	€	<u>10.785,68</u>
Sommano	€	<u>64.714,07</u>
Tornano	€	<u>950.000,00</u>

che il relativo atto di sottomissione dell' 13/09/2010, è stato rubricato in pari data al n° 580;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 38 del 02/09/2010 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 101 del 07/09/2010;

che durante l'esecuzione i lavori subirono una sospensione dal 02/02/2010 al 01/03/2010 per complessivi 28 giorni;

che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa con nota prot. n. 31434/10 del 16/09/10 una proroga di giorni 30 (trenta) dal R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto, dietro richiesta avanzata dall'impresa con prot. n° 31529/10 del 16/09/2010 (anticipata con fax del 14/09/2010);

che i lavori a seguito della sospensione e della proroga concessa dovevano concludersi entro il giorno 21/10/2010;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21/10/2010, come accertato dal relativo verbale redatto in data 16/11/2010, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, in data 10/01/2011;

che il certificato di Collaudo tecnico-amministrativo è stato redatto in data 28/09/2011 dall'arch. Vincenzo GITTO, incaricato con Determinazione Presidenziale n. 134 del 21/04/2011, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 154.764,07;

che lo stato finale ed il certificato di collaudo sono stati approvati con determinazione n° 253 del

06/10/2011;

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO DECRETI

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. di S. Angelo di Brolo - Fondachello fino alla S.S. 116 in Cda. Mirenda, per facilitare l'accesso al PIT 1 " Tindari - Nebrodi"

C.I.G.: 03470201F6 – C.U.P.: B87H07000730001 – COD. CARONTE: SI_1_12703:

A) **LAVORI:**

importo netto dei lavori come da Stato Finale	€	683.259,41
oneri sicurezza	€	<u>15.649,49</u>
importo TOTALE LAVORI	€	698.908,90

B) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 20%	€	108.828,96
diff. IVA	€	32.350,45
Spese tecniche 2%	€	15.057,20
Pubblicità gara	€	14.645,62

Oneri scarica	€ 16.335,00	
Sommano a disposizione	€ 187.217,23	€ 186.354,32
Importo complessivo		€ 886.126,13

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 18/01/2017, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 31.01.2017

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Bitto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

M. A. Caponetti
.....
Av. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: CODICE CUP B67H07000740001 - "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. di S. Angelo di Brolo - Fondachello fino alla S.S. 116 in Cda. Mirenda, per facilitare l'accesso al PIT 1 " Tindari - Nebrodi" - Codice Caronte SI_1_12703
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 36 -
Codice CIG : 03470201F6 **Codice CUP : B87H07000730001**

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 36 è stato inserito il progetto dei lavori di "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. di S. Angelo di Brolo - Fondachello fino alla S.S. 116 in Cda. Mirenda, per facilitare l'accesso al PIT 1 " Tindari - Nebrodi";
- Che in data 25/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 752.860,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza pari ad € 15.650,00) ed € 197.140,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 54 del 23/07/2009 è stato approvato il progetto esecutivo,
- Che in data 12/11/2009 (n° 13698 di Rep., registrato a Messina in data 24/11/2009, al n° 1379 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "Gerratana Gaetano & C. Snc." con sede legale in via Modica Ispica 52/a , Modica (RG) con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 698.931,62 (di cui € 15.650,00 per oneri irriducibili per sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 24/11/2009;



- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
 1. Movimenti di materie per consolidamento della sede stradale;
 2. Formazione di drenaggi;
 3. Costruzione di gabbionate;
 4. Costruzione di cunette stradali e opere di salvaguardia;
 5. Pavimentazione stradale.
- Che Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 20/08/2010 una perizia di variante tecnica, approvata dal Dirigente e R.U.P. parere n° 38 del 02/09/2010 e con determinazione dirigenziale n. 101 in data 07/09/2010 per l'importo complessivo di € 950.000,00;
- Che, ai fini della spesa, per tale perizia non è stato necessario aumentare l'importo contrattuale rispetto al finanziamento già accordato;
- Che, durante l'esecuzione I lavori subirono una sospensione dal 02/02/2010 al 02/03/2010 per complessivi 28 giorni;
- Che, è stata richiesta e concessa una proroga di 30gg ;
- Che i lavori dovevano così concludersi entro il giorno 21/10/2010;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/10/2010 - come accertato con verbale in data 16/11/2010 – e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 886.126,13 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 683.259,41
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ <u>15.649,49</u>
TOTALE LAVORI	€ 698.908,90

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% su € 404.358,52+139.786,31)	€ 108.828,96	
2) diff. I. V. A. (sulla parte rimanente)	€ 32.350,45	
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 79 del 23/07/2009)	€ 250,00	
4) Pubblicazioni GURS (Disp. N° 78 del 23/07/2009 e N° 112 del 16/10/2014)	€ 540,00	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 13.855,62	
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006 (Disp. Dirig. n. 156 del 14/09/2011)	€ 15.057,20	
7) Oneri di scarica	€ <u>16.335,00</u>	
Sommano a disposizione	€ <u>187.217,23</u>	<u>187.217,23</u>
		€ <u>886.126,13</u>

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € **886.126,13** ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di collaudo, in data 28/09/2011 approvato dal RUP con determina n° 253 del 06/10/2011;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Il Direttore Lavori

Ing. Rosario BONANNO



Il R.E.O. Dirigente della III Direzione

Arch. Vincenzo GIATO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^a DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo operativo 2.3.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013
CODICE CUP B87H07000730001 - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. di S. Angelo di Brolo - Fondachello fino alla S.S. 116 in Cda. Mirenda, per facilitare l'accesso al PIT 1 " Tindari - Nebrodi" - intervento n° 36 - Codice Caronte *SI_1_12703*

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	683.259,41
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	15.649,49
TOTALE LAVORI	€	698.908,90

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% su € 404.358,52+139.786,31)	€	108.828,96
2) diff I. V. A. (sulla parte rimanente)	€	32.350,45
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 79 del 23/07/2009)	€	250,00
4) Pubblicazioni GURS (Disp. N° 78 del 23/07/2009 e N° 112 del 16/10/2014)	€	540,00
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€	13.855,62
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006 (Disp. Dirig. n. 156 del 14/09/2011)	€	15.057,20
7) Oneri scarica	€	16.335,00
Sommano a disposizione	€	187.217,23
	€	886.126,13

Messina 18 gennaio 2017

Il Direttore Lavori
Ing. Rosario Bonanno

IL R.E.O.
Dirigente II Direzione
Arch. Vincenzo Giliuso