



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 33 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1-Obiettivo 2.3.1.
“Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi dei PIT e poli turistici, lungo la S.P. 157 Tortoriciana dalla S.S. 113, in prossimità del casello autostradale di Rocca di Caprileone fino alla S.S. 116(percorso agriturismo pit 33 “nebrodi”) completamento”

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.: **0364882625** - C.U.P.: **B27H07000790001** – COD. CARONTE: **SI 1 12675**.
Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 16,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013–Linea di intervento 2.3.1.1-Obiettivo 2.3.1.

"Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi dei PIT e poli turistici, lungo la S.P. 157 Tortoriciana dalla S.S. 113, in prossimità del casello autostradale di Rocca di Caprileone fino alla S.S. 116(percorso agriturismo pit 33 "nebrodi") completamento"

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.: **0364882625** - C.U.P.: **B27H07000790001** – COD. CARONTE: **SI 1 12675..**

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso che:

Progetto principale – E' stato redatto in data 20/07/2009 dall'Ing. Antonino SCIUTTERI e dal geom. Antonino LETIZIA , dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 2.700.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€ 2.190.000,00	
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 65.700,00	
restano a base d'asta:	€ 2.124.300,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 438.000,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 43.800,00	
4) Pubblicità gara	€ 28.200,00	
sommano	€ 510.000,00	€ 510.000,00
Importo complessivo		€ 2.700.000,00

Approvazioni – Lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 39 del 30/07/2009;

Copertura finanziaria - alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n°490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

Aggiudicazione dei lavori – A seguito di asta pubblica, svolta in data 09/03/2010, è rimasta aggiudicataria l'impresa FRAMICH SRL con il ribasso del 7,3152%;

Contratto – E' stato stipulato in data 14/05/2010 Rep. N° 13772, reg. a Messina il 01/06/2010 al N° 529 Serie I;

Importo contrattuale - In base all'applicazione del ribasso d'asta del 7,3152% è risultato di € 2.034.603,21 compresi € 65.700,00 di oneri per la sicurezza;

Perizie suppletive o di variante - Oltre al progetto principale fu redatta in data 29/06/2011, dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 25 – comma 1 – lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo per l'importo complessivo di € 2.700.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	2.286.547,36
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>167.265,51</u>
importo netto ribassato	€	2.119.281,85
oneri sicurezza	€	<u>70.717,96</u>
importo netto contrattuale	€	2.189.999,81
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 20%	€	437.999,36
Spese tecniche 2%	€	43.800,00
Pubblicità gara	€	28.200,00
Arrotondamento	€	<u>0,23</u>
Sommano a disposizione	€	510.000,29
Importo complessivo	€	<u>5 10.000,29</u>
	€	2.700.000,00

La stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n° 27 del 01/07/2011 e con determina dirigenziale n°240 del 29/07/2011 e non ha necessitato di ulteriori finanziamenti.

Inoltre, in data 12/12/2011, per variazioni rispetto alla succitata perizia, e per adeguare l'aliquota IVA ai dettami della L.148/11 lo stesso direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto una seconda perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25 – comma 1 – lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo per l'importo complessivo di € 2.700.000,00 , così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	2.278.202,29
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>166.665,05</u>
importo netto ribassato	€	2.111.547,24
oneri sicurezza	€	<u>70.459,86</u>
importo netto contrattuale	€	2.182.007,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 20% (già liquidata)	€	244.580,00
I.V.A. al 21% sul restante	€	201.412,49
Spese tecniche 2%	€	43.800,00
Pubblicità gara	€	28.200,00
Arrotondamento	€	<u>0,41</u>
Sommano a disposizione	€	517.992,90
	€	<u>517.992,90</u>

Importo complessivo

€ 2.700.000,00

La stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n°60 del 15.12.2011 e con determina dirigenziale n°286 del 23.12.2011 e non ha necessitato di ulteriori finanziamenti;

Atti suppletivi - In seguito alla redazione delle perizie summenzionate, in data 10/02/2012 è stato rilasciato dall'Impresa l'Atto di Sottomissione n°14012 di Repertorio, ed in data 09/03/2012 un ulteriore Atto di Sottomissione n. 939 di Rubrica che non hanno comportato variazione di spesa rispetto al contratto principale.

Con tali atti furono convenuti n.37 nuovi prezzi;

A seguito della sottoscrizione del 1° atto di sottomissione sono stati concessi all'Impresa ulteriori 120 giorni in più per l'esecuzione dei lavori suppletivi.;

Somme autorizzate - La somma netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione è di € 2.182.007,10;

Cauzione - Come riportato nelle premesse del contratto d'appalto, l'Impresa, per i lavori in oggetto, ha costituito la cauzione definitiva ammontante a € 101.730,16 pari al 5% dell'importo netto dei lavori con fideiussione assicurativa, anziché nella misura del 10% prevista dalla normativa vigente in materia dei lavori pubblici, essendo l'Aggiudicataria in possesso della certificazione *UNI ISO 9000*;

Consegna dei lavori - I lavori furono consegnati in via d'urgenza in data 29/04/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data;

Durata dei lavori - Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, ai sensi dell'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, n.492 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 03/09/2011;

Proroghe - Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha chiesto, con nota del 17/11/2011 una proroga al termine contrattuale di giorni 60, concessagli dal RUP con nota prot. 0043569/11 del 19/12/2011;

Sospensione e ripresa dei lavori - I lavori rimasero sospesi dal 24/02/2012 al 18/04/2012 come risulta da i relativi verbali di sospensione e di ripresa redatti in pari data;

Scadenza definitiva del tempo utile - A seguito delle suddette proroghe e sospensioni la scadenza definitiva per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 23/04/2012;

Subappalto - con nota n.19218/10 del 16.05.2010 il R.U.P. ha autorizzato il subappalto, ai sensi dell'art.17 ,comma 2, della legge 23.08.1988 n.400, per l'esecuzione delle lavorazioni di disgreggio di elementi lapidei, rivestimento di pareti sub-verticali con pannelli di rete alle imprese GHEOMONT SRL e GHEA SRL;

Ultimazione dei lavori - I lavori sono stati ultimati il 23/04/2012, come risulta dal relativo certificato emesso in pari data, e, quindi, entro il termine contrattuale;

Danni di forza maggiore - Durante l'esecuzione dei lavori, la ditta non ha segnalato il verificarsi di danni di forza maggiore;

Lavori in economia - Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura e cioè sgombero frane, pulitura tombini e cunette, sistemazione caditoie, si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di Noli. Le relative quantificazioni, sono state regolarmente inserite negli atti contabili;

Anticipazione in denaro - In corso di esecuzione non furono effettuate dall'Impresa delle anticipazioni in denaro;

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

Variazioni apportate - Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizie sopracitate. Quelle minori, contenute entro i limiti in facoltà della direzione lavori, riguardano modeste variazioni quantitative in alcune categorie di lavoro;

Certificati di acconto - Durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n°3 certificati di acconto, di seguito evidenziati, per l'importo totale di € 1.876.100,00

N°	DATA	Avanzamento lordo	Importo Rata (lavori)
1	13/07/2010	610.541,72	607.500,00
2	25/10/2010	1.229.134,46	615.400,00
3	24/10/2011	1.941.911,42	653.200,00
		SOMMANO	1.876.100,00

Stato finale dei lavori - Lo stato finale è stato redatto in data 12/06/2012 ed importa complessivamente nette € 2.181.826,15 così distinte:

a - per lavori a misura al netto del r.a. € 2.111.372,13

b - oneri irriducibili € 70.454,02

sommano al netto € 2.181.826,15

da cui sono dedotte:

c - per certificati di acconto già emessi € 1.876.100,00

Resta il debito netto dell'Impresa in € 305.726,15

(diconsi euro trecentocinquemilasettecentoventisei/15)

Riserve dell'Impresa - L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale con riserve. tali riserve non sono state esplicitate dall'Impresa e quindi devono ritenersi decadute;

Certificato di collaudo - il certificato di collaudo redatto in data 11.10.2012 dal collaudatore, Arch. Vincenzo GITTO ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 305.726,15;

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia

di informazione e pubblicità;

- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai *“Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi dei PIT e poli turistici, lungo la S.P. 157 Tortoriciana dalla S.S. 113, in prossimità del casello autostradale di Rocca di Caprileone fino alla S.S. 116(percorso agriturismo pit 33 “nebrodi”) completamente”*

C.I.G.: 0364882625 - C.U.P.: B27H07000790001 – COD. CARONTE: SI 1 12675..

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato

Finale € 2.111.372,13

per oneri irriducibili per la sicurezza € 70.454,02

TOTALE LAVO-

RI € **2.181.826,15**

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B) ne

1) I. V. A. € 445.954,50

2) Competenze tecniche € 43.777,91

3) Pubblicità € 21.828,61

Sommano a disposizione € 511.561,02 € 511.561,02


€ 2.693.387,17

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il

succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 02.02.2017


Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gatto

Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 02-02-2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo CATO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 02-02-2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 3/2/2017 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

M.A. Caponetti
.....
Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
III^ DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: *Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi dei PIT e poli turistici, lungo la S.P. 157 Tortoriciana dalla S.S. 113, in prossimità del casello autostradale di Rocca di Caprileone fino alla S.S. 116(percorso agriturismo pit 33 “nebrodi”) completamento.*

PROGETTO RETROSPETTIVO

PO FESR SICILIA 2007/2013–Linea di intervento 2.3.1.1-Obiettivo 2.3.1.

ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 2 - Codice Caronte SI 1 12675

Codice CIG : 0364882625

Codice CUP : B27H07000790001

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 2 è stato inserito il progetto dei lavori di *“Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi dei PIT e poli turistici, lungo la S.P. 157 Tortoriciana dalla S.S. 113, in prossimità del casello autostradale di Rocca di Caprileone fino alla S.S. 116(percorso agriturismo pit 33 “nebrodi”) completamento”*;
- Che in data 20/07/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 2.700.000,00 di cui € 2.190.000,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 510.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 68/4° del 02.09.2009 è stato approvato il progetto
- Che in data 14.05.2010 (n° 13772 di Rep., registrato a Messina in data 01.06.2010, al n° 529 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “FRAMICH S.r.L.” con sede legale in via Maugeri, n. 10, Valverde (CT) con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 2.034.603,21 comprensivo di € 65.700,00 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 29.04.2010;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
 1. Migliorare la visibilità e la sicurezza in prossimità di incroci;
 2. Mitigare il rischio di franamento di materiale lapideo da pareti rocciose;
 3. Potenziare la raccolta delle acque meteoriche;
 4. incrementare le opere di protezione laterale della strada;
 5. ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
 6. potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, sono state redatte due perizie di variante, in data 29.06.2011 ed in data 12.12.2011 dalla

Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.

- Che dette perizie sono state approvate in linea tecnica dal R.U.P.: la prima con parere n. 27/4° 2° del 01/07/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 240/4° 2° del 29/07/2011 per un importo complessivo di € 2.700.000,00 di cui € 2.189.999,81 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 70.717,96 ed € 510.000,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione; la seconda con parere n. 60/4° 2° del 15/12/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 286/4° 2° del 23/12/2011 per un importo complessivo di € 2.700.000,00 di cui € 2.182.007,10 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 70.459,866 ed € 517.992,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che, durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi per complessivi 53 giorni;
- Che è stata richiesta, con nota del 17.11.2011, e concessa, con nota del 19.12.2011, una proroga di giorni 60;
- Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 03.09.2011;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23.04.2012 - come accertato con verbale in pari data - e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 2.181.826,15 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato

Finale

€ 2.111.372,13

per oneri irriducibili per la sicurezza

€ 70.454,02

TOTALE LAVORI

€ 2.181.826,15

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A.

€ 445.954,50

2) Competenze tecniche

€ 43.777,91

3) Pubblicità

€ 21.828,61

Sommano a disposizione € 511.561,02 € 511.561,02


€ 2.693.387,17

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 2.693.387,17 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di collaudo, in data 29.09.2012
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Il Direttore Lavori

Ing. Antonino SCIUTTERI



Il R.E.O. Dirigente della III Direzione

Arch. Vincenzo CANTO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(LR n.15 del 04.08.2015)

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: *Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi dei PIT e poli turistici, lungo la S.P. 157 Tortoriciana dalla S.S. 113, in prossimità del casello autostradale di Rocca di Caprileone fino alla S.S. 116(percorso agriturismo pit 33 “nebrodi”) completamente.*

Linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR 2007/2013. **Progetto Retrospettivo.**

CODICE CIG - 0364882625

CODICE CUP – B272H07000790001

CODICE CARONTE - SI_1_12675

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato

Finale

€ 2.111.372,13

per oneri irriducibili per la
sicurezza

€ 70.454,02

**TOTALE
LAVORI**

€ 2.181.826,15

Somme a disposizione

B) dell'Amministrazione

1) I. V. A.

€ 445.954,50

2) Competenze tecniche

€ 43.777,91

3) Pubblicità

€ 21.828,61

**Sommano a
disposizione € 511.561,02 € 511.561,02**
€ 2.693.387,17

Il Direttore Lavori
Ing. Antonino SCIUTTERI

IL R.E.O.
Dirigente III Direzione
Arch. Vincenzo GIUSTO