



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 34 del 08 FEB 2017

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013– Linea di intervento 2.3.1.1-Obiettivo 2.3.1

“Lavori di costruzione del ponte per il collegamento tra i comuni di Oliveri e Falcone”
C.I.G.: 118480974F - C.U.P.: B31B07000360001 – COD. CARONTE: SI 1 12691.
Importo complessivo: €. 1.500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno 0110 del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale AVV. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013– Linea di intervento 2.3.1.1-Obiettivo 2.3.1

"Lavori di costruzione del ponte per il collegamento tra i comuni di Oliveri e Falcone"
C.I.G.: 118480974F - C.U.P.: B31B07000360001 – COD. CARONTE: SI 1 12691.
Importo complessivo: €. 1.500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data Ottobre 2010 dall' Ing. A. Sciutteri e dai geom. R, Coppola e F. Pullella , dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, Ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 02 del 24.01.2011 e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n°72 del 23.02.2011 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così ripartito:

A) LAVORI		
a base d'asta:	€	1.164.000,00
oneri sicurezza	€	<u>36.000,00</u>
sommano	€	1.200.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
- I.V.A. 20%	€	240.000,00
- Spese tecniche 2%	€	24.000,00
- Pubblicità gara	€	23.800,00
- Prove di laboratorio	€	5.200,00
- Acquisizione aree e immobili	€	<u>7.000,00</u>
sommano	€	300.000,00
Importo complessivo	€	<u>1.500.000,00</u>

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi previsti con la prima annualità dal Decreto del Ministero Infrastrutture emanato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico n.14456 del 09.11.2007 registrato alla Corte dei conti in data 12.12.2007 all'art. 2 che assegna alla Provincia di Messina la somma pari a M€ 157,50 suddivisa sugli esercizi finanziari 2007-2008-2009 pari a M€ 52,50 per annualità;

che, a seguito di asta pubblica, svoltasi dal 03 al 25/05/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa ATI SARACEN SPA –ALAK SRL, con sede in via Nazionale 150/D Piraino (ME) con il ribasso del 37,4222%;
che il contratto, per l'importo di € 764.405,59, compresi € 36.000,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 06.10.2011 al n° 13973 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data 19/10/2011 al n°992 Serie I ;

che i lavori furono consegnati sotto riserva di legge, in data 19/08/2011 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 28.08.2012;

che in data 12/07/2012 il direttore dei lavori, Ing. Antonino Sciutteri ha redatto una perizia di variante tecnica senza modifiche al Q.E. , ai sensi dell'art. 25-comma1-lettera b della L. 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n°7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	1.164.000,00	
a detrarre il ribasso del 37,4222 %	€	<u>435.594,41</u>	
importo netto ribassato	€	728.405,59	
oneri sicurezza	€	<u>36.000,00</u>	
importo netto contrattuale	€	764.405,59	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	160.525,17	
Spese tecniche 2%	€	24.000,00	
Pubblicità gara	€	11.542,46	
Prove di Laboratorio	€	9.763,38	
Acquisizione aree e immobili	€	<u>7.000,00</u>	
Sommano a disposizione	€	212.881,01	€ 212.881,01
Importo complessivo	€		€ 977.286,60

ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:

ribasso del 37,4222%	€	435.594,41	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>87.118,99</u>	
Sommano	€	522.713,40	€ 522.713,40
Tornano			<u>€ 1.500.000,00</u>

che la stessa perizia è stata approvata dall'Ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n°35 del 12.07.2012 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n°86 del 14.08.2011;

che il relativo atto di sottomissione, senza aumento contrattuale, è stato rubricato al n. 1054 in data 10.09.2012

che successivamente in data 01.02.2013 il direttore dei lavori, Ing. Antonino Sciutteri , ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.132 comma 1 lettera c) del D Lgs 163/20006 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 , così ripartito :

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	1.348.300,00	
a detrarre il ribasso del 37,4222%	€	<u>504.563,52</u>	
importo netto ribassato	€	843.736,48	
oneri sicurezza	€	<u>41.700,00</u>	
importo netto contrattuale	€	885.436,48	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	185.941,66	
Spese tecniche 2%	€	27.800,00	
Pubblicità gara	€	11.600,00	
Prove di laboratorio	€	30.000,00	
Spese per occupazione demaniale	€	4.500,00	
Spese per acquisizione aree	€	<u>19.200,00</u>	
Sommano a disposizione	€	279.041,66	€ 279.041,66
Importo complessivo	€		€ 1.164.478,14

ECONOMIE

da ribasso d'asta

€ 335.521,86

€ 335.521,86

€ 1.500.000,00

che la succitata perizia di variante e suppletiva è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n°05 del 06.02.2013 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n°56 del 21.05.2013;

che il relativo atto di sottomissione n°2, del 12/09/2013, Repertorio n° 14154, registrato a Messina il 09.10.2013 al n°5809 per un maggiore importo contrattuale di € 214.033,28;

che durante la loro esecuzione i lavori vennero sospesi dal 24.02.2012 al 31.07.2012 e dal 28.01.2013 all'11.03.2013;

che durante l'esecuzione dei lavori a seguito del maggior importo della perizia di variante e suppletiva furono concessi ulteriori 120 giorni al termine di scadenza;

che a seguito delle succitate sospensioni e proroghe il termine utile per la scadenza dei lavori fu protratto al 16.07.2013;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 16.07.2012, come accertato dal relativo verbale redatto in pari data, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, Ing. Antonino Scutteri, in data 15.10.2013;

che il certificato di collaudo redatto in data 8.11.2013 dal collaudatore, Ing. Rosario Bonanno ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 882.222,25;

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. ~~48/91~~ e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai “Lavori di costruzione del ponte per il collegamento tra i comuni di Oliveri e Falcone”
C.I.G.: 118480974F - C.U.P.: B31B07000360001 – COD. CARONTE: SI 1 12691

A) LAVORI

importo netto dei lavori come da stato finale	€ 840.673,63
oneri irriducibili per la sicurezza	<u>€ 41.548,62</u>
TOTALE LAVORI	€ 882.222,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€ 187.075,42	
Competenze tecniche	€ 26.966,00	
Pubblicità gara	€ 11.592,46	
Canone concessione demaniale	€ 600,00	
Frazionamenti	€ 2.638,58	
Indennità espropriative	€ 840,00	
Prove di carico	<u>€ 23.726,61</u>	
Sommano a disposizione	€ 253.439,07	€ 253.439,07
Importo totale		€ 1.135.661,32

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla

normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 06.02.2014

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gitso

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and flourishes, positioned over the printed name of the official.

Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 06.02.2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GIUSTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07/02/2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 7/2/17 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

• Il Sindaco Metropolitano

Il Segretario Generale

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

.....
M. A. Caponetti
Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: : *Lavori di costruzione del ponte per il collegamento tra i comuni di Oliveri e Falcone.*

Linea di intervento 1.1.4.2 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -

ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 25 - Codice Caronte SI_1_ 12691

Codice CIG : 118480974F

Codice CUP : B31B07000360001

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 33 è stato inserito il progetto dei lavori di "**Lavori di costruzione del ponte per il collegamento tra i comuni di Oliveri e Falcone**";
- Che in data ottobre 2010, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 1.164.000,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 300.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 72/4° del 23.02.2011 è stato approvato il progetto;
- Che in data 06.10.2011 (n° 13973 di Rep., registrato a Messina in data 19.10.2011, al n° 992 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "ATI – SARACEN s.p.a.; ALAK s.r.l." con il ribasso del 37,4222 % per un importo netto contrattuale di € 764.405,59 comprensivo di € 36.000,00 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 19.08.2011;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati al collegamento di due strade provinciali ed al miglioramento della sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :

1. Migliorare la visibilità e la sicurezza;
 2. Incrementare le opere di protezione laterale della strada;
 3. Collegare le due strade provinciali interessate dall'intervento;
 4. Potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, sono state redatte due perizie di variante, in data 12.07.2012 ed in data 01.02.2013 dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
 - Che dette perizie sono state approvate in linea tecnica dal R.U.P.: la prima con parere n. 35 del 12.07. e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 86 del 12.07.2012 per un importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 764.405,59 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 36.000,00 ed € 513.722,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione; la seconda con parere n. 05 del 06.02.2013 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 56 del 21.05.2013 per un importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 885.436,48 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 41.700,00 ed € 335.521,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - Che, durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi per complessivi 206 giorni;
 - Che è stata richiesta e concessa una proroga di 120 giorni;
 - Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 28.08.2012;
 - Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16.07.2013 - come accertato con verbale in pari data - e quindi in tempo utile;
 - Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 1.135.661,32 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

A) LAVORI

importo netto dei lavori come da stato finale	€	840.673,63
oneri irriducibili per la sicurezza	€	<u>41.548,62</u>
TOTALE LAVORI	€	882.222,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€	187.075,42	
Competenze tecniche	€	26.966,00	
Pubblicità gara	€	11.592,46	
Canone concessione demaniale	€	600,00	
Frazionamenti	€	2.638,58	
Indennità espropriative	€	840,00	
Prove di carico	€	<u>23.726,61</u>	
Sommano a disposizione	€	253.439,07	€ <u>253.439,07</u>
Importo totale			€ 1.135.661,32


Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € **1.135.661,32**;

- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di collaudo, in data 18.11.2013
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Il Direttore Lavori

Ing. Antonino SCIUTTERI



Il R.E.O. Dirigente della/III Direzione

Arch. Vincenzo GIUFFO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(LR n.15 del 04.08.2015)

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: *Lavori di costruzione del ponte per il collegamento tra i comuni di Oliveri e Falcone.*

Linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR 2007/2013. **Progetto Retrospectivo.**

CODICE CIG – 118480974F

CODICE CUP – B31B07000360001

CODICE CARONTE - SI_1_12691

A) LAVORI

importo netto dei lavori come da stato finale	€	840.673,63
oneri irriducibili per la sicurezza	€	<u>41.548,62</u>
TOTALE LAVORI	€	882.222,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€	187.075,42
Competenze tecniche	€	26.966,00
Pubblicità gara	€	11.592,46
Canone concessione demaniale	€	600,00
Frazionamenti	€	2.638,58
Indennità espropriative	€	840,00
Prove di carico	€	<u>23.726,61</u>
Sommano a disposizione	€	253.439,07
	€	<u>253.439,07</u>
Importo totale	€	1.135.661,32

Il Direttore Lavori

Ing. Antonino SCUTTERI

Il R.E.O. Dirigente della III Direzione

Arch. Vincenzo GIATO