



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 35 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - “Lavori di Manutenzione Straordinaria della S.P. 165 di Bolo. Interventi strutturali del piano viabile”.

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.:0352023291- C.U.P.: B97H07000790001 – COD. CARONTE: SI 1 12682.
Importo complessivo: €.1.000.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR SICILIA 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI :

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - "Lavori di Manutenzione Straordinaria della S.P. 165 di Bolo. Interventi strutturali del piano viabile".

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.:0352023291- C.U.P.: B97H07000790001 – COD. CARONTE: SI 1 12682.

Importo complessivo: €1.000.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR SICILIA 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 26.06.2009 dall'arch. Francesco Orsi e dai Geomm. Michele QUARTO e Giuseppe SPECIALE, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 30 del 19.06.2009 e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 56 del 27.07.2009, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€ 786.000,00	€ 786.000,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ <u>23.580,00</u>	
restano a base d'asta:	€ 762.420,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20%di A)	€ 157.200,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 15.720,00	
3) Pubblicità gara	€ 26.000,00	
4) Oneri discarica	€ <u>15.080,00</u>	
sommano	€ 214.000,00	€ <u>214.000,00</u>
Importo complessivo		€ 1.000.000,00

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 Dicembre 2006 n° 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n° 9774/UDCGAB del 13 Luglio 2007;

che con gara di appalto esperita per pubblico incanto in data 07.10.2009 è rimasta aggiudicataria l'impresa "ATI CUTICCHIA ANTONINO (Capogruppo) – Geom. LAGATI SANTO (Mandante)" – con sede legale in via regina Elena, 107 – 98033 Cesarò (ME), con il ribasso del 7,3152%;

che il contratto, per l'importo di € 730.227,46 , compresi € 23.580,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 20.01.2010 al n° 13711 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 27.01.2010, al n° 56 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 10.12.2009, come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 12.12.2010;

che in data 16/03/2010 con prot. n. 0010046/10 il R.U.P. ha espresso parere favorevole al sub-appalto in favore della ditta LAGATI Gaetano come richiesto dall'impresa capogruppo "Cuticchia Antonino";

che in data 16.04.2010 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto la 1ª Perizia di Variante ai sensi dell'art. 25 – comma 1- lettera b-bis della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a) Importo dei lavori a base d'asta	€	762.420,00	
b) a detrarre ribasso d'asta in ragione del 7,3152 %	€	<u>55.772,54</u>	
c) Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale	€	706.647,46	
d) oneri sicurezza	€	<u>23.580,00</u>	
e) importo netto contrattuale	€	730.227,46	
f) somme a disposizione dell'amministrazione :			
- per I.V.A. 20%	€	146.045,49	
- per spese tecniche 2%	€	15.720,00	
- per pubblicità	€	26.000,00	
- Oneri discarica	€	<u>15.080,00</u>	
sommano a disposizione	€	202.845,49	€ 202.845,49
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 933.072,95
Economie:			
Ribasso del 7,3152%	€	55.772,54	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>11.154,51</u>	
SOMMANO:	€	66.927,05	€ 66.927,05
	Tornano		€ 1.000.000,00

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 14 del 24.05.2010 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 52 del 08.06.2010;

che il relativo atto di sottomissione, del 26.07.2010, è stato rubricato al n° 569 in data 11.08.2010;

che in data 06.08.2011 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una "Perizia di Variante Tecnica n° 2" ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a) Importo dei lavori a base d'asta	€	762.420,00	
b) a detrarre ribasso d'asta in ragione del 7,3152 %	€	<u>55.772,54</u>	
c) Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale	€	706.647,46	
d) oneri sicurezza	€	<u>23.580,00</u>	
e) importo netto contrattuale	€	730.227,46	
f) somme a disposizione dell'amministrazione :			
- per I.V.A. 20%	€	146.045,49	
- per spese tecniche 2%	€	15.720,00	
- per pubblicità	€	26.000,00	

- Oneri discarica	€ 15.080,00	
sommano a disposizione	€ 202.845,49	€ 202.845,49
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 933.072,95

Economie:

Ribasso del 7,3152%	€ 55.772,54	
I.V.A. sul ribasso	€ 11.154,51	
SOMMANO:	€ 66.927,05	€ 66.927,05
Tornano		€ 1.000.000,00

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 88 del 17.11.2010 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 177 del 17.11.2010;

che il relativo atto di sottomissione, del 07.12.2010, è stato rubricato al n° 743 in data 16/12/2010;

che durante l'esecuzione non sono state concesse proroghe;

che durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 18/08/2010, come accertato dal relativo verbale redatto in data 14/09/2010, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, in data 08.11.2010;

che il Collaudo Amministrativo è stato redatto in data 20.04.2011 dall'ing. Antonino Scutteri, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 161.619,67;

che lo stato finale ed il certificato di collaudo sono stati approvati con determinazione n° 179 del 25.05.2011;

che la spesa ammonta a € 923.968,28, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 706.572,07
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 23.577,48
TOTALE LAVORI	€ 730.149,55

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€ 146.029,91	
2) I. V. A. integrazione 1% su € 161.619,67	€ 1.616,20	
3) Spese tecniche 2%	€ 15.720,00	
4) Oneri discarica	€ 15.060,00	
5) Pubblicità gara	€ 15.392,62	
Sommano a disposizione	€ 193.818,73	€ 193.818,73
		€ 923.968,28

Su tale importo sono state erogate dal Ministero €. 156,52 in meno, portando l'importo del Quadro Economico Finale ad una spesa effettiva di € 923.811,76.

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di Manutenzione Straordinaria della S.P. 165 di Bolo. Interventi strutturali del piano viabile".
C.I.G.:0352023291- C.U.P.: B97H07000790001 – COD. CARONTE: SI 1 12682:

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	706.572,07
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	23.577,48
TOTALE LAVORI	€	730.149,55

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€	146.029,91	
2) I. V. A. integrazione 1% su € 161.619,67	€	1.616,20	
3) Spese tecniche 2%	€	15.720,00	
4) Oneri discarica	€	15.060,00	
5) Pubblicità gara	€	15.392,62	
Sommano a disposizione	€	193.818,73	€ 193.818,73
			€ 923.968,28

che a seguito della mancata erogazione da parte del Ministero di €. 156,52 l'importo del Quadro Economico Finale di cui sopra subisce una modifica portando la spesa effettiva ad **€ 923.811,76**.


2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P contenente il

succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 31.01.2017

Il Dirigente
Arch. Vincenza Giusto



Si allega:

Quadro economico finale.

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 31.01.2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)


(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07-02-2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 03/02/2017 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')



(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

M. A. Caponetti

Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 165 DI BOLO. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE.

Linea di intervento 2.3.1.1-Obiettivo Operativo 2.3.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -

ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 19 - Codice Caronte SI 1 12682

Codice CIG : 0352023291

Codice CUP : B97H07000790001

PROGETTO RETROSPETTIVO

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 19 è stato inserito il progetto dei "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 165 DI BOLO. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE**";
- Che in data 13/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 786.000,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 214.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determina Dirigenziale n° 56 del 27/07/2009 è stato approvato il progetto;
- Che in data 20/01/2010 (n° 13711 di Rep., registrato a Messina in data 27/01/2010, al n° 56 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "ATI CUTICCHIA ANTONINO (Capogruppo)- Geom. LAGATI SANTO (Mandante)" con sede legale in via Regina Elena n. 107 – Cesarò (ME) con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 730.227,46 comprensivo di € 23.580,00 per oneri per la sicurezza;

- Che i lavori sono stati consegnati in data 10/12/2009;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
 1. Bonifica e consolidamento del piano viabile;
 2. Migliorare la visibilità e la sicurezza con opere per il contenimento delle scarpate a monte e la regimentazione delle acque meteoriche;
 3. Incrementare le opere di protezione laterale della strada;
 4. Ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
 5. Potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che al progetto principale, a causa delle intense precipitazioni atmosferiche che hanno duramente colpito il territorio interessato dai lavori, è stata redatta una perizia di variante in data 16.04.2010, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 14 del 24/05/2010 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 08/06/2010 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 730.227,46 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 202.845,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre ad € 66.927,05 come economie a seguito della gara;
- Che durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;
- Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
- Che in data 06/08/2010 è stata redatta dalla Direzione dei Lavori una perizia di variante tecnica n. 2 per apportare delle variazioni quantitative ad alcune categorie di lavoro previste nella prima perizia di variante;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/08/2010, come accertato con verbale redatto in data 14/09/2010, e quindi in tempo utile;
- Che la perizia di variante tecnica n. 2 è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 88 del 17/11/2010 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 17/11/2010 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 730.227,46 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 202.845,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre ad € 66.927,05 come economie a seguito della gara;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 923.968,28 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 706.572,07
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 23.577,48
TOTALE LAVORI	€ 730.149,55

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€ 146.029,91	
2) I. V. A. Integrazione 1% su €161.619,67	€ 1.616,20	
3) Spese tecniche 2%	€ 15.720,00	
4) Oneri discarica	€ 15.060,00	
5) Pubblicità gara	€ 15.392,62	
Sommano a disposizione	€ 193.818,73	193.818,73
		€ 923.968,28

Su tale importo sono state erogate dal Ministero €. 156,52 in meno, portando l'importo del Quadro Economico Finale ad € 923,811,76 .

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:


- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 923.811,76;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati con certificato di collaudo redatto dall'ing. Antonino Sciutteri in data 20/04/2011;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Messina. 25/01/2017

Il Direttore Lavori
Arch. Francesco Orsi



Il R.E.O. Dirigente della III Direzione
Arch. Vincenzo COTTO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 -

OGGETTO : CODICE CIG 0352023291 - CODICE CUP B97H07000790001 "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 165 di Bolo. Interventi strutturali del piano viabile". Codice Caronte SI_1_12682

PROGETTO RETROSPETTIVO

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 706.572,07
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 23.577,48
TOTALE LAVORI	€ 730.149,55

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€ 146.029,91	
2) I. V. A. Integrazione 1% su €161.619,67	€ 1.616,20	
3) Spese tecniche 2%	€ 15.720,00	
4) Oneri discarica	€ 15.060,00	
5) Pubblicità gara	€ 15.392,62	
Sommano a disposizione	€ 193.818,73	€ 193.818,73
		€ 923.968,28

Su tale importo sono state erogate dal Ministero € 156,52 in meno, portando l'importo del Quadro Economico Finale ad € 923,811,76 .

Messina 18 gennaio 2017

Il Direttore Lavori
Arch. Francesco Orsi

L.R.E.O.
Dirigente II^a Direzione
Arch. Vincenzo G. ITO