



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 37 del 08 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo 2.3.1**  
**“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. N. 126 nel Comune di Librizzi”**  
**PROGETTO RETROSPETTIVO**  
C.I.G.: **033505829B** - C.U.P.: **B47H07001510001** – COD. CARONTE: **SI 1 12684**.  
Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

### IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

### DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo 2.3.1  
"Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. N. 126 nel Comune di Librizzi"  
PROGETTO RETROSPETTIVO**

C.I.G.: **033505829B** - C.U.P.: **B47H07001510001** – COD. CARONTE: **SI 1 12684**.  
Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive  
afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

#### *Premesso che:*

**Progetto principale** – E' stato redatto in data 04/05/2009 dall'Ing. Antonino SCIUTTERI, dal Geom. Antonio LORELLO e dal geom. Ferdinando PULLELLA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 950.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:		€ 762.290,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 22.868,70	
restano a base d'asta:	€ 739.421,30	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 152.458,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 15.245,80	
4) Pubblicità gara	€ 20.006,20	
sommano	€ 187.710,00	€ 187.710,00
Importo complessivo		€ 950.000,00

**Approvazioni** – Lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 15 del 08/06/2009;

**Copertura finanziaria** -- alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione N° 490 del 01/12/2011 linea d'intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

**Aggiudicazione dei lavori** – A seguito di asta pubblica, svolta in data 29/09/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 7,3152%;

**Contratto** – E' stato stipulato in data 11/02/2010 Rep. N° 13732, reg. a Messina il 01/03/2010 al N° 128 Serie I;

**Importo contrattuale** - In base all'applicazione del ribasso d'asta del 7,3152% è risultato di € 708.199,85

compresi € 22.868,70 di oneri per la sicurezza;

**Perizie suppletive o di variante** - Oltre al progetto principale fu redatta in data 21/06/2010, dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, una perizia di variante, ai sensi dell'art. 25 – comma 1 – lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo per l'importo complessivo di € 885.091,82, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	739.421,30
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>54.090,15</u>
importo netto ribassato	€	685.331,15
oneri sicurezza	€	<u>22.868,70</u>
importo netto contrattuale	€	708.199,85

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	141.639,97
Spese tecniche 2%	€	15.245,80
Pubblicità gara	€	<u>20.006,20</u>
Sommano a disposizione	€	<u>176.891,97</u>
Importo complessivo	€	885.091,82

La stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n° 24 del 05/07/2010 e con determina dirigenziale n° 58 del 05/07/2010 e non ha necessitato di ulteriori finanziamenti.

Inoltre, in data 09/02/2011, per variazioni rispetto alla succitata perizia, lo stesso direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto una seconda perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25 – comma 1 – lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo per l'importo complessivo di € 875.569,04 , così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	739.421,30
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>54.090,15</u>
importo netto ribassato	€	685.331,15
oneri sicurezza	€	<u>22.868,70</u>
importo netto contrattuale	€	708.199,85

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	141.639,97
Spese tecniche 2%	€	15.245,80
Pubblicità gara	€	<u>10.483,42</u>
Sommano a disposizione	€	<u>167.369,19</u>
Importo complessivo	€	875.569,04

La stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n°05 del 11.02.2011 e con determina dirigenziale n° 84 del 07/03/2011 e non ha necessitato di ulteriori finanziamenti;

**Atti suppletivi** - In seguito alla redazione delle perizie summenzionate, in data 16/07/2010 è stato rilasciato dall'Impresa l'Atto di Sottomissione n° 560 di Rubrica, ed in data 23/02/2011 un ulteriore Atto di Sottomissione n. 783 di Rubrica che non hanno comportato variazione di spesa rispetto al contratto principale.

Con tali atti furono convenuti n.12 nuovi prezzi;

Il termine per l'ultimazione dei lavori rimaneva invariato;

**Somme autorizzate** - La somma netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione è di € 708.199,85;

**Cauzione** – Come riportato nelle premesse del contratto d'appalto, l'Impresa, per i lavori in oggetto, ha costituito la cauzione definitiva ammontante a € 35.410,00 pari al 5% dell'importo netto dei lavori con fideiussione assicurativa, anziché nella misura del 10% prevista dalla normativa vigente in materia dei lavori pubblici, essendo l'Aggiudicataria in possesso della certificazione *UNI ISO 9000*;

**Consegna dei lavori** - I lavori furono consegnati in via d'urgenza in data 02/12/2009 come risulta dal relativo verbale in pari data;

**Durata dei lavori** - Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, ai sensi dell'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, n. 304 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

Il termine utile doveva scadere quindi il 26/09/2010;

**Proroghe** - Durante l'esecuzione dei lavori L'Impresa ha chiesto, con nota del 10/09/2010 una proroga al termine contrattuale di giorni 90, concessagli dal RUP;

**Sospensione e ripresa dei lavori** - I lavori rimasero sospesi dal 10/11/2010 al 11/01/2011 come risulta da i relativi verbali di sospensione e di ripresa redatti in pari data;

**Scadenza definitiva del tempo utile** - A seguito delle suddette proroghe e sospensioni la scadenza definitiva per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 26/02/2011;

**Subappalto** – Non sono stati autorizzati subappalti;

**Ultimazione dei lavori** – I lavori sono stati ultimati il 26/02/2011, come risulta dal relativo certificato con riserve emesso il 01/03/2011, e, quindi, entro il termine contrattuale;

**Danni di forza maggiore** - Durante l'esecuzione dei lavori, la ditta non ha segnalato il verificarsi di danni di forza maggiore;

**Lavori in economia** - Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura e cioè sgombero frane, pulitura tombini e cunette, sistemazione caditoie, si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di Noli. Le relative quantificazioni, sono state regolarmente inserite negli atti contabili:

**Anticipazione in denaro** - In corso di esecuzione non furono effettuate dall'Impresa delle anticipazioni in denaro;

**Andamento dei lavori** - I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

**Variazioni apportate** – Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizie sopracitate. Quelle minori, contenute entro i limiti in facoltà della direzione lavori, riguardano modeste variazioni quantitative in alcune categorie di lavoro;

**Certificati di acconto** - Durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n° 4 certificati di acconto, di seguito evidenziati, per l'importo totale di € 704.580,00

N°	DATA	Avanzamento lordo	Importo Rata (lavori)
1	03/05/2010	234.882,09	217.100,00
2	16/07/2010	457.686,00	205.980,00
3	10/01/2011	686.093,53	211.100,00

4	08/04/2011	762.232,42	70.400,00
		<b>SOMMANO</b>	<b>704.580,00</b>

**Stato finale dei lavori** - Lo stato finale è stato redatto in data 18/04/2011 ed importa complessivamente nette € 708.146,36 così distinte:

a - per lavori a misura al netto del r.a.	€ 685.279,39
b -oneri irriducibili	€ 22.866,97
sommano al netto	€ 708.146,36
da cui sono dedotte:	
c - per certificati di acconto già emessi	€ 704.580,00
Resta il debito netto dell'Impresa in (diconsi euro tremilacinquecentosessantasei/36)	€ 3.566,36

**Riserve dell'Impresa** - L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve;

**Certificato di collaudo** - il certificato di collaudo redatto in data 22.08.2011 dal collaudatore, Ing. Anna CHIOFALO ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 3.566,36;

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

**Considerato** che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai **“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. N. 126 nel Comune di Librizzi”**  
C.I.G.: 033505829B - C.U.P.: B47H07001510001 – COD. CARONTE: SI 1 12684

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

**A) LAVORI**

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 685.279,39
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 22.866,97
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 708.146,36</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**


1) I. V. A.	€ 141.629,27	
2) Competenze tecniche	€ 15.245,80	
3) Pubblicità	€ 10.483,42	
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 167.358,49</b>	<b>€ 167.358,49</b>
		<b>€ 875.504,85</b>

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione

giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 06.02.2017

Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Gatto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 06-02-2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenzo GIUTO)  
  
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07/02/2017

2° DIR SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Il presente atto non comporta impegno di spesa  
Messina 7/2/17 (Il Funzionario)

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')  
  
(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')  
  
(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

• Il Sindaco Metropolitano

Il Segretario Generale

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

.....


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

*Renato Accorinti*

Il Segretario Generale



.....  
AVV. M. A. CAPONETTI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

**CERTIFICA**

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## III^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO:** *Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. n. 126 nel comune di Librizzi.*

*Linea di intervento 2.3.1.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -*

**ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 33 - Codice Caronte SI 1 12684**

**Codice CIG : 033505829B**

**Codice CUP : B47H07001510001**

### RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

#### IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE - NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 33 è stato inserito il progetto dei lavori di "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. n. 126 nel comune di Librizzi";
- Che in data 04.05.2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 762.290,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 187.710,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con parere n° 15 del 08.06.2009 è stato approvato il progetto in linea tecnica;
- Che in data 11.02.2010 (n° 13732 di Rep., registrato a Messina in data 01.03.2010, al n° 128 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "TECNOTEAM Costruzioni s.r.l." con sede legale in via Muraro n. 37 Paternò (CT) con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 708.199,85 comprensivo di € 22.868,70 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 02.12.2009;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
  1. Migliorare la visibilità e la sicurezza;
  2. Potenziare la raccolta delle acque meteoriche;
  3. Incrementare le opere di protezione laterale della strada;
  4. Ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
  5. Potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, sono state redatte due perizie di variante, in data 21.06.2010 ed in data 09.02.2011 dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad

assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.

- Che dette perizie sono state approvate in linea tecnica dal R.U.P.: la prima con parere n. 24 del 05/07/2010 per un importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 708.199,85 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 22.868,70 ed € 241.800,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione; la seconda con parere n. 05 del 15/12/2011 per un importo complessivo di € 950.000,00 di cui € 708.199,85 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 22.868,70 ed € 241.800,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che, durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi per complessivi 31 giorni;
- Che è stata richiesta e concessa una proroga di giorni 90;
- Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 26.09.2010;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26.02.2011 e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 875.504,85 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	685.279,39
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	22.866,97
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>708.146,36</b>


### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

I. V. A.	€	141.629,27
Competenze tecniche	€	15.245,80
Pubblicità	€	10.483,42
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>167.358,49</b>
	€	<b>875.504,85</b>

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € **875.504,85** ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di collaudo, in data 22.08.2011
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

**Il Direttore Lavori**  
Ing. Antonino SCUTTERI



**Il R.E.O. Dirigente della III Direzione**  
Arch. Vincenzo INTTO





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(LR n.15 del 04.08.2015)

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: *Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. n. 126 nel comune di Librizzi.*

Linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR 2007/2013. **Progetto Retrospectivo.**

**CODICE CIG** – 033505829B

**CODICE CUP** – B47H07001510001

**CODICE CARONTE** - SI\_1\_12684

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 685.279,39
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ <u>22.866,97</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 708.146,36</b>

### Somme a disposizione

### B) dell'Amministrazione

1) I. V. A.	€ 141.629,27
2) Competenze tecniche	€ 15.245,80
3) Pubblicità	€ <u>10.483,42</u>
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 167.358,49</b>
	<b>€ <u>167.358,49</u></b>
	<b>€ <u>875.504,85</u></b>

Il Direttore Lavori  
Ing. Antonino SCIUTTERI

IL R.E.C.

Dirigente III Direzione  
Arch. Vincenzo GIUFFO