



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 38 del 08 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - “Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza delle SS.PP. 28 e 29 (dalla S.S. 113 – ALI’ – CONVENTO CAPPUCCINI – ITALIA CROCE – ITALIA – S.S. 113) per il miglioramento della viabilità per la valorizzazione della riserva naturale Monte Scuderi”.**

### PROGETTO RETROSPETTIVO

**C.I.G.: 0360669179 - C.U.P.: B17H07001230001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12672**  
**Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

### IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO,  
alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario  
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

### DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza delle SS.PP. 28 e 29 (dalla S.S. 113 – ALI' – CONVENTO CAPPUCCINI – ITALA CROCE – ITALA – S.S. 113) per il miglioramento della viabilità per la valorizzazione della riserva naturale Monte Scuderi".**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.I.G.: 0360669179 - C.U.P.: B17H07001230001 – COD. CARONTE: SI\_ 1\_ 12672**

**Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

### PREMESSO

CHE il progetto è stato redatto da dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 2.242.500,00 così ripartito:

Importo lordo dei lavori	€ 1.782.890,10
di cui oneri sicurezza	€ 43.781,64
Importo lavori al netto degli oneri	€ 1.739.108,46

1) Accantonamento di cui all'art. 18 C. 1 della Legge 109/94	€ 35.657,80	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 8.000,00	
3) Per imprevisti	€ 11.374,08	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 8.000,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 15.000,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 25.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 356.578,02	
Sommano a disposizione	€ 459.609,90	€ 459.609,90
Importo Totale dei lavori	€ 2.242.500,00	

CHE lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI, con parere n° 12 del 18/09/2009 e, in via amministrativa, con determina dirigenziale n. 26/7/1 del 10/07/2009;

CHE alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

CHE a seguito di asta pubblica è rimasta aggiudicataria l'impresa 3 B COSTRUZIONI S.R.L. con il ribasso del 7,3152%;

CHE in data 10/06/2010 al n° 13784 di Rep. e registrato a Messina in data 25/06/2010 al n. 629 Serie I è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa 3 B COSTRUZIONI S.R.L. per un importo netto contrattuale di € 1.655.670,84 comprensivo di € 43.731,64 per oneri della sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 28/06/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data, firmato, senza riserve, da parte dell'Impresa;

CHE oltre al progetto principale è stata redatta dalla Direzione Lavori, una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica con parere n. 40 del 16/09/2010 e con Determina Dirigenziale n. 94 del 16/09/2010 con il seguente quadro economico:

Importo lordo dei lavori	€ 1.805.707,45
di cui oneri sicurezza	€ 34.492,80
Importo lavori al netto degli oneri	€ 1.771.214,65

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 35.651,06	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00	
3) Imprevisti	€ 0,00	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 15.000,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 25.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 335.227,91	
Sommano a disposizione	€ 410.878,97	A)
<b>Importo Totale dei lavori</b>	<b>€ 2.087.018,53</b>	

<b>Ribasso d'asta 0,073152</b>	<b>Economia derivante dal r.a. € 129.567,89</b>	<b>Imp. Lav. netti € 1.641.646,76</b>
		di cui oneri sicurezza € 34.492,80
		<b>Imp. Lav. On. compresi € 1.676.139,56</b> B)

8) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 129.567,89	
9) Economie derivanti dal risparmio di I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 25.913,58	
	€ 155.481,47	C)
<b>Totale A) + B) + C) =</b>		<b>Tornano € 2.242.500,00</b>

CHE in seguito alla redazione della perizia summenzionata in data 04/03/2009 quest'ultima è stata trasmessa all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti;

CHE è stata redatta un'ulteriore perizia di variante e suppletiva approvata con parere n. 01 del 07/02/2011 e in via amministrativa con Determina Dirigenziale n. 11 del 07/02/2011 così ripartita:

Importo lordo dei lavori	€ 1.924.962,39
di cui oneri sicurezza	€ 37.588,63
Importo lavori al netto degli oneri	€ 1.887.373,76

<b>Ribasso d'asta 0,073152</b>	<b>Economia derivante dal r.a. € 138.065,17</b>	<b>Imp. Lav. netti € 1.749.308,59</b>
		di cui oneri sicurezza € 37.588,63
		<b>Imp. Lav. On. compresi € 1.786.897,22</b> B)

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 35.651,06	
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 0,00	
3) Per imprevisti	€ 572,28	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 37.000,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 25.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 357.379,44	
Sommano a disposizione	€ 455.602,78	A)
<b>Importo Totale dei lavori</b>	<b>€ 2.242.500,00</b>	

CHE in seguito alla redazione della perizia summenzionata è stato stipulato l'atto aggiuntivo al n. 13851 di rep. del 29/03/2011;

CHE la somma netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione è di € 1.782.591,85;

CHE i lavori vennero diretti dall'Ing. Giovanni LENTINI per tutta la loro durata;  
 CHE durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa non ha chiesto proroghe;  
 CHE i lavori non hanno subito sospensioni;  
 CHE i lavori sono stati ultimati l'11/04/2011, così come accertato con verbale in pari data;  
 CHE durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 3 certificati di acconto per un totale di € 1.300.746,59;  
 CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 13/04/2011 per un importo complessivamente netto di € 1.480.439,34;  
**Vista** la l.r. n. 9/86;  
**Viste** le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;  
**Visto** il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;  
**Visto** il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;  
**Visto** il d.lgs. n. 163/2006;  
**Visto** il d.p.r. n. 207/2010;  
**Visto** lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
 DECRETI**

**APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza delle SS.PP. 28 e 29 (dalla S.S. 113 – ALI' – CONVENTO CAPPUCCINI – ITALA CROCE – ITALA – S.S. 113) per il miglioramento della viabilità per la valorizzazione della riserva naturale Monte Scuderi" - C.I.G.: 0360669179 - C.U.P.: B17H07001230001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12672

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

**A) LAVORI**

Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 1.782.591,83
di cui oneri sicurezza	€ 36.602,95

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

1) Accantonamento di cui all'art. 18 c. 1 della legge 109/94 (incentivi progettazione 2% dell'importo a b.a.)	€	35.651,06
2) Per oneri di conferimento in discarica (€ 13.00/mc)	€	42.000,00
3) Per pubblicazione bando di gara	€	12.813,22
4) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo lordo dei lavori)	€	<u>356.518,37</u>
Totale	€	446.982,65
Totale generale		€ <u>446.982,65</u>
		€ 2.229.574,48

**APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

**DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

**DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;

**ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;


**ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

**DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

**IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 02.02.2017

Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Gitto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 03.02.2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenzo GILTO)  
  
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07/02/2017

2° DIR SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Il presente atto non comporta impegno di spesa  
Messina 6/2/17 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

  
(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.


Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

  
(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

  
.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

*Renato Accorinti*

Il Segretario Generale

*M. A. Caponetti*  
.....  
**M. A. CAPONETTI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

**CERTIFICA**

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

2° Servizio Viabilità - Distretto Costa Jonica

**OGGETTO: Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza delle S.P. 28 e 29 (dalla S.S. 113 – ALI' – CONVENTO CAPPUCINI – ITALA CROCE – ITALA – S.S. 113) per il miglioramento della viabilità per la valorizzazione della riserva naturale Monte Scuderi. CODICE CARONTE: SI\_1\_12672**  
**Linea di intervento 2.3.1.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -**  
**C.I.G.: 0360669179 - C.U.P.: B17H07001230001**

### RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

#### **IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO**

Premesso :

1. Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle Regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, è stato inserito il progetto dei lavori di **“Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza delle S.P. 28 e 29 (dalla S.S. 113 – ALI' – CONVENTO CAPPUCINI – ITALA CROCE – ITALA – S.S. 113) per il miglioramento della viabilità per la valorizzazione della riserva naturale Monte Scuderi”**;
2. Che in data 18/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di €. 2.242.500,00 di cui € 1.782.890,10 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 459.609,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. Che con determinazione dirigenziale n° 26/4° del 10/07/2009 è stato approvato il progetto;
4. Che in data 10/06/2010 (n° 13784 di Rep., registrato a Messina in data 25/06/2010, al n° 629 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “3B Costruzioni S.r.l.” con sede legale in via Guarino n° 12 – 92026 Favara (Ag) con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di €. 1.655,670,84 comprensivo di €. 43.781,64 per oneri per la sicurezza;
5. Che i lavori sono stati consegnati in data 28/06/2010;
6. Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
7. Migliorare la visibilità e la sicurezza in prossimità di incroci;

8. Potenziare la raccolta delle acque meteoriche,
9. incrementare le opere di protezione laterale della strada;
10. ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
11. potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
12. Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, è stata redatta una perizia di variante suppletiva in corso d'opera, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
13. Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 01 del 07/02/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 11 del 07/02/2011 per un importo complessivo di € 2.242.500,00 di cui € 1.786.897,22 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 37.588,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
14. Che al progetto principale, è stata redatta una perizia di assestamento somme finale, dalla Direzione dei Lavori, per piccoli discostamenti fra le quantità eseguite e quelle presenti nell'ultimo computo;
15. Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 05 del 04/04/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 50 del 04/04/2011 per un importo complessivo di € 2.242.500,00 di cui € 1.782.591,83 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 36.602,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
16. Che, ai fini della spesa, non è stato necessario aumentare l'importo complessivo rispetto al finanziamento già accordato;
17. Che, durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;
18. Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
19. Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 27/12/2011;
20. Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 11/04/2011 - come accertato con verbale in pari data – e quindi in tempo utile;
21. Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 2.229.574,48 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

**Lavori**

Importo dei lavori al netto del ribasso	<b>€ 1.782.591,83</b>
di cui oneri sicurezza	€ 36.602,96

**Somme a disposizione**

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94 (incentivi progettazione 2% dell'imp)	€ 35.651,06	
2) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 42.000,00	
3) Per pubblicazione bando di gara	€ 12.813,22	
4) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo lordo dei lavori)	€ 356.518,37	
	Totale	€ 446.982,65    € 446.982,65
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.229.574,48</b>

22. Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:
23. che la spesa finale dell'intervento ammonta ad **€ 2.229.574,48**;
24. che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di collaudo, in data 03/05/2011;
25. che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

**Il Direttore Lavori**  
*Ing. Giovanni LENTINI*



**Il R.E.O. e Dirigente della III Direzione**  
*Arch. Vincenzo GIRO*





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

## III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' – DISTRETTO COSTA JONICA

### QUADRO ECONOMICO FINALE

**OGGETTO: Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza delle S.P. 28 e 29 (dalla S.S. 113 – ALI' – CONVENTO CAPPUCCINI – ITALA CROCE – ITALA – S.S. 113) per il miglioramento della viabilità per la valorizzazione della riserva naturale Monte Scuderi. CODICE CARONTE: SI 1 12672**

**C.I.G.: 0360669179 - C.U.P.: B17H07001230001**

**Linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR 2007/2013.  
- Progetto Retrospectivo -**

#### Lavori

Importo dei lavori al netto del ribasso	<b>€ 1.782.591,83</b>
di cui oneri sicurezza	€ 36.602,96

#### Somme a disposizione

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94 (incentivi progettazione 2% dell'importo a b.a.)	€ 35.651,06	
2) Per oneri di conferimento in discarica (€13.00/mc)	€ 42.000,00	
3) Per pubblicazione bando di gara	€ 12.813,22	
4) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo lordo dei lavori)	€ 356.518,37	
	Totale	€ 446.982,65
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.229.574,48</b>

Il Dirigente  
arch. Vincenzo Gitto

