



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 40 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo operativo

2.3.1 - "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 154 S. Giorgio Contura nel comune di Castell'Umberto."

PROGETTO RETROSPETTIVO - C.I.G.: 03576126C0 – C.U.P.: B67H07000740001 –

COD. CARONTE: SI_1_12678. Importo complessivo: € 300.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno 08 del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo operativo

2.3.1 - "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 154 S. Giorgio Contura nel comune di Castell'Umberto."

PROGETTO RETROSPETTIVO - C.I.G.: 03576126C0 – C.U.P.: B67H07000740001 – COD. CARONTE: SI_1_12678. Importo complessivo: € 300.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Rosario CANNAVO', dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 28 del 19/06/2009 e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 62 del 06/08/2009 per l'importo complessivo di € 300.000,00 così ripartito:

A) LAVORI		
a base d'asta:	€	215.415,00
oneri sicurezza	€	6.180,00
sommano	€	221.595,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
- I.V.A. 20%	€	44.319,00
- Spese tecniche 2%	€	4.431,90
- Oneri discarica	€	4.654,10
- Pubblicità gara	€	25.000,00
sommano	€	78.405,00
Importo complessivo	€	500.000,00

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR di cui al decreto di imputazione n. 490 del 01-12-2014 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo operativo 2.3.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

che, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 29/10/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa "SALA s.r.l. di Andaloro Saverio" – Giorgio Rizzo 25 Milazzo (Me), con il ribasso del 7,3152%;

che il contratto, per l'importo di € 205.836,96, compresi € 6.180,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 29/01/2010 al n° 13720 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data

ribasso del 7,3152%	€ 15.758,04	
I.V.A. sul ribasso	<u>€ 3.151,61</u>	
Sommano	€ 18.909,65	€ 18.909,65
Tornano		<u>€ 300.000,00</u>

che la stessa perizia è stata approvata dall' ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 03 del 24/01/2011 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 49 del 27/01/2011;

che durante l'esecuzione i lavori subirono una sospensione dal 12/02/2010 al 05/07/2010 per complessivi 144 giorni;

che non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;

che i lavori a seguito della sospensione dovevano concludersi entro il giorno 29/01/2011;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/11/2011, come accertato dal relativo verbale redatto in data 15/02/2011, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, in data 21/04/2011;

che il certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 21/04/2011 dallo stesso Direttore dei Lavori, ing. Rosario BONANNO che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 41.428,14;

che lo stato finale ed il certificato di collaudo sono stati approvati con determinazione n° 259 del 31/10/2011;

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 154 S. Giorgio Contura nel comune di Castell'Umberto." C.I.G.: 03576126C0 - C.U.P.: B67H07000740001 – COD. CARONTE: SI_1_12678.

A) LAVORI:

importo netto dei lavori come da Stato Finale	€ 199.422,79
oneri per la sicurezza	€ <u>6.172,75</u>
importo TOTALE LAVORI	€ 205.595,54


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 24.600,00	
diff. IVA	€ 16.928,37	
Competenze tecniche	€ 4.431,90	
Pubblicità gara e contr. Aut.		
Vigilanza	€ <u>12.559,02</u>	
Sommano a disposizione	€ 58.519,29	€ <u>58.519,29</u>
		€ 264.114,83

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 18/01/2017, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 18/01/2017


Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gitto

Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 18.01.2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GRIFFO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE


In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 07-02-2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Messina 03/07/2017 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

• Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)


Il Segretario Generale

.....


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)



Il Segretario Generale



Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: CODICE CUP B67H07000740001 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 154 S. Giorgio Contura nel comune di Castell'Umberto **Codice Caronte SI 1 12678**
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 26 -
Codice CIG : 03576126C0 **Codice CUP : B67H07000740001**

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 26 è stato inserito il progetto dei lavori di *“Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 154 S. Giorgio Contura nel comune di Castell'Umberto”*;
- Che in data 25/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 215.415,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza pari ad € 6.180,00) ed € 78.405,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 62 del 06/08/2009 è stato approvato il progetto esecutivo,
- Che in data 29/01/2010 (n° 13720 di Rep., registrato a Messina in data 16/02/2010, al n° 110 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “SALA S.r.L.” con sede legale in via Giorgio Rizzo, 25 Milazzo con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 205.836,96 comprensivo di € 6.180,00 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 05/02/2010;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
 1. Consolidamento di un ponte ad arco della luce di m 5,00;



2. Formazione del corpo stradale con materiale arido, sagomatura del manto stradale con binder e stesura tappetino con inerti basaltici;
 3. Formazione di gabbionata a sostegno di terrapieno e della piattaforma stradale;
 4. Costruzione di parapetti in c.a.;
 5. Costruzione di cunette in c.l.s. per raccolta acque piovane;
 6. Murature di rivestimento in pietrame;
 7. Posa in opera di barriere di sicurezza;
 8. Lavori diversi per pulitura alveo torrente e scarpate.
- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, è stata redatta una prima perizia di variante e suppletiva in data 14/06/2010, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo la demolizione del ponte in muratura e ricostruzione dello stesso ponte in c.a.;
 - Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 23 del 05/07/2010 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n° 57 del 05/07/2010 per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 205.836,96 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza, € 75.253,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 18.909,65 per economie da ribasso d'asta ed iva;
 - Che, ai fini della spesa, per tale perizia non è stato necessario l'importo contrattuale rispetto al finanziamento già accordato;
 - Che in data 15/09/2010 è stata redatta una seconda perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 25 comma b-bis della L.R. 7/02 e s. m. e i., per la necessità di realizzare un tratto di gabbionata a sostegno della scarpata lato valle al km 1+400 e per l'assestamento delle somme relative a tutte le categorie di lavoro (senza l'inserimento di nuovi prezzi), approvata dal R.U.P. con determina n° 49 del 27/01/2011 tutto nell'ambito delle somme autorizzate e mantenendo inalterato l'importo netto contrattuale dei lavori.
 - Che, durante l'esecuzione i lavori subirono una sospensione dal 12/02/2010 al 05/07/2010 per complessivi 144 giorni;
 - Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
 - Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 29/01/2011;
 - Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/01/2011 - come accertato con verbale in data 15/02/2011 – e quindi in tempo utile;
 - Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 264.114,83 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 199.422,79
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ <u>6.172,75</u>
TOTALE LAVORI	€ 205.595,54


B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di € 123.000,00)	€ 24.600,00	
2) diff I. V. A. (sulla parte rimanente)	€ 16.928,37	
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. n. 89 del 28/08/2009)	€ 150,00	
4) Pubblicazioni GURS (Disp. n. 88 del 28/08/2009 e n. 149 del 24/11/2009)	€ 492,00	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 11.917,02	
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006 (Disp.Dirig. n. 157 del 14/09/2011)	€ <u>4.431,90</u>	
Sommano a disposizione	€ <u>58.519,29</u>	<u>58.519,29</u>
		€ <u>264.114,83</u>

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 264.114,83 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di regolare esecuzione, in data 21/04/2011
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Il Direttore Lavori
Ing. Rosario BONANNO



Il R.E.O. Dirigente della III Direzione
Arch. Vincenzo GIUTO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Linea di intervento 2.3.1.1 - Obiettivo Operativo 2.3.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013

OGGETTO : **CODICE CUP B67H07000740001** - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 154 S. Giorgio Contura nel comune di Castell'Umberto **Codice Caronte SI_1_12678**

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 199.422,79
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 6.172,75
TOTALE LAVORI	€ 205.595,54

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di € 123.000,00)	€ 24.600,00	
2) diff I. V. A. (sulla parte rimanente)	€ 16.928,37	
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 89 del 28/08/2009)	€ 150,00	
4) Pubblicazioni GURS (Disp. N° 88 del 28/08/2009 e N° 149 del 24/11/2009)	€ 492,00	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 11.917,02	
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006 (Disp.Dirig. n. 157 del 14/09/2011)	€ 4.431,90	
Sommano a disposizione	€ 58.519,29	58.519,29
		€ 264.114,83

Messina 18 gennaio 2017

Il Direttore Lavori
Ing. Rosario Bonanno

IL R.E.O.
Dirigente III Direzione
Arch. Vincenzo GIUTO