



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 44 del 08 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 “Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei Comuni di Pettineo – Motta d’Affermo – Mistretta ( PIT N° 33 Nebrodi ) Lotto di completamento. - COD Caronte SI-1-12696  
ORDINE DI PRIORITA’ PIANO INTERVENTI n° 26 – PROGETTO RETROSPETTIVO  
Codice CIG : 0335036074 CODICE CUP B17H07001240001**

Importo complessivo: € 200.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

## IL SINDACO METROPOLITANO

• L’anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l’assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

**Vista** l’allegata proposta di decreto relativo all’oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

## DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## Proposta di Decreto Sindacale

### della III Direzione "Viabilità Metropolitana"

**OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 "Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei Comuni di Pettineo – Motta d'Affermo – Mistretta ( PIT N° 33 Nebrodi ) Lotto di completamento. - COD Caronte SI-1-12696  
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 26 – PROGETTO RETROSPETTIVO  
Codice CIG : 0335036074 CODICE CUP B17H07001240001**

Importo complessivo: € 200.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

#### **Premesso:**

che il progetto principale, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Giuseppe Lo Presti e dal geom. Gino Castano, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 4 del 31/03/2010 e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 35 del 19/06/2009 per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A) LAVORI:			
Importo lavori a base d'asta:	€	156.500,00	
Oneri sicurezza	€	4.500,00	
	Sommano	€	200.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
Per I.V.A. 20% sui lavori	€	32.200,00	
Spese tecniche 2%	€	3.220,00	
Per oneri discarica	€	3.580,00	
	Sommano	€	39.000,00
Importo complessivo	€	200.000,00	

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01/12/2014 – linea di intervento 2.3.1.1 – obiettivo operativo 2.3.1. PO FESR Sicilia 2007/2013;

che, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 29/10/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa "CALLARI COSTRUZIONI S.r.L." con sede in Mussomeli, via Liguria n° 2 con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 149.551,72 comprensivo di € 4.500,00 per oneri per la

sicurezza;

che il contratto, per l'importo di € 149.551,72, compresi € 4.500,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 29/01/2010 al n° 13719 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data 09/02/2010 al n° 87 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 28/12/2009 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 30/05/2010;

che in data 22/03/2010 il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Lo Presti, ha redatto una perizia di variante tecnica alla L.148/11 ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

**IMPORTO LAVORI:**

a base d'asta	€	156.500,00
a detrarre il ribasso del 7,3152 %	€	<u>11.448,28</u>
importo netto ribassato	€	145.051,72
oneri sicurezza	€	<u>4.500,00</u>
importo netto contrattuale	€	149.551,72

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 20%	€	29.910,34
Spese tecniche 2%	€	3.220,00
Oneri discarica	€	<u>3.580,00</u>
Sommano a disposizione	€	36.710,34
Importo complessivo	€	<u>186.262,06</u>

**ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:**

ribasso del 7,3152%	€	11.448,28
I.V.A. sul ribasso	€	<u>2.289,66</u>
Sommano	€	13.737,94
Tornano	€	<u><u>200.000,00</u></u>

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 4 del 31/03/2010 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 14 del 31/03/2010;

che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 30/05/2010;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26/05/2010 - come accertato con verbale in data 10/06/2010 - e quindi entro il termine ultimo contrattuale.

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Lo Presti Giuseppe, in data 12/07/2010;

che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, dall'ing. Lo Presti Giuseppe con certificato di regolare esecuzione, in data 12/07/2010.

## QUADRO ECONOMICO FINALE

<b>Importo netto lavori come da stato finale</b>	€	143 801,98
<b>Per oneri irriducibili per la sicurezza</b>	€	4 461,23
<b>A) Importo lavori al netto</b>	€	<u>148 263,21</u>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
a) I.V.A. 20%	= €	29 652,64
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma	= €	3 220,00
c) Per autorità di vigilanza	= €	150,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>	<b>33 022,64</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b><u>181 285,85</u></b>
<b>ECONOMIE</b>	<b>€</b>	<b><u>18 714,15</u></b>
<b>TORNANO</b>	<b>€</b>	<b>200 000,00</b>

**Considerato** che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

**Vista la l.r. n. 9/86;**

**Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;**

**Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;**

**Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;**

**Visto il d.lgs. n. 163/2006;**

**Visto il d.p.r. n. 207/2010;**

**Visto lo Statuto Provinciale,**

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei Comuni di Pettineo – Motta d'Affermo – Mistretta ( PIT N° 33 Nebrodi ) Lotto di completamento. **Linea di intervento 2.3.1.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 - ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 26 - Codice Caronte SI 1 12696**  
CODICE CUP B17H07001240001

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

<b>Importo netto lavori come da stato finale</b>		<b>€</b>	<b>143 801,98</b>
<b>Per oneri irriducibili per la sicurezza</b>		<b>€</b>	<b>4 461,23</b>
<b>A) Importo lavori al netto</b>		<b>€</b>	<b>148 263,21</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a) I.V.A. 20%	= €		29 652,64
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma	= €		3 220,00
c) Per autorità di vigilanza	= €		150,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€</b>		<b>33 022,64</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€</b>	<b>181 285,85</b>
<b>ECONOMIE</b>		<b>€</b>	<b>18 714,15</b>
<b>TORNANO</b>		<b>€</b>	<b>200 000,00</b>

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 18/01/2017, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 18/01/2017

 Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Gitto

Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 03.02.2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenzo G...)  
(firma)



Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07/02/2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Il presente atto non comporta impegno di spesa  
Messina 6/2/17 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Sindaco Metropolitanano

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

*Renato Accorinti*

Il Segretario Generale

*M. A. Caponetti*  
.....  
**Avv. M. A. CAPONETTI**

---

• **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA**  
5° Servizio Viabilità – Distretto Nebrodi Occidentali

**OGGETTO: Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei Comuni di Pettineo – Motta d’Affermo – Mistretta ( PIT N° 33 Nebrodi ) Lotto di completamento.**  
**Linea di intervento 1.1.4.2 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -**  
**ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 26 - Codice Caronte SI 1 12696**  
**CODICE CIG: 0335036074 CODICE CUP B17H07001240001**

## RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

### IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L’Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d’ordine 26 è stato inserito il progetto dei “**Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei Comuni di Pettineo – Motta d’Affermo – Mistretta ( PIT N° 33 Nebrodi )**”.
- Che in data 25/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 161.000,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 39.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 35 del 19.06.2009 è stato approvato il progetto
- Che in data 29.01.2010 (n° 13719 di Rep., registrato a Messina in data 09.02.2010 al n° 87 Serie I) è stato stipulato il contratto d’appalto con l’impresa “CALLARI COSTRUZIONI S.r.L.” con sede legale in via Liguria n. 2 Mussomeli, con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 149.551,72 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 28.12.2009;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l’esecuzione di opere atte a :
  1. risagomatura del piano viabile con conglomerato bituminoso per strato di collegamento ( binder );
  2. apposizione di barriere metalliche di sicurezza;
  3. costruzione di cunette per la regimentazione delle acque meteoriche;
  4. rifacimento di pavimentazione stradale mediante conglomerato bituminoso per strato di usura ( tappetino );
  5. apposizione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, nonché per affrontare le problematiche connesse ad una zona in frana, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in data 22 Marzo 2010, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 4 del 31/03/2010 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 14 del 31/03/2010 per un importo complessivo di € 186.262,06 di cui € 149.551,72 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 36.710,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che, durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;
- Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
- Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 30.05.2010;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26.05.2010 - come accertato con verbale in data 10.06.2010, e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 181.285,85 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :


#### QUADRO ECONOMICO FINALE

<b>Importo netto lavori come da stato finale</b>		€	143 801,98
<b>Per oneri irriducibili per la sicurezza</b>		€	4 461,23
<b>A) Importo lavori al netto</b>		€	<u>148 263,21</u>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a) I.V.A. 20%	= €	29 652,64	
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma	= €	3 220,00	
c) Per autorità di vigilanza	= €	150,00	
<b>SOMMANO</b>	€	33 022,64	€ 33 022,64
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>			€ <u>181 285,85</u>
<b>ECONOMIE</b>			€ <u>18 714,15</u>
			€ 200 000,00

TORNANO

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 181.285,85 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di regolare esecuzione, in data 12/07/2010.
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

**Il Direttore Lavori**  
Ing. Giuseppe Lo Presti  


**Il R.E.O. Dirigente della III Direzione**  
Arch. Vincenza GASTO





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>a</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

3<sup>o</sup> Servizio Viabilità - Distretto Nebrodi Occidentali

Linea di intervento 1.1.4.2 - PO FESR Sicilia 2007/2013

**OGGETTO :** Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei Comuni di Pettineo – Motta d'Affermo – Mistretta

**CODICE CUP B17H07001240001**

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	143.801,98
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	4.461,23
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>148.263,21</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di € 63.250,00)	€	29.652,64
3) Autorità di Vigilanza	€	150,00
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€	3.220,00

**Sommano a disposizione** € **33.022,64**      **33.022,64**  
€ **181.285,85**

Messina

Il Direttore Lavori  
Ing. Giuseppe Lo Presti

IL R.E.O.  
Dirigente III Direzione  
Arch. Vincenzo GIUTO

