



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 45 del 08 FEB 2017

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - “Lavori di messa in sicurezza della S.P. 53 del Comune di Saponara”.
PROGETTO RETROSPETTIVO
C.U.P.: B37H07001660001 – COD. CARONTE: SI_1_12704
Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno 0770 del mese di FEBBRAIO,
alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori di messa in sicurezza della S.P. 53 del Comune di Saponara".

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.U.P.: B37H07001660001 – COD. CARONTE: SI_1_12704

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

PREMESSO

CHE il progetto è stato redatto in data 18/05/2009 da tecnici della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 350.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

a base d'asta	€ 250.665,59
di cui per oneri per la sicurezza:	<u>€ 10.334,31</u>
	€ 261.000,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20%	€ 52.200,00	
2) Progettazione e Responsabile del Proced.	€ 5.220,00	
3) Pubblicazione bando di gara	€ 7.000,00	
4) Indennità occupazione	€ 8.000,00	
5) Oneri conferim. discarica	€ 4.000,00	
6) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94	€ 4.000,00	
7) Per prove materiali extra capitolato	€ 7.000,00	
8) Imprevisti e arrotondamento	<u>€ 1.580,00</u>	
	€ 89.200,00	€ 89.200,00
Sommano		
Totale progetto		€ 350.000,00

CHE lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI, con parere n° 30 del 21/09/2009 e, in via amministrativa, con determina dirigenziale n. 27 del 31/12/2009;

CHE alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

CHE a seguito di gara d'appalto espletata dal 5 all'08/05/2010 è rimasta aggiudicataria l'Impresa "COSTAIN COSTRUZIONI EDILI S.R.L." con il ribasso del 7,3152%;

CHE in data 31/08/2010 al n° 13804 di Rep. e registrato a Messina in data 13/09/2010, al n. 962 Serie I è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "COSTAIN COSTRUZIONI EDILI S.R.L." con sede in Messina – Via

Maddalena n. 36 per un importo netto contrattuale di € 275.185,86 comprensivo di € 11.720,79 per oneri della sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 16/09/2010;

CHE oltre al progetto principale è stata redatta dalla Direzione Lavori, una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 08 del 11/04/2011 e con Determina Dirigenziale n. 100 del 24/10/2011 implementando l'importo contrattuale di € 30.700,00 (con fondi provinciali), pertanto l'importo complessivo netto della perizia di variante ammonta ad € 380.700,00 così ripartito:

LAVORI al base d'asta			€ 284.258,88
A DETRARRE ribasso del	7,3152%		- € 20.794,11
Sommano oneri irrid. sicurezza		Restano	€ 263.464,77
			€ 11.720,79
importo netto contrattuale			€ 275.185,56
somme a disposizione Amm.ne			
per I.V.A.	20%	€ 55.037,11	
Variazione IVA	1%	€ 2.570,00	
per progettazione e RUP		€ 5.919,59	
pubblicazione bando di gara		€ 15.000,00	
Oneri conferim. discarica		€ 26.934,00	
Per arrotondamento		€ 53,73	
		Sommano a disposizione	€ 105.514,43
		Totale somme impiegate	€ 380.700,00

CHE in seguito alla redazione della perizia summenzionata è stato stipulato un atto aggiuntivo in data 21/12/2011 al n. 13998 di rep. registrato a Messina, che ha comportato l'esecuzione dei maggiori lavori netti pari ad € 32.522,25;

CHE in definitiva è stata autorizzata complessivamente la somma di € 275.185,56;

CHE i lavori vennero diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO per tutta la loro durata;

CHE durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute n. 4 sospensioni dei lavori, come da verbali allegati agli atti, per complessivi giorni 284 precisamente dal 11/10/2010 al 29/11/2010, dal 17/12/2010 al 11/01/2011, dal 21/02/2011 al 07/03/2011 e dal 10/05/2011 al 24/10/2011;

CHE i lavori sono stati ultimati il 28/10/2011, così come risulta dal verbale in pari data;

CHE durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 3 certificati di acconto per un totale di € 224.000,00;

CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 17/02/2012 per un importo complessivamente netto di € 275.185,46;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

APPROVARE il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di messa in sicurezza della S.P. 53 del Comune di Saponara" - C.U.P.: B37H07001660001 – COD. CARONTE: SI_1_12704

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei lavori come da Stato Finale	€ 263.466,14
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ <u>11.719,32</u>
Totale Lavori	€ 275.185,46

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 20% su € 63.250,00	€ 12.650,00	
2) I.V.A. 21% su € 1.555.076,79	€ 44.506,45	
3) Autorità di Vigilanza	€ 150,00	
4) Pubblicazioni GURS	€ 673,20	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 11.291,22	
6) Incentivi 2% art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 5.287,22	
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA	€ <u>26.934,00</u>	
Sommano a disposizione	€ 101.492,09	€ <u>101.492,09</u>
Importo complessivo		€ 376.677,55

APPROVARE la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

DICHIARARE che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

DICHIARARE che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;

ASSUMERE la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

ATTESTARE il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

DICHIARARE di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

IMPEGNARSI alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione

giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 02.02.2017

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Cirto

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vincenzo Cirto', written over the typed name.

Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 02.02.2017

IL DIRIGENTE
(Prof. Vincenza GIUTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07-02-2017

2^a DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 03/02/2017 Il Funzionario


IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.


Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano


.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale


.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

M. A. Caponetti

Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. 53 NEL COMUNE DI SAPONARA. - ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 6 - Codice Caronte SI 1 12704
Codice CIG : 0419018895 **Codice CUP : B37H07001660001**

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 6 è stato inserito il progetto dei lavori di “*DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. 53 NEL COMUNE DI SAPONARA*”;
- Che in data 18/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 261.000,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 89.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 27/4° del 31.12.2009 è stato approvato il progetto
- Che in data 31.08.2010 (n° 13804 di Rep., registrato a Messina in data 13,09,2010, al n° 962 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “COSTAIN COSTRUZIONI EDILI S.r.L.” con sede legale in via Maddalena n. 36 Messina con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 275.185,56 comprensivo di € 11.720,79 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 16.09.2010;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
 1. Migliorare la visibilità e la sicurezza in prossimità di incroci;
 2. Potenziare la raccolta delle acque meteoriche,

3. incrementare le opere di protezione laterale della strada;
 4. ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
 5. potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, nonché per affrontare le problematiche connesse ad una imponente frana in zona R4, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in data aprile 2011, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
 - Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 8/4° 1° del 11/04/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 100/4° 1° del 24/10/2011 per un importo complessivo di € 380.700,00 di cui € 275.185,56 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 105.514,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - Che, ai fini della spesa, per tale perizia è stato necessario implementare di € 30.700,00 (con fondi provinciali) l'importo contrattuale rispetto al finanziamento già accordato;
 - Che, durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi per complessivi 284 giorni;
 - Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
 - Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 01.12.2011;
 - Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/10/2011 - come accertato con verbale in pari data - e quindi in tempo utile;
 - Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 376.677,55 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 263.466,14
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 11.719,32
TOTALE LAVORI	€ 275.185,46

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di € 63.250,00)	€ 12.650,00
2) I. V. A. (21% di € 211.935,46)	€ 44.506,45
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 26 del 21/12/2009)	€ 150,00
4) Pubblicazioni GURS (Disp. N° 27 del 31/12/2009 e N° 71 del 20/04/2012)	€ 673,20
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 11.291,22
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€ 5.287,22
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA	€ 26.934,00
Sommano a disposizione	€ 101.492,09
	101.492,09
	€ 376.677,55

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 376.677,55 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di regolare esecuzione, in data 10/09/2012;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

IL DIRETTORE dei LAVORI
Ing. Anna CHIOFALO



IL

R.E.O.
Arch. Vincenzo GIUTO



Dirigente

della

III

Direzione



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO :

LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1 -Lavori di messa in sicurezza della S.P. 53 del Comune di Saponara **Codice Caronte SI_1_12704**

CODICE CUP B37H07001660001

QUADRO ECONOMICO FINALE


A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 263.466,14
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 11.719,32
TOTALE LAVORI	€ 275.185,46

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di € 63.250,00)	€ 12.650,00	
2) I. V. A. (21% di € 211.935,46)	€ 44.506,45	
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 26 del 21/12/2009)	€ 150,00	
4) Pubblicazioni GURS (Disp. N° 27 del 31/12/2009 e N° 71 del 20/04/2012)	€ 673,20	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 11.291,22	
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€ 5.287,22	
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA	€ 26.934,00	
Sommano a disposizione	€ 101.492,09	101.492,09
		€ 376.677,55

Messina 18 gennaio 2017


IL R.E.O.
Dirigente III Direzione
Arch. Vincenzo GATTO