



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 46 del 08 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del P.I.T. n. 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell’isola di Lipari SS.P.179 – 179 BIS – 179 TER – 179 QUATER – 180 – 180 BIS -180 TER – 180 QUATER.**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.I.G.: 00386781DC33 - C.U.P.: B67H07000760001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12685  
Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

## IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO,  
alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario  
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

## DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza" per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del P.I.T. n. 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'isola di Lipari SS.P.P.179 – 179 BIS – 179 TER – 179 QUATER – 180 – 180 BIS -180 TER – 180 QUATER.**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.I.G.: 00386781DC33 - C.U.P.: B67H07000760001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12685**  
**Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

#### PREMESSO

CHE il progetto è stato redatto in data 11/08/2008 da dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 2.966.964,00 così ripartito:

##### A) LAVORI

a base d'asta	€ 2.163.488,58	
di cui per oneri per la sicurezza:	<u>€ 52.352,42</u>	
	€ 2.215.841,00	€ 2.215.841,00

##### B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20%	€ 443.168,20	
2) Progettazione e Responsabile del Proced.	€ 44.316,82	
3) Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum	€ 30.000,00	
4) Indennità occupaz. ed eventuali pratiche esproprio	€ 50.000,00	
5) Box prefabbricato uffici D.L. compr. IV	€ 13.000,00	
6) Indagini geognostiche	€ 25.000,00	
7) Oneri conferim. discarica compr. IVA (€ 6,00/mc)	€ 18.000,00	
8) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94	€ 44.316,82	
9) Eventuali prove materiali extra capitolato	€ 10.000,00	
10) Imprevisti e arrotondamento	<u>€ 73.321,16</u>	
Sommano	€ 751.123,00	<u>€ 751.123,00</u>
Totale progetto		€ 2.966.964,00

CHE lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI e in via amministrativa, con determina dirigenziale n. 2/7/1 del 16/11/2009;

CHE alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

CHE a seguito di asta pubblica, svolta dall'U.RE.GA. dal 04/05/2010 al 19/05/2010, è rimasta aggiudicataria l'impresa "URANIA COSTRUZIONI S.R.L." con il ribasso del 7,3152%;

CHE in data 31/08/2011 al n° 13805 di Rep. e registrato a Messina in data 16/09/2011, al n. 970 Serie I è stato stipulato il contratto d'appalto con "URANIA COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Messina – Via Cesare Battisti is. 73 n. 374 per un importo contrattuale di € 2.057.577,48 e comprensivo di € 52.352,42 per oneri della sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 27/12/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data, firmato, senza riserve, da parte dell'Impresa;

CHE oltre al progetto principale fu redatta in data 24/10/2011, dalla Direzione Lavori, una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 24/2011 del 31/10/2011 e con Determina Dirigenziale n. 103 del 07/11/2011 per un importo complessivo di € 2.966.964,00, così ripartita:

#### LAVORI AL LORDO

1) a base d'asta	€ 2.482.345,92
2) oneri irriducibili sicurezza	€ <u>60.077,46</u>
Totale lavori al lordo	€ 2.542.423,38

#### A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

1) al netto del ribasso d'asta	€ 2.300.757,35	
2) oneri irriducibili sicurezza	€ <u>60.077,46</u>	
Totale lavori al netto	€ 2.360.834,81	€ 2.360.834,81

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 20% di € 673.840,97	€ 134.768,20	
- I.V.A. 21% (su rimanente importo)	€ 354.268,71	
- Progettazione e Responsabile del Proced.	€ 50.848,47	
- Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum	€ 24.000,00	
- Indennità occupaz.	€ 2.000,00	
- Oneri discarica	€ 30.000,00	
- Prove materiali extra capitolato e arrotondamento	€ <u>10.243,81</u>	
Somma	€ 606.129,19	€ <u>606.129,19</u>
Importo totale perizia di variante e suppletiva		€ 2.966.964,00

CHE in seguito alla redazione della perizia summenzionata è stato stipulato l'atto aggiuntivo in data 10/11/2011 al n. 13989 di Rep. e registrato a Messina in data 25/11/2011 al n. 1077 serie I, che ha comportato un importo suppletivo netto di € 303.257,33;

CHE in data 10/09/2012 è stata redatta una seconda perizia di assestamento somme al quadro economico redatta dalla D.L. per la regolarizzazione della diversa distribuzione degli importi nel capitolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di € 2.966.295,70 così ripartita:

#### LAVORI AL LORDO

1) a base d'asta	€ 2.481.380,30
2) oneri irriducibili sicurezza	€ <u>60.054,09</u>
Totale lavori al lordo	€ 2.541.434,39

#### A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

1) al netto del ribasso d'asta	€ 2.299.832,37	
2) oneri irriducibili sicurezza	€ <u>60.0054,09</u>	
Totale lavori al netto	€ 2.359.916,46	€ 2.359.916,46

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

- I.V.A. 20% di € 673.840,97	€	134.768,20	
- I.V.A. 21% (su rimanente importo)	€	354.075,85	
- Progettazione e Responsabile del Proced.	€	50.828,69	
- Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum	€	24.000,00	
- Oneri discarica	€	17.944,36	
- Prove materiali extra capitolato e arrotondamento	€	2.477,98	
- Opere complementari (ex art. 57 comma 5 D.L. 163/2006-Codice dei Contratti)	€	<u>22.284,16</u>	
Sommano	€	606.379,24	€ <u>606.379,24</u>
Importo totale perizia di assestamento somme			€ <u>2.966.295,70</u>

CHE la perizia summenzionata è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 15 del 10/09/2012 ed in via amministrativa con Determina Dirigenziale n. 182 del 17/09/2012;

CHE sono state perfezionate delle opere complementari prevedendo una zona più ampia d'intervento nel rispetto dei limiti delle somme residue nel capitolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione e delle prescrizioni di cui all'art. 57 comma 5 del D.L. 163/2006, per un importo complessivo di €22.284,16 di cui € 18.094,57 per lavori al netto del ribasso d'asta compreso di oneri per la sicurezza ed € 4.189,59 per somme a disposizione dell'amministrazione ;

CHE le suddette opere sono state approvate dal RUP con parere tecnico n. 13 del 13/08/2012 ed in via amministrativa con Determina Dirigenziale n. 156 del 13/08/2012;

CHE la somma netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione è di € 2.359.916,46;

CHE i lavori vennero diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO per tutta la loro durata;

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa non ha chiesto proroghe;

CHE i lavori non hanno subito sospensioni;

CHE i lavori sono stati ultimati il 26/07/2012, così come risulta dal verbale in pari data;

CHE oltre la ditta "URANIA COSTRUZIONI S.R.L." assuntrice principale dei lavori, gli stessi sono stati eseguiti in sub-appalto relativamente al "disgaggio, posta rete metallica e posa fune metallica, rientranti nella categoria OG3" per l'importo di € 220.000,00 (compresi oneri per la sicurezza), dall'impresa CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. con sede in Via Anzalone n. 12 - 95024 Acireale;

CHE durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 5 certificati di acconto per un totale di € 2.158.358,97;

CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 30/07/2012 per un importo complessivamente netto di € 2.359.916,46;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

**APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai ""Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità,

la valorizzazione degli interventi del P.I.T. n. 12 (Eolo, Scilla e Cariddi) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'isola di Lipari SS.P. 179 – 179 BIS – 179 TER – 179 QUATER – 180 – 180 BIS - 180 TER – 180 QUATER - C.I.G.: 00386781DC33 - C.U.P.: B67H07000760001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12685

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei lavori come da Stato Finale	€ 2.299.862,37
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ <u>60.054,09</u>
Totale Lavori	€ 2.359.916,46

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 20% su € 673.840,97	€ 134.768,19	
2) I.V.A. 21% su € 1.686.075,97	€ 354.075,85	
3) Autorità di Vigilanza	€ 400,00	
4) Pubblicazioni GURS	€ 690,00	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 20.130,74	
6) Incentivi 2% art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 49.269,46	
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA	€ 17.944,36	
8) Prove materiali	€ 2.456,20	
9) Opere complementari	€ <u>21.894,37</u>	
Sommano a disposizione	€ 601.629,18	€ <u>601.629,18</u>
Importo complessivo		€ 2.961.545,64

**APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

**DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

**DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;

**ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

**ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;


**DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni

aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

**IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 31.01.2017

Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Gitto

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vincenzo Gitto', written over a circular stamp or seal.

Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 31.01.2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenza GIUSTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07-02-2017  
2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 03/07/2017 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

*Renato Accorinti*

Il Segretario Generale

*[Handwritten Signature]*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA**  
1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

**OGGETTO: LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1** Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari SS. PP. 179 179 BIS – TER – QUATER – 180 – 180 BIS – TER – 180 QUATER - **ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 35 - Codice Caronte SI 1 12685**  
**Codice CIG : 0386781DC33** **Codice CUP : B67H07000760001**

## RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

### IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 6 è stato inserito il progetto dei lavori *“di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari SS. PP. 179 179 BIS – TER – QUATER – 180 – 180 BIS – TER – 180 QUATER -NEL COMUNE DI LIPARI ”*;
- Che in data 11/08/2008, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 2.966.964,00 di cui € 2.215.841,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 751.123,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE con determinazione dirigenziale n° 2/7° 1° del 16.11.2009 è stato approvato il progetto
- Che in data 31.08.2010 (n° 13805 di Rep., registrato a Messina in data 16/09/2010, al n° 970 Serie I), è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa *“URANIA COSTRUZIONI S.r.L.”*, con sede legale in Messina, con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 2.057.577,48 comprensivo di € 52.352,42 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 27.12.2010;

- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a:
  1. migliorare e potenziare le opere di protezione laterale della strada;
  2. ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
  3. potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che, nell'ambito del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture, la D. L., in data 24/10/2011, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'ex 1° comma art. 25 L. 109/94 coordinata con le Norme Regionali, ha redatto una Perizia di Variante e suppletiva prevedendo, all'interno dello stesso intervento una più ampia zona da ammodernare, rispetto alle previsioni contrattuali, senza la necessità di ulteriore finanziamento;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 24/2011 del 31/10/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 103/4° 1° del 7/11/2011 per un importo complessivo netto di € 2.966.964,00 di cui € 2.360.834,81 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 606.129,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che il relativo atto aggiuntivo del 10.11.2011 è stato repertoriato al n. 13989 e registrato a Messina in data 25/11/2011 al n° 1077 Serie I;
- Che, durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;
- Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
- Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 15.03.2012;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26/07/2012 - come accertato con verbale in pari data - e quindi in tempo utile;
- Che, la D. L., in data 10/09/2012, ha redatto una Perizia di Assestamento Spese al Quadro Economico per la diversa distribuzione degli importi delle Somme a Disposizione;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 15 del 10/09/2012 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 182/4° 1° del 17/09/2012 per un importo complessivo netto di € 2.966.295,70 di cui € 2.359.916,46 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 606.379,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 2.961.545,64 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

**A) LAVORI**

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 2.299.862,37
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 60.054,09
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 2.359.916,46</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1) I. V. A. (20% su € 673.840,97)	€ 134.768,19
2) I. V. A. (21% su € 1.686.075,97)	€ 354.075,85
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 15 del 17/11/2009)	€ 400,00
4) Pubblicazioni GURS ( Disp. N° 14 del 17/11/2009 e N° 74 del 11/07/2011)	€ 690,00
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 20.130,74
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€ 49.269,46
7) Oneri discarica	€ 17.944,36
8) Prove materiali	€ 2.456,20
9) Opere complementari	€ 21.894,37
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 601.629,18</b>
	<b>601.629,18</b>
	<b>€ 2.961.545,64</b>

Per quanto sopra premesso, valutato e considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 2.961.545,64 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di regolare esecuzione, in data 22/10/2012;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

**IL DIRETTORE dei LAVORI**

Ing. Anna **CHIOFALO**

**IL R.E.O. Dirigente della III Direzione**

Arch. Vincenzo **PTO**



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

I° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

**OGGETTO :** LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1 –Lavori ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI) e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari SS. PP. 179 179 BIS – TER – QUATER – 180 – 180 BIS – TER – 180 QUATER -Codice Caronte SI\_1\_12685

**CODICE CUP B67H07000760001**

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	2.299.862,37
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	60.054,09
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>2.359.916,46</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% su € 673.840,97)	€	134.768,19
2) I. V. A. (21% su € 1.686.075,97)	€	354.075,85
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 15 del 17/11/2009)	€	400,00
4) Pubblicazioni GURS ( Disp. N° 14 del 17/11/2009 e N° 74 del 11/07/2011)	€	690,00
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€	20.130,74
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€	49.269,46
7) Oneri discarica	€	17.944,36
8) Prove materiali	€	2.456,20
9) Opere complementari	€	21.894,37
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>601.629,18</b>
		<b>601.629,18</b>
	€	<b><u>2.961.545,64</u></b>

  
IL R.F.O.  
Dirigente III Direzione  
Arch. Vincenzo SOTTO