



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 47 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo 2.3.1

“Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 132 Patti – Montagnareale.”

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.: **0347826B15** - C.U.P.: **B77H07000650001** – COD. CARONTE: **SI 1 12695**.

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo 2.3.1

"Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 132 Patti – Montagnareale."

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.: 0347826B15 - C.U.P.: B77H07000650001 – COD. CARONTE: SI 1 12695

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso che:

Progetto principale – E' stato redatto in data 05/06/2009 dall'Ing. Antonino SCIUTTERI e dal geom. Placido GIORDANO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 600.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€	475.400,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€	14.262,00
restano a base d'asta:	€	461.138,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€	95.080,00
2) Spese tecniche 2% di A)	€	9.508,00
4) Pubblicità gara	€	20.012,00
sommano	€	124.600,00
Importo complessivo	€	600.000,00

Approvazioni – Lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 31 del 19/06/2009;

Copertura finanziaria - alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione N° 490 del 01/12/2011 linea d'intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

Aggiudicazione dei lavori – A seguito di asta pubblica, svolta in data 24/09/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa BUILDING SRL con il ribasso del 7,3152%;

Contratto – E' stato stipulato in data 29/01/2010 Rep. N° 13721, reg. a Messina il 15/02/2010 al N° 107 Serie I;

Importo contrattuale - In base all'applicazione del ribasso d'asta del 7,3152% è risultato di € 441.666,83 compresi € 14.262,00 di oneri per la sicurezza;

Perizie suppletive o di variante - Oltre al progetto principale fu redatta in data 04/10/2010, dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, una perizia di variante, ai sensi dell'art. 25 – comma 1 – lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo per l'importo complessivo di € 552.313,22, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	461.138,00
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>33.733,17</u>
importo netto ribassato	€	427.404,83
oneri sicurezza	€	<u>14.262,00</u>
importo netto contrattuale	€	441.666,83

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	88.333,37	
Spese tecniche 2%	€	9.508,00	
Pubblicità gara	€	<u>12.805,02</u>	
Sommano a disposizione	€	110.646,39	€ 110.646,39
Importo complessivo	€		552.313,22

La stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n° 67 del 13/10/2010 e con determina dirigenziale n° 142 del 13/10/2010 e non ha necessitato di ulteriori finanziamenti.

Inoltre, in data 31/12/2010, per variazioni rispetto alla succitata perizia, lo stesso direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto una seconda perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25 – comma 1 – lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo per l'importo complessivo di € 552.313,22 , così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	461.138,00
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>33.733,17</u>
importo netto ribassato	€	427.404,83
oneri sicurezza	€	<u>14.262,00</u>
importo netto contrattuale	€	441.666,83

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	88.333,37	
Spese tecniche 2%	€	9.508,00	
Pubblicità gara	€	<u>12.805,02</u>	
Sommano a disposizione	€	110.646,39	€ 110.646,39
Importo complessivo	€		552.313,22

La stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n° 106 del 31/12/2010 e con determina dirigenziale n° 46 del 26/01/2011 e non ha necessitato di ulteriori finanziamenti;

Atti suppletivi - In seguito alla redazione delle perizie summenzionate, in data 19/10/2010 è stato rilasciato dall'Impresa l'Atto di Sottomissione n° 696 di Rubrica, ed in data 26/01/2011 un ulteriore Atto di Sottomissione n. 760 di Rubrica che non hanno comportato variazione di spesa rispetto al contratto principale.

Con tali atti furono convenuti n.6 nuovi prezzi;

Somme autorizzate - La somma netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione è di € 441.666,83;

Cauzione – Come riportato nelle premesse del contratto d'appalto, l'Impresa, per i lavori in oggetto, ha costituito la cauzione definitiva ammontante a € 22.083,34 pari al 5% dell'importo netto dei lavori con fideiussione assicurativa, anziché nella misura del 10% prevista dalla normativa vigente in materia dei lavori pubblici, essendo l'Aggiudicataria in possesso della certificazione *UNI ISO 9000*;

Consegna dei lavori - I lavori furono consegnati in via d'urgenza in data 18/12/2009 come risulta dal relativo verbale in pari data;

Durata dei lavori - Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, ai sensi dell'art.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, n. 253 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.
Il termine utile doveva scadere quindi il 27/08/2010;

Proroghe - Durante l'esecuzione dei lavori L'Impresa ha chiesto, con nota del 03/08/2010 una proroga al termine contrattuale di giorni 60, concessagli dal RUP;

Sospensione e ripresa dei lavori - I lavori rimasero sospesi dal 15/10/2010 al 29/12/2010 come risulta dai relativi verbali di sospensione e di ripresa redatti in pari data;

Scadenza definitiva del tempo utile - A seguito delle suddette proroghe e sospensioni la scadenza definitiva per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 10/01/2011;

Subappalto – No ci sono stati subappalti.

Ultimazione dei lavori – I lavori sono stati ultimati il 10/01/2011, come risulta dal relativo certificato emesso il 12/01/2011, e, quindi, entro il termine contrattuale;

Danni di forza maggiore - Durante l'esecuzione dei lavori, la ditta non ha segnalato il verificarsi di danni di forza maggiore;

Lavori in economia - Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura e cioè sgombero frane, pulitura tombini e cunette, sistemazione caditoie, si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali. Le relative quantificazioni, sono state regolarmente inserite negli atti contabili:

Anticipazione in denaro - In corso di esecuzione non furono effettuate dall'Impresa delle anticipazioni in denaro;

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

Variazioni apportate – Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizie sopracitate. Quelle minori, contenute entro i limiti in facoltà della direzione lavori, riguardano modeste variazioni quantitative in alcune categorie di lavoro;

Certificati di acconto - Durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n° 4 certificati di acconto, di seguito evidenziati, per l'importo totale di € 439.400,00

N°	DATA	Avanzamento lordo	Importo Rata (lavori)
1	31/05/2010	146.486,00	135.400,00
2	09/08/2010	285.282,95	128.300,00
3	22/12/2010	427.861,99	131.800,00
4	07/03/2011	475.382,31	43.900,00
		SOMMANO	439.400,00

Stato finale dei lavori - Lo stato finale è stato redatto in data 29/03/2011 ed importa complessivamente nette € 441.650,40 così distinte:

a - per lavori a misura al netto del r.a.	€ 427.388,93
b -oneri irriducibili	€ 14.261,47
sommano al netto	€ 441.650,40
da cui sono dedotte:	
c - per certificati di acconto già emessi	€ 439.400,00
Resta il debito netto dell'Impresa in	€ 2.250,40
(diconsi euro Duemiladuecentocinquanta/40)	

Riserve dell'Impresa - L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale con riserve. tali riserve non sono state esplicitate dall'Impresa e quindi devono ritenersi decadute;

Certificato di regolare esecuzione - Il certificato di regolare esecuzione redatto in data 29/04/2011 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino SCIUTTERI ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 2.250,40;

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;
Visto il d.p.r. n. 207/2010;
Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai *“Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 132 Patti – Montagnareale*
C.I.G.: 0347826B15 - C.U.P.: B77H07000650001 – COD. CARONTE: SI 1 12695.

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	427.388,93
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	14.261,47
TOTALE LAVORI	€	441.650,40

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A.	€	88.352,58
2) Competenze tecniche	€	9.508,00
3) Pubblicità	€	12.805,02

Sommano a disposizione € 110.665,60 € 110.665,60
€ 552.316,00


2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione

Comunicazione del sistema Caronte;

7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 08.02.2017

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gitso



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 02.02.2017

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GILLO
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 07-02-2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 3/02/2017 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')
(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)
Il Segretario Generale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Metropolitano

(Prof. Renato ACCORINTI)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

M. A. Caponetti
.....
Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: *Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 132 Patti-Montagnareale.*

**PO FESR SICILIA 2007/2013–Linea di intervento 2.3.1.1-Obiettivo 2.3.1.
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 33 - Codice Caronte SI_1_ 12695**

Codice CIG : 0347826B15

Codice CUP : B77H07000650001

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 33 è stato inserito il progetto dei lavori di ***“Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P. 132 Patti- Montagnareale.”***;
- Che in data 05/06/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 475.400,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 124.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con parere n°31 del 19.06.2009 è stato approvato il progetto in linea tecnica; con determinazione dirigenziale n°48 del 17.07.2009 è stato approvato il progetto in linea amministrativa;
- Che in data 29.01.2010 (n° 13721 di Rep., registrato a Messina in data 15.02.2010, al n°107 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “BUILDING s.r.l.” con sede legale in piazza S. Papino n. 39 Milazzo (ME) con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 441.666,83 comprensivo di € 14.262,00 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 18.12.2009;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
 1. Migliorare la visibilità e la sicurezza;
 2. Potenziare la raccolta delle acque meteoriche;
 3. Incrementare le opere di protezione laterale della strada;
 4. Ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
 5. Potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.

- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, sono state redatte due perizie di variante, in data 04.10.2010 ed in data 31.12.2011 dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
- Che dette perizie sono state approvate in linea tecnica dal R.U.P.: la prima con parere n. 67 del 13.10.2010 per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 441.666,83 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 14.262,00 ed € 158.333,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione; la seconda con parere n. 106 del 31.12.2010 per un importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 441.666,83 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 14.262,00 ed € 158.333,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che, durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi per complessivi 76 giorni;
- Che è stata richiesta e concessa una proroga giorni 60;
- Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 27.08.2010;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 10.01.2011 e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 552.293,50 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 427.388,93
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 14.261,47
TOTALE LAVORI	€ 441.650,40

Somme a disposizione

B) dell'Amministrazione


1) I. V. A.	€ 88.352,58
2) Competenze tecniche	€ 9.508,00
3) Pubblicità	€ 12.805,02
Sommano a disposizione	€ 110.665,60
	€ 110.665,60
	€ 552.316,00

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 552.316,00 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di regolare esecuzione, in data 29.04.2011
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.


Il Direttore Lavori

Ing. Antonino SCIUTTERI



Il R.E.O. Dirigente della III Direzione

Arch. Vincenzo COTTO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(LR n.15 del 04.08.2015)

III DIREZIONE -- Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.
132 Patti-Montagnareale.

Linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR 2007/2013. **Progetto Retrospettivo.**

CODICE CIG – 0347826B15

CODICE CUP – B77H07000650001

CODICE CARONTE - SI_1_12695

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale
per oneri irriducibili per la sicurezza

€ 427.388,93

€ 14.261,47

TOTALE LAVORI

€ **441.650,40**

Somme a disposizione

B) dell'Amministrazione

1) I. V. A.

€ 88.352,58

2) Competenze tecniche

€ 9.508,00

3) Pubblicità

€ 12.805,02

Sommano a disposizione € **110.665,60**

110.665,60

€ **552.316,00**

Il Direttore Lavori
Ing. Antonino SCIUTTERI

IL R.E.O.
Dirigente II Direzione
Arch. Vincenzo GIOTTO