



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 48 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 43 BIS Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina”.

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.: 03599407E0 - C.U.P.: B67H09000620002 – COD. CARONTE: SI_ 1_ 12687

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno 0770 del mese di FEBBRAIO,
alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 43 BIS Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina".

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.I.G.: 03599407E0 - C.U.P.: B67H09000620002 – COD. CARONTE: SI_1_12687

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

PREMESSO

CHE il progetto è stato redatto in data Agosto 2008 dal Geom. Alessandro Maiorana, dipendente della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 così ripartito:

A) Lavori

a base d'asta	€ 3.091.438,94	
di cui per oneri per la sicurezza:	<u>€ 61.829,78</u>	
	€ 3.153.267,72	€ 3.153.267,72

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) Progettazione e Responsabile del Proced.	€ 63.065,35	
2) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94	€ 63.065,35	
3) Imprevisti e arrotondamento		
4) Oneri conferim. discarica compr. IVA (€ 13,00/mc)	€ 30.000,00	
5) Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum	€ 40.000,00	
6) Oneri riflessi progettazione	€ 1.856,40	
7) I.V.A. 20%	<u>€ 630.653,54</u>	
Sommano	€ 846.732,28	<u>€ 846.732,28</u>
Totale progetto		€ 4.000.000,00

CHE lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI, con parere n° 21 del 18/05/2009 e, in via amministrativa, con determina dirigenziale n. 30/7/1 del 10/08/2009;

CHE alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

CHE a seguito di asta pubblica, svolta dall'U.R.E.GA. dal 14/01/2010 al 10/03/2010, è rimasta aggiudicataria l'A.T.I. "ARIS S.R.L. (capogruppo) – Marturana Costruzioni S.R.L. ed HERMES Costruzioni s.r.l. (associate)" con il ribasso del 7,3152%;

CHE in data 11/08/2010 al n° 13803 di Rep. e registrato a Messina in data 30/08/2010, al n. 854 Serie I è stato stipulato il contratto d'appalto con l' A.T.I. "ARIS S.R.L. (capogruppo) – Marturana Costruzioni S.R.L. ed

HERMES Costruzioni s.r.l. (associate)" per un importo netto contrattuale di € 2.927.122,78 comprensivo di € 61.828,78 per oneri della sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 15/09/2010;

CHE oltre al progetto principale fu redatta in data 18/11/2011, dalla Direzione Lavori, una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 14/2011 del 10/08/2011 e con Determina Dirigenziale n. 88 del 10/08/2011 per un importo complessivo di € 4.000.000,00, così ripartita:

IMPORTO LAVORI:

- a base d'asta	€ 3.390.746,73
- a detrarre il ribasso del 7,3152%	€ <u>248.039,91</u>
- importo netto ribassato	€ 3.142.706,83
- oneri sicurezza	€ <u>67.787,27</u>
- importo netto contrattuale	€ 3.210.494,10

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 20%	€ 642.098,82	
- Spese tecniche 2%	€ 69.170,68	
- Oneri discarica	€ 13.650,00	
- Oneri conferimento scarifica	€ 4.000,00	
- Allacciamenti ENEL	€ 1.000,00	
- Prove sui materiali	€ 34.585,34	
- Pubblicità gara, avvisi ad opponendum e contributo A.V.C.P.	€ 25.000,00	
- Arrotondamento	€ <u>1,05</u>	
Sommano a disposizione	€ 789.505,90	€ <u>789.505,90</u>
Totale perizia		€ 4.000.000,00

CHE in seguito alla redazione della perizia summenzionata in data 12/10/2011 è stato stipulato l'atto aggiuntivo n. 13978 di Rep. registrato a Messina in data 19/10/2011 al n. 993 serie I, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 283.371,32;

CHE per variazioni rispetto alla succitata perizia in data 27/12/2011, per l'assestamento di partite contabili e per l'adeguamento dell'aliquota I.V.A. al 21% è stata redatta una perizia di variante e assestamento somme approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 33 del 27/12/2011 e in linea amministrativa con determina dirigenziale n. 77 del 16/04/2012 per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 così ripartita;

IMPORTO LAVORI:

- a base d'asta	€ 3.380.333,68
- a detrarre il ribasso del 7,3152%	€ <u>247.278,17</u>
- importo netto ribassato	€ 3.133.055,51
- oneri sicurezza	€ <u>67.579,09</u>
- importo netto contrattuale	€ 3.200.634,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 20% su € 1.463.560,00 (certificati di pagamento nn. 1 e 2)	€ 292.712,00
- I.V.A. 21% su € 1.737.074,60 (3.200.634,00-1.463.560,00)	€ 364.785,67

- Spese tecniche 2%	€ 68.958,26	
- Oneri conferimento discarica	€ 12.765,50	
- Oneri conferimento scarifica	€ 1.970,00	
- Allacciamenti ENEL	€ 1.500,00	
- Prove sui materiali extra capitolato	€ 30.950,00	
- Prove sui calcestruzzi	€ 718,74	
- Pubblicità gara, avvisi ad opponendum	€ 25.000,00	
- Imprevisti ed arrotondamento	€ 5,24	
Sommano a disposizione	€ 799.365,40	€ 799.365,40
Importo complessivo		€ 4.000.000,00

CHE in seguito alla redazione della perizia summenzionata, in data 20/04/2012 è stato stipulato l'atto aggiuntivo n. 976 che ha comportato una diminuzione dell'importo contrattuale di € 9.859,90;

CHE la somma netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione è di € 3.200.634,60;

CHE i lavori vennero diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO per tutta la loro durata, la stessa ha svolto anche le Funzioni di coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;

CHE i lavori furono consegnati in data 15/09/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data, firmato, senza riserve, da parte dell'Impresa;

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa non ha chiesto proroghe;

CHE i lavori non hanno subito sospensioni;

CHE i lavori sono stati ultimati il 30/12/2011, così come risulta dal relativo certificato del 26/01/2012, e, quindi, entro il termine contrattuale;

CHE oltre l'A.T.I. di cui sopra assuntore principale dei lavori, gli stessi sono stati eseguiti in sub-appalto, dalle seguenti Imprese subappaltatrici:

- SUBAPPALTO 1) Impresa Subappaltatrice: MARTURANA GIOVANNI con sede in viale Berlinguer n. 60 – 92026 Favara (AG), per un'importo di € 406.200,00 (inizio lavori subappalto il 15.11.2010 e fine il 30.12.2011);

- SUBAPPALTO 2) Impresa Subappaltatrice: CONBIT S.R.L. con sede in Torrente Pace – 98100 Messina, per un'importo di € 276.568,00 (inizio lavori subappalto nel mese di aprile 2011 e fine nel mese di marzo 2012);

- SUBAPPALTO 3) Impresa Subappaltatrice: S.I.L.CO S.R.L. con sede in via Ammiraglio U. Cagni, 61 – 90146 Palermo, per un'importo di € 69.630,00 (inizio lavori subappalto il 12.09.2011 e fine il 12.10.2011);

CHE durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 4 certificati di acconto per un totale di € 2.560.507,00;

CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 23/04/2012 per un importo complessivamente netto di € 3.200.634,60;

CHE la visita di collaudo è stata effettuata in data 27/07/2012;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

APPROVARE il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 43 BIS Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina" - C.I.G.: 03599407E0 - C.U.P.: ~~047H07001400004~~ - COD. CARONTE: SI_1_12687

367409000620002 

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei lavori come da Stato Finale	€ 3.133.055,51
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 67.579,09
Totale Lavori	€ 3.200.634,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 20% su € 1.463.560,00	€ 292.712,00	
2) I.V.A. 21% su € 1.737.074,60	€ 364.785,67	
3) Autorità di Vigilanza	€ 400,00	
4) Pubblicazioni GURS	€ 591,60	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 17.047,22	
6) Incentivi 2% art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 68.830,68	
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA	€ 12.765,50	
8) Commissione Gara	€ 1.032,90	
9) Prove Laboratorio	€ 29.615,33	
10) Prove calcestruzzi	€ 718,74	
11) Oneri scarificazione compr. IVA	€ 1.956,24	
Sommano a disposizione	€ 790.455,88	€ 790.455,88
Importo complessivo		€ 3.991.090,48

APPROVARE la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

DICHIARARE che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

DICHIARARE che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;

ASSUMERE la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

ATTESTARE il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

DICHIARARE di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

IMPEGNARSI alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 31.01.2017

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gitto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE.

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 31.01.2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 07.02.2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 03/02/2017 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

M. A. Caponetti
Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. 43 BIS PANORAMICA DELLO STRETTO NEL COMUNE DI MESSINA. -

Codice Caronte SI 1 12687

Codice CIG : 03599407E0

Codice CUP : B67H09000620002

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco è stato inserito il progetto dei lavori di *"DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. 43 BIS PANORAMICA DELLO STRETTO NEL COMUNE DI MESSINA"*;
- Che nell'agosto 2008, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 3.153.267,72 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 846.732,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 30/7°1° del 10.08.2009 è stato approvato il progetto
- Che in data 11.08.2010 (n° 13803 di Rep., registrato a Messina in data 30/08/2010, al n° 854 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'A.T.I. formata dalle ditte "ARIS" s.r.l. qualificata capogruppo, "Marturana Costruzioni" s.r.l. ed "HERMES Costruzioni" s.r.l. (Associate) con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 2.927.122,78 comprensivo di € 61.828,78 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 15.09.2010;

- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
 1. Migliorare la sicurezza in prossimità di incroci eliminando i punti di conflitto attraverso la realizzazione di tre rotatorie;
 2. migliorare e potenziare le opere di protezione laterale della strada impedendo l'attraversamento dello spartitraffico;
 3. ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
 4. potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera, nei limiti del 3° comma dell'art. 25 della L. 109/94, coordinato con le LL.RR. 7/2002 e 7/2003, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in data 18.11.2011, dalla Direzione dei Lavori;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 14/2011 del 10/08/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 88/4° 1° del 10/08/2011 per un importo complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 3.210.494,10 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 789.505,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che, in data 12/10/2011, è stato stipulato l'atto aggiuntivo n. 13978 di Rep, registrato a Messina il 19/10/2011 al n° 993 serie I che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 283.371,32
- Che in data 27/12/2011 è stata predisposta Perizia di Variante ed assestamento somme per l'assestamento di partite contabili e per l'adeguamento dell'aliquota IVA al 21%;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n° 33 del 27/12/2011 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 77 del 16/04/2012;
- Che in data 20/04/2012 è stato stipulato l'atto aggiuntivo n° 2 N° 976 di Rubrica con una diminuzione di importo contrattuale di € 9.859,50
- Che i lavori non sono stati sospesi;
- Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
- Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 13.03.2012;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/12/2011 - come accertato con verbale del 26.01.2012 – e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 3.991.090,48 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale
per oneri irriducibili per la sicurezza

TOTALE LAVORI

€ 3.133.055,51
€ 67.579,09
€ **3.200.634,60**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di € 1.463.560,00)	€ 292.712,00
2) I. V. A. (21% di € 1.737.074,60)	€ 364.785,67
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 60 del 31/08/2009)	€ 400,00
4) Pubblicazioni GURS (Disp. N° 56 del 31/08/2009 e N° 78 del 4/7/2011)	€ 591,60
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 17.047,22
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006 Disp Dir. 87 dell'8/7/2011 e N. 36 del 27/1/2012	€ 68.830,68
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA	€ 12.765,50
8) Commissione Gara Disp. Dirig. n. 124 del 25/5/2010	€ 1.032,90
9) Prove Laboratorio	€ 29.615,33
10) Prove Calcestruzzi	€ 718,74
11) Oneri scarificazione compr. IVA	€ 1.956,24

Sommano a disposizione € 790.455,88


790.455,88
€ 3.991.090,48

Per quanto sopra premesso, valutato e considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € **3.991.090,48** ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati in data 20/09/2012;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

IL DIRETTORE dei LAVORI

Ing. Anna CHIOPALO



IL

R.E.O.


Dirigente

della

III

Direzione

Arch. Vincenzo GITTO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^a DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO : **LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1** - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Strada S.P. 43 bis Panoramica dello Stretto del Comune di Messina **Codice Caronte SI_1_12687**

CODICE CUP B67H09000620002

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 3.133.055,51
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 67.579,09
TOTALE LAVORI	€ 3.200.634,60

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% di € 1.463.560,00)	€ 292.712,00	
2) I. V. A. (21% di € 1.737.074,60)	€ 364.785,67	
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 60 del 31/08/2009)	€ 400,00	
4) Pubblicazioni GURS (Disp. N° 56 del 31/08/2009 e N° 78 del 4/7/2011)	€ 591,60	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 17.047,22	
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006 Disp Dir. 87 dell'8/7/2011 e N. 36 del 27/1/2012	€ 68.830,68	
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA	€ 12.765,50	
8) Commissione Gara Disp. Dirig. n. 124 del 25/5/2010	€ 1.032,90	
9) Prove Laboratorio	€ 29.615,33	
10) Prove Calcestruzzi	€ 718,74	
11) Oneri scarificazione compr. IVA	€ 1.956,24	
Sommano a disposizione	€ 790.455,88	790.455,88
		€ 3.991.090,48

Messina 18 gennaio 2017

IL R.E.O.
Dirigente III Direzione
Arch. Vitoenzo G. R. P.