



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 52 del 08 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo le S.P. 115 Tripiciana (percorso turistico PIT 32 Valle dell’Alcantara). Interventi strutturali del piano viabile”.**

### **PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.I.G.:0347014CFF- C.U.P.: B87H07000680001 – COD. CARONTE: SI 1 12706.** Importo complessivo: € 700.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR SICILIA 2007/2013.

### **IL SINDACO METROPOLITANO**

• L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

### **DECRETA**

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Proposta di Decreto Sindacale

#### della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo le S.P. 115 Tripiciana (percorso turistico PIT 32 Valle dell'Alcantara). Interventi strutturali del piano viabile".**

#### **PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.I.G.:0347014CFF- C.U.P.: B87H07000680001 – COD. CARONTE: SI 1 12706.** Importo complessivo: € 700.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR SICILIA 2007/2013.

#### **Premesso:**

che il progetto principale, redatto in data 12.05.2009 dall'arch. Francesco Orsi e dai Geomm. Michele QUARTO e Giuseppe SPECIALE, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 17 del 08/06/2009 e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 47 del 17.07.2009, per l'importo complessivo di € 700.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€ 532.530,00	€ 532.530,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 16.470,00	
restano a base d'asta:	€ 549.000,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20%di A)	€ 109.800,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 10.980,00	
3) Pubblicità gara	€ 20.000,00	
4) Oneri discarica	€ 10.220,00	
sommano	€ 151.000,00	€ 151.000,00
Importo complessivo		€ 700.000,00

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 Dicembre 2006 n° 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n° 9774/UDCGAB del 13 Luglio 2007;

che con gara di appalto esperita per pubblico incanto in data 08/09/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa "CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L." – via S. Secondo, 39 – 93014 MUSSOMELI (CL), con il ribasso del 7,3152%;

che il contratto, per l'importo di € 510.044,37 , compresi € 16.470,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 18/11/2009 al n° 13704 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 07/12/2009, al n° 1459 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 10.12.2009, come risulta dai relativi verbali in pari data per essere ultimati entro il 30.08.2010;

che in data 20.04.2010 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto la 1ª Perizia di Variante ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 700.000,00, così ripartito:

**IMPORTO LAVORI:**

a) Importo dei lavori a base d'asta		€.	532.530,00	
b) a detrarre ribasso d'asta in ragione del 7,3152 %		€.	<u>38.955,63</u>	
c) Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale		€.	493.574,37	
d) oneri sicurezza		€.	<u>16.470,00</u>	
e) importo netto contrattuale		€.	510.044,37	
f) somme a disposizione dell'amministrazione :				
- per I.V.A. 20%	€.	102.008,87		
- per spese tecniche 2%	€.	10.980,00		
- per pubblicità	€.	20.000,00		
- oneri scarica	€.	<u>10.220,00</u>		
sommano a disposizione	€.	143.208,87	€.	<u>143.208,87</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€.	653.253,24
<b>Economie:</b>				
Ribasso del 7,3152%	€.	38.955,63		
I.V.A. sul ribasso	€.	<u>7.791,13</u>		
<b>SOMMANO:</b>	€.	46.746,76	€.	<u>46.746,76</u>
	Tornano		€.	700.000,00

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 22 del 05.07.2010 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 60 del 12.07.2010;

che il relativo atto di sottomissione, del 14.07.2010, è stato rubricato al n° 579 in data 13.09.2010;

che, durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi dal 27.01.2010 al 14.04.2010 portando la nuova scadenza al 15.11.2010;

che in data 25.10.2010 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto la Perizia di Variante Tecnica n° 2 ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 700.000,00, così ripartito:

**IMPORTO LAVORI:**

a) Importo dei lavori a base d'asta		€.	532.530,00	
b) a detrarre ribasso d'asta in ragione del 7,3152 %		€.	<u>38.955,63</u>	
c) Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale		€.	493.574,37	
d) oneri sicurezza		€.	<u>16.470,00</u>	
e) importo netto contrattuale		€.	510.044,37	
f) somme a disposizione dell'amministrazione :				
- per I.V.A. 20%	€.	102.008,87		
- per spese tecniche 2%	€.	10.980,00		
- per pubblicità	€.	20.000,00		
- oneri scarica	€.	<u>10.220,00</u>		
sommano a disposizione	€.	143.208,87	€.	<u>143.208,87</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€.	653.253,24
<b>Economie:</b>				

Ribasso del 7,3152%	€.	38.955,63	
I.V.A. sul ribasso	€.	<u>7.791,13</u>	
SOMMANO:	€.	46.746,76	€. 46.746,76
	Tornano		€. 700.000,00

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 91 del 02.12.2010 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 212 del 02.12.2010;

che il relativo atto di sottomissione, del 03.12.2010, è stato rubricato al n° 742 in data 16.12.2010;

che durante l'esecuzione dei lavori non è stata concessa alcuna proroga;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29.10.2010, come accertato dal relativo verbale redatto in data 23.11.2010, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, in data 15.12.2010;

che il Collaudo Amministrativo è stato redatto in data 20/05/2011 dall'ing. Anna Chiofalo, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 114.715,78;

che lo stato finale e il certificato di collaudo amministrativo sono stati approvati con determinazione n° 241 del 29/07/2011;

che la spesa effettiva ammonta a € 642.589,83, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

#### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	493.371,55
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	<u>16.463,23</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b><u>509.834,78</u></b>

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€	101.966,96
2) Spese tecniche 2%	€	10.980,00
3) Oneri discarica	€	7.282,27
4) Pubblicità gara	€	<u>12.525,82</u>
<b>Somma a disposizione</b>	€	<b><u>132.755,05</u></b>
	€	<b><u>642.589,83</u></b>

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni

- aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

- APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo le S.P. 115 Tripliciana (percorso turistico PIT 32 Valle dell'Alcantara). Interventi strutturali del piano viabile".  
C.I.G.:0347014CFF- C.U.P.: B87H07000680001 – COD. CARONTE: SI 1 12706.

**A) LAVORI**

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 493.371,55
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 16.463,23
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 509.834,78</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**


1) I. V. A. 20%	€ 101.966,96	
2) Spese tecniche 2%	€ 10.980,00	
3) Oneri discarica	€ 7.282,27	
4) Pubblicità gara	€ 12.525,82	
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 132.755,05</b>	<b>€ 132.755,05</b>
		<b>€ 642.589,83</b>

- APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
- DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
- DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
- ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 30.01.2017

Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Gatto



Si allega:

Quadro economico finale.

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 30.01.2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenzo GIUFFRÈ)  
  
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07 FEB. 2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA  
Messina 03/02/2017 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

  
(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 07-02-2017

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

\_\_\_\_\_  
(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

*Renato Accorinti*

Il Segretario Generale

*M. A. Caponetti*

Avv. M. A. CAPONETTI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

**CERTIFICA**

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_



7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 510.044,37 comprensivo di € 16.470,00 per oneri per la sicurezza;

- Che i lavori sono stati consegnati in data 10/12/2009;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a:
  1. Bonifica e consolidamento del piano viabile;
  2. Regimentazione delle acque meteoriche;
  3. Incrementare le opere di protezione laterale della strada;
  4. Ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
  5. Potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che successivamente al progetto principale, a causa delle intense precipitazioni atmosferiche che hanno duramente colpito il territorio interessato dai lavori, è stata redatta una 1ª perizia di variante in data 20/04/2010, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 22 del 05/07/2010 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 12/07/2010 per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 510.044,37 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 143.208,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre ad € 46.746,76 come economie a seguito della gara;
- Che durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi dal 27/01/2010 al 14/04/2010;
- Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
- Che a seguito della sospensione dei lavori la scadenza per l'ultimazione dei lavori è stata portata al 15/11/2010;
- Che in data 25/10/2010 è stata redatta dalla Direzione dei Lavori una perizia di variante tecnica n. 2 per apportare delle variazioni quantitative ad alcune categorie di lavoro previste nella prima perizia di variante;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/10/2010, come accertato con verbale redatto in data 23/11/2010, e quindi in tempo utile;
- Che la perizia di variante tecnica n. 2 è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 91 del 02/12/2010 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 02/12/2010 per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 510.044,37 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 143.208,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre ad € 46.746,76 come economie a seguito della gara;

- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 642.589,83 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

**A) LAVORI**

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	493.371,55
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	<u>16.463,23</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>509.834,78</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1) I. V. A. 20%	€	101.966,96
2) Spese tecniche 2%	€	10.980,00
3) Oneri discarica	€	7.282,27
4) Pubblicità gara	€	<u>12.525,82</u>
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>132.755,05</b>
	€	<b><u>132.755,05</u></b>
	€	<b><u>642.589,83</u></b>

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 642.589,83;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati con certificato di collaudo redatto dall'ing. Anna Chiofalo in data 20/05/2011;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Messina, 25/01/2017

**Il Direttore Lavori**

*Arch. Francesco Orsi*



**Il R.E.O. Dirigente della III Direzione**

*Arch. Vincenzo GIRO*





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>a</sup> DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

**PO FESR SICILIA 2007/2013 - Linea di intervento 2.3.1.1 - Obiettivo Operativo 2.3.1 -**

**OGGETTO :** **CODICE CIG 0347014CFF - CODICE CUP B27H07000680001 -** Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 115 Tripicana (percorso turistico PIT 32 Valle dell'Alcantara). Interventi strutturali del piano viabile. **Codice Caronte SI\_1\_12706**  
**PROGETTO RETROSPETTIVO**

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	493.371,55
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	16.463,23
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>509.834,78</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€	101.966,96
2) Spese tecniche 2%	€	10.980,00
3) Oneri discarica	€	7.282,27
4) Pubblicità gara	€	12.525,82
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>132.755,05</b>
	<b>€</b>	<b>132.755,05</b>
	<b>€</b>	<b>642.589,83</b>

Messina 18 gennaio 2017

Il Direttore Lavori  
Arch. Francesco Orsini

Il R.E.O.  
Dirigente II<sup>a</sup> Direzione  
Arch. Vincenzo GITTO