



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 53 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - “Lavori ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI) della R.N.O. MONTE FOSSA DELLE FELCI e dei poli culturali sul circuito turistico dell’Isola di Salina SS.PP. 182 e 183 MALFA – POLLARE”.

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.U.P.: B77H07000600001 – COD. CARONTE: SI_1_12702

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L’anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l’assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l’allegata proposta di decreto relativo all’oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI) della R.N.O. MONTE FOSSA DELLE FELCI e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Salina SS.PP. 182 e 183 MALFA – POLLARE".

PROGETTO RETROSPETTIVO

C.U.P.: B77H07000600001 – COD. CARONTE: SI_1_12702

Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

PREMESSO

CHE il progetto è stato redatto da tecnici della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 2.697.240,00 così ripartito:

A) LAVORI

a base d'asta	€ 2.044.123,62
di cui per oneri per la sicurezza:	<u>€ 49.916,38</u>
	€ 2.094.040,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20%	€ 418.808,00	
2) Progettazione e Responsabile del Proced.	€ 41.880,80	
3) Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum	€ 35.000,00	
4) Indennità occupazione ed eventuali pratiche esproprio	€ 25.000,00	
5) Oneri conferim. discarica compr. IVA (€ 6,00/mc)	€ 18.000,00	
6) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94	€ 41.880,80	
7) Event. Prove materiali extra capitolato	€ 10.000,00	
8) Imprevisti e arrotondamento	€ 13.570,81	
9) Indagini geognostiche	<u>€ 20.000,00</u>	
Sommano	€ 603.200,00	<u>€ 603.200,00</u>
Totale progetto		€ 2.697.240,00

CHE lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI, con parere n° 21 del 18/05/2009 e, in via amministrativa, con determina dirigenziale n. 30/7/1 del 10/08/2009;

CHE alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

CHE a seguito di gara d'appalto espletata il 20/04/2010, è rimasta aggiudicataria l'Impresa "MI.CO. S.r.l." con il ribasso del 7,3152%;

CHE in data 17/09/2010 al n° 13808 di Rep. e registrato a Messina in data 05/10/2010, al n. 1069 Serie I è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "MI.CO. S.R.L." per un importo netto contrattuale di € 1.944.508,27 oltre € 49.916,38 per oneri della sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati in via provvisoria, sotto riserva di legge limitatamente all'esecuzione di interventi antincendio sulle pertinenze stradali, con verbale redatto in data 19/07/2009 ed in via definitivo in data 07/10/2010;

CHE oltre al progetto principale fu redatta in data 18/11/2011, dalla Direzione Lavori, una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 10 del 18/04/2012 e con Determina Dirigenziale n. 89 del 15/05/2012 per un importo netto di € 2.697.240,00, così ripartito:

Importo lavori da assoggettare al ribasso d'asta del 7,3152%	€ 2.248.120,74
Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 54.897,88
TOTALE LORDO LAVORI	€ 2.303.018,62
a detrarre ribasso d'asta	€ 164.454,53
A) TOTALE LAVORI AL NETTO	€ 2.138.564,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

- I.V.A. 20%	€ 116.670,50	
- I.V.A. 21%	€ 326.594,44	
- Progettazione e Responsabile del Proced.	€ 46.060,37	
- Pubblicazione bando di gara – avvisi ad opponendum	€ 25.000,00	
- Accantonamento art. 26 comma 4 l. 109/94	€ 39.048,00	
- Eventuali prove materiali extra capitolato	€ 5.000,00	
- Imprevisti ed arrotondamento	€ 301,80	
Sommano	€ 558.675,91	€ 558.675,91
		€ 2.697.240,00

CHE in seguito alla redazione della perizia summenzionata in data 24/07/2012 è stato stipulato l'atto aggiuntivo n. 14077 di Rep. registrato a Messina, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 189.074,32;

CHE per un importo suppletivo dei lavori di € 4.981,50 si è reso necessario redigere un secondo atto aggiuntivo per rettificare un errore riportato nel precedente atto di sottomissione;

CHE in definitiva è stata autorizzata la somma di € 2.138.564,09;

CHE i lavori vennero diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO per tutta la loro durata, la stessa ha svolto anche le Funzioni di coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;

CHE durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute n. 2 sospensioni dei lavori, come da verbali allegati agli atti, per complessivi giorni 76 ed una proroga di giorni 60 e precisamente dal 31/07/2011 al 04/09/2011 e dal 31/07/2012 al 10/09/2012;

CHE i lavori sono stati ultimati il 28/09/2012, così come risulta dal verbale del 13/11/2012;

CHE sono stati subappaltati i noli a caldo alla ditta BITUMER S.R.L. quest'ultimo è stato autorizzato con Determina Dirigenziale n. 84 del 28/06/2011;

CHE durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 5 certificati di acconto per un totale di € 1.700.634,76;

CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 14/12/2012 per un importo complessivamente netto di € 2.138.429,27;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
Visto il d.lgs. n. 163/2006;
Visto il d.p.r. n. 207/2010;
Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

APPROVARE il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai “Lavori ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI) della R.N.O. MONTE FOSSA DELLE FELCI e dei poli culturali sul circuito turistico dell’Isola di Salina SS.PP. 182 e 183 MALFA – POLLARE” - C.U.P.: B77H07000600001 – COD. CARONTE: SI_1_12702

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei lavori come da Stato Finale	€ 2.083.531,39
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ <u>54.897,88</u>
Totale Lavori	€ 2.138.429,27

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 20% su € 583.352,48	€ 116.670,50	
2) I.V.A. 21% su € 1.555.076,79	€ 326.566,13	
3) Autorità di Vigilanza	€ 400,00	
4) Pubblicazioni GURS	€ 726,00	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 20.912,42	
6) Incentivi 2% art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 41.815,07	
7) Oneri conferimento discarica compr. IVA	€ 12.765,50	
8) Commissioni di gara	€ <u>929,61</u>	
Sommano a disposizione	€ 508.019,72	€ <u>508.019,73</u>
Importo complessivo	-	€ 2.646.449,00

APPROVARE la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

DICHIARARE che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

DICHIARARE che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari

ASSUMERE la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;


ATTESTARE il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

DICHIARARE di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

IMPEGNARSI alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 02.02.2017

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gitto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 02.02.2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GUTTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07-02-2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 03/02/2017 Il Funzionari

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

Il Segretario Generale

M. A. Caponetti

Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1 Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI) della R.N.O. MONTE FOSSA DELLE FELCI e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di SALINA SS. PP. 182 e 183 MALFA – POLLARA -
Codice Caronte SI 1 12702

Codice CIG :

Codice CUP : B77H07000600001

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 6 è stato inserito il progetto dei lavori “ *di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI) della R.N.O. MONTE FOSSA DELLE FELCI e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di SALINA SS. PP. 182 e 183 MALFA – POLLARA*”;
- Che in data 18/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 2.697.240,00 di cui € 2.094.040,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 603.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che il predetto progetto è stato approvato in linea tecnica con parere n. 27 del 18/05/2009 ed in via amministrativa con determinazione dirigenziale n° 45/7° 1° del 28.10.2009
- Che in data 17.09.2010 (n° 13808 di Rep., registrato a Messina in data 05/10/2010, al n° 1096 Serie I), è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “MICO S.r.L.”, con sede legale in Mussomeli via

Leonardo da Vinci 57, con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 1.944.508,27 comprensivo di € 54.897,88 per oneri per la sicurezza;

- Che i lavori sono stati consegnati in data 19.07.2010;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a:
 1. migliorare e potenziare le opere di protezione laterale della strada;
 2. ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
 3. potenziare la segnaletica orizzontale e verticale;
 4. la bonifica di versanti
- Che, nell'ambito del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture, la D. L., in data 16/04/2012, ha redatto una Perizia di Variante e suppletiva prevedendo, all'interno dello stesso intervento una più ampia zona da ammodernare, rispetto alle previsioni contrattuali, senza la necessità di ulteriore finanziamento;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 10 del 18/04/2012 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 89 del 15/05/2012 per un importo complessivo netto di € 2.697.240,00 di cui € 2.138.564,09 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 558.675,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che, prima della fine lavori, in data 10/09/2012, è stata redatta una seconda Perizia di Variante tecnica di assestamento che è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 25 del 19/11/2012 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 263 del 14/12/2012;
- Che, durante l'esecuzione sono intervenute 2 sospensioni ed una proroga di 60 giorni;
- Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 12.10.2012;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/09/2012 - come accertato con verbale in data 13/11/2012 - e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 2.646.449,00 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 2.083.531,39
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 54.897,88
TOTALE LAVORI	€ 2.138.429,27


B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% su € 583.352,48)	€ 116.670,50
2) I. V. A. (21% su € 1.555.076,79)	€ 326.566,13
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 1 del 09/11/2009)	€ 400,00
4) Pubblicazioni GURS (Disp. N° 2 del 09/11/2009 e N° 75 del 1/07/2011)	€ 726,00
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 20.912,42
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€ 41.815,07
7) Commissione di gara (Disp. Dir. 125 del 25/5/2011)	€ 929,61
Sommano a disposizione	€ 508.019,72
	508.019,73
	€ 2.646.449,00

Per quanto sopra premesso, valutato e considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 2.646.449,00 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con collaudo approvato in data 09/04/2013;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

IL DIRETTORE dei LAVORI
Ing. Anna CHIOFALO



IL R.E.O. Dirigente della III Direzione
Arch. Vincenzo CATTO





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^a DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO : LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1 – Lavori ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT 12 (EOLO SCILLA E CARIDDI) della R.N.O. MONTE FOSSA DELLE FELCI e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di SALINA SS. PP. 182 e 183 MALFA – POLLARA - Codice Caronte SI_1_12702
CODICE CUP B77H07000600001

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 2.083.531,39
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 54.897,88
TOTALE LAVORI	€ 2.138.429,27

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% su € 583.352,48)	€ 116.670,50	
2) I. V. A. (21% su € 1.555.076,79)	€ 326.566,13	
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 1 del 09/11/2009)	€ 400,00	
4) Pubblicazioni GURS (Disp. N° 2 del 09/11/2009 e N° 75 del 1/07/2011)	€ 726,00	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 20.912,42	
6) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€ 41.815,07	
7) Commissione di gara (Disp. Dir. 125 del 25/5/2011)	€ 929,61	
Sommano a disposizione	€ 508.019,72	508.019,73
		€ 2.646.449,00


IN R.E.O.
Dirigente Direzione
Arch. Vincenzo GATTO