



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 54 del 00 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 “Lavori di ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. Castel di Lucio - Gangi, nel territorio del Comune di Castel di Lucio - COD Caronte SI-1-12676  
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 24 – PROGETTO RETROSPETTIVO  
Codice CIG : 0335066933 CODICE CUP B57H07000720001  
Importo complessivo: € 600.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

## IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno 0770 del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

## DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## Proposta di Decreto Sindacale

### Della III direzione "Viabilità Metropolitana"

**OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 "Lavori di ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. Castel di Lucio - Gangi, nel territorio del Comune di Castel di Lucio - COD Caronte SI-1-12676  
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 24 – PROGETTO RETROSPETTIVO  
Codice CIG : 0335066933 CODICE CUP B57H07000720001  
Importo complessivo: € 600.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

#### **Premesso:**

che il progetto principale, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Giuseppe Lo Presti e dal geom. Gino Castano, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 10 del 04/06/2009 e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 40 del 08/07/2009 per l'importo complessivo di € 600.000,00 così ripartito:

A) LAVORI:			
Importo lavori a base d'asta:	€	463.300,00	
Oneri sicurezza	€	<u>13.700,00</u>	
	Sommano	€	477.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
Per I.V.A. 20% sui lavori	€	95.400,00	
Spese tecniche 2%	€	9.540,00	
Pubblicità gara	€	<u>18.060,00</u>	
	Sommano	€	123.000,00
	Importo complessivo	€	<u>600.000,00</u>

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01/12/2014 – linea di intervento 2.3.1.1 – obiettivo operativo 2.3.1. PO FESR Sicilia 2007/2013;

che, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 03/09/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa "SGRO' geom Alberto Alvaro" con sede in Maletto (CT), via Arciprete Tirendi con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 443.108,68 comprensivo di € 13.700,00 per oneri per la sicurezza;

**che** il contratto, per l'importo di € 443.108,68, compresi € 13.700,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 29/01/2010 al n° 13718 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data 15/02/2010 al n° 108 Serie I;

**che** i lavori furono consegnati in data 15/12/2009 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 20/09/2010;

**che** in data 30/06/2010 il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Lo Presti , ha redatto una perizia di variante tecnica alla L.148/11 ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 559.330,42 così ripartito:

**IMPORTO LAVORI:**

a base d'asta	€	463.300,00	
a detrarre il ribasso del 7,3152 %	€	<u>33.891,32</u>	
importo netto ribassato	€	429.408,68	
oneri sicurezza	€	<u>13.700,00</u>	
importo netto contrattuale	€	443.108,68	

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 20%	€	88.621,74	
Spese tecniche 2%	€	9.540,00	
Pubblicità gara	€	<u>18.060,00</u>	
Sommano a disposizione	€	116.221,74	€ <u>116.221,74</u>
Importo complessivo	€		€ 559.330,42

**ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:**

ribasso del 7,3152%	€	33.891,32	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>6.778,26</u>	
Sommano	€	40.669,58	€ <u>40.669,58</u>
Tornano			€ <u><u>600.000,00</u></u>

**che** la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 25 del 05/07/2010 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 59 del 05/07/2010;

**che** i lavori dovevano concludersi entro il giorno 20/09/2010;

**che** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/08/2010 - come accertato con verbale in data 10/08/2010 - e quindi entro il termine ultimo contrattuale.

**che** la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

**che** lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Lo Presti Giuseppe, in data 20/09/2010;

**che** i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, dall'ing. Lo Presti Giuseppe con certificato di regolare esecuzione, in data **14/10/2010**.

## QUADRO ECONOMICO FINALE

<b>Importo netto lavori come da stato finale</b>		€	<b>428.830,82</b>
<b>Per oneri irriducibili per la sicurezza</b>		€	<b>13.681,56</b>
<b>A) Importo lavori al netto</b>		€	<b>442.512,38</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
a) I.V.A. 20%	= €	<b>88.502,50</b>	
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma	= €	<b>9.540,00</b>	
c) Per pubblicità	= €	<b>10.369,02</b>	
d) Per autorità di vigilanza	= €	<b>150,00</b>	
<b>SOMMANO</b>	€	<b>108.561,52</b>	€ <b>108.561,52</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>			€ <b>551.073,90</b>

**Considerato** che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

**Vista la l.r. n. 9/86;**

**Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000** che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

**Visto** il d.lgs. n. 163/2006;

**Visto** il d.p.r. n. 207/2010;

**Visto** lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai “ Lavori di ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. Castel di Lucio - Gangi, nel territorio del Comune di Castel di Lucio” **Linea di intervento 2.3.1.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 - ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 24 - Codice Caronte SI 1 12676**  
Codice CIG : 0335066933 - CODICE CUP B57H07000720001

**QUADRO ECONOMICO FINALE**


<b>Importo netto lavori come da stato finale</b>	<b>€ 428.830,82</b>
<b>Per oneri irriducibili per la sicurezza</b>	<b>€ 13.681,56</b>
<b>A) Importo lavori al netto</b>	<b>€ 442.512,38</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
a) I.V.A. 20%	= € 88.502,50
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma	= € 9.540,00
c) Per pubblicità	= € 10.369,02
d) Per autorità di vigilanza	= € 150,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 108.561,52</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 551.073,90</b>

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 18/01/2017, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 18/01/2017

Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Gitto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 03.02.2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenzo GITTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07/02/2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa  
Messina 6/2/17 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.


Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Sindaco Metropolitan

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)  


Il Segretario Generale

  
.....  
Avv. M. A. CAPONETTI

---

- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA**  
5° Servizio Viabilità – Distretto Nebrodi Occidentali

**OGGETTO: Lavori di ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. Castel di Lucio - Gangi, nel territorio del Comune di Castel di Lucio.**  
**Linea di intervento 2.3.1.1. - PO FESR Sicilia 2007/2013 -**  
**ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 24 - Codice Caronte SI 1 12676**  
**Codice CIG : 0335066933 CODICE CUP B57H07000720001**

## RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

### IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 24 è stato inserito il progetto dei “ **Lavori di ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. Castel di Lucio - Gangi, nel territorio del Comune di Castel di Lucio** “.
- Che in data **25/05/2009**, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di **€ 600.000,00** di cui **€ 477.000,00** per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 123.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 40 del 08.07.2009 è stato approvato il progetto
- Che in data 29.01.2010 (n° 13718 di Rep., registrato a Messina in data 15.02.2010 al n° 108 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “**SGRO' Geom. Alberto Alvaro**” con sede legale in via Arciprete Tirendi - Maletto ( CT ), con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di **€ 443.108,68** di cui €. 429.408,68 per lavori al netto del ribasso d'asta ed €. 13.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 15.12.2009;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di :
  1. stesa di conglom. bituminoso di collegamento (binder) in vari tratti necessitanti di risagomatura;
  2. stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) per tutta la lunghezza della strada;
  3. risanamento di muri a gravità ammalorati, per una lunghezza totale di 1500 m;

4. realizzazione di cunette per la raccolta delle acque meteoriche in vari tratti, che ne sono sprovvisti, per una lunghezza totale di 200,00 metri;
  5. realizzazione di n. 3 tombini in ARMCO per il convogliamento delle acque raccolte dalle cunette;
  6. fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza in vari tratti, che ne sono sprovvisti, per una lunghezza totale di 770 metri;
  7. realizzazione di una gabbionata al km 3+200, per un tratto di 60 metri, interessato da smottamenti;
  8. apposizione di segnaletica orizzontale, consistente nella striscia longitudinale di mezzzeria, sull'intera lunghezza della strada che ne è sprovvista;
  9. collocazione di segnaletica verticale, consistente in segnali stradali triangolari e circolari, di targhe visual e di specchi parabolici, diffusi sull'intero tracciato.
- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, nonché per affrontare le problematiche connesse ad una zona in frana, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in data **30 Giugno 2010**, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
  - Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 25 del 05/07/2010 per un importo complessivo di € **559.330,42** di cui € **443.108,68** per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € **116.221,74** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - Che, durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;
  - Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
  - Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno **20.09.2010**;
  - Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **05.08.2010** - come accertato con verbale in data 10.08.2010, e quindi in tempo utile;
  - Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € **551.073,88** come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :


<b>Per oneri irriducibili per la sicurezza</b>		<b>€ 13 681,56</b>
<b>A)</b>	<b>Importo lavori al netto</b>	<b>€ 442 512,38</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
a)	I.V.A. 20% = €	<b>88 502,50</b>
b)	Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma = €	<b>9 540,00</b>
c)	Per pubblicità = €	<b>10 369,02</b>
d)	Per autorità di vigilanza = €	<b>150,00</b>
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 108 561,52</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 551 073,90</b>
	<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 48 926,10</b>
	<b>TORNANO</b>	<b>€ 600 000,00</b>

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € **551.073,90** ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di regolare esecuzione, in data **14/10/2010**.
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.


**Il Direttore Lavori**

*Ing. Giuseppe Lo Presti*



**Il R.E.O. Dirigente della III Direzione**

*Arch. Vincenzo GITTO*





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA  
3° Servizio Viabilità - Distretto Nebrodi Occidentali

Linea di intervento 2.3.1.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013

**OGGETTO :** Lavori di ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. Castel di Lucio - Gangi, nel territorio del Comune di Castel di Lucio

**Codice CIG : 0335066933 - CODICE CUP B57H07000720001**

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	428.830,82
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	13.681,56
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>442.512,38</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I. V. A. (20% di € 442.512,38)	€	88.502,50
b) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€	9.540,00
c) Per pubblicità	€	10.369,02
d) Autorità di Vigilanza	€	150,00

**Sommano a disposizione** € **108.561,52**      108.561,52  
€ 551.073,90

Messina

Il Direttore Lavori  
Ing. Giuseppe Lo Presti

IL R.E.O.  
Dirigente III Direzione  
Arch. Vincenzo GITTO