



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 55 del 08 FEB. 2017

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 “Lavori di sistemazione e consolidamento della S.P. 176 nel tratto Castel di Lucio – Mistretta”
- COD Caronte SI-1-12677
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 25 – PROGETTO RETROSPETTIVO
Codice CIG : 0348098B8B CODICE CUP B47H07001460001
Importo complessivo: € 1.500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III Direzione “Viabilità Metropolitana”

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 “Lavori di sistemazione e consolidamento della S.P. 176 nel tratto Castel di Lucio – Mistretta”
- COD Caronte SI-1-12677
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 25– PROGETTO RETROSPETTIVO
Codice CIG : 0348098B8B CODICE CUP B47H07001460001
Importo complessivo: € 1.500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Giuseppe Lo Presti e dal geom. Gino Castano, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 14 del 04/06/2009 e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 52 del 23/07/2009 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così ripartito:

A) LAVORI:			
Importo lavori a base d'asta:		€	1.166.800,00
Oneri sicurezza		€	36.000,00
	Sommano	€	1.202.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
Per I.V.A. 20% sui lavori	€	240.560,00	
Spese tecniche 2%	€	24.540,00	
Oneri discarica	€	7.584,00	
Pubblicità gara	€	25.000,00	
	Sommano	€	297.200,00
Importo complessivo		€	1.500.000,00

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01/12/2014 – linea di intervento 2.3.1.1 – obiettivo operativo 2.3.1. PO FESR Sicilia 2007/2013;

che, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 05/10/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa “TECNO COSTRUZIONE S.R.L.” con sede in Gangi (PA), via Liguria, n. 9. con il ribasso del 7,3152 %

per un importo netto contrattuale di € 1.117.446,25 comprensivo di € 36.000,00 per oneri per la sicurezza;

che il contratto, per l'importo di € 1.117.446,25 comprensivo di € 36.000,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 20/01/2010 al n° 13710 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data 05/02/2010 al n° 83 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 03/12/2009 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 04/11/2010;

che in data 06/09/2010 il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Lo Presti , ha redatto una perizia di variante tecnica alla L.148/11 ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 1.397.575,50 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	1.166.800,00
a detrarre il ribasso del 7,3152 %	€	<u>85.353,75</u>
importo netto ribassato	€	1.081.446,25
oneri sicurezza	€	<u>36.000,00</u>
importo netto contrattuale	€	1.117.446,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	223.489,25
Spese tecniche 2%	€	24.056,00
Oneri discarica	€	7.584,00
Pubblicità gara	€	<u>25.000,00</u>
Sommano a disposizione	€	280.129,25
Importo complessivo	€	<u>1.397.575,50</u>

ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:

ribasso del 7,3152%	€	85.353,75
I.V.A. sul ribasso	€	<u>17.070,75</u>
Sommano	€	102.424,50
Tornano	€	<u><u>1.500.000,00</u></u>

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 40 del 08/09/2010 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 104 del 09/09/2010;

che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 04/11/2010;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/11/2010 - come accertato con verbale in data 23/11/2010 – e quindi entro il termine ultimo contrattuale.

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Lo Presti Giuseppe, in data 30/11/2010;

che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, dall' Arch. Alibrandi Francesco con certificato di collaudo, in data **07/07/2011**.

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo netto lavori come da stato finale		€	1.080.468,58
Per oneri irriducibili per la sicurezza		€	35.967,45
A) Importo lavori al netto		€	<u>1.116.436,03</u>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 20%	= €	223.287,21	
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma	= €	24.056,00	
c) Per pubblicità	= €	18.002,62	
d) Per autorità di vigilanza	= €	400,00	
SOMMANO	€	265.745,83	€ 265.745,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ <u>1.382.181,86</u>

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai “Lavori di sistemazione e consolidamento della S.P. 176 nel tratto Castel di Lucio – Mistretta”

Linea di intervento 2.3.1.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -
ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 25 - Codice Caronte SI 1 12677
Codice CIG : 0348098B8B CODICE CUP B47H07001460001

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo netto lavori come da stato finale	€ 1.080.468,58
Per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 35.967,45
A) Importo lavori al netto	€ 1.116.436,03
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
a) I.V.A. 20%	= € 223.287,21
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma	= € 24.056,00
c) Per pubblicità	= € 18.002,62
d) Per autorità di vigilanza	= € 400,00
SOMMANO	€ 265.745,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 1.382.181,86

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 18/01/2017, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;

5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione

giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 18/01/2017



Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gatto

Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 03.02.2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GATTI)
(firma)



Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07/02/2017

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 6/2/17 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Sindaco Metropolitanano

.....
(Prof. Renato ACCOBINTI)
Renato Accobinti

Il Segretario Generale
M. A. Caponetti
Avv. M. A. CAPONETTI

• **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
5° Servizio Viabilità – Distretto Nebrodi Occidentali

OGGETTO: Lavori di sistemazione e consolidamento della S.P. 176 nel tratto Castel di Lucio - Mistretta.

Linea di intervento 2.3.1.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -

ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 25 - Codice Caronte SI 1 12677

Codice CIG : 0348098B8B CODICE CUP B47H07001460001

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 25 è stato inserito il progetto dei “ **Lavori di sistemazione e consolidamento della S.P. 176 nel tratto Castel di Lucio - Mistretta** “.
- Che in data 25/05/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di **€ 1.500.000,00** di cui **€ 1.202.800,00** per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed **€ 297.200,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 52 del 23.07.2009 è stato approvato il progetto
- Che in data 20.01.2010 (n° 13710 di Rep., registrato a Messina in data 05.02.2010 al n° 83 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “ **TECNOCOSTRUZIONI s.r.l.** ” con sede legale in via Liguria n. 9 GANGI (PA), con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di **€ 1117.446,25** comprensivi di €. 36.000,00 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data **03.12.2009**;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di:
 1. fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per la risagomatura di alcuni tratti del piano viabile ammalorato;
 2. fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura;
 3. realizzazione di cunette per la raccolta delle acque meteoriche in alcuni tratti della strada in questione;
 4. fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza, tipo N2 e H2, per la protezione laterale di alcuni tratti;

5. collocazione di segnali triangolari, circolari e rettangolari, di targhe visual e di specchi parabolici, diffusi sull'intero tratto in progetto;
 6. apposizione di strisce longitudinali di mezzzeria e di margine per una idonea segnaletica orizzontale;
 7. realizzazione, in vari tratti, di gabbionate, per il contenimento di smottamenti;
 8. posa in opera di rete metallica semplice e ancorata;
 9. realizzazione, in vari tratti, di drenaggi, costituiti da geocompositi e da tubi di raccolta.
- Che al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, nonché per affrontare le problematiche connesse ad una zona in frana, è stata redatta una **perizia di variante tecnica** in data **06 Settembre 2010**, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
 - Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 40 del 08/09/2010 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 104 del 09/09/2010 per un importo complessivo di € **1.397.575,50** di cui € **1.117.446,25** per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € **280.129,25** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - Che, durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;
 - Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
 - Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 04.11.2010;
 - Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **04/11/2010** - come accertato con verbale in data 23/11/2010, e quindi in tempo utile;
 - Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € **1.382.181,86** come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo netto lavori come da stato finale		€	1 080 468,58
Per oneri irriducibili per la sicurezza		€	35 967,45
A) Importo lavori al netto		€	1 116 436,03
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) I.V.A. 20%	= €		223 287,21
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma	= €		24 056,00
c) Per pubblicità	= €		18 002,62
d) Per autorità di vigilanza	= €		400,00
SOMMANO	€	265 745,83	€ 265 745,83
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	1 382 181,86
ECONOMIE		€	117 818,14
TORNANO		€	1 500 000,00

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € **1.382.181,86** ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, in data 07/07/2011.
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Il Direttore Lavori

Ing. Giuseppe Lo Presti



Il R.E.O. Dirigente della III Direzione

Arch. Vincenzo Gitto



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'V. Gitto'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CITTA' DI MESSINA' around the perimeter and 'CITTA' DI MESSINA - CITTÀ' at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a lion rampant on a shield, with a crown above it. The stamp is partially obscured by the signature.



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^A DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
3° Servizio Viabilità - Distretto Nebrodi Occidentali

Linea di intervento 2.3.1.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013

OGGETTO : Lavori di sistemazione e consolidamento della S.P. 176 nel tratto Castel di Lucio – Mistretta.

Codice CIG : 0348098B8B CODICE CUP B47H07001460001

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) LAVORI


Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	1.080.468,58
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	35.967,45
TOTALE LAVORI	€	1.116.436,03

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I. V. A. (20% di € 1,116,436,03)	€	223.287,21
b) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€	24.056,00
c) Per pubblicità	€	18.002,62
d) Autorità di Vigilanza	€	400,00

Sommano a disposizione € **265.745,83** 265.745,83
€ 1.382.181,86

Messina

Il Direttore Lavori
Ing. Giuseppe Lo Presti


IL R.E.O.
Dirigente III Direzione
Arch. Vincenzo Giuffrè

