



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 56 del 08 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - “Lavori di Manutenzione Straordinaria della S.P. 167 dell’Ancipa. Stralcio per interventi strutturali del piano viabile”.**

### **PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.I.G.:03576283F5- C.U.P.: B17H07001210001 – COD. CARONTE: SI 1 12681.**

Importo complessivo: €.2.280.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR SICILIA 2007/2013.

### **IL SINDACO METROPOLITANO**

• L’anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, alle ore 18,10, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l’assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI :

**Vista** l’allegata proposta di decreto relativo all’oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

### **DECRETA**

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Proposta di Decreto Sindacale

#### della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1 – Obiettivo Operativo 2.3.1 - "Lavori di Manutenzione Straordinaria della S.P. 167 dell'Ancipa. Stralcio per interventi strutturali del piano viabile".**

#### **PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.I.G.:03576283F5- C.U.P.: B17H07001210001 – COD. CARONTE: SI 1 12681.**  
Importo complessivo: € 2.280.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR SICILIA 2007/2013.

#### **Premesso:**

che il progetto principale, redatto in data 26.06.2009 dall'arch. Francesco Orsi e dai Geomm. Placido GIORDANO, Onofrio TRIMARCHI e Michele QUARTO, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 36 del 22/07/2009 e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 65 del 06/08/2009, per l'importo complessivo di € 2.280.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00
di cui per oneri per la sicurezza:	<u>€ 54.000,00</u>	
restano a base d'asta:	€ 1.746.000,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 360.000,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 36.000,00	
3) Pubblicità gara	€ 30.000,00	
4) Rilievi, indagini e/o prove	€ 30.000,00	
5) Oneri discarica	<u>€ 24.000,00</u>	
sommano	€ 480.000,00	€ 480.000,00
Importo complessivo		€ 2.280.000,00

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto d'imputazione n° 490 del 01.12.2014 - Linea d'Intervento 2.3.1.1- Obiettivo Operativo 2.3.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013;

che con gara di appalto esperita per pubblico incanto in data 24/02/2010 è rimasta aggiudicataria l'impresa "LUPO' COSTRUZIONI S.R.L." – via Maddalena, 36 – 98123 Messina, con il ribasso del 7,3152%;

che il contratto, per l'importo di € 1.672.276,61 , compresi € 54.000,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 22/06/2010 al n° 13789 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 07/07/2010, al n° 722 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 20.05.2010, come risulta dai relativi verbali in pari data per essere ultimati entro il 04.12.2011;

che in data 07.02.2011 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto la Perizia di Variante Tecnica n° 1 ai sensi dell'art. 25 – comma 1- lettera b-bis della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 2.280.000,00, così ripartito:

**IMPORTO LAVORI:**

a) Importo dei lavori a base d'asta	€	1.746.000,00	
b) a detrarre ribasso d'asta in ragione del 7,3152 %	€	<u>127.723,39</u>	
c) Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale	€	1.618.276,61	
d) oneri sicurezza	€	<u>54.000,00</u>	
e) importo netto contrattuale	€	1.672.276,61	
f) somme a disposizione dell'amministrazione :			
- per I.V.A. 20%	€	334.455,32	
- per spese tecniche 2%	€	36.000,00	
- per pubblicità	€	30.000,00	
- Rilievi, indagini e/o prove	€	30.000,00	
- Oneri scarica	€	<u>24.000,00</u>	
sommano a disposizione	€	454.455,32	€ 454.455,32
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€ 2.126.731,93
<b>Economie:</b>			
Ribasso del 7,3152%	€	127.723,39	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>25.544,68</u>	
<b>SOMMANO:</b>	€	153.268,07	€ 153.268,07
	Tornano		€ 2.280.000,00

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 06/bis/2011 del 11.02.2011 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 121 del 04.04.2011;

che in data 31.10.2011 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una "Seconda Perizia di Variante Tecnica e di adeguamento alla L. 148/11" ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 2.280.000,00, così ripartito:

**IMPORTO LAVORI:**

a) Importo dei lavori a base d'asta	€	1.746.000,00	
b) a detrarre ribasso d'asta in ragione del 7,3152 %	€	<u>127.723,39</u>	
c) Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale	€	1.618.276,61	
d) oneri sicurezza	€	<u>54.000,00</u>	
e) importo netto contrattuale	€	1.672.276,61	
f) somme a disposizione dell'amministrazione :			
- per I.V.A. 20%	€	83.195,60	
- per I.V.A. 21%	€	263.822,71	
- per spese tecniche 2%	€	36.000,00	
- per pubblicità	€	19.000,00	
- per collaudo statico	€	5.000,00	
- Oneri scarica	€	<u>60.000,00</u>	

sommano a disposizione	€ 467.018,31	€ <u>467.018,31</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 2.139.294,92
Economie:		
Ribasso del 7,3152%	€. 127.723,39	
I.V.A. sul ribasso	€ 25.544,68	
A detrarre maggiore I.V.A.	€ <u>-12.562,99</u>	
SOMMANO:	€ 140.705,08	€ <u>140.705,08</u>
	Tornano	€ 2.280.000,00

**che** la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 44/2011 del 07.11.2011 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 264 del 08.11.2011;

**che** il relativo atto di sottomissione, del 11/11/2011, è stato rubricato al n° 900 in data 21/12/2011;

**che** in data 13.03.2012 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una "Perizia di Variante Tecnica n° 3 e Suppletiva" ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 2.280.000,00, così ripartito:

#### IMPORTO LAVORI:

a) Importo dei lavori a base d'asta		€ 1.845.764,50
b) a detrarre ribasso d'asta in ragione del 7,3152 %		€ <u>135.021,36</u>
c) Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale		€ 1.710.743,14
d) oneri sicurezza		€ <u>57.085,50</u>
e) importo netto contrattuale		€ 1.767.828,64
f) somme a disposizione dell'amministrazione :		
- per I.V.A. 20%	€ 83.195,60	
- per I.V.A. 21%	€ 283.888,63	
- per spese tecniche 2%	€ 36.000,00	
- per pubblicità	€ 19.000,00	
- per collaudo statico	€ 5.087,13	
- Oneri discarica	€ <u>85.000,00</u>	
sommano a disposizione	€ 512.171,36	€ <u>512.171,36</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 2.280.000,00

**che** la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 9/2012 del 28.03.2012 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 24 del 29.03.2012;

**che** il relativo atto aggiuntivo, del 25.05.2012 con rep. n° 14065, è stato registrato a Messina in data 12.06.2012 al n° 692 Serie I;

**che** in data 10.09.2012 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una "Perizia di Variante Tecnica n° 4 e Assestamento Somme" ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 2.280.000,00, così ripartito:

#### IMPORTO LAVORI:

a) Importo dei lavori a base d'asta		€ 1.845.764,50
b) a detrarre ribasso d'asta in ragione del 7,3152 %		€ <u>135.021,36</u>
c) Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale		€ 1.710.743,14

d) oneri sicurezza		€ 57.085,50
e) importo netto contrattuale		€ 1.767.828,64
f) somme a disposizione dell'amministrazione :		
- per I.V.A. 20%	€ 83.195,60	
- per I.V.A. 21%	€ 283.888,63	
- per spese tecniche 2%	€ 38.057,00	
- per pubblicità	€ 19.000,00	
- per collaudo statico	€ 5.087,13	
- Oneri discarica	€ 82.943,00	
sommano a disposizione	€ 512.171,36	€ 512.171,36
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		€ 2.280.000,00

**che** la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 43/2012 del 12.09.2012 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 99 del 26.09.2012;

**che** il relativo atto di sottomissione, del 14/12/2012, è stato rubricato al n° 1105 in data 21/12/2012;  
**che** durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse dal R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto, le seguenti proroghe:

- richiesta avanzata dall'impresa con prot. n° 3979 del 29.11.2011, una proroga di giorni 110 (centodieci) portando il termine utile per ultimare i lavori al 24.03.2012;
- con l'atto aggiuntivo rep. n° 14065 del 25.05.2012 è stata concessa una seconda proroga di giorni 150 (centocinquanta) portando il termine utile per ultimare i lavori al 21.08.2012;
- concessa una terza proroga di giorni 45 (quarantacinque) con nota prot. n° 2040 del 13.08.2012 portando il termine utile per ultimare i lavori al 04.10.2012;
- concessa una quarta proroga di giorni 26 (ventisei) con nota prot. n° 2439 del 04.10.2012 portando il termine utile per ultimare i lavori al 30.10.2012;

**che** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/10/2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 13/12/2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

**che** la stessa impresa esecutrice ha firmato i Registri di contabilità n. 2 e n. 3 con riserva, ma che le stesse sono state integralmente rigettate dal R.U.P. perché ritenute totalmente infondate e ad oggi non più riproposte.

**che** lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, in data 07.01.2013;  
**che** il Certificato di Collaudo Statico è stato redatto in data 25.01.2013 dall'ing. Giovanni Lentini con esito positivo;

**che** il Collaudo Amministrativo è stato redatto in data 25.01.2013 dall'ing. Giovanni Lentini, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 360.620,36;

**che** lo stato finale e i certificati di collaudo sono stati approvati con determinazione n° 15 del 20.02.2013;

**che** la spesa effettiva ammonta a € 2.274.851,31, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

**A) LAVORI**

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€ 1.710.726,42
per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 57.084,94
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.767.811,36</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1) I. V. A. 20%	€ 83.195,60
-----------------	-------------

2) Spese tecniche 2%	€ 38.057,00	
3) Oneri discarica	€ 82.943,00	
4) Pubblicità gara	€ 18.959,42	
5) I. V. A. 21%	€ 283.884,93	
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€ 507.039,95</b>	<b>€ 507.039,95</b>
		<b>€ 2.274.851,31</b>

**Viste** le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

**Vista** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25/01/2017;

**Considerato** che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

**Vista** la l.r. n. 9/86;

**Viste** le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

**Visto** il d.lgs. n. 163/2006;

**Visto** il d.p.r. n. 207/2010;

**Visto** lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

### **SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di Manutenzione Straordinaria della S.P. 167 dell'Ancipa. Stralcio per interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.:03576283F5- C.U.P.: B17H07001210001 – COD. CARONTE: SI 1 12681.

**A) LAVORI**

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale

€ 1.710.726,42

per oneri irriducibili per la sicurezza

€ 57.084,94

**TOTALE LAVORI**

**€ 1.767.811,36**

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1) I. V. A. 20%	€ 83.195,60
2) Spese tecniche 2%	€ 38.057,00
3) Oneri discarica	€ 82.943,00
4) Pubblicità gara	€ 18.959,42
5) I. V. A. 21%	€ 283.884,93

**Sommano a disposizione** € **507.039,95**      € **507.039,95**  
€ **2.274.851,31**

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 25/01/2017, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 31.01.2017

Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Cito



Si allega:

Quadro economico finale.

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.


## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 31.01.2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenzo GIUSTO)  
  
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_


## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 07-02-2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 03/02/2017 Il Funzionario  


IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

  
(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

\_\_\_\_\_  
(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)



Il Segretario Generale



**Dr. M. A. CAPONETTE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

**CERTIFICA**

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 167 DELLA S.P. 167 DELL'ANCIPA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE.**

*Linea di intervento 2.3.1.1-Obiettivo Operativo 2.3.1 - PO FESR Sicilia 2007/2013 -*

**ORDINE DI PRIORITA' PIANO INTERVENTI n° 3 - Codice Caronte SI 1 12681**

**Codice CIG : ~~0357683F5~~ 03576283 F5** **Codice CUP : B17H07001210001**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**



## RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

### IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 3 è stato inserito il progetto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 167 DELLA S.P. 167 DELL'ANCIPA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE";
- Che in data 26/06/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 2.280.000,00 di cui € 1.800.000,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 480.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con Determina Dirigenziale n° 65 del 06/08/2009 è stato approvato il progetto;
- Che in data 22/06/2010 (n° 13789 di Rep., registrato a Messina in data 07/07/2010, al n° 722 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "LUPO' COSTRUZIONI S.R.L." con sede legale in via Regina Elena n. 107 – Cesarò (ME) con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 1.672.276,61 comprensivo di € 54.000,00 per oneri per la sicurezza;

- Che i lavori sono stati consegnati in data 20/05/2010 e quindi con la scadenza del tempo utile fissata per il giorno 04/12/2011;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
  1. Bonifica e consolidamento del piano viabile;
  2. Migliorare la visibilità e la sicurezza con opere per il contenimento delle scarpate a monte e la regimentazione delle acque meteoriche;
  3. Incrementare le opere di protezione laterale della strada;
  4. Ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
  5. Potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che al progetto principale, a causa delle intense precipitazioni atmosferiche che hanno duramente colpito il territorio interessato dai lavori, è stata redatta una "Perizia di Variante Tecnica n° 1" in data 07/02/2011, dalla Direzione dei Lavori, prevedendo interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e l'impostazione progettuale dell'opera.
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 6/bis del 11/02/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 14/04/2011 per un importo complessivo di € 2.280.000,00 di cui € 1.672.276,61 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 454.455,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre ad € 153.268,07 come economie a seguito della gara;
- Che in data 31/10/2011 è stata redatta dalla Direzione dei Lavori una "2ª Perizia di Variante Tecnica e di adeguamento alla L.148/11" per apportare delle variazioni quantitative ad alcune categorie di lavoro previste nella prima perizia di variante ed eseguire una palificata tirantata sulla diramazione di Portella Bufali. Oltre ciò è stato adeguato il quadro economico a quanto disposto dalla L. 148/11 (I.V.A. 21%);
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 44 del 07/11/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 08/11/2011 per un importo complessivo di € 2.280.000,00 di cui € 1.672.276,61 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 467.018,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre ad € 140.705,08 come economie a seguito della gara;
- Che a seguito di richiesta di proroga avanzata dall'impresa è stata concessa dal R.U.P. una proroga di giorni 110 portando l'ultimazione dei lavori al 23/03/2012;
- Che in data 13/03/2012 è stata redatta dalla Direzione dei Lavori una "Perizia di Variante Tecnica n° 3 e Suppletiva" per il consolidamento della piattaforma stradale sulla S.P. n° 167 al Km. 9+500 mediante muro in c.a. su palificata;

- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 9 del 28/03/2012 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 29/03/2012 per un importo complessivo di € 2.280.000,00 di cui € 1.767.828,64 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 512.171,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che nell'Atto Aggiuntivo di detta "Perizia di Variante Tecnica n° 3 e Suppletiva" è stata inserita una proroga di giorni 150 portando l'ultimazione dei lavori al 20/08/2012;
- Che a seguito di richiesta di proroga avanzata dall'impresa è stata concessa dal R.U.P. una proroga di giorni 45 portando l'ultimazione dei lavori al 04/10/2012;
- Che in data 10/09/2012 è stata redatta dalla Direzione dei Lavori una "Perizia di Variante Tecnica n° 4 e Assestamento Somme";
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 43 del 12/09/2012 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 26/09/2012 per un importo complessivo di € 2.280.000,00 di cui € 1.767.828,64 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 512.171,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che a seguito di richiesta di proroga avanzata dall'impresa è stata concessa dal R.U.P. una proroga di giorni 26 portando l'ultimazione dei lavori al 30/10/2012;
- Che durante l'esecuzione i lavori non sono stati sospesi;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/10/2012, come accertato con verbale redatto in data 13/12/2012, e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 923.968,28 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

#### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	1.710.726,42
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	57.084,94
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>1.767.811,36</b>

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€	83.195,60
2) Spese tecniche 2%	€	38.057,00
3) Oneri discarica	€	82.943,00
4) Pubblicità gara	€	18.959,42
5) I. V. A. 21%	€	283.884,93
<b>Sommano a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>507.039,95</b>
		<b>507.039,95</b>
	<b>€</b>	<b>2.274.851,31</b>

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 2.274.851,31;

- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati con certificato di collaudo redatto dall'ing. Giovanni Lentini in data 25/01/2013;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

Messina. 25/01/2017

**Il Direttore Lavori**  
*Arch. Francesco Orsi*



**Il R.E.O. Dirigente della III Direzione**  
*Arch. Vincenzo GIUSTO*





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

PO FESR SICILIA 2007/2013 - Linea di intervento 2.3.1.1 - Obiettivo Operativo

2.3.1 - ~~0357683F5~~ 03576283F5

OGGETTO : CODICE CIG ~~0357683F5~~ CODICE CUP B17H07001210001 "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 167 dell'Ancipa. Stralcio per interventi strutturali del piano viabile". Codice Caronte SI\_1\_12681

PROGETTO RETROSPETTIVO

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	1.710.726,42
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	57.084,94
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>1.767.811,36</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. 20%	€	83.195,60
2) Spese tecniche 2%	€	38.057,00
3) Oneri discarica	€	82.943,00
4) Pubblicità gara	€	18.959,42
5) I. V. A. 21%	€	283.884,93
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>507.039,95</b>
	€	<b>507.039,95</b>
	€	<b>2.274.851,31</b>

Messina 18 gennaio 2017

Il Direttore Lavori  
Arch. Francesco Orsi

IL R.E.O.  
Dirigente III Direzione  
Arch. Vincenzo GITTO