



Citta' Metropolitana di Messina
III Direzione "Viabilità Metropolitana"
1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Approvazione concessione di proroga dei "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile delle SS.PP. 60 e 60 bis di Monforte San Giorgio e ricostruzione del Ponte in c.da Cancellieri" Po Fesr 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 (Ordine priorità Piano Interventi n° 53)
CIG: 5018309796 CUP: B14E07000200001
Impresa: Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile con sede in Roma – EMMECI S.r.l. con sede in Gangi (PA)
Contratto in data 13.11.2014 n° 142 di Rep.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 78

del 10/02/2017

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE l'impresa VALORI S.c.a.r.l., affidataria dei lavori indicati in oggetto, con nota pervenuta il 25.01.2017, al prot. n. 2947/17, ha richiesto la proroga di giorni cento al termine contrattuale per dare ultimati gli stessi lavori;

CHE con nota n° 185/3 del 02/02/2017 il Direttore dei Lavori, Ing. Anna Chiofalo, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 23 (ventitre) giorni;

CHE lo scrivente, preso atto che le motivazioni addotte dall'Impresa richiedente si ritengono fondate, indipendenti dalla propria volontà e, pertanto, non ascrivibili a fatto proprio della stessa, come si evince dal succitato parere del Direttore dei Lavori, con nota n° 185/3 del 02/02/2017, esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 23 (ventitre) giorni;

CHE tenendo conto di tale proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno 2017 (28.02.2017);

DETERMINA


Per quanto in premessa, di:

APPROVARE la concessione della proroga di 23 (ventitre) giorni;

DARE ATTO che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno 2017 (28.02.2017);

DICHIARARE il presente atto, non comportando alcun impegno di spesa, immediatamente esecutivo e **DISPORRE** la sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Messina, li 08.02.2017

IL DIRIGENTE e R.U.P.

(arch. Vincenzo GITTO)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole. Si attesta, inoltre, che trattasi di provvedimento obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Li 08.02.2017

Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 9/2/17 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabro

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 08.02.2017

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

N° 185/3.....

Messina 02/02/17

PARERE SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PROROGA

(Art. 159 del DPR. N. 207/2010)

Responsabile del Procedimento

Dirigente 3° Direzione

Arch. Vincenzo GITTO

SEDE

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS. PP. 60 E 60 bis DI MONFORTE SAN GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.da CANCELLIERI

CIG : 5018309796

Impresa : Valori S.C. a.r.l. – Emmecci s.r.l.

Contratto d'appalto Rep. 14242 del 13/11/2014

Con riferimento alla richiesta di proroga avanzata dall'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto inoltrata in data 17/01/2017 ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 25/01/2017 al N° 2947/17 e pertanto in tempo utile. Considerato che :

- nel corso dei lavori:

1. si è proceduto alla redazione del progetto dei lavori complementari per la realizzazione di un tracciato alternativo necessario per evitare l'isolamento del Comune di Monforte San Giorgio e che ciò ha comportato lo stallo del cantiere – per l'attivazione della necessaria procedura d'esproprio, a causa dell'indisponibilità, da parte di un proprietario, di consentire l'accesso al suo bene ;
2. si sono verificate nevicate eccezionali che hanno condizionato pesantemente l'andamento dei lavori, sia per la gestione del cantiere che per il reperimento dei materiali

- dette cause, indipendenti dalla volontà delle parti, hanno provocato un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali;
- il protrarsi dei termini non è stato determinato da negligenza o colpa da parte dell'appaltatore;
- in parte il rallentamento, causato dalla non immediata disponibilità delle aree, è stato già valutato all'atto della sospensione del cantiere;

si esprime parere favorevole alla richiesta di proroga e si propone che venga concessa una proroga di 23 (ventitre), e non di 100 (cento) come chiesto dall'impresa nella propria istanza, a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il Direttore dei lavori
Ing. Anna CHIOFALO

