



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 64 del 15 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Litoranea di Ponente Barcellona P. – Milazzo.**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.U.P.: B57H07000730001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12688 Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

## IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 10,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

## DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Litoranea di Ponente Barcellona P. – Milazzo.**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.U.P.: B57H07000730001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12688**

**Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

#### **PREMESSO**

**CHE** il progetto è stato redatto in data 05/05/2009 da tecnici della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 700.000,00 così ripartito:

#### **A) LAVORI**

a base d'asta	€	485.689,02	
di cui per oneri per la sicurezza:	€	<u>15.005,98</u>	
	€	500.695,00	€ 500.695,00

#### **B) Somme a disposizione dell'amministrazione:**

1) I.V.A. 20%	€	100.139,00	
2) Progettazione e Responsabile del Procedimento	€	10.013,90	
3) Indagini geognostiche	€	3.500,00	
4) Prove materiali	€	12.000,00	
5) Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum	€	27.000,00	
6) Indennità proprietari e/o danni	€	1.800,00	
7) Oneri conferim. scarica	€	15.000,00	
8) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94	€	9.600,00	
9) Eventuali prove materiali extra capitolato	€	10.000,00	
10) Imprevisti e arrotondamento	€	<u>20.252,10</u>	
Sommano	€	199.305,00	€ <u>199.305,00</u>
Totale progetto			€ 700.000,00

**CHE** lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELLI con parere n. 22 del 18/05/2009 e in via amministrativa con determina dirigenziale n. 41/7/1 del 20/10/2009;

**CHE** alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

CHE a seguito di asta pubblica è rimasta aggiudicataria l'impresa "BARRESI COSTRUZIONI S.R.L." con il ribasso del 7,3152%;

CHE in data 30/04/2010 al n° 13769 di Rep. e registrato a Messina in data 15/05/2010 al n. 484 Serie I è stato stipulato il contratto d'appalto con "BARRESI COSTRUZIONI S.R.L." per un importo contrattuale di € 465.165,88 e comprensivo di € 15.005,98 per oneri della sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 14/05/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data, firmato, senza riserve, da parte dell'Impresa;

CHE oltre al progetto principale fu redatta in data 02/03/2011, dalla Direzione Lavori, una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 07/2011 del 11/04/2011 e con Determina Dirigenziale n. 54 del 28/04/2011 per un importo complessivo di € 682.000,00 così ripartita:

#### IMPORTO LAVORI

importo netto ribassato	€	495.118,05
oneri sicurezza	€	<u>16.504,48</u>
importo netto contrattuale	€	511.622,53

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	102.324,51	
Spese tecniche 2%	€	11.014,00	
Oneri discarica	€	22.000,00	
Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum	€	16.000,00	
Fornitura segnaletica	€	4.200,00	
Prove materiali e arrotondamento	€	<u>14.838,96</u>	
	Sommano	€	<u>170.377,47</u>
	Importo complessivo	€	682.000,00

ECONOMIE	€	<u>18.000,00</u>
Tornano	€	700.000,00

CHE il relativo atto di sottomissione del 29/04/2011 è stato repertoriato al n. 13875 di Rep. in data 19/05/2011 comportando un aumento dell'importo netto dei lavori di € 46.456,65;

CHE la somma netta autorizzata per i lavori è di € 511.622,53;

CHE i lavori vennero diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO per tutta la loro durata;

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa non sono state chieste proroghe né concesse proroghe;

CHE durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi per tre volte per complessivi 117 giorni;

CHE i lavori sono stati ultimati il 15/04/2011, così come risulta dal verbale in pari data;

CHE durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 3 certificati di acconto per un totale di € 418,582,96;

CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 08/08/2011 per un importo complessivamente netto di € 511.622,53;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

**APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Litoranea di Ponente Barcellona P. – Milazzo.  
**C.U.P.: B57H07000730001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12688**

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

**A) LAVORI**

Importo netto dei lavori come da Stato Finale	€ 495.118,05
per oneri irriducibili per la sicurezza	<u>€ 16.504,48</u>
Totale Lavori	€ 511.622,53

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

1) I.V.A. 20% su € 418.582,96	€ 83.716,59	
2) I.V.A. 21% su € 93.039,57	€ 19.538,32	
3) Autorità di Vigilanza	€ 250,00	
4) Pubblicazioni GURS	€ 684,00	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€ 11.954,22	
6) Per nota spese	€ 20.700,00	
7) Incentivi 2% art. 92 D.Lgs. 163/2006	<u>€ 9.872,95</u>	
Sommano a disposizione	€ 146.716,08	<u>€ 146.716,08</u>
Importo complessivo		€ 658.338,61

**APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

**DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

**DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;

**ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

**ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto


degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

**DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

**IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 08.02.2017

Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Gitto



Si allega:

**Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.**


## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 08.02.2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenzo GIUSTO)  
  
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 13/02/2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 13/02/2017 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

  
(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

\_\_\_\_\_  
(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

  
.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale  
Avv. M.A. ACCORINTI  
  
.....

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

**CERTIFICA**

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA**  
1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/13: LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1- OBIETTIVO 2.3.1. Lavori sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Litoranea di Ponente Barcellona P.G. - Milazzo -**  
**Codice Caronte SI 1 12688**  
**Codice CUP : B57H07000730001**

## RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

### IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE, NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, è stato inserito il progetto dei lavori “ *Lavori sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Litoranea di Ponente Barcellona P.G. - Milazzo* ”;
- Che in data 11/08/2008, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 500.695,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 199.305,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE con determinazione dirigenziale n° 41/7° 1° del 20.10.2009 è stato approvato il progetto
- Che in data 30.04.2010 (n° 13769 di Rep., registrato a Messina, è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “FRATELLI BARRESI COSTRUZIONI S.r.L.”, con sede legale in OLIVERI (ME), con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 465.165,88 comprensivo di € 15.005,98 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 14.05.2010;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a:
  1. migliorare e potenziare le opere di protezione laterale della strada;
  2. ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
  3. potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.

- Che, nell'ambito del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture, la D. L., in data 24/10/2011, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell'ex 3° comma art. 25 L. 109/94 coordinata con le Norme Regionali, ha redatto una Perizia di Variante e suppletiva prevedendo, all'interno dello stesso intervento una più ampia zona da ammodernare, rispetto alle previsioni contrattuali, senza la necessità di reperire ulteriori risorse;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 7/2011 del 11/04/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 54/4° 1° del 28/04/2011 per un importo complessivo netto di € 682.000,00 di cui € 511.622,53 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 170.377,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione (restando € 18.000,00 quali ECONOMIE rispetto al finanziamento accordato);
- Che il relativo atto di sottomissione del 29/04/2011 è stato repertoriato al n. 13875 in data 19/05/2011;
- Che, durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi per tre volte per complessivi 117 giorni;
- Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
- Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 22.05.2011;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15/04/2011 - come accertato con verbale in pari data - e quindi in tempo utile;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 658.338,61 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

#### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	495.118,05
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	16.504,48
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>511.622,53</b>

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% su € 418.582,96)	€	83.716,59	
2) I. V. A. (21% su € 93.039,57)	€	19.538,32	
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 11 del 16/11/2009)	€	250,00	
4) Pubblicazioni GURS ( Disp. N° 9 del 13/11/2009 e N° 30 del 10/02/2010)	€	684,00	
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€	11.954,22	
6) Per note spese	€	20.700,00	
7) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€	9.872,95	
<b>Somma a disposizione</b>	€	<b>146.716,08</b>	<b>146.716,08</b>
			<b>€ 658.338,61</b>

Per quanto sopra premesso, valutato e considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 658.338,61 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di collaudo in data 25/10/2011;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

**IL DIRETTORE dei LAVORI**

*Ing. Anna CHIOFAIO*

**IL R.E.O. Dirigente della III Direzione**

*Arch. Vincenzo GIPTO*



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>a</sup> DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA  
I<sup>o</sup> Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO : <sup>2.3.1.1</sup> LINEA DI INTERVENTO ~~4442~~ - Lavori sistemazione e messa in sicurezza della  
S.P. Litoranea di Ponente Barcellona P.G. - Milazzo  
Codice Caronte SI\_1\_12688

CODICE CUP B57H07000730001

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	495.118,05
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	16.504,48
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>511.622,53</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (20% su € 418.582,96)	€	83.716,59
2) I. V. A. (21% su € 93.039,57)	€	19.538,32
3) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 11 del 16/11/2009)	€	250,00
4) Pubblicazioni GURS ( Disp. N° 9 del 13/11/2009 e N° 30 del 10/02/2010)	€	684,00
5) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€	11.954,22
6) Per note spese	€	20.700,00
7) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€	9.872,95
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>146.716,08</b>
		<u>146.716,08</u>
	€	<b>658.338,61</b>

IL R.E.O.  
Dirigente III Direzione  
Arch. Vincenzo GFTO