



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 65 del 15 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - “Lavori di manutenzione straordinaria ed allargamento curva sulla S.P. 85 – Bivio Simigliano’ Comune di Castroreale”.**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.U.P.: B87H07000710001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12680**

**Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

## IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 10,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI :

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

## DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori di manutenzione straordinaria ed allargamento curva sulla S.P. 85 – Bivio Simigliano' Comune di Castoreale".**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**

**C.U.P.: B87H07000710001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12680**

**Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

#### PREMESSO

CHE il progetto è stato redatto in data 05/05/2009 da tecnici della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 330.000,00 così ripartito:

#### A) LAVORI

a base d'asta	€	222.687,00	
di cui per oneri per la sicurezza:	€	<u>4.313,00</u>	
	€	227.000,00	€ 227.000,00

#### B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20%	€	45.400,00	
2) Progettazione e Responsabile del Procedimento	€	4.540,00	
3) Indagini geognostiche	€	3.500,00	
4) Prove materiali	€	12.000,00	
5) Pubblicazione bando di gara - avvisi opponendum - Autorità di Vigilanza	€	10.000,00	
6) Indennità di occupazione ed eventuali pratiche esproprio	€	8.000,00	
7) Polizza assicurativa progettisti e Merloni	€	8.987,50	
7) Oneri conferim. scarica	€	6.000,00	
8) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94	€	4.540,00	
9) Eventuali prove materiali extra capitolato	€	9.500,00	
10) Imprevisti e arrotondamento	€	<u>6.032,50</u>	
Sommano	€	103.000,00	€ 103.000,00
Totale progetto			€ 330.000,00

CHE lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI con parere n. 13 del 18/05/2009 e in via amministrativa con determina dirigenziale n. 43/7/1 del 26/10/2009;

CHE alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

CHE a seguito di asta pubblica è rimasta aggiudicataria l'impresa "M.E.CO.IN. S.R.L." con il ribasso del 7,3152%;

CHE in data 14/05/2010 al n° 13773 di Rep. e registrato a Messina in data 31/05/2010 al n. 525 Serie I è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "M.E.CO.IN. S.R.L." per un importo contrattuale di € 206.403,01 oltre € 4.313,00 per oneri della sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 29/04/2011 come risulta dal relativo verbale in pari data, firmato, senza riserve, da parte dell'Impresa;

CHE per quanto attiene l'esecuzione dell'opera e per un importo fino alla concorrenza di € 62.000,00 l'impresa ha presentato istanza di subappalto con la ditta "LUTIVIEM S.R.L.";

CHE oltre al progetto principale fu redatta in data 24/08/2011, dalla Direzione Lavori, una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 21/2011 del 12/09/2011 e con Determina Dirigenziale n. 37 del 05/03/2012 per un importo complessivo di € 330.000,00 così ripartita:

Importo lavori al lordo	€ 244.955,70
oneri irriducibili per la sicurezza	€ 4.744,30
totale lavori	€ 249.700,00
al netto del ribasso d'asta del 7,3152%	€ 227.036,70
oneri della sicurezza	€ 4.744,30
Totale lavori al netto	€ 231.781,00

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 21%	€ 48.674,01	
Progettazione e Responsabile del procedimento	€ 4.994,00	
Pubblicazione bando di gara - avvisi opponendum - Autorità di Vigilanza	€ 13.000,00	
Indennità di occupazione ed eventuali pratiche esproprio	€ 8.000,00	
Polizza assicurativa progettisti	€ 0,00	
Oneri conferimento discarica	€ 6.000,00	
Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94	€ 2.730,32	
Eventuale prove materiali extra capitolato	€ 11.500,00	
Imprevisti	€ 0,00	
Prove di carico su micropali	€ 1.430,00	
Prove di resistenza compressione provini cubici	€ 336,00	
Prove di trazione ecc. sugli acciai e arrotond.	€ 1.554,67	
Sommano	€ 98.219,00	€ 98.219,00
Importo complessivo		€ 330.000,00

CHE il relativo atto di sottomissione del 27/03/2012 è stato repertoriato al n. 950 comportando un aumento dell'importo netto dei lavori di € 21.071,00;

CHE la somma complessiva netta autorizzata per i lavori risulta essere di € 231.781,00;

CHE i lavori vennero diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO per tutta la loro durata;

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa non sono state chieste proroghe né concesse proroghe;

CHE durante il corso dei lavori sono intervenute n. 4 sospensioni dei lavori;

CHE prima dell'ultimazione dei lavori per una regolarità contabile è stata predisposta dalla D.L. una perizia di assestamento finale, approvata in linea tecnica con parere n. 19 del 22/10/2012 ed in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 15/01/2013 secondo il Q.T.E.:

Lavori		
al netto del ribasso d'asta del 7,3152%		€ 227.015,44
oneri della sicurezza		€ <u>4.743,86</u>
Totale lavori al netto		€ 231.759,30

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 21%	€	48.669,45	
Progettazione e Responsabile del procedimento	€	4.994,00	
Pubblicazione bando di gara - avvisi opponendum - Autorità di Vigilanza	€	12.073,62	
Indennità di occupazione ed eventuali pratiche esproprio	€	2.000,00	
Eventuale prove materiali extra capitolato	€	11.426,63	
Prove di carico su micropali	€	1.430,00	
Prove di resistenza compressione provini cubici	€	336,00	
Prove di trazione ecc. sugli acciai e arrotond.	€	<u>1.554,67</u>	
Sommano	€	82.484,37	€ <u>82.484,37</u>
Importo complessivo			€ 330.000,00

CHE i lavori sono stati ultimati il 24/07/2012, così come risulta dal verbale in pari data;

CHE durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 3 certificati di acconto per un totale di € 185,407,19;

CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 14/12/2012 per un importo complessivamente netto di € 231.759,30;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

**APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai ""Lavori di manutenzione straordinaria ed allargamento curva sulla S.P. 85 – Bivio Simigliano' Comune di Castoreale" - C.U.P.: B87H07000710001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12680:

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei lavori come da Stato Finale	€	227.015,00
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	<u>4.744,30</u>
<b>Totale Lavori</b>	€	<b>231.759,30</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 21%	€	48.669,45	
2) Autorità di Vigilanza	€	150,00	
3) Pubblicazioni GURS	€	636,00	
4) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€	11.287,62	
5) Per indagini geognostiche	€	11.426,63	
6) Per espropriaione	€	1.013,00	
7) Per prove di carico	€	3.320,24	
8) Per frazionamento	€	986,15	
9) Incentivi 2%	€	<u>4.293,98</u>	
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>81.783,07</b>	€ <u>81.783,07</u>
<b>Importo complessivo</b>			€ <b>313.542,37</b>

**APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

**DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

**DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;

**ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;


**ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

**DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

**IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 08.02.2017

Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Gitto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.


### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 08.02.2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenzo GIUFFRÈ)  
  
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 13/02/2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 13/02/2017 Il Funzionario


IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

  
(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

  
(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano


.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale


.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

  
.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

  
.....  
Avv. M. A. CAPONE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

**CERTIFICA**

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA  
1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

**OGGETTO:** PO FESR SICILIA 2007/13: LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1-OBIETTIVO 2.3.1 Lavori di manutenzione straordinaria ed allargamento curva sulla SP 85 – Bivio Simiglianò Comune di Castoreale - Codice Caronte SI 1 12680

**Codice CUP :** B87H07000710001

## RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

### IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco, al n. d'ordine 6 è stato inserito il progetto dei lavori di “ *manutenzione straordinaria ed allargamento curva sulla SP 85 – Bivio Simiglianò Comune di Castoreale*”;
- Che in data 14/07/2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 330.000,00 di cui € 227.000,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 103.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con parere in linea tecnica n. 13 del 18.05.2009 e successiva determinazione dirigenziale n° 43/7° del 26.10.2009 è stato approvato il progetto
- Che in data 14.05.2010 (n° 13773 di Rep., registrato a Messina in data 31/05/2010, al n° 525 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “M.E.CO.IN. S.r.L.” con sede legale in via Giorgio Rizzo, 39 Milazzo con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 206.403,01 oltre € 4.313,00 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 29.04.2011;

- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere necessarie all'allargamento di un tornante a piccolo raggio, al fine di consentire il transito – in sicurezza - dei pullman e dei mezzi pesanti;
- Che al progetto principale, a seguito delle risultanze delle indagini geognostiche, è stata redatta una perizia di variante e suppletiva in data 24/08/2011 con previsione di interventi migliorativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate senza alterare la natura e gli obiettivi del progetto principale;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 21/4° 1° del 12/09/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 37/3° 1° del 5/03/2012 per un importo complessivo di € 330.000,00 di cui € 231.781,00 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza ed € 98.219,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che, ai fini della spesa, per tale perizia non è stato necessario implementare l'importo complessivo del finanziamento, mentre l'esecuzione dei maggiori lavori suppletivi – pari ad € 21.071,00 – è stata affidata alla stessa impresa appaltatrice, mediante l'atto aggiuntivo registrato in rubrica al n. 950 del 27/03/2013
- Che, durante l'esecuzione sono intervenute 4 sospensioni dei lavori;
- Che, non è stata richiesta né concessa alcuna proroga;
- Che i lavori dovevano concludersi entro il giorno 25.07.2012;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/07/2012 - come accertato con verbale in pari data – e quindi in tempo utile;
- Che i lavori marginali e di dettaglio sono stati ultimati il 2/08/2012, come risulta riportato in calce al verbale di ultimazione;
- Che, prima dell'ultimazione dei lavori, è stata predisposta Perizia di Variante ed assestamento somme per l'assestamento di partite contabili;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n° 19 del 22/10/2012 ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 01/4° del 15/01/2013;
- Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 313.542,37 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

**A) LAVORI**

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale  
per oneri irriducibili per la sicurezza

€ 227.015,00

€ 4.744,30

€ 231.759,30

**TOTALE LAVORI**

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

1) I. V. A. (21%)	€	48.669,45
2) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 8 del 13/11/2009)	€	150,00
3) Pubblicazioni GURS ( Disp. N° 7 del 13/11/2009 e N° 31 del 13/02/2010)	€	636,00
4) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€	11.287,62
5) Per indagini geognostiche	€	11.426,63
6) Per Espropriazione	€	1.013,00
7) Per prove di carico	€	3.320,24
8) Per Frazionamento	€	986,15
7) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€	4.293,98
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<u>81.783,07</u>


81.783,07  
€ 313.542,37

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 313.542,37 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con certificato di regolare esecuzione, in data 31/07/2013;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

**IL DIRETTORE dei LAVORI**

Ing. Anna CHIOFALO



**IL R.E.O. Dirigente della III Direzione**

Arch. Vincenzo GIUTO





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA  
1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: <sup>2.3.1.1</sup> LINEA DI INTERVENTO ~~1.1.1.2~~ - Lavori di manutenzione straordinaria ed allargamento curva sulla SP 85 - Bivio Simiglianò Comune di Castroreale -  
Codice Caronte SI\_1\_12680  
CODICE CUP B87H07000710001

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

Importo netto dei Lavori come da Stato Finale	€	227.015,00
per oneri irriducibili per la sicurezza	€	4.744,30
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>231.759,30</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (21%)	€	48.669,45
2) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 8 del 13/11/2009)	€	150,00
3) Pubblicazioni GURS ( Disp. N° 7 del 13/11/2009 e N° 31 del 13/02/2010)	€	636,00
4) Pubblicazioni quotidiani e settimanali	€	11.287,62
5) Per indagini geognostiche	€	11.426,63
6) Per Espropriazione	€	1.013,00
7) Per prove di carico	€	3.320,24
8) Per Frazionamento	€	986,15
7) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006	€	4.293,98
<b>Sommano a disposizione</b>	€	<b>81.783,07</b>
		<b>81.783,07</b>
	€	<b>313.542,37</b>

IL R.E.O.  
Dirigente III Direzione  
Arch. Vincenzo GIUTO