



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 66 del 15 FEB. 2017

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - “Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità, la valorizzazione del circuito culturale museale ed etno-antropologico, museo Cassata – Basiliari – Parco Jalari, sul tratto S.P. 79-80-81 SAN PAOLO – GALA – MIGLIARDO – MALOTO – BARCELLONA P.G”.**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**

**CUP: B67H07000750001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12673**

**Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

## IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemiladiciassette il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO,  
alle ore 10,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario  
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

## DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Linea di intervento 2.3.1.1- Obiettivo 2.3.1. - "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità, la valorizzazione del circuito culturale museale ed etno-antropologico, museo Cassata – Basiliani – Parco Jalari, sul tratto S.P. 79-80-81 SAN PAOLO – GALA – MIGLIARDO – MALOTO – BARCELLONA P.G".**

**PROGETTO RETROSPETTIVO**

**CUP: B67H07000750001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12673**

**Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.**

### PREMESSO

CHE il progetto è stato redatto in data 05/05/2009 da dipendenti della Provincia Regionale di Messina, per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 così ripartito:

#### A) LAVORI

|                                    |   |                  |              |
|------------------------------------|---|------------------|--------------|
| a base d'asta                      | € | 784.427,52       |              |
| di cui per oneri per la sicurezza: | € | <u>23.572,48</u> |              |
|                                    | € | 808.000,00       | € 808.000,00 |

#### B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

|                                                     |   |                 |                |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| 1) I.V.A. 20%                                       | € | 161.600,00      |                |
| 2) Progettazione e Responsabile del Proced.         | € | 16.160,00       |                |
| 3) Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum | € | 27.000,00       |                |
| 4) Indennità proprietari e/o danni                  | € | 20.000,00       |                |
| 5) Polizza assicurativa progettisti                 | € | 11.680,77       |                |
| 6) Indagini geognostiche e collaudi                 | € | 15.000,00       |                |
| 7) Oneri conferim. scarica                          | € | 14.000,00       |                |
| 8) Accantonamento art. 26 comma 4 L. 109/94         | € | 11.500,00       |                |
| 9) Prove su materiali                               | € | 7.000,00        |                |
| 10) Imprevisti e arrotondamento                     | € | <u>8.059,23</u> |                |
| Sommano                                             | € | 292.000,00      | € 292.000,00   |
| Totale progetto                                     |   |                 | € 1.100.000,00 |

CHE lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica con parere n. 25 del 18/05/2009 dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI e in via amministrativa, con determina dirigenziale n. 37 del 17/09/2009;

CHE alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di cui al decreto di imputazione n° 490 del 01.12.2011, linea di intervento 2.3.1.1 PO FESR Sicilia 2007/2013;

CHE a seguito di asta pubblica è rimasta aggiudicataria l'A.T.I. "LA VALLE VINCENZO (capogruppo) e PARRINO GAETANO (associata) con il ribasso del 7,3152%;

CHE in data 04/02/2010 al n° 13729 di Rep. e registrato a Messina in data 24/02/2010, al n. 120 Serie I è stato stipulato il contratto d'appalto con l'A.T.I. "LA VALLE VINCENZO (capogruppo) e PARRINO GAETANO (associata) per un importo contrattuale di € 750.617,56 e comprensivo di € 23.572,48 per oneri della sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 15/04/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data, firmato, senza riserve, da parte dell'Impresa;

CHE oltre al progetto principale fu redatta in data 28/11/2011, dalla Direzione Lavori, una perizia di variante approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 34 del 27/12/2011 e con Determina Dirigenziale n. 137 del 25/07/2012 per un importo complessivo di € 1.100.000,00, così ripartita:

**A) LAVORI**

|                                    |   |                  |              |
|------------------------------------|---|------------------|--------------|
| al netto del ribasso d'asta        | € | 799.689,27       |              |
| di cui per oneri per la sicurezza: | € | <u>25.951,70</u> |              |
|                                    | € | 825.640,97       | € 825.640,97 |

**B) Somme a disposizione dell'amministrazione:**

|                                                     |   |                  |                |
|-----------------------------------------------------|---|------------------|----------------|
| 1) I.V.A. 20% su € 187.654,39                       | € | 37.530,00        |                |
| 2) I.V.A. 21% su € 637.986,58                       | € | 133.977,18       |                |
| 3) Progettazione e Responsabile del Proced.         | € | 17.775,14        |                |
| 4) Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponendum | € | 15.300,00        |                |
| 5) Indagini geognostiche compreso I.V.A.            | € | 55.000,00        |                |
| 6) Oneri conferim. scarica                          | € | 8.000,00         |                |
| 7) Imprevisti e arrotondamento                      | € | <u>16.775,83</u> |                |
| Sommano                                             | € | 274.359,03       | € 274.359,03   |
| Totale progetto                                     |   |                  | € 1.100.000,00 |

CHE in seguito alla redazione della perizia summenzionata è stato stipulato l'atto aggiuntivo in data 21/09/2012 al n. 14082 di Rep., che ha comportato un aumento netto dell'importo contrattuale di € 75.023,42;

CHE la somma netta autorizzata per i lavori in oggetto è di € 825.640,98;

CHE i lavori vennero diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO per tutta la loro durata;

CHE durante il corso dei lavori sono intervenute n. 05 sospensioni dei lavori e con determinazione dirigenziale n. 102 del 03/11/2011 sono stati concessi 90 giorni di proroga dei termini contrattuali;

CHE i lavori sono stati ultimati il 02/10/2012, così come risulta dal verbale in pari data;

CHE durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° 4 certificati di acconto per un totale di € 660.642,39;

CHE lo Stato Finale è stato redatto in data 18/02/2013 per un importo complessivamente netto di € 825.387,27;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

**APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità, la valorizzazione del circuito culturale museale ed etno-antropologico, museo Cassata – Basiliari – Parco Jalari, sul tratto S.P. 79-80-81 SAN PAOLO – GALA – MIGLIARDO – MALOTO – BARCELLONA P.G." - CUP: B67H07000750001 – COD. CARONTE: SI\_1\_12673

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

**A) LAVORI**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Importo netto dei lavori come da Stato Finale | € 799.443,54        |
| per oneri irriducibili per la sicurezza       | € 25.943,73         |
| <b>Totale Lavori</b>                          | <b>€ 825.387,27</b> |

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

|                                            |                     |                       |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1) I.V.A. 20% su € 187.654,39              | € 37.530,88         |                       |
| 2) I.V.A. 21% su € 472.988,00              | € 99.327,48         |                       |
| 3) I.V.A. 22% su € 164.744,88              | € 36.243,87         |                       |
| 4) Autorità di Vigilanza                   | € 250,00            |                       |
| 5) Pubblicazioni GURS                      | € 636,00            |                       |
| 6) Pubblicazioni quotidiani e settimanali  | € 14.638,62         |                       |
| 7) Incentivi 2% art. 92 D.Lgs. 163/2006    | € 17.775,14         |                       |
| 8) Oneri conferimento discarica compr. IVA | € 7.964,16          |                       |
| 9) Indagini geognostiche                   | € 44.044,00         |                       |
| 10) Frazionamento                          | € 3.500,00          |                       |
| 11) Fornitura segnale                      | € 244,00            |                       |
| <b>Sommano a disposizione</b>              | <b>€ 262.154,15</b> | <b>€ 262.154,15</b>   |
| <b>Importo complessivo</b>                 |                     | <b>€ 1.087.541,42</b> |

**APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P., contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

**DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;

**DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;

**ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un

vantaggio indebito al beneficiario;

**ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

**DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

**IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 09.02.2017

Il Dirigente  
Arch. Vincenzo Gatto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 09/02/2017

IL DIRIGENTE  
(Arch. Vincenzo GATTI)  
(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 13/07/2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 13/02/2017 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE  
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Sindaco Metropolitano

(Prof. Renato ACCORINTI)


Il Segretario Generale

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

  
.....  
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

  
.....  
Avv. M. A. CAPONETTI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

**CERTIFICA**

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## III<sup>A</sup> DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

**OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/13 LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1- OBIETTIVO 2.3.1.** Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità, la valorizzazione del circuito culturale museale ed etno-antropologico, museo Cassata – Basilianni – Parco Jalari, sul tratto S.P. 79 – 80 – 81, SAN PAOLO – GALA – MIGLIARDO – MALOTO – BARCELLONA P. G. - **Ordine priorità interventi n° 34 - Codice Caronte SI 1 12673**  
**Codice CIG : 03680268A7** **Codice CUP : B67H07000750001**

## RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

### IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE – NOMINATO REO PER L'APPALTO IN OGGETTO

Premesso :

- Che Con la previsione del c. 1152 della Legge Finanziaria 2007 sono state assegnate delle somme sul fondo per le aree sotto utilizzate. Con successivo Decreto Interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13/07/2007 si sono ripartite dette somme tra le province delle regioni Sicilia e Calabria. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 107 del 25/09/2008 sono stati predisposti gli interventi da poter attuare con detti fondi. L'Amministrazione Provinciale di Messina, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22 settembre 2008 e con successiva deliberazione n. 107 del 25/09/2008 del Consiglio, ha approvato il Piano degli interventi di ammodernamento della viabilità secondaria ex L. 296/06. Nel summenzionato elenco è stato inserito CON ORDINE DI PRIORITÀ 34, il progetto dei lavori di *“ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità, la valorizzazione del circuito culturale museale ed etno-antropologico, museo Cassata – Basilianni – Parco Jalari, sul tratto S.P. 79 – 80 – 81, SAN PAOLO – GALA – MIGLIARDO – MALOTO – BARCELLONA P. G.”*;
- Che in data 5 maggio 2009, è stato predisposto il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 808.000,00 per Lavori (comprensivi di Oneri Irriducibili per la sicurezza) ed € 292.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che con determinazione dirigenziale n° 37/7°1° del 17.09.2009 è stato approvato il progetto;
- Che in data 04.02.2010 (n° 13729 di Rep., registrato a Messina in data 24/02/2010, al n° 120 Serie I) è stato stipulato il contratto d'appalto con l'A.T.I. formata dalle ditte “LA VALLE Vincenzo, qualificata capogruppo, “PARRINO Gaetano” (Associata)“ con il ribasso del 7,3152 % per un importo netto contrattuale di € 750.617,56 comprensivo di € 23.572,48 per oneri per la sicurezza;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 15.04.2010;
- Che i lavori previsti in progetto erano finalizzati alla messa in sicurezza della suddetta strada attraverso l'esecuzione di opere atte a :
  1. migliorare e potenziare le opere di protezione laterale della strada;
  2. realizzazione di strutture di sostegno a valle per la ricostruzione di rilevati franati;
  3. ripristinare la pavimentazione in conglomerato bituminoso;
  4. potenziare la segnaletica orizzontale e verticale.
- Che in data in data 28 nov 2011 il Direttore dei Lavori ha predisposto una Perizia di Variante e suppletiva, entro l'importo finanziato, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, senza alterare la natura e l'impostazione progettuale

- dell'opera, nonché per fare fronte ad alcuni interventi che si sono resi necessari a seguito dell'alluvione del novembre 2011 e per inserire i danni di forza maggiore occorsi all'impresa;
- Che detta perizia è stata approvata in linea tecnica da parte del R.U.P. con parere n. 34/3° 1° del 27/12/2011 e dal punto di vista amministrativo con Determinazione Dirigenziale N° 137 del 25/07/2012 per un importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 825.640,97 per lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 274.359,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - Che, in data 21/09/2012, è stato stipulato l'atto aggiuntivo n. 14082 di Rep, registrato a Messina che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 75.023,41
  - Che durante il corso dei lavori sono intervenute 5 sospensioni e sono stati concessi 90 giorni di proroga dei termini contrattuali;
  - Che, a seguito delle sospensioni e della proroga accordata, i lavori dovevano concludersi entro il giorno 04.10.2012;
  - Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 2/10/2012 - come accertato con verbale in pari data - e quindi in tempo utile;
  - Che la spesa effettiva, a Stato Finale, ammonta complessivamente ad € 1.087.541,42 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale di Progetto (QEF) :

#### A) LAVORI

|                                               |   |                   |
|-----------------------------------------------|---|-------------------|
| Importo netto dei Lavori come da Stato Finale | € | 799.443,54        |
| per oneri irriducibili per la sicurezza       | € | 25.943,73         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                          | € | <b>825.387,27</b> |

#### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

|                                                                                               |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| 1) I. V. A. (20% di € 187.654,39)                                                             | € | 37.530,88           |
| 2) I. V. A. (21% di € 472.988,00)                                                             | € | 99.327,48           |
| 3) I. V. A. (22% di € 164.744,88)                                                             | € | 36.243,87           |
| 4) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 74 del 19/10/2009)                                  | € | 250,00              |
| 5) Pubblicazioni GURS ( Disp. N° 73 del 19/10/2009 e N° 24 del 1/2/2010)                      | € | 636,00              |
| 6) Pubblicazioni quotidiani e settimanali                                                     | € | 14.638,62           |
| 7) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006 Disp Dir.171 del 15/11/2010 e N. 451 del 26/10/2012 | € | 17.775,14           |
| 8) Oneri conferimento discarica compr. IVA                                                    | € | 7.964,16            |
| 9) Indagini geognostiche                                                                      | € | 44.044,00           |
| 10) Frazionamento                                                                             | € | 3.500,00            |
| 11) Fornitura segnale                                                                         | € | 244,00              |
| <b>Sommano a disposizione</b>                                                                 | € | <b>262.154,15</b>   |
|                                                                                               |   | <b>262.154,15</b>   |
|                                                                                               | € | <b>1.087.541,42</b> |

Per quanto sopra premesso, valutato e considerato, si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento ammonta ad € 1.087.541,42 ;
- che i lavori allibrati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati in data 06/11/2013;
- che l'opera è completata, funzionante e fruibile.

**IL DIRETTORE dei LAVORI**

Ing. Anna CHIOFALO

**IL R.E.O. Dirigente della III Direzione**

Arch. Vincenzo GITTO

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III<sup>A</sup> DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

I<sup>o</sup> Servizio Viabilità - Distretto Peloro Eolie

**OGGETTO :** PO FESR SICILIA 2007/13 : LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.1 - OBIETTIVO 2.3.1. - Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza e per il miglioramento della viabilità, la valorizzazione del circuito culturale museale ed etno-antropologico, museo Cassata - Basiliari - Parco Jalari, sul tratto S.P. 79 - 80 - 81, SAN PAOLO - GALA - MIGLIARDO - MALOTO - BARCELLONA P. G.Ordine priorità interventi n° 34 Codice Caronte SI\_1\_12673

CODICE CUP B67H07000750001

CIG 03680268A7

## QUADRO ECONOMICO FINALE

### A) LAVORI

|                                               |   |                   |
|-----------------------------------------------|---|-------------------|
| Importo netto dei Lavori come da Stato Finale | € | 799.443,54        |
| per oneri irriducibili per la sicurezza       | € | 25.943,73         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                          | € | <b>825.387,27</b> |

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

|                                                                                               |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| 1) I. V. A. (20% di € 187.654,39)                                                             | € | 37.530,88           |
| 2) I. V. A. (21% di € 472.988,00)                                                             | € | 99.327,48           |
| 3) I. V. A. (22% di € 164.744,88)                                                             | € | 36.243,87           |
| 4) Autorità di Vigilanza (Disp. Dirig. N° 74 del 19/10/2009)                                  | € | 250,00              |
| 5) Pubblicazioni GURS ( Disp. N° 73 del 19/10/2009 e N° 24 del 1/2/2010)                      | € | 636,00              |
| 6) Pubblicazioni quotidiani e settimanali                                                     | € | 14.638,62           |
| 7) Incentivi 2% art. 92 Dec. Lgs 163/2006 Disp Dir.171 del 15/11/2010 e N. 451 del 26/10/2012 | € | 17.775,14           |
| 8) Oneri conferimento discarica compr. IVA                                                    | € | 7.964,16            |
| 9) Indagini geognostiche                                                                      | € | 44.044,00           |
| 10) Frazionamento                                                                             | € | 3.500,00            |
| 11) Fornitura segnale                                                                         | € | 244,00              |
| <b>Sommano a disposizione</b>                                                                 | € | <b>262.154,15</b>   |
|                                                                                               |   | <b>262.154,15</b>   |
|                                                                                               | € | <b>1.087.541,42</b> |

Messina 21 gennaio 2017

IL R.E.O.  
Dirigente III Direzione  
Arch. Vincenzo GHTD