



Città Metropolitana di Messina

DIREZIONE: IV "SERVIZI TECNICI GENERALI"

SERVIZIO: Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori da eseguire nell'IPSIA "G. Faranda" di Patti per la messa a norma dell'impianto elettrico.

DITTA: GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL – UCRIA (ME).

Contratto n. 318 serie I del 20/03/09

Approvazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione con nuovo quadro economico per assestamento somme.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 104 del 20/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n° 30 del 30/05/07 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai "lavori da eseguire nell'IPSIA "G. Faranda" di Patti per la messa a norma dell'impianto elettrico" per l'importo complessivo di € 98.000,00;

CHE con DDG n. 14 del 25/01/2008 il suddetto progetto è stato inserito nel programma di spesa della Regione Siciliana ai sensi della LR 15/88 "Interventi nel settore dell'Edilizia Scolastica ed Universitaria";

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 98 del 04/07/2008 è stato approvato il progetto esecutivo di cui sopra, finanziato con DDS n. 770/XV del 25/07/08 annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC.AA. e P.I. al n. 1279 del 07/08/08, per l'importo complessivo di € 98.000,00;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 21/10/08 sono state avviate le procedure di gara mediante cottimo appalto;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n° 171 del 27/11/2008, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL con sede in Ucria (Messina), via P. Bernardino, 9 con il ribasso del 18,1690%, per un importo contrattuale di € 63.332,40, compresi oneri di sicurezza di € 1.550,00, giusto contratto d'appalto n° 13590 di repertorio del 06/03/2009, registrato ai fini fiscali in Messina in data 1903/2009 al n° 318 serie I;

CHE con D.D.S. n° 1492/XV del 22/12/2008 l'Assessorato Regionale ha rideterminato l'importo del finanziamento, a seguito della gara d'appalto, in € 81.538,88 di cui € 63.332,40 per lavori compresi oneri di sicurezza di € 1.550,00 ed € 18.206,48 per somme a disposizione ;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 02/12/09;

CHE i lavori sono stati ultimati giusto verbale del 29/01/2010;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale redatto in data 29/04/10, per l'importo netto di € 63.315,51, con una minore spesa di € 16,89, da cui detraendo il primo certificato di pagamento emesso alla ditta pari ad € 62.995,00, resta a credito della stessa l'importo netto di € 320,51;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 13/05/2010;

CONSIDERATO CHE occorre aggiornare il quadro economico di spesa, per assestamento somme allo Stato Finale, come si evince dal relativo allegato;

VISTA la vigente normativa sugli appalti;

VISTA la Legge 23/96 recante "norme per l'edilizia scolastica";

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. N.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTE le LLRR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per quanto in premessa,

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE lo stato finale dei lavori, redatto in data 29/04/10, per un importo netto dei lavori pari a di € 63.315,51, con una minore spesa di € 16,89, da cui detraendo il primo certificato di pagamento emesso alla ditta pari ad € 62.995,00, resta a credito della stessa l'importo netto di € 320,51;

DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 13/05/16;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico di assestamento somme dei lavori in oggetto, aggiornato allo Stato Finale, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare l'importo complessivo di € 391,02, IVA compresa al 22%, alla ditta GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL con sede in Ucria (Messina), via P. Bernardino, 9;

DI PRENDERE ATTO che la spesa di cui sopra resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate di cui al D.D.S. n° 1492/XV del 22/12/2008 richiamato in premessa;

DI PROVVEDERE a trasmettere la presente al competente Assessorato Regionale, necessaria per l'accredito delle somme avanzate a saldo del finanziamento.


ALLEGATI:

1. Stato Finale;
2. Certificato Regolare Esecuzione;
3. Nuovo quadro economico aggiornato

Il Responsabile dell'Istruttoria
Istr. Amm.vo Piccolomini Concetta



Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo stato finale dei lavori, redatto in data 29/04/10, per un importo netto dei lavori pari a di € 63.315,51, con una minore spesa di € 16,89, da cui detraendo il primo certificato di pagamento emesso alla ditta pari ad € 62.995,00, resta a credito della stessa l'importo netto di € 320,51;

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 13/05/16;

APPROVARE il nuovo quadro economico di assestamento somme dei lavori in oggetto, aggiornato allo Stato Finale, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare l'importo complessivo di € 391,02, IVA compresa al 22%, alla ditta GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL con sede in Ucria (Messina), via P. Bernardino, 9;

PRENDERE ATTO che la spesa di cui sopra resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate di cui al D.D.S. n° 1492/XV del 22/12/2008 richiamato in premessa;

PROVVEDERE a trasmettere la presente al competente Assessorato Regionale, necessaria per l'accredito delle somme avanzate a saldo del finanziamento.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on- line dell'Ente.

Messina li, 02.02.2017

II DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO



UFFICIO DEL DIRIGENTE
UFFICIO DEL DIRIGENTE
UFFICIO DEL DIRIGENTE
UFFICIO DEL DIRIGENTE
UFFICIO DEL DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

II DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GIUTO

Li 02.02.2017

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____

impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 15/02/2017 Il Funzionario

Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente Serv. Finanziario

Dott. Antonino Calabrò

Lavori da eseguire nell'IPSIA "G. Faranda" di Patti per la messa a norma dell'impianto elettrico.
DITTA: GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL – UCRIA (ME).
Contratto n. 318 serie I del 20/03/09

QUADRO ECONOMICO D.D.S. n.1492/XV

Importo lavori al netto del ribasso d'asta:				€	61.782,40
oneri sicurezza				€	1.550,00
				€	63.332,40
Somme a disposizione:					
IVA:		20%		€	12.666,48
Competenze tecniche				€	1.540,00
Imprevisti				€	4.000,00
			sommano	€	18.206,48
			Importo destinato alla realizzazione dell'opera	€	81.538,88
			Ribasso d'asta (LR 7/02 art. 9 c. 13)	€	13.717,60
			Totale	€	95.256,48

QUADRO ECONOMICO FINALE

importo totale lavori eseguiti da SF				€	63.315,51
Somme a disposizione:					
IVA 1° SAL (62.995,00)	20%	€	12.599,00		
IVA su SF (320,51)	22%	€	70,51		
TOTALE IVA		€	12.669,51	€	12.669,51
Incentivi e oneri riflessi:				€	1.540,00
			sommano	€	14.209,51
Importo destinato alla realizzazione dell'opera allo SF				€	77.525,02
Economie su:					
Lavori				€	16,89
Imprevisti				€	3.996,97
Totale economie				€	4.013,86
Importo destinato alla realizzazione dell'opera da DDS 1492				€	81.538,88
			Ribasso d'asta Regione	€	6.858,80
			Ribasso d'asta Provincia (già accreditato)	€	6.858,80
Importo complessivo impegnato con DDS 1492 cap. 772004				€	95.256,48

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Riccardo ROMANO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI DA ESEGUIRE NELL'IPSA "FARANDA" DI PATTI PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

D.D.S. n.770/XV del 25/07/2008

IMPRESA: GULLOTTI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29 gennaio 2010

Contratto in data 06 marzo 2009 n° 13590 di repertorio Registrato in Messina in data 20.03.2009 al n° 318 Serie I.

Importo del progetto a base d'asta	€		Data della consegna	02.12.2009
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	75.500,00	Data dell'inizio dei lavori	02.12.2009
Importo lordo suppletivo	€	1.550,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	30.01.2010
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	20.950,00		
Sommano a lordo	€	<u>98.000,00</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 18,1690 per cento	€	61.782,40	I lavori rimasero sospesi per	gg
Oneri per la sicurezza	€	1.550,00	e prorogati per	gg
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	20.950,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Sommano al netto	€	<u>84.282,40</u>		
Importo netto dei lavori eseguiti	€	63.315,51	Giorni impiegati in più	
Certificati di acconto	€	62.995,00	Giorni impiegati in meno	1
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	<u>320,51</u>	Multa	
Differenza in meno	€	16,89		

Il Dirigente

ing. Vincenzo Carditello

Il Condirettore dei Lavori

geom. Riccardo Romano

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 14.01	Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi poten ... e di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. SOMMANO cad	48,00	73,60	3'532,80
2 14.02	Presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli u ... mentizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. SOMMANO cad	9,00	71,50	643,50
3 14.12	Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura elettrica, linea in idoneo cavo citofonic ... ruti e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie. Per ogni punto di ricezione SOMMANO cad	3,00	173,20	519,60
4 18.05.02.002	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 2,5 mm2 SOMMANO m	3'550,00	1,47	5'218,50
5 18.05.02.004	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... cc. già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 6 mm2 SOMMANO m	2'340,00	2,13	4'984,20
6 18.05.02.005	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... c. già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 10 mm2 SOMMANO m	560,00	2,74	1'534,40
7 18.05.02.006	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... c. già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 16 mm2 SOMMANO m	420,00	3,68	1'545,60
8 18.05.02.009	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... c. già predisposti compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Sez. 1 x 50 mm2 SOMMANO m	320,00	9,07	2'902,40
9 18.07.05	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lun ... eso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8. SOMMANO cad	2,00	41,30	82,60
10 18.07.06	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in in ... ezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere. SOMMANO m	30,00	5,70	171,00
11 18.08.02.002	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, c ... giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. - diametro pari a 50 mm SOMMANO m	60,00	3,80	228,00
12 A.P.02	Carpenteria per quadro elettrico generale costituito da elementi modulari componibili in lamiera verniciata ecc.. SOMMANO mq.	3,00	876,23	2'628,69
13 A.P.03	Quadro da incasso in lamiera verniciata con resine epossidiche. Quadro di zona. SOMMANO cad	2,00	317,87	635,74
14 A.P.06	Interruttore quadripolare automat magnet SOMMANO cad	27,00	98,12	2'649,24
15 A.P.07	Interruttore bipolare aut magn differenz da 10A a 32A SOMMANO cad	31,00	57,13	1'771,03
	A R I P O R T A R E			29'047,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			29'047,30
16 A.P.08	Interruttore quadripolare aut magn differenz da 40A a 63A SOMMANO cad	4,00	215,94	863,76
17 A.P.12	Lampade di emergenza 18W SOMMANO cad	6,00	187,23	1'123,38
18 N.P.01	NP1 Acc Q_Ist Fornitura e posa in opera di accessori per tutti i quadri elettrici al servizio dell'Istituto, costituiti da: - n°2 contattori 2Px20A - n°1 relè crepuscolare - n° ... rispetto della CEI 17-13. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L. previa visione di campionatura. SOMMANO a corpo	1,00	15'043,00	15'043,00
19 N.P.02	NP2 Cana_zinc_200x75 Fornitura e posa in opera di canale portacavi in lamiera di acciaio zincata verniciata 200x75, grado di protezione IP40, assenza di spigolatura e bave di tra ... a a perfetta regola d'arte. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L. previa visione di campionatura. SOMMANO ml	88,00	84,00	7'392,00
20 N.P.03	NP3 Mens_200x75 Fornitura e posa in opera di supporto a mensola in lamiera di acciaio zincata per canale metallica 200x75 mm, completo di tasselli, ancorante chimico e quant'altro ... ra a perfetta regola d'arte. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L. previa visione di campionatura. SOMMANO cad	48,00	44,00	2'112,00
21 N.P.04	NP4 TEE_vp_200x75 Fornitura e posa in opera di TEE con variazione di piano in lamiera di acciaio zincata verniciata 200x75 mm, grado di protezione IP40, assenza di spigolatura e b ... ra a perfetta regola d'arte. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L. previa visione di campionatura. SOMMANO cad	1,00	98,00	98,00
22 N.P.05	NP5 TEE_p_200x75 Fornitura e posa in opera di TEE piana in lamiera di acciaio zincata verniciata 200x75 mm, grado di protezione IP40, assenza di spigolatura e bave di tranciatura, ... a a perfetta regola d'arte. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L. previa visione di campionatura. SOMMANO cad	4,00	81,00	324,00
23 N.P.06	NP6 Curv_p_90_200x75 Fornitura e posa in opera di curva piana a 90° in lamiera di acciaio zincata verniciata 200x75 mm, grado di protezione IP40, assenza di spigolatura e bave di ... ra a perfetta regola d'arte. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L. previa visione di campionatura. SOMMANO cad	11,00	44,00	484,00
24 N.P.07	NP7 Cur_vp_45_200x75 Fornitura e posa in opera di curva con variazione di piano a 45° in lamiera di acciaio zincata verniciata 200x75 mm, grado di protezione IP40, assenza di spig ... ra a perfetta regola d'arte. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L. previa visione di campionatura. SOMMANO cad	19,00	70,00	1'330,00
25 N.P.08	NP8 Q_prese Fornitura e posa in opera di quadretto prese IP44, costituito da n°2 prese CEE 3P+N+T 16 A, da n°1 presa CEE 2P+T 16 A e da n°2 prese bipasso 10/16 A, n°1 interruttore ... e a perfetta regola d'arte. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L. previa visione di campionatura. SOMMANO cad	28,00	396,00	11'088,00
26 N.P.09	NP9 Pl_2x58W IP65 Fornitura e posa in opera di plafoniera a soffitto 2x58W rifasata IP65, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato trasp ... te a perfetta regola d'arte. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L.-previa visione di campionatura. SOMMANO cad	34,00	133,00	4'522,00
27 N.P.11	NP11 Pl_4x18W sat Fornitura e posa in opera di plafoniera a soffitto 4x18 W - rifasata IP20, corpo in lamiera d'acciaio stampato in un unico pezzo, ottica satinata ad alveoli a do ... te a perfetta regola d'arte. Il materiale deve essere espressamente accettato dalla D.L. previa visione di campionatura. SOMMANO cad	8,00	225,00	1'800,00
28	NP13 Can_zinc_100x75			
	A R I P O R T A R E			75'227,44



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Manutenzione e Realizzazione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE NELL'IPSA "G. FARANDA" DI PATTI PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Importo a base d'asta:	€	75.500,00
Ribasso d'asta del 18,1690	€	13.717,60
Oneri per la sicurezza	€	1.550,00
Importo netto dei lavori	€	61.782,40

IMPRESA: Gullotti Restauri e Costruzioni s. r. l.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto in data 04 giugno 2008 dal 1° Ufficio Dirigenziale del V Dipartimento ed approvato con determinazione dirigenziale n° 98 del 04/07/2008 per l'importo complessivo di € 98.000,00= così ripartite:

1- per lavori a base d'asta	€	75.500,00
2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.550,00
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) per I.V.A. 20% (1+2)	€	15.410,00
b) per Spese Tecniche	€	1.540,00
c) Imprevisti	€	4.000,00
In uno		€ 20.950,00
		<u>€ 98.000,00</u>

Importo totale

Contratto in data 06 marzo 2009 n°13590 di rep., registrato a Messina il 20 marzo 2009 al n° 318, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 18,1690%.

	Contratto principale	€ 63.332,40
Somme autorizzate	Atti aggiuntivi	€
	Totale somme autorizzate	<u>€ 63.332,40</u>

Consegna e durata dei lavori: I lavori vennero consegnati il 02 dicembre 2009 come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 1.3.2 del C.S.A. i lavori dovevano compiersi in giorni sessanta e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 30 gennaio 2010.

Sospensioni e proroghe: = = = =

Assicurazione operai: INAIL di Messina - Codice ditta n° 1232460.

L'ultimazione dei lavori: avvenne il 29 gennaio 2010 come risulta dal relativo verbale e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale in data 29 aprile 2010 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 63.315,51= e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 16,89=.

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori venne fatto all'impresa un pagamento in acconto per l'ammontare di € 62.995,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 320,51=.

=====

Ciò premesso il sottoscritto geom. Riccardo ROMANO nella qualità di condirettore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 16,89= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa Gullotti Restauri e Costruzioni s. r. l.: per "lavori da eseguire nell'IPSIA "FARANDA" di Patti per la messa a norma dell'impianto elettrico" sono regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 1.4.3 del C.S.A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 63.315,51
----------------------------	-------------

Dedotti gli acconti	€ 62.995,00
---------------------	-------------

Resta il credito liquido dell'Impresa	€ <u>320,51</u>
---------------------------------------	-----------------

Diconsi euro trecentoventi/51

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 13/05/2010

L'IMPRESA
Gullotti Restauri e Costruzioni s. r. l.

IL CONDIRETTORE DEI LAVORI
geom. Riccardo Romano



Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Vincenzo Carditello

