



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^a Direzione – 5° Servizio – 2° Ufficio Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP., ricadenti tra i Comuni da Oliveri a Brolo.

IMPRESA: ALKANTARA COSTRUZIONI S.r.l. – Via Francavilla N° 30/A Taormina (ME)

CONTRATTO: Rep. N° 14296 del 14/05/2015 registrato a Messina il 27/05/2015 al N° 323.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 15/09/2015 rubricato al N° 1736 al Registro dell'Ufficio Contratti della Città Metropolitana di Messina.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N° 385 del 28/03/2017

DETERMINAZIONE N° 603

del 19/04/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che ai sensi della L. R. N° 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Messina deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data 03/12/2014 dal geom. Carmelo MANGANO e dal geom. Placido GIORDANO, dell'U. T. P ed approvato in linea tecnica dal R. U. P. in data 04/12/2014, con parere N° 45 ed in linea amministrativa con D. D. N° 1308 del 04/12/2014, per l'importo complessivo di €. 150.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	111.000,00
Percentuale di manodopera		€	28.860,52
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a ribasso d'asta		€	3.330,00
Restano a base d'Asta		€	78.809,48
A)	LAVORI A BASE D'ASTA + MANODOPERA E SICUREZZA		111.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€	24.420,00
	b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006.	€	2.220,00
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006.	€	111,00
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	3.800,00
	e) per prove sui materiali compreso IVA	€	3.000,00
	f) per imprevisti ed arrotondamento	€	5.449,00
	SOMMANO	€	39.000,00
		€	39.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€	150.000,00

Con D. D. N° 279 del 18/03/2015, il Dirigente del 5° U. D. viabilità 2° Distretto ha approvato il verbale di gara espletata in data 23/02/2015 aggiudicando definitivamente i lavori alla impresa ALKANTARA COSTRUZIONI, con sede in Taormina (ME) in Via Francavilla N° 30/A, per l'importo contrattuale di €. 75.050,27 a seguito del ribasso del 45,6160% sull'importo dei lavori di €. 78.809,48 soggetti a ribasso d'asta, oltre le somme per oneri

sicurezza e per incidenza manodopera; il contratto di appalto è stato stipulato in data **14/05/2015** N°14296 di repertorio.

Che il direttore dei lavori, in data **24/06/2015**, ha redatto una **Perizia di Variante** per far fronte alla necessità di eseguire ulteriori interventi imprevisi ed imprevedibili e, di conseguenza, introdurre nuove categorie di lavoro e variare quantitativamente quelle progettuali, con impegno delle somme previste nel quadro economico, con un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori pari ad €. 13.551,85;

Detta perizia redatta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. b del D. Lgs. 163/2006, è stata approvata dal R. U. P. con parere tecnico N° **27** del **29/06/2015** e con determinazione dirigenziale N° **742** in data **21/07/2015** per l'importo complessivo di €. **127.890,74** così suddiviso:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	132.200,00
Percentuale di incidenza della manodopera non soggetta a ribasso		€	32.658,21
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	3.965,95
Sommano		€	36.624,16
Restano a base d'Asta		€	95.575,84
Ribasso d'asta del 45,6160%		€	43.597,88
Importo al netto del ribasso d'asta		€	51.977,96
A)	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	88.602,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	a) I.V.A. 22%	€	19.492,47
	b) Per spese di progettazione 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€	2.644,00
	c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€	132,20
	d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	€	3.800,00
	e) Per fornitura materiale per EE. Stradali compreso IVA	€	3.000,00
	f) Per prove sui materiali compreso IVA	€	3.000,00
	g) Per quota C.P.T. sul ribasso d'asta	€	7.189,95
	h) Per quota contributo A.N.A.C.	€	30,00
	SOMMANO	€	39.288,62
	Importo Complessivo	€	127.890,74
C)	ECONOMIE DI RIBASSO	€	22.109,26
	TORNANO	€	150.000,00

L'Atto di Sottomissione del 15/09/2015, con cui l'Impresa **ALKANTARA COSTRUZIONI S. r. l.** accettava l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, è stato rubricato al N° 1736 in data **15/09/2015**;

Che i lavori furono consegnati in data **14/05/2015** come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell' art. 130 del D.P.R. 21/12/1999 N° 554; e siccome la durata era giorni **143 (centoquarantatre)** naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **04/10/2015**; sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello **0,1%** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Che per i maggiori lavori previsti nella perizia di variante sono stati concessi ulteriori 25 (venticinque) giorni pertanto la nuova scadenza venne fissata al **29/10/2015**;

Che l'ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data **23/11/2015**, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data **29/10/2015** e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Piccoli discostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

Che lo Stato Finale, redatto in data 28/11/2016 dal Direttore dei Lavori geom. Placido GIORDANO, riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo lavori eseguiti		€	131.407,30
A dedurre incidenza manodopera		€	32.658,21
A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza		€	3.965,95
Importo soggetto a ribasso		€	94.783,14
a detrarre ribasso d'asta	45,6160%	€	43.236,28
Importo netto ribassato		€	51.546,86
Somme non soggette a ribasso		€	36.624,16
Sommano al netto		€	88.171,02
Importo anticipazione	=	0,00	
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	= €	85.670,00	
Penali applicate	=	0,00	
Sommano	€	85.670,00	€ 85.670,00
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA		€	2.501,02
Importo netto autorizzato per lavori		€	88.602,12
Importo netto lavori eseguiti, risultante dallo Stato Finale		€	88.171,02
Minore spesa di		€	431,10

VISTI

Lo Stato Finale redatto in data 28/11/2016 dal Direttore dei Lavori geom. Placido GIORDANO, ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 28/11/2016;

Il Certificato di Regolare Esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D. U. R. C. on-line alla data del 31/10/2016 (scad. 28/02/2017) ove l'Impresa ALKANTARA COSTRUZIONI S. r. l. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

PROPONE


Per quanto in premessa,

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 28/11/2016 dal Direttore dei Lavori geom. Placido GIORDANO, ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 28/11/2016;

LIQUIDARE alla Ditta ALKANTARA COSTRUZIONI S. r. l. la rata di saldo di € 2.501,02 (diconsi euro Duemilacinquecentouno/02); con successivo provvedimento

DICHIARARE che le economie di progetto potranno essere portate in economia di Bilancio soltanto dopo la liquidazione degli incentivi sulla progettazione ed il pagamento del CPT, se dovuto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonino SCIUTTERI



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **28/11/2016** dal Direttore dei Lavori geom. Placido GIORDANO, ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **28/11/2016**;

LIQUIDARE alla Ditta **ALKANTARA COSTRUZIONI S.r.l.** la rata di saldo di € **2.501,02** (diconsi euro Duemilacinquecentouno/02); *CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO*

DICHIARARE che le economie di progetto potranno essere portate in economia di Bilancio soltanto dopo la liquidazione degli incentivi sulla progettazione ed il pagamento del CPT, se dovuto;

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina li 24.03.2017

Il Dirigente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Messina li 24.03.2017

Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art. 12 della L. R. N° 30 del 23/12/2000 e ss. mm. ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole*..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L. R. 48/91 e ss. mm. ii.,

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di Euro 2.501,02 imputata al cap. 7727 impegno N° 1407/2014

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI Il Dirigente del Servizio Finanziario

UFFICIO IMPEGNI

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO PRESO NOTA

Messina 13/4/17 **Il Funzionario**

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO