



Città Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"
Servizio: "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: "COMUNE DI BARCELLONA P.G. - Opere di razionalizzazione degli spazi interni per la funzionalità del Palacultura "Bartolo Cattafi".

Importo complessivo € 200.000,00.

DITTA: "EDILIZIA MILONE SRL" con sede in Via Stretto, I Ceraolo, 10 Barcellona P.G. (ME).

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CUP: B66J15001330003 - CIG: 64889860A6

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 407 del 20/04/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1280 del 30/11/15 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 139.956,74 per lavori, con prenotazione di impegno di spesa al cap. 7516 del bilancio;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 29/12/15 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta EDILIZIA MILONE srl, con sede in via Stretto, I Ceraolo, 10 Barcellona P.G. (ME) con il ribasso del 12,9833% sull'importo a base d'asta, confermando l'impegno della somma di € 193.382,43, al netto del ribasso, al cap. 7516 del bilancio 2015 al n. 1444 del 31/12/15;

CHE il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 05/04/16 al n. di Rep. 14360, per un importo netto dei lavori di € 129.283,23, compresi € 2.460,69 per oneri di sicurezza ed € 55.286,51 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso, oltre IVA;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati, sotto riserva di legge, con verbale del 23/03/16;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1032 del 17/10/16 è stata approvata la Perizia di variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 132 c.1 lett.B) del DLgs. 163/06, nell'ambito delle somme finanziate, per un maggiore importo suppletivo netto di € 5.518,96, per la quale la succitata Ditta ha stipulato apposito atto in data 05/12/16 al n. 2084;

CHE i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 21/11/16, come da verbale di ultimazione lavori;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale per l'importo netto di € 134.780,66, inferiore all'importo contrattuale con un'economia sui lavori di € 21,53, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati e pagati alla ditta, pari ad € 134.106,00, resta a credito della stessa l'importo di € 674,66 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 23/01/2017;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 674,66 oltre IVA per un importo complessivo di € 823,09 a favore della ditta EDILIZIA MILONE, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTO il Codice degli appalti, recepiti in Sicilia con LR 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI PRENDERE ATTO dello Stato finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 134.780,66, allegato alla presente determinazione;


DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo alle "Opere di razionalizzazione degli spazi interni per la funzionalità del Palacultura "Bartolo Cattafi" nel Comune di Barcellona P.G., dal quale si evince che la **Ditta EDILIZIA MILONE**, ha eseguito lavori per un importo netto di € 134.780,66 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 674,66 oltre IVA;

DI PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € **823,09** alla ditta EDILIZIA MILONE, con sede in via Stretto, I Ceraolo, 10 Barcellona P.G. (ME) – Partita IVA 02764020836, utilizzando le somme impegnate al cap. 7516 al n. 1444 del 31/12/15 giusta D.D. n. 1554/15.

ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione

Il Responsabile dell'Istruttoria
Istr. Amm. vo C. Piccolomini



Il Responsabile del Procedimento
Ing. C. Battaglia



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

PRENDERE ATTO dello Stato finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 134.780,66, allegato alla presente determinazione;

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo alle "Opere di razionalizzazione degli spazi interni per la funzionalità del Palacultura "Bartolo Cattafi" nel Comune di Barcellona P.G., dal quale si evince che la **Ditta EDILIZIA MILONE**, ha eseguito lavori per un importo netto di € 134.780,66 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 674,66 oltre IVA;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € **823,09** alla ditta EDILIZIA MILONE, con sede in via Stretto, I Ceraolo, 10 Barcellona P.G. (ME) – Partita IVA 02764020836, utilizzando le somme impegnate al cap. 7516 al n. 1444 del 31/12/15 giusta D.D. n. 1554/15;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on- line dell'Ente.

IL DIRIGENTE
arch. Vincenzo Gitto



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 28.03.2017

Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 823,09 imputata al cap. 7516
impegno n. 1444/2015

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

VISTO PRESO NOTA

Messina 13/4/17 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO



33

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - «SERVIZI TECNICI GENERALI»

Servizio Edilizia Metropolitana

Ufficio Progettazione, interventi per l'efficienza energetica degli edifici

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761272 - fax 090.7761273

v.gitto@provincia.messina.it - segreteria_4dir@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

.....0.....

Opere di razionalizzazione degli spazi interni per la funzionalità del Palacultura di Barcellona P. di G. "Bartolo Cattafi" - (Me).

Impresa : Edilizia Milone S.r.l.

Contratto n. 14360 del 05/04/2016

Scrittura Privata Perizia di Variante e Suppletiva n. 2084 del 05/12/2016

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 12 Ottobre 2015 redatto dalla VI Direzione "Servizi tecnici Generali", approvato in linea tecnica con parere n° 32 del 20/11/2015 ed in linea amministrativa con D.D. n. 1280 del 30/11/2015 per l'importo complessivo di Euro 200.000,00 così ripartite:

1 - per lavori a base d'asta	€.	82.209,54
2 - per oneri di sicurezza	€.	2.460,69
3 - per oneri manodopera	€	55.286,51
4 - per somme a disposizione dell'Amministrazione	€	60.043,26
Totale progetto	€.	200.000,00

Contratto n. 14360 del 05/04/2016, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 36,9189 % -

Scrittura Privata Perizia di Variante e Suppletiva n. 2084 del 05/12/2016

Somme autorizzate	- Contratto principale	€.	129.283,23
	- Atti aggiuntivi (perizia)	€	5.518,96
Totale somme autorizzate		€.	<u>134.802,19</u>

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati sotto riserva di legge in data 23/03/2016 come risulta dal relativo verbale. I Lavori secondo i termini dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto dovevano compiersi in giorni 180 e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 18/09/2016, successivamente, in data 04/08/2016, è stata redatta Perizia di Variante e Suppletiva, che ha comportato la sospensione dei lavori in data 06/09/2016 e la successiva ripresa in data 03/11/2016, per una concessione giorni aggiuntivi pari a 59 pertanto la nuova data di ultimazione degli stessi rimaneva fissata per il 21/11/2016;

Assicurazione operai: Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo con posizione n° _____ -

L'ultimazione dei lavori avvenne in data **21/11/2016** come risulta dal relativo verbale di ultimazione lavori redatto in pari data e quindi nel rispetto dei termini stabiliti dalla sospensione e dalla successiva ripresa dei lavori.-

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori -

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori vennero effettuati nei confronti dell'impresa n. 4 pagamenti per l'ammontare complessivo netto pari ad €. **134.106,00** risultando inferiore all'importo contrattuale di € **696,19** -

Conto finale. Il conto finale è stato redatto in data 23/01/2017 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette €. **674,66** e quindi all'interno delle somme autorizzate

Ciò premesso il sottoscritto **Arch. Matteo Venuto** nella qualità di Direttore dei lavori:

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo le modifiche apportate a seguito della redazione della Perizia di Variante e Suppletiva e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è contenuto entro le somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

C E R T I F I C A

che l'impresa Edilizia Milone S.r.l. ha regolarmente eseguito i: "Opere di razionalizzazione degli spazi interni per la funzionalità del Palacultura di Barcellona P. di G. "Bartolo Cattafi" – (Me)" e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€. 134.780,66
Dedotti degli acconti	€. 134.106,00
Resta il credito liquido dell'Impresa	€. 674,66

Diconsi seicentosettantaquattroeuro/66

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte dei superiori organi.

Messina, li 23/01/2017

L'Impresa
Edilizia Milone S.r.l.
Edilizia Milone s.r.l.
Via Stretto 1° Ceraolo, 10
98051 Barcellona P.G. (Me)
Tel. e Fax 090 9796911
e-mail: ediliziamilone@virgilio.it
C.F. e P.I. 02704020836

Visto: Il R.U.P.
Ing. Carmelo Battaglia

Il Direttore dei lavori
Arch. Matteo Venuto



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Opere di Razionalizzazione e distribuzione degli spazi interni per la funzionalità del Palacultura Bartolo Cattafi.

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

IMPRESA: Edilizia Milone

Contratto in data 05/04/2016 rep. n. 14360 registrato a Ag. Entrate Messina in data 14/04/2016 al n. 2641 di euro 129 283.23

Data Offerta:	21/12/2015	IMPORTO DEL PROGETTO:	139 956.74
Data Consegna:	23/03/2016	Somme a Disposizione:	60 043.26
Data Inizio Lavori:	23/03/2016	Importo per la Sicurezza:	2 460.69
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	55 286.51
Data Utile per Ultimazione:	18/09/2016	IMPORTO DI VARIANTE	146 299.16
Giorni di Sospensione:	58	Somme a Disposizione (variante):	58 580.24
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	2 460.69
Nuova Data Ultimazione:	15/11/2016	Importo per la Manodopera (variante):	55 286.51
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 02.02.01.02	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per la provincia di ME	SOMMANO al m³	123,41	26,10	3'221,00
2 05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	SOMMANO al m²	21,56	17,80	383,77
3 05.16.02	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm	SOMMANO al m	80,98	29,60	2'397,01
4 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	SOMMANO al kg	371,79	3,09	1'148,83
5 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al kg	371,79	2,59	962,94
6 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	SOMMANO al m²	30,24	264,10	7'986,38
7 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m²	532,81	20,10	10'709,49
8 09.01.05	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in op ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m²	577,52	17,60	10'164,35
9 10.01.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili	SOMMANO al m²	46,52	96,50	4'489,18
10 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m²	3'426,31	5,48	18'776,18
11 11.05.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m²	25,34	22,80	577,75
12 12.01.11.01	Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per coperture, previo fissaggio meccanico, realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co-est ... ccorde angoli, etc.) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. spessore 1,5 mm	SOMMANO al m²	45,00	26,30	1'183,50
13 14.01.01.02	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del lo ... i indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²	SOMMANO cad.	22,00	25,80	567,60
14	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione				
A R I P O R T A R E					62'567,98

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			62'567,98
14.01.03.02	sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²			
	SOMMANO cad.	39,00	38,50	1'501,50
15	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²			
14.01.11.01				
	SOMMANO cad.	51,00	40,10	2'045,10
16	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²			
14.03.03.01				
	SOMMANO al m	150,00	0,84	126,00
17	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²			
14.03.03.02				
	SOMMANO al m	250,00	1,23	307,50
18	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... presi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 10,0 mm ²			
14.03.03.05				
	SOMMANO al m	200,00	3,32	664,00
19	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 3P In da 6 a 32 A			
14.04.03.02				
	SOMMANO cad.	2,00	68,10	136,20
20	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W			
14.05.06.03				
	SOMMANO cad.	12,00	119,10	1'429,20
21	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore			
21.01.04				
	SOMMANO	2'653,20	0,97	2'573,60
22	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
21.01.07				
	SOMMANO al m ²	21,56	17,30	372,99
23	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore			
21.01.09				
	SOMMANO	215,63	1,74	375,20
24	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.			
21.01.17				
	SOMMANO al m ²	71,78	14,20	1'019,28
25	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
21.01.18				
	SOMMANO al m ²	109,31	4,26	465,66
26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo			
21.01.26				
	SOMMANO al m ³	12,00	24,70	296,40
27	Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, ... necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi l'armatura in acciaio ed il trasporto a rifiuto.			
21.02.07				
	SOMMANO al m ³	0,97	1'040,00	1'008,80
28	Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di arma ... ecessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito in calcestruzzo			
21.02.08.01				
	A R I P O R T A R E			74'889,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			74'889,
	SOMMANO al m ³	0,34	1'112,00	378,
29 21.02.20	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO al m ²	519,97	12,00	6'239,0
30 A.P. 02	Per revisione impianto elettrico mediante lo spostamento di alcune plafoniere			
	SOMMANO a corpo	1,00	2'365,00	2'365,0
31 A.P. 03	Per revisione impianto idrico, mediante la rimessa in funzione di alcuni servizi igienici, sostituzione cassette, flessibili, tavolacce ecc			
	SOMMANO a corpo	1,00	2'640,00	2'640,0
32 A.P. 04	Per realizzaione caditoia per raccolta acque piovane dimensioni 4 x 0.50 profondità 1 mt, mediante l'installazione di elettropompa centrifuga da 2,5 Hp completa di tubazione in polietilene			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'400,00	1'400,0
33 MERCEDE OPERA	Operaio Comune			
	SOMMANO h	92,00	27,68	2'546,5
34 MERCEDE OPERA	Operaio Specializzato			
	SOMMANO h	156,00	32,83	5'121,4
35 N.P. 01 (02.02.01.04)	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 12 cm per la provincia di ME			
	SOMMANO al m ²	151,40	31,10	4'708,5
36 N.P. 02	Fornitura e collocazione di lamierino ad L dello sviluppo complessivo di cm. 8 (3+5), da applicare mediante tassellatura a parete, per ricoprimento dell'intercapedine creato tra il ... vo tramezzo ed il controsoffitto esistente, per tutto il perimetro dei nuovi tramezzi realizzati nel locale cantinato.			
	SOMMANO ml	88,18	9,50	837,71
37 N.P. 03 (02.02.08)	Tramezzi dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con l ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.			
	SOMMANO al m ²	217,60	74,60	16'232,96
38 N.P. 07 (21.01.11)	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
	SOMMANO al mq	143,66	10,50	1'508,43
39 N.P. 08 (21.01.12)	Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore			
	SOMMANO al m ²	169,89	3,49	592,92
40 N.P. 09(21.03.01. 02)	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.			
	SOMMANO	72,44	41,90	3'035,24
41 N.P. 10 (09.01.07)	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO al m ²	153,66	24,90	3'826,13
42 N.P. 11(09.01.09. 01)	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;			
	SOMMANO al m ²	46,14	19,00	876,66
43 N.P. 12(21.03.01. 01)	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m ² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore			
	SOMMANO	72,43	103,90	7'525,48
44 N.P. 14	Fornitura e collocazione polistirolo dello larghezza massima di cm. 8 da applicare mediante incollaggio con silicone o colla idonea a parete, per ricoprimento dell'intercapedine cr ... o tramezzo ed il controsoffitto esistente, per tutto il			
	A R I P O R T A R E			134'724,24

