



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RICOSTRUZIONE PARAPETTI E
PROTEZIONE DA CADUTA MASSI SULLA S.P. 72 BIS RICADENTE NEL COMUNE DI
MILAZO”.

Impresa: INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.r.l.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA	N. <u>371</u>	DEL <u>24/03/2017</u>
DETERMINAZIONE	N. <u>413</u>	DEL <u>24/04/2017</u>

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Provincia Regionale di Messina in data 17.09.2015 per un importo complessivo di € 56.675,01 così ripartito:

CHE i lavori sono stati affidati il 16.02.2016 alla ditta INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso di € 25,00 per ogni cento di lavoro;

A)	Lavori al netto del Ribasso d'Asta del 25,00 % :	= €	18.210,88
B)	Oneri irriducibili per sicurezza:	= €	7.615,65
C)	Incidenza mano d'opera:	= €	17.614,47
	Totale Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	43.441,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	9.557,02
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	868,82
c)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.758,17
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00
	SOMMANO a disposizione	€	13.234,01
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	56.675,01

CHE il Contratto venne stipulato in data 21.04.2016 n° 14368 di Rep., col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 25,00 per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 38.888,28;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 27.04.2016. Ai termini delle C.T.A. i lavori dovevano compiersi in giorni 102, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 06.08.2016;

CHE durante i lavori non si è resa necessaria nessuna sospensione degli stessi;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05.08.2016, come accertato dal relativo verbale in pari data, e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data 25.10.2016 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a lorde € 38.875,52, presentando quindi una minore spesa lorda di € 12,76, quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori è stato emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 38.680,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 195,52;

CHE è stata pagata all'Impresa la somma di € 1.756,80 per oneri di conferimento a discarica, dall'importo complessivo € 2.758,17 previsto nelle Somme a Disposizione;

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Messina codice Ditta n° 80045815 continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dal Geom. Giovanni Mento;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A)	Lavori al netto del Ribasso d'Asta del 25,00 % :	= €	18.210,88	
B)	Oneri irriducibili per sicurezza:	= €	7.615,65	
C)	Incidenza mano d'opera:	= €	17.614,47	
	Totale Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	43.441,00	
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:			
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	9.557,02	
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	868,82	
c)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	2.758,17	
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00	
	SOMMANO a disposizione	€	13.234,01	= € 13.234,01
	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€ 56.675,01
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= €	33.888,28	
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= €	33.875,52	€ 33.875,52
	MINORE SPESA	€	12,76	
	DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI	€	33.680,00	
	RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	195,52	

CHE l'economia complessiva risulta pari ad € 6.943,11 come da seguente prospetto:

SPESE:

1)	- Lavori netti eseguiti	= €	38.875,52	
2)	- I.V.A. sui lavori	= €	8.552,61	
3)	- Per imprevisti e/o oneri discarica	= €	1.756,80	
4)	- Competenze Tecniche	= €	496,97	
5)	- Autorità di Vigilanza	= €	50,00	
	Sommano	€	49.731,90	
	FINANZIAMENTO	€	56.675,01	
	A DETRARRE LE SPESE	€	49.731,90	
	Restano	€	6.943,11	

CHE la rimanente somma di € 2.542,30 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è subordinata ai pagamenti seguenti:

a)	- per credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= €	238,53	
b)	- per spese Tecniche	= €	496,97	
c)	- per imprevisti e/o oneri di discarica	= €	1.756,80	
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,00	
	Sommano	€	2.542,30	

VISTI

- Lo **Stato Finale** redatto in data 25.10.2016, dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Mento, per l'importo lordo di € 38.875,52 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 195,52 più I.V.A.;
- Il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto in data 05/12/2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Mento;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 195,52 più I.V.A.;

PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 25.10.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Mento, per l'importo lordo di € 43.406,38 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione straordinaria con ricostruzione parapetti e protezione da caduta massi sulla S.P. 72 bis ricadente nel comune di Milazzo".

LIQUIDARE all'Impresa INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 195,52 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 238,53 (duecentotrentotto/53) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 2.542,30 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 6.943,11 può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio

Ing. Anna Chiofalo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA


APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 25.10.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Giovanni Mento, per l'importo lordo di € 43.406,38 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione straordinaria con ricostruzione parapetti e protezione da caduta massi sulla S.P. 72 bis nel Comune di Milazzo".

LIQUIDARE all'Impresa INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di € 195,52 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 238,53 (duecentotrentotto/53) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 2.542,30 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 6.943,11 può essere portata in economia di Bilancio.


Il Dirigente R.U.P.
Arch. Vincenzo Di Leo



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 24.03.2017

Il Dirigente R.U.P.
Arch. Vincenzo Di Leo



PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 238,53 al Cap. 7409/2015; **IMPEGNO N. 1430/2015**


UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 21/4/17 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIRODO




VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Il Dirigente

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a horizontal base, positioned above a horizontal line.

Il Dirigente del Servizio Finanziari

A handwritten signature in black ink, with a large loop and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.