



**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**IV DIREZIONE**  
**SERVIZI TECNICI GENERALI**

.....0.....

**OGGETTO:** Lavori di M.S. per la sostituzione della rete distribuzione idranti asservita all'impianto antincendio del palasport di Patti.

**Impresa :** STA di Alessandrino Antonio Massimo

**Scrittura Privata** n. 2028 del 12/05/2016

**Certificato di regolare esecuzione**

Progetto in data 20 Aprile 2015 redatto dalla VI Direzione "Servizi tecnici Generali della Provincia", approvato in linea tecnica con parere n° 08 del 06/05/2015 ed in linea amministrativa con D.D. n. 1255 del 08/05/2015 per l'importo complessivo di Euro 42.650,00 così ripartite:

1 - per lavori a base d'asta	€.	22.768,72
2 - per oneri di sicurezza	€.	947,54
3 - per oneri manodopera	€	5.776,22
4 - per somme a disposizione dell'Amministrazione	€	13.157,32
<b>Totale progetto</b>	<b>€.</b>	<b>42.650,00</b>

**Scrittura Privata** n. 2028 del 12/05/2016, con la quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 21,25 % -

Somme autorizzate	- Contratto principale	€.	24.654,33
	- Atti aggiuntivi	€	0,00
Totale somme autorizzate		€.	24.654,33

**Consegna e durata dei lavori.** I lavori vennero consegnati in data **28/07/2016** come risulta dal verbale redatto in pari data. I Lavori secondo i termini dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto dovevano compiersi in giorni 150 e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al **23/12/2016**;

**Assicurazione operai:** Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo con posizione n° 14246722;

L'ultimazione dei lavori avvenne in data **28/10/2016** come risulta dal relativo verbale di ultimazione lavori redatto in pari data e quindi nel rispetto dei termini contrattuali;

**Andamento dei lavori.** I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori, che in corso d'opera, ha sottoscritto con l'impresa, un verbale nuovi prezzi al fine di ovviare ad alcuni aspetti di dettaglio;

**Credito dell'impresa.** Durante il corso dei lavori venne effettuato nei confronti dell'impresa un unico pagamento per l'ammontare complessivo di €. **24.506,00**, risultando inferiore all'importo contrattuale di € **148,33**;

**Conto finale.** Il conto finale redatto in data 24/02/2017 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette €. **123,23** e quindi all'interno delle somme autorizzate;

Ciò premesso il sottoscritto **Geom. Sergio Lanzafame** nella qualità di Direttore dei lavori:

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è contenuto entro le somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

## CERTIFICA

che l'impresa S.T.A. di Alessandrino Antonio Massimo, ha regolarmente eseguito i: "Lavori di M.S. per la sostituzione della rete distribuzione idranti asservita all'impianto antincendio del palasport di Patti" e liquida il credito netto dell'impresa come segue:


Ammontare del conto finale	€.	<b>24.629,23</b>
Dedotti degli acconti	€.	<b>24.506,00</b>
<b>Resta il credito liquido dell'Impresa</b>	€.	<b>123,23</b>

Diconsi eurocentoventitrè/23

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte dei superiori organi.

Messina, li 24/02/2017

L'Impresa  
S.T.A. di Alessandrino Antonio Massimo  
**di Alessandrino A. Massimo**  
Via Consolare Antica, 823  
98071 CAPO D'ORLANDO (ME)  
P.IVA: 02/839 200 835



Il Direttore dei lavori  
Geom. Sergio Lanzafame

