

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

(Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015)

III^ DIREZIONE

Oggetto: Indagini geognostiche dei lavori di "Consolidamento, ricostruzione e contenimento versante in corrispondenza del Km 7+200 della S.P. 85 di Castoreale". (C.I.G. n. ZE41B7534B)

Indagini Geognostiche e Geotecniche

IMPRESA : TRIGEO s.r.l. – c.da Mariano – 98074 NASO (MESSINA).

SCRITTURA PRIVATA : in data 31.01.2017 rubricata al nr. 2096.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 141 C.3 D.L. 163/2006 e s.m.i. – Art. 229 del Reg.to approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 - Art.20 L..R.. 12/2011)

1) Premesso:

- Che con Disposizione nr 309 del 16.03.2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile è stato approvato in linea amministrativa il progetto definitivo "Consolidamento, ricostruzione e contenimento versante in corrispondenza del Km 7+200 della S.P. 85 di Castoreale (ME)" cod. intervento CSTR4 e di conseguenza anche l'approvazione delle indagini geognostiche, rientranti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione dello stesso progetto quadro B punto 6) per eventuali indagini geognostiche e prove di laboratorio l'importo di € 32.000,00 (Euro trentaduemila/00
- Che per la redazione della progettazione esecutiva si è reso pertanto necessario espletare campagna di indagini geognostiche e geotecniche, già prevista nel progetto definitivo;
- Che Disposizione Dirigenziale n. 1406 del 29/12/2016 del Dirigente della III Direzione della Città Metropolitana di Messina è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva della gara delle indagini geognostiche di cui alla Determinazione del Dirigente della III Direzione –Viabilità Metropolitana- nr 1010 del 13.10.2016, in favore della Ditta TRIGEO s.r.l. con sede legale in c.da Mariano – 98074 NASO (MESSINA), P.I.V.A. 01800660837 con un ribasso del 44,2341% sul prezzo a base di gara di €. 20.421,08 oltre oneri irriducibili per la sicurezza pari ad Euro 1.074,79;
- per cui l'importo delle indagini risulta ripartito secondo il seguente quadro economico:

Importo del progetto (soggetto a ribasso d'asta)		20.421,08
Ribasso d'asta del	44,2341%	9.033,08
Importo netto dei lavori		11.388,00
Oneri irriducibili per la sicurezza		1.074,79
Importo complessivo netto		12.462,79
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
Per I.V.A.(su € 12,462,79)	22,0000%	2.741,81
Totale delle somme impiegate		15.204,60

2) Contratto:

Scrittura Privata del 31.01.2017 rubricata al nr. 2096

3) Consegna e tempo utile per la realizzazione delle indagini:

L'art. 8 del Quaderno Patti e Condizioni fissava il tempo utile per l'esecuzione delle indagini in gg. 30 (*giorni trenta*), consecutivi a partire dalla data di consegna; considerato che in data **14/11/2016**, con relativo verbale, venivano consegnati i lavori di che trattasi sotto le riserve di legge, il tempo utile per il completamento degli stessi veniva a scadere in data **13/12/2016**.

4) Ultimazione dei lavori per le indagini:

In data **13/12/2016**, come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 15/12/2016 e giusta comunicazione dell'impresa, le indagini sono state ultimate in tempo utile.

5) Stato finale dei lavori per le indagini:

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data _____ ed accettato senza riserve dall'Impresa;

RISCONTRI

Sulla scorta delle certificazioni prodotte dalla ditta TRIGEO s.r.l., dal laboratorio per le prove Geotecniche e degli atti contabili relativi, si è proceduto alla verifica dei vari dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

ESECUZIONE

In seguito alle risultanze di cui sopra, il sottoscritto **Geol. Biagio PRIVITERA**, Direttore dei lavori per le indagini Geognostiche, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, le indagini e le prove rispondono, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo netto delle indagini risulta inferiore a quelli autorizzati riscontrando su di esse una minore spesa di €. 373,30;
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni (30) in data 13/12/2016 con verbale redatto in data 15/12/2016, e quindi entro i termini contrattuali;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.



CERTIFICA

- che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa **TRIGEO s.r.l.**, in base alla Scrittura Privata del 31/01/2017 rubricata al nr. 2096, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro **12.089,49** (Euro dodicimilaottantanove/49) ;

- che lo stato finale è stato redatto in data 10.02.2017, ed ammonta complessivamente, a nette € **12.089,49** da cui, dedotto il certificato di pagamento n° 1 emesso il 10.02.2017 di € **12.029,04**, risulta un credito di saldo pari ad € **60,45** (EuroSettanta/45centesimi) oltre IVA 22% delle quali complessivamente si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina, 10.02.2017

TRIGEO s.r.l.

C.da Mariana - 98074 NASO (ME)

Tel. 0941 961519

Partita IVA 01 800 660 837

L'Impresa: _____

Il Direttore dei lavori per le indagini Geognostiche:

(Dott. Geol. Biagio PRIVITERA)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giovanni LENTINI)

Visto:

(Il Dirigente

(Arch. Vincenzo GIUTO))

