



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n. 15 del 4 Agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: "Lavori di realizzazione di un muro di controripa in c.a. al km.1+100 a completamento dei lavori della S.P.157/A Galati Mamertino-S. Basilio".
C.I.G.: ZF40D987C2

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Raccolta Generale Presso la Direzione

PROPOSTA N. 423 DEL 06/04/2017

DETERMINAZIONE N. 457 del 05/05/2017

IMPRESA: NUOVA TECNOPOLIS S.r.l.

SCRITTURA PRIVATA: n. 1359 della Rubrica del 30.06.2014.

IL RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO VIABILITA' DISTRETTO NEBRODI OCCIDENTALI

PREMESSO

che il progetto principale, redatto in data 04/11/2013 dall'ing. Antonino Sciutteri e dal geom. Roberto Coppola, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal Responsabile del Procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 38 del 11/11/2013, e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 110 del 07/02/2014, per l'importo complessivo di € 40.512,13 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 22.570,30
per oneri per la sicurezza:	€ 855,00
costo della manodopera:	€ 6.074,70
Importo totale lavori:	€ 29.500,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 22%	€ 6.490,00
2) Spese tecniche 2%	€ 590,00
3) Imprevisti e/o indagini	€ 1.432,13
4) Conferimenti a discarica	€ 2.500,00
Sommano	€ 11.012,13
Importo complessivo	€ <u>40.512,13</u>

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con l'assestamento definitivo delle somme del quadro economico fissato dal conto finale della 2^a perizia di variante e suppletiva (Det. Dirig. N°116 del 26.11.2013) dei "Lavori di messa in sicurezza della S.P. 157/A Galati Mamertino-S.Basilio. Manutenzione Straordinaria" finanziata al cap. 7727/R Bilancio 2013;

che con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.3, comma 40 e dell'art.57 del D.Lgs. 163/2006, svoltasi in data 11/03/2014, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Nuova Tecnopolis S.r.l.", con il ribasso del 36,745%;

che in data 30.06.2014 è stata stipulata una scrittura privata n° 1359 della Rubrica;

che i lavori furono consegnati in data 05.05.2014 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 26/06/2014;

che in data 16.06.2014 il direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri, ha redatto una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 132 c.1, lettera c), D.L.gs 163/2006, per l'importo complessivo di € 40.512,13, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

Al lordo	€	38.500,00
Importo per attuazione piani sicurezza	€	1.155,00
Costo della manodopera	€	<u>10.403,89</u>
importo soggetto a ribasso	€	26.941,11
ribasso d'asta del 36,745% di € 26.941,11, restano	€	<u>17.041,60</u>
importo netto di perizia	€	28.600,49

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22%	€	6.292,11
Spese tecniche	€	770,01
Fornitura e posa di congel. Bituminosi	€	<u>4.849,52</u>
Sommano a disposizione	€	<u>11.911,64</u>
Importo complessivo	€	40.512,13

che il relativo atto di sottomissione, del 30.09.2014, è stato rubricato al n° 1394 in pari data;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 20 del 19.06.2014;

che nel corso dei lavori non vi sono state sospensioni;

che in virtù della perizia di variante l' ultimazione dei lavori venne prorogata di 15 giorni e pertanto con scadenza il 11.07.2014;

che l' ultimazione dei lavori venne accertata il 08.07.2014;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri, in data 28.05.2015 per l'importo di € 28.586,58;

che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 28.05.2015 dallo stesso Direttore dei Lavori, ing. Antonino Scutteri, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 142,93;

PROPONE

Per quanto in premessa,

Di approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Scutteri, in data 28.05.2015 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino

Sciutteri, in data 28.05.2015 che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 142,93;

Di liquidare all'impresa la rata di saldo di € 174,38, IVA inclusa; *CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO*

Di dichiarare che le economie di progetto possono essere portate in economia di bilancio.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Rosario BONANNO

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE

lo Stato Finale, redatto in data 28.05.2015 dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, per l'importo di € 28.586,58, al netto del ribasso d'asta del 36,745%, ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dei "Lavori di messa in sicurezza della S.P. 157/A Galati Mamertino-S.Basilio. Manutenzione Straordinaria" finanziata al cap. 7727/R Bilancio 2013, redatto in data 28.05.2015 dall' ing. Antonino Sciutteri che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 142,93;

LIQUIDARE all'impresa la rata di saldo di € 174,38, IVA inclusa; *CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO*

DICHIARARE che le economie di progetto possono essere portate in economia di bilancio;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

li 06.04.2017

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo Gino

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole

Li 06.04.2017

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere F.A.V.D.R.E..V.D.L.E.... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 174,38 imputata al cap. 7227 impegno n. 2598/2010

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 26/4/17 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

~~Dott.ssa Anna Maria TRIPODO~~

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO