



PROPOSTA N. 411
DEL 05/04/2017

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un attraversamento pedonale tra l'atrio e il protocollo generale dello stabile Palazzo degli Uffici.

DITTA: PUCA COSTRUZIONI S.r.l.

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CIG: ZA91716D86 - CUP: B44B15000290003

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 560 del 26/05/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 26.11.2015 è stato approvato il progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un attraversamento pedonale tra l'atrio e il protocollo generale dello stabile Palazzo degli Uffici", per l'importo complessivo di € 18.000,00;

CHE la somma complessiva di € 18.000,00 è stata fronteggiata con le risorse del Cap. 7499 del Bilancio 2015, denominato "Manutenzione straordinaria immobili";

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 24.12.2015, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta PUCA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Acquevirole n. 22, 98057 Milazzo (ME), P.IVA 02846690838, con il ribasso del 14,1771%, giusta scrittura privata n. 2075 della Rubrica del 12/10/2016;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 02.11.2016, giusto verbale in pari data;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 19.01.2017, giusto verbale in pari data;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 14.03.2017, per l'importo netto di € 12.983,61 da cui, detraendo i certificati di pagamento liquidati alla ditta, pari ad € 12.918,00, resta, a credito della stessa, l'importo di € 65,61 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 14.03.2017;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 65,61 oltre IVA per un importo complessivo di € 80,04 a favore della ditta PUCA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Acquevirole

n. 22, 98057 Milazzo (ME), P.IVA 02846690838, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, come recepiti in Sicilia con L.R. 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana;

PROPONE

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: "Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un attraversamento pedonale tra l'atrio e il protocollo generale dello stabile Palazzo degli Uffici", da cui si evince che la ditta PUCA COSTRUZIONI S.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 12.983,61 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 65,61;

DI APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 80,04 (IVA compresa), allegato alla presente determinazione;


DI PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 80,04 (IVA compresa) alla ditta PUCA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Acqueviole n. 22, 98057 Milazzo (ME), P.IVA 02846690838, utilizzando le somme derivanti dal Cap. 7499 del Bilancio 2015, denominato "Manutenzione straordinaria immobili", impegno n. 15;

DI DARE ATTO che risulta a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del 2012, il credito di € 260,85 pari al 20% del ribasso d'asta per l'attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione) e che si provvederà al pagamento con successivo atto non appena il citato Comitato avrà presentato la relativa documentazione a rendiconto dell'attività svolta;

DI DARE ATTO che, successivamente, dovranno essere liquidate le spettanze tecniche, per un importo di € 285,92.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Carmelo BATTAGLIA



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: "Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un attraversamento pedonale tra l'atrio e il protocollo generale dello stabile Palazzo degli Uffici", da cui si evince che la ditta PUCA COSTRUZIONI S.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 12.983,61 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 65,61;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 80,04 (IVA compresa), allegato alla presente determinazione;

PROVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 80,04 (IVA compresa) alla ditta PUCA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Acquevirole n. 22, 98057 Milazzo (ME), P.IVA 02846690838, utilizzando le somme derivanti dal Cap. 7499 del Bilancio 2015, denominato "Manutenzione straordinaria immobili", impegno n. 15;

DARE ATTO che risulta a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del 2012, il credito di € 260,85 pari al 20% del ribasso d'asta per l'attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione) e che si provvederà al pagamento con successivo atto non appena il citato Comitato avrà presentato la relativa documentazione a rendiconto dell'attività svolta;

DARE ATTO che, successivamente, dovranno essere liquidate le spettanze tecniche, per un importo di € 285,92.

JTE, 04.04.2017

IL DIRIGENTE

arch. Vincenzo GITTO

ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 04.04.2017

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 80,04 imputata al cap. 7499
impegno n. 9436/2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO PRESO NOTA

Messina 24/5/17 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un attraversamento pedonale di collegamento tra l'atrio ed il protocollo generale dello stabile di Palazzo degli Uffici.

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IMPRESA: Puca Costruzioni S.r.l.

Contratto in data 12/10/2016 rep. n. 2075 registrato a Messina in data __/__/__ al n. di euro 12 991.90

Data Offerta:	23/12/2015	IMPORTO DEL PROGETTO:	14 296.17
Data Consegna:	02/11/2016	Somme a Disposizione:	3 703.83
Data Inizio Lavori:	02/11/2016	Importo per la Sicurezza:	297.40
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	4 798.95
Data Utile per Ultimazione:	01/03/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 03.01.01.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione con C 8/10	SOMMANO al m ³	0,90	115,20
				103,68
2 06.06.10	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare delle dimensioni di 20x40 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, r ... egolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari.	SOMMANO cad.	3,00	36,60
				109,80
3 06.06.11	Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivesti ... egolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari.	SOMMANO cad.	1,00	42,50
				42,50
4 06.06.17	Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.	SOMMANO cad.	2,00	88,90
				177,80
5 06.06.20.01	Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per l'attacco al palo D 60 mm. del diametro di 70 cm	SOMMANO cad.	2,00	98,40
				196,80
6 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.	SOMMANO al kg	453,87	3,09
				1'402,46
7 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al kg	453,87	2,59
				1'175,52
8 11.05.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	13,65	22,80
				311,22
9 12.01.06	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non inf ... ltezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m ²	9,00	20,30
				182,70
10 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	SOMMANO al m ²	9,00	10,60
				95,40
11 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	90,00	1,74
				156,60
12 A.P. 01	Fornitura e collocazione di passaggio pedonale rialzato avente dimensioni: lunghezza mt 5,00, larghezza mt 2,70 ed altezza cm 7. Costituito da elementi modulari realizzati con una ... livellamento del piano di posa, e quant'altro occorre per rendere l'opera finita e funzionale a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	4'689,00
				4'689,00
13 A.P. 02	Fornitura e collocazione di barriera automatica con sbarra tonda pivottante FAAC così composta: o N.1 corpo barriera mod. 620 FAAC dotato di blocco in apertura e chiusura; rallentam ... mod. FAAC Light; o compresi i collegamenti, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;	SOMMANO cadauno	1,00	2'875,00
				2'875,00
14 A.P. 04	Smonto e successiva ricollocazione in altro sito della barriera automatica in atto posta all'ingresso carraio di Via XXIV Maggio, compreso il passaggio della tubazione per la linea ... to pulsante a fungo per apertura di sicurezza, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO a corpo	1,00	874,00
				874,00
	A R I P O R T A R E			12'392,48

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			12'392,48
15 A.P. 05	Pulizia delle 2 porte e dei 2 cancelli carrabili di accesso al Palazzo degli Uffici, mediante l'utilizzo di idropulitrice.			
	SOMMANO a corpo	1,00	350,00	350,00
16 A.P. 06 (ECONOMI A)	Operaio Specializzato			
	SOMMANO h	26,00	32,81	853,06
17 A.P. 07 (ECONOMI A)	Operaio Comune			
	SOMMANO h	25,00	27,66	691,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro			14'287,04
	RIBASSO del 14,1771% da considerare su euro			14'287,04
	TOTALE euro			14'287,04
	A RIPIANTARE			

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
		RIPORTO		12'392,48
15 A.P. 05	Pulizia delle 2 porte e dei 2 cancelli carrabili di accesso al Palazzo degli Uffici, mediante l'utilizzo di idropulitrice. SOMMANO a corpo	1,00	350,00	350,00
16 A.P. 06 (ECONOMI A)	Operaio Specializzato SOMMANO h	26,00	32,81	853,06
17 A.P. 07 (ECONOMI A)	Operaio Comune SOMMANO h	25,00	27,66	691,50
Parziale LAVORI A MISURA euro				14'287,04
RIBASSO del 14,1771% da considerare su euro				14'287,04
T O T A L E euro				14'287,04

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				12'983,61
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:				12'918,00
Certificato N.1 del 22/12/2016 euro				
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				12'918,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro				12'918,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				65,61
Data, 14/03/2017				
L'Impresa PUCA COSTRUZIONI S.r.l. Il Direttore dei Lavori Geom. Antonino De Luca				
<				



75

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - «SERVIZI TECNICI GENERALI»

Servizio Edilizia Metropolitana

Ufficio Progettazione, interventi per l'efficienza energetica degli edifici

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761272 - fax 090.7761273

v.gitto@provincia.messina.it - segreteria 4dir@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

.....0.....

Lavori manutenzione straordinaria per la realizzazione di un attraversamento pedonale di collegamento tra l'atrio ed il protocollo generale dello stabile di Palazzo degli Uffici.

Impresa : Puca Costruzioni s.r.l.

Scrittura Privata n. 2075 del 12/10/2016

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 03 Settembre 2015 redatto dalla VI Direzione "Servizi tecnici Generali", approvato in linea tecnica con parere n° 23 del 03/11/2015 ed in linea amministrativa con D.D. n. 1261 del 26/11/2015 per l'importo complessivo di Euro 18.000,00 così ripartite:

1 - per lavori a base d'asta	€.	9.199,82
2 - per oneri di sicurezza	€.	297,40
3 - per oneri manodopera	€	4.798,95
4 - per somme a disposizione dell'Amministrazione	€	3.703,83
Totale progetto	€.	18.000,00

Scrittura Privata n. 2075 del 12/10/2016, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 14,1771 % -

Somme autorizzate

- Contratto principale	€.	12.991,90
- Atti aggiuntivi (perizia)	€	0,00
Totale somme autorizzate	€.	12.991,90

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati in data **02/11/2016** come risulta dal verbale redatto in pari data;

I Lavori secondo i termini dell'art. 7 del foglio di Patti e Condizioni dovevano compiersi in giorni 120 e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al **01/03/2017**;

Assicurazione operai: Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Milazzo con posizione n° 14317427 -

L'ultimazione dei lavori avvenne in data **19/01/2017** come risulta dal relativo verbale di ultimazione lavori redatto in pari data e quindi nel rispetto dei termini contrattuali. -

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori -

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori venne effettuato nei confronti dell'impresa n. 1 pagamento per l'ammontare complessivo di €. **12.918,00**, risultando inferiore all'importo contrattuale di € 73,90 -

Conto finale. Il conto finale in data 14/03/2017 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette €. **65,61** e quindi all'interno delle somme autorizzate

Ciò premesso il sottoscritto **Geom. Antonino De Luca** nella qualità di Direttore dei lavori:

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è contenuto entro le somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

C E R T I F I C A

che l'impresa Puca Costruzioni S.r.l. ha regolarmente eseguito i: "Lavori manutenzione straordinaria per la realizzazione di un attraversamento pedonale di collegamento tra l'atrio ed il protocollo generale dello stabile di Palazzo degli Uffici" e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€. 12.983,61
Dedotti degli acconti	€. 12.918,00
Resta il credito liquido dell'Impresa	€. 65,61

Diconsi sessantacinque/61

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte dei superiori organi.

Messina, li 14/03/2017

L'Impresa
Puca Costruzioni s.r.l.

Il Direttore dei lavori
Geom. Antonino De Luca