



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 154 del 30 MAG. 2017

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006 – Misura 1.11 – D.D.G. A.R.T.A. n. 951 del 30.10.2007 “Riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata “Capo Peloro” con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai Canali”. Codice POR: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0281 - CUP: B49D07000270006- codice PO FESR 2007-2013: PO FESR 2007-2013-3.2.1.03/O/R/7930/B49D07000270006. Presa d’atto dell’approvazione dello stato finale e certificato di collaudo e quadro tecnico finale (somme spese e rendicontate) secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006.

IL SINDACO METROPOLITANO

L’anno duemiladiciasette il giorno TRENTA del mese di MAGGIO, alle ore 13,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l’assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l’allegata proposta di decreto relativo all’oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



Città Metropolitana di Messina

Proposta di Decreto Sindacale
della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali"

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006 – Misura 1.11 – D.D.G. A.R.T.A. n. 951 del 30.10.2007 "Riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai Canali". Codice POR: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0281 – CUP: B49D07000270006 - codice PO FESR 2007-2013: PO FESR 2007-2013-3.2.1.03/O/R/7930/B49D07000270006. Presa d'atto dell'approvazione dello stato finale e certificato di collaudo e quadro tecnico finale (somme spese e rendicontate) secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006.

Premesso:

- **chei** tecnici dell'allora Provincia Regionale di Messina, in co-progettazione con i tecnici del Comune di Messina, giusto protocollo d'Intesa siglato tra i due Enti, hanno redatto il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto che è stato validato ed approvato in linea tecnica con parere n. 13/2007 del 12 giugno 2007 dal R.U.P. e successivamente, con determinazione dirigenziale n. 26/2007 del 12 giugno 2007, è stato approvato in linea amministrativa dal dirigente dell'allora 3° Ufficio dirigenziale dell'8° dipartimento della Provincia Regionale per un importo complessivo di € 1.450.000,00;
- **che** con nota prot. n. 87890 del 3 dicembre 2007 l'A.R.T.A. ha notificato il D.D.G. n. 951 del 30 ottobre 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 19 novembre 2007 Reg. 1 Fg. 261, in forza del quale il progetto esecutivo di cui sopra è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 – Misura 1.11 per un importo di € 1.450.000,00 di cui € 1.190.000,00 per lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza ed € 260.000,00 per somme a disposizione;
- **che** con delibera della Giunta Provinciale n° 350 del 31 dicembre 2007 si è preso atto del sopracitato decreto di finanziamento e relativa notifica;
- **che** con delibera della Giunta Provinciale n° 105 del 16 aprile 2010 si è concluso l'intervento, prendendo atto dello stato finale e del certificato di collaudo dei lavori;

Visto il D.D.G. n. 1196 del 23 novembre 2009 con il quale le spese relative ai progetti di che trattasi erano ammesse alla rendicontazione dei fondi strutturali relative alla linea di intervento 3.2.1.1 -3.2.1.2 – 3.2.1.3 del PO FESR 2007/2013;

Considerata la nota prot. 17697 del 9 marzo 2017 emanata dalla Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, con la quale si chiedono adempimenti ulteriori per la chiusura del Po Fesr Sicilia 2007/2013;

Vista la legge regionale n. 9 del 06/03/86 ;

Visto lo stato finale, il certificato di collaudo dei lavori e la relazione del Direttore dei lavori sullo stato finale;

Viste le LL.RR. N° 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il D. Lgs. 50/20165;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto lo Statuto provinciale;

Tutto ciò premesso, considerato e visto

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

- 1) **PRENDERE ATTO** della Delibera n. 105 del 16 aprile 2010, ed approvare il quadro tecnico economico finale, allegato alla presente.
- 2) **CONSIDERARE CHE** per il progetto di che trattasi, gli importi a valere sulle due programmazioni risultano essere:

cod. Caronte	Costo totale effettivo del progetto	Spesa Certificata sul POR Sicilia 2000-2006	Quota a valere sul PO FESR 2007/2013
SI_1_7930	€ 1.210.850,90	€ 1.167.913,76	€ 42.937,14

- 3) **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato e coerente con quanto finanziato a valere sul programma Operativo.

4) **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato ed in uso ossia fruito dai destinatari dalla data del 26/06/2009, data del certificato di collaudo.

5) **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale *nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario.*


6) **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dall'artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

7) **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti pagamenti ed i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

8) **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

9) **DICHIARARE** che il progetto non è un generatore di entrate ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

18-05-2017

Il Dirigente

ARCH. V. WITTO

Si allegano i seguenti documenti:

1. Delibera n. 105 del 16 aprile 2010
2. Quadro tecnico economico (somme spese e rendicontate)


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 18.05.2017

IL DIRIGENTE

ALEX. V. RITTO

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 25-05-2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI ::
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 25.05.17 Il Funzionario

IL DIRIGENTE SERV. R.W.
IL RAGIONIERE GENERALE

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO


Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.


Addì 25-05-2017

IL DIRIGENTE SERV. R.W.
IL RAGIONIERE GENERALE

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Sindaco Metropolitano


Il Segretario Generale
AVV. M. A. CAPONETTI

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il
_____ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso
_____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____


IL SEGRETARIO GENERALE

INVIATO IN DATA _____
ALL'UFFICIO DI _____
PER IL CONTROLLO
DELLA PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 105 del 16 APR. 2010

OGGETTO. *OGGETTO: <Riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali>;*

Presa atto stato finale e certificato di collaudo dei lavori.

L'anno Duemiladieci, il giorno SEDICI del mese di APRILE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) <i>Presidente</i>	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) <i>Assessore</i>	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) <i>Assessore</i>	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) <i>Assessore</i>	Dott. Pietro	PETRELLA	<u>NO</u>
5) <i>Assessore</i>	Dott. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6) <i>Assessore</i>	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
7) <i>Assessore</i>	Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) <i>Assessore</i>	Dott. Gaetano	DUCA	<u>SI</u>
9) <i>Assessore</i>	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) <i>Assessore</i>	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) <i>Assessore</i>	Dott. Daniela	BRUNO	<u>SI</u>
12) <i>Assessore</i>	Dott. Maria	PERRONE	<u>NO</u>
13) <i>Assessore</i>	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14) <i>Assessore</i>	Sig. Pio	AMADEO	<u>NO</u>
15) <i>Assessore</i>	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
16) <i>Assessore</i>	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTA la L.R.n.48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli El

VISTA la L.R. n.30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per la parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE
Dipartimento V - 2° U.D. - Parchi e Riserve e Attività Produttive

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Dott.ssa Silvana Schachter

 **OGGETTO:** *<Riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali>;*

Preso atto stato finale e certificato di collaudo dei lavori.

PROPOSTA

PREMESSO:

CHE con D.A. 437 del 21 giugno 2001 dell'A.R.T.A. viene istituita la riserva naturale orientata "Capo Peloro" ricadente nel Comune di Messina e viene affidata in gestione alla Provincia Regionale di Messina;

CHE con D.P.R.S. n. 220 del 13 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti in data 26 maggio 2006 Reg. I Fg. 171 è stato approvato l'Accordo di Programma PIR RES sottoscritto in data 20 gennaio 2006, relativo al Sistema ad Alta Naturalità "Monti Peloritani" - realizzazione di opere di prima infrastrutturazione - Misura 1.11 - POR Sicilia 2000/2006 - II Fase;

CHE il suddetto A. d. P. assegnava alla Provincia Regionale di Messina, nella qualità di Ente gestore della riserva naturale, la somma di € 1.800.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui sopra;

CHE in attuazione di quanto sopra la Provincia Regionale di Messina ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori di *<Riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali>;*

CHE tale progetto è stato redatto in data febbraio 2007 dai tecnici della 2ª Unità Operativa (Protezione del Patrimonio Naturale) dell' 8° Dipartimento - 3° Ufficio Dirigenziale per l'importo complessivo di € 1.450.000,00;

CHE lo stesso progetto è stato validato ed approvato in linea tecnica dal R.U.P. con parere n. 13/2007 del 12 giugno 2007 e successivamente è stato approvato in linea amministrativa dal dirigente del 3° Ufficio Dirigenziale dell' 8° Dipartimento con determinazione dirigenziale n. 26/2007 del 12 giugno 2007 per un importo complessivo di € 1.450.000,00;

CHE l'opera, codice: 1999.IT.16.I.PO.011/1.11/11.2.9/0281, è stata finanziata con i fondi P.O.R. Sicilia 2000/2006 con D.D.G. dell'A.R.T.A. n° 951 del 30.10.2007, per l'importo complessivo di € 1.450.000,00, registrato alla Corte dei Conti in data 19.11.2007 reg. I fg.261;

CHE con delibera n° 350 del 31/12/2007 la Giunta ha preso atto del suddetto D.D.G., demandando a dirigente dell'8° Dipartimento 3° U.D. di procedere all'espletamento di tutti gli atti consequenziali necessari per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

CHE s
dipend
esito p

CHE i sopracitati lavori, a seguito di asta pubblica esperita in data 18 e 19 marzo 2008, con contratto d'appalto n. 13495 di Repertorio del 04.06.2008, registrato a Messina il 24/06/2008 al n. 735 Serie I, sono stati affidati con il ribasso del 7,3152% alla A.T.I. "COSEDIL" S.p.a. (capogruppo) ed "OPERES" S.r.l. per l'importo netto contrattuale di €. 1.104.902,54 oltre I.V.A., compresi gli oneri per la sicurezza;

VISTI
1.043.4

VISTO
nomina
dal qu
pari a

CHE i lavori sono stati consegnati in data 19/06/2008, come da verbale redatto in tale data, senza riserve da parte dell'Impresa ed iniziati in pari data e che dovevano essere ultimati entro il termine di giorni 210 dalla data del verbale di consegna e quindi in data 14.01.2009;

VISTO
2° U.D

CHE durante l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate sospensioni degli stessi;

VISTO
Servizi
Region
questio

CHE in data 27/10/2008 è stata redatta una perizia di variante dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.25, comma 3, della Legge n.109/94 coordinata dalle LL.RR. n. 07/2002 e n. 07/2003, per l'importo complessivo di €. 1.364.902,54, senza maggiori oneri contrattuali, giusto Atto di Sottomissione (con verbale nuovi prezzi) in data 22/12/2008 registrato al n. 240 di rubrica di quest'Amministrazione;

VISTO
Dipart
21/12/
contab

CHE in conseguenza della predetta perizia di variante l'Impresa ha ottenuto una prima proroga di gg.45, giusto Atto di Sottomissione in data 22/12/2008 rubricato al n. 240 di quest'Amministrazione, per cui la nuova scadenza veniva fissata al 28/02/2009;

VISTO

CHE con note prot. n. 1792 del 20/01/2009 e prot. n. 4845 del 09/02/2009, l'Impresa ha chiesto ulteriore proroga di gg.27 per cause che l'Amministrazione ha valutato e riconosciute valide e che pertanto ha concesso fissando definitivamente l'ultimazione dei lavori al 27/03/2009;

VISTO

CHE l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 27/03/2009, come accertato da verbale redatto in data 23/04/2009 e quindi entro i termini contrattuali;

VISTO

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non si sono verificati danni di forza maggiore;

VISTO
* PROVINCIA REGIONALE
DIPARTIMENTO
PREN

CHE nel corso dei lavori furono eseguiti lavori in economia per l'ammontare lordo di €. 22.987,45;

CHE lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/06/2009;

PREN
ambien
relativ
comple

CHE i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed alle disposizioni impartite dalla D.L.;

CHE dalle pubblicazioni eseguite presso gli albi pretori del comune di Messina e di questa Amministrazione Provinciale relative agli avvisi ai creditori non sono risultati atti impeditivi di alcun genere, giusta dichiarazione del RUP in data 10/08/2009;

PREN
Diriger
oggetto

CHE nell'esecuzione dei lavori l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti né si è resa necessaria l'apertura di cave di credito;

DARE
Region
Patrimo

CHE riguardo la regolarità contributiva è stato emesso, dagli enti assistenziale e previdenziali, DURC con esito positivo sia per la ditta COSEDIL S.p.A. che per la ditta OPERES S.r.l.;

DICHI

ando al CHE sono stati effettuati i collaudi statici di n. 2 ponticelli da parte dell'ing. Salvatore Ferrara,
nziali e dipendente provinciale incaricato con determina presidenziale n.40 del 01/04/2009, che hanno dato
esito positivo riguardo le finalità progettuali;

08, con VISTI gli atti tecnici contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di €. 1.043.418,13;
08 al n. 1.043.418,13;

S.p.a. VISTO il certificato di collaudo finale redatto in data 26/06/2009 dall'ing. Salvatore Trapani,
I.V.A., nominato con nota prot. n. 80943 del 27/10/2008 dall'Assessorato Territorio e Ambiente di Palermo,
dal quale si evince che i lavori sono collaudabili per l'importo di € 1.043.418,13 con rata di saldo
, senza pari a € 9.063,13;
nine di

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 170 del 17/12/2009 con la quale il Dirigente del 5° Dip.
2° U.D., ha approvato lo stato finale e il certificato di collaudo dei lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. n° 41/V del Dipartimento Ispettorato Tecnico Regionale della Regione Siciliana
Servizio II del 30/10/2009, acquisita in data 23/11/2009 al prot. n. 40532 di questa Provincia
Regionale, con la quale si comunica che le operazioni relative alla collaudazione delle opere in
questione appaiono condotte in armonia con quanto disposto dal Regolamento sui LL.PP.;

VISTA la nota prot. n° 89441 del 03/12/2009 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio 6T - Protezione Patrimonio Naturale, acquisita in data
21/12/2009 al prot. n° 44164 di questo Ente, con la quale si restituiscono positivamente gli atti di
contabilità finale e di collaudo delle opere in oggetto;

VISTA la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

VISTA la L. 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/2002 e 7/2003;

VISTA lo Statuto Provinciale ;

verbale VISTO il D. Lg.vo 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

PRENDERE ATTO che i lavori di cui in narrativa, sono stati condotti e conclusi regolarmente;

PRENDERE ATTO dello stato finale e del certificato di collaudo dei lavori di *<Riqualificazione
ambientale dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e
relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali>* per un importo
complessivo di € 1.043.418,13;

PRENDERE ATTO della determinazione Dirigenziale n° 170 del 17/12/2009 con la quale il
Dirigente del 5° Dip. 2° U.D., ha approvato lo stato finale e il certificato di collaudo dei lavori in
oggetto;

DARE MANDATO al Dirigente competente per la trasmissione del presente atto all'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente - Dipartimento Territorio ed Ambiente - Servizio 6T - Protezione
Patrimonio Naturale - U.O. 6.5;

DICHIARARE la presente Delibera immediatamente esecutiva.



OGGE
<Riqua
delle c
APPRO
CODIC

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- | | |
|----------|-----------|
| 1. _____ | 6. _____ |
| 2. _____ | 7. _____ |
| 3. _____ | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. _____ |
| 5. _____ | 10. _____ |

li, _____

Il Responsabile dell'Unità Operativa

li, _____

li, _____

Il Dirigente

Silvano Schell

visto: il Presidente o l'Assessore

Giovanni Dime

PREM

-CHE c
Peloro"
Messina

-CHE c
Reg. 1 F
relativo
infrastru

-CHE i
riqualifi
ripristin

-CHE i
Messina
intervent
R.U.P.
approval
questa I

-CHE c
2007, r
progetto
2000/20
compres



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° DIPARTIMENTO - 2° UFFICIO DIRIGENZIALE

PARCHI E RISERVE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N°: 170 del 12/10/09

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006 - Misura 1.11 - D.D.G. A.R.T.A. n. 951 del 30.10.2007
<Riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai Canali> -
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.
CODICE P.O.R.: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0281 - CUP: B49D07000260006

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

-CHE con D.A. 437 del 21 giugno 2001 dell'A.R.T.A. viene istituita la riserva naturale orientata "Capo Peloro" ricadente nel Comune di Messina e viene affidata in gestione alla Provincia Regionale di Messina;

-CHE con D.P.R.S. n. 220 del 13 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti in data 26 maggio 2006 Reg. 1 Fg. 171 è stato approvato l'Accordo di Programma PIR RES sottoscritto in data 20 gennaio 2006, relativo al Sistema ad Alta Naturalità "Monti Peloritani" - realizzazione di opere di prima infrastrutturazione - Misura 1.11 - POR Sicilia 2000/2006 - II Fase;

-CHE il predetto Accordo di Programma destinava la somma di € 1.450.000,00 per l'intervento di *riqualificazione ambientale dei canali della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali*;

e-26 -CHE i tecnici della Provincia Regionale di Messina in co-progettazione con i tecnici del Comune di Messina, giusto Protocollo d'Intesa siglato tra i due Enti, hanno redatto il progetto esecutivo del predetto intervento che è stato validato e approvato in linea tecnica con parere n. 13/2007 del 12 giugno 2007 del R.U.P. e successivamente, con determinazione dirigenziale n. 26/2007 del 12 giugno 2007, è stato approvato in linea amministrativa dal dirigente del 3° Ufficio Dirigenziale dell'8° Dipartimento di questa Provincia Regionale di Messina per un importo complessivo di €. 1.450.000,00;

-CHE con nota prot. n. 87890 del 3 dicembre 2007 l'A.R.T.A. ha notificato il D.D.G. n. 951 del 30 ottobre 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 19 novembre 2007 Reg. 1 Fg. 261, in forza del quale il progetto esecutivo di cui sopra è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 1.11 per un importo di €. 1.450.000,00 di cui €. 1.190.000,00 per lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza, ed €. 260.000,00 per somme a disposizione;

-CHE con deliberazione n. 350 adottata dalla Giunta Provinciale in data 31 dicembre 2007, immediatamente esecutiva, si è preso atto del D.D.G. n. 951 del 30 ottobre 2007 e della relativa notifica;

-CHE i sopraccitati lavori, a seguito di asta pubblica esperita in data 18/19 marzo 2008, sono stati affidati all'A.T.I. Cosedil S.p.a. (capogruppo) – Operes S.r.l. (associata) con sede in Santa Venerina (CT), via Principessa, n. 22/A, giusto contratto d'appalto n. 13495 del 4 giugno 2008 registrato a Messina il 24 giugno 2008 al n. 735 per l'importo complessivo di €. 1.104.902,54 (compresi oneri per la sicurezza pari a €. 26.703,64 non soggetto a ribasso e oltre I.V.A.) al netto del ribasso d'asta del 7,3152%;

-CHE i lavori sono stati consegnati ed iniziati in data 19 giugno 2008;

-CHE in base a quanto previsto dall'art.21 del Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in giorni 210 (giorni duecentodieci), consecutivi a partire dalla data di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 14.01.2009;

-CHE i lavori sono stati prorogati per gg. 45 (giorni quarantacinque) per la redazione della perizia di variante e di ulteriori gg. 27 (giorni ventisette), a seguito di richiesta, avanzata dell'impresa e accettata da questa Amministrazione che ne ha ritenute valide le motivazioni;

-CHE per effetto delle suddette proroghe il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 27.03.2009;

-CHE in data 27.10.2008 è stata redatta una perizia di variante per l'importo complessivo di €. 1.364.902,54 di cui €. 1.104.902,54 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 26.703,64) ed €. 260.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-CHE tale perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. con parere n° 33/2008 del 21.11.2008 e in via amministrativa con determinazione dirigenziale del dirigente dell' ex 8° Dip. 3° U.D. n° 47/2008 del 27.01.2008, ai sensi dell'art. 25 comma 3, della legge n° 109/94 coordinata dalle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003;

-CHE il relativo atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi, redatto in data 22.12.2008, è stato rubricato al n° 240;

-CHE i lavori in economia sono stati eseguiti per un ammontare lordo di €. 22.987,45;

-CHE la Direzione Lavori, con verbale redatto in data 23.04.2009, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in data 27.03.2009 e quindi entro il tempo contrattuale;

-CHE lo stato finale è stato redatto dalla Direzione Lavori in data 08.06.2009;

-CHE i collaudi statici dei ponticelli in muratura di attraversamento dei canali Due Torri e Margi sono stati redatti, con esito favorevole, in data 03.04.2009;

VISTI:

- gli atti tecnici contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo complessivo di €. 1.121.910,16;

- il certificato di collaudo redatto dall'ing. Trapani Salvatore, collaudatore incaricato con atto n° 80943 del 27.10.2008, dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo il progetto esecutivo e la variante approvata, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;

- la nota prot. n° 41/V del 30.10.2009 del Dipartimento ITR dell'Assessorato Regionale LL.PP., acquisita in data 23.12.2009 al prot. n° 40532 di questa Provincia Regionale con la quale si comunica che le operazioni relative alla collaudazione delle opere in questione appaiono condotte in armonia con quanto disposto dal Regolamento sui LL.PP. vigenti;

- la nota prot. n° 89441 del 03.12.2009 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio 6T - anticipata e pervenuta via fax in data 14.12.2009 con la quale si restituiscono positivamente gli atti di contabilità finale e di collaudo delle opere in oggetto per il seguito di competenza;

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né è stata eseguita alcuna anticipazione in denaro all'impresa;

DETERMINA


APPROVARE lo STATO FINALE ED IL CERTIFICATO DI COLLAUDO dei lavori di *riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali*, redatti rispettivamente in data 08.06.2009 dall'Ufficio di Direzione Lavori e in data 26.06.2009 e dal collaudatore tecnico-amministrativo ing. Salvatore Trapani per un importo netto complessivo di € 1.121.910,16;

LIQUIDARE E PAGARE, all'impresa all'A.T.I. Cosedil S.p.a. (capogruppo) - Operes S.r.l. (associata) con sede in Santa Venerina (CT), via Principessa, n. 22/A, la rata di saldo pari a € 9.063,13 (*diconsi euro novemilasessantatre/13*) oltre € 906,31 per I.V.A., per un totale complessivo di € 9.969,44 (*diconsi euro novemilanovecentosessantatré/44*), relativa ai "Lavori di riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali" da accreditare mediante bonifico bancario sul c/c: Banca Nuova S.p.A. - Succursale di Catania - ABI 05132 - CAB 16900 - c/c 814570006406 - Cin: O - IBAN: IT 86 0 05132 16900 814570006406;

DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante che la copertura finanziaria è assicurata dal finanziamento P.O.R. Sicilia 200-2006 di cui al D.D.G. n° 951 del 30.10.2007, registrato alla Corte dei Conti il 19.11. 2007 - Reg. I Fg. 261 e riscontrato da questa Provincia Regionale con deliberazione di Giunta n. 350 del 31 dicembre 2007, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Silvana Schachter)
Silvana Schachter



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente



PROVINCIA REGIONALE di MESSINA

8° Dipartimento - 3° Ufficio Dirigenziale
- AREE PROTETTE -



COMUNE di MESSINA

Direzione Generale Staff "O"
Unità di Progetto Programmi Complessi

Codice Identificativo POR : 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0281

CUP: B49D07000270006

CIG: 0114876EAS

CUI: 19200800724

LAVORI: di Riqualificazione ambientale dei canali della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali.-

IMPRESA : A.T.I. COSEDIL S.p.A. (Capogruppo) e OPERES s.r.l.
via Principessa n° 22/A - 95010 S. VENERINA (Ct)

STATO FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il

27/03/2009

Contratto in data **04/06/2008** Repertorio n° **13495**
registrato a **Messina** il **24/06/2008** al n° **735** Serie **I**
Atto di Sottomissione in data **22/12/2008** Rub. n° **240**


- Importo della Perizia di Variante	€.	1.364.902,54
- Importo dei Lavori in Variante a Base d'Asta	€.	1.131.860,06
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	26.703,64
- Ribasso d'Asta il 7.3152 %	€.	80.844,41
- Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€.	53.886,89
- Somme a disp. dell'Amministrazione	€.	260.000,00

Importo Netto dei Lavori (escl. Oneri Sicur.) €. **1.078.198,90**

Importo Contrattuale €. **1.104.902,54** (compresi Oneri Sicurezza)


a) Per Imprevisti	€.	42.245,00
b) Per I.V.A. 20 %	€.	114.714,75
c) Per Spese Tecniche	€.	23.800,00
d) Per Collaudi: Tecn.c Ammin.	€.	8.170,46
e) Per Pubblicazione Bando	€.	9.002,84
f) Per Assicuraz. L.R. n° 7/02	€.	5.202,00
g) Per Oneri di Accesso Disc.	€.	20.925,00
h) Per Monitoraggio Geognost.	€.	15.000,00
i) Per Consulenze Specialistiche	€.	5.649,26
l) Economic		15.290,69
TOTALE	€.	260.000,00

Data della Consegna :	19/06/2008
Data di Inizio Lavori :	19/06/2008
Data Scadenza Lavori :	14/01/2009
Lavori prorogati per giorni:	72
Nuova Scadenza Lavori :	27/03/2009
Ultimazione dei Lavori :	27/03/2009
Giorni impiegati in più :	
Giorni impiegati in meno :	



Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 27/03/2009


N° Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
					Parziale €.	Totale €
1.4.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita all'interno del perimetro del centro edificato:	mq	3.978,02	2,10	8.353,85	
3.1.1	Conglomerato cementizio, dosato a Kg. 150 di cemento tipo R 325, compreso ogni onere, escluse le casseforme	mc	39,49	70,20	2.772,20	
3.1.2.1	Conglomerato cementizio, dosato a Kg. 200 di cemento tipo R 325, compreso ogni onere, escluse le casseforme, per opere in fondazione:	mc	718,81	77,60	55.779,65	
3.1.2.2	Conglomerato cementizio, dosato a Kg. 200 di cemento tipo R 325, compreso ogni onere, escluse le casseforme, per opere in elevazione:	mc	63,92	81,60	5.215,87	
3.2.4	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici o armati, escluse le strutture intelaiate:	mq	682,93	14,80	10.107,36	
3.2.5	Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldato, compreso ogni onere:	Kg	12.320,10	1,63	20.081,77	
5.12	Massetto di sottofondo per pavimentazione, confezionato in cantiere con kg 250 di cemento tipo 325:	mq	1.070,74	10,50	11.242,78	
6.1.1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant da cava, per distanza dalle cave fino a Km. 5.	mc	393,20	15,20	5.976,64	
6.2.6.3	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato delle dimensioni di cm. 20x20	mq	39,57	50,00	1.978,50	
6.3.4	Compenso addizionale al prezzo di cui alla voce 6.1.1 per ogni Km in più dalla cava oltre i primi 5:	mc	668,43	0,36	240,63	
6.4.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa, compreso ogni onere:	Kg	323,80	2,50	809,50	
6.6.2	Fornitura e posa in opera di segnali stradali regolamentari ottagonali, da cm. 60 completi di palo, compreso ogni onere:	n°	2	140,00	280,00	
6.6.2.2	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm., compreso ogni onere:	ml	1.045,00	0,72	752,40	
7.1.1.4	Fornitura e posa in opera di opere in acciaio inox, di qualsiasi sezione e forma, compreso ogni onere:	Kg	1.764,00	8,60	15.170,40	
7.2.2.1	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) per altezze superiori a m. 3,50, compreso ogni onere:	mc	629,03	6,30	3.962,90	
a riportare						



N° Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
					Parziale €.	Totale €.
	riporto				142.724,45	
12.2.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, compreso ogni onere:	mc	629,03	2,60	1.635,48	
11.2	Verniciatura di ringhiere, cancellate e simili, misurata vuoto per pieno, compreso ogni onere:	mq	223,74	16,20	3.624,59	
11.3	Tinteggiatura per esterni ad elevata permeabilità, compreso ogni onere:	mq	459,38	8,20	3.766,91	
12.1.1	Spianata di malta, in preparazione del piano di posa dell'impermeabilizzazione, compreso ogni onere:	mq	29,47	5,90	173,87	
12.1.3	Impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume, spessore di mm. 3, compreso ogni onere:	mq	23,87	9,50	226,77	
12.2.1.2	Massetto isolante in opera per lastrici solari, in conglomerato di argilla espansa:	mc	2,39	170,80	408,21	
18.1.4	Conglomerato cementizio, per formazione di blocco di fondazione per pali, dosato a Kg. 250 di cemento tipo R 325, compreso ogni onere:	mc	7,68	94,30	724,23	
18.1.5	Formazione di pozzetto in conglom. Cement., dosato a Kg. 250 di cemento tipo R 325, di dimen. min. int. 40x40x50 e spess. cm. 15, compreso ogni onere, escluso chiusino in ghisa:	n°	20	89,00	1.780,00	
18.1.5	Messa a terra per pali e montanti, compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto, compreso ogni onere:	n°	18	37,00	666,00	
18.1.6	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra, in opera entro scavo già predisposto, compreso ogni onere:	ml	488,37	5,04	2.461,38	
18.1.7.2	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione stagna per esterno, compreso ogni onere tipo UPM 25:	n°	15	32,20	483,00	
18.1.1.1	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto in pvc rigido, compreso ogni onere del diametro di mm. 80:	ml	514,27	6,90	3.548,46	
21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo, (esclusi i calcestruzzi) forma e spessore eseguito con qualunque mezzo, compreso ogni onere, escluso trasporto a rifiuto:	mc	18,37	144,00	2.645,28	
21.1.2	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso ogni onere, escluso trasporto a rifiuto:					
	a riportare				164.868,63	

N° ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
					Parziale €.	Totale €.
	riporto				164.868,63	
	trasporto a rifiuto:	mc	16,09	253,80	4.083,64	
21.1.1	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, di qualsiasi spessore, compreso ogni onere escluso il trasporto a rifiuto:	mqcm	42.039,33	1,02	42.880,13	
21.1.9	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non sup. a cm. 3, compreso ogni onere escluso il trasporto a rifiuto:	mq	395,60	7,70	3.046,13	
21.1.12	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli ecc., compreso ogni onere escluso il trasporto a rifiuto:	mq	327,35	5,40	1.767,68	
21.1.13	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole, ecc., compreso ogni onere escluso il trasporto a rifiuto:	Kg	212,35	0,26	55,21	
21.1.24	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori, compreso ogni onere esclusi gli oneri di conferimento a discarica:	mc	1.965,73	13,00	25.554,49	
21.2.1	Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico e malta cementizia a 300 Kg., entro e fuori terra, di qualunque spessore e forma, compreso ogni onere:	mc	42,68	195,10	8.326,87	
21.2.2	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a 300 Kg. Di cemento, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, compreso ogni onere:	mc	5,83	539,80	3.147,03	
21.2.3	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm., in muratura di qualsiasi tipo, compreso ogni onere:	ml	107,00	7,00	749,00	
21.2.11	Rimozione, pulitura e ricollocazione con malta cementizia di parti strutturali o architettoniche, compreso ogni onere:	dmc	684,00	1,27	868,68	
21.2.17	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante, su murature soggette ad umidità di risalita per capillarità, compreso ogni onere:	mq	381,76	52,30	19.966,06	
21.2.18	Fornitura e posa in opera di agente induritore a base di fluorina, compreso ogni onere:	mq	566,99	9,80	5.556,51	
21.2.19	Lavaggio e irruvidimento di superfici in calcestruzzo con idrogetto, compreso ogni onere:	mq	1.011,61	4,33	4.380,27	
21.2.20	Trattamento con primer ad acqua a base di elastomeri acrilici, di superfici in calcestruzzo, compreso ogni onere:	mq	1.243,65	3,51	4.365,21	
	a riportare				289.615,54	


N° ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
					Parziale €.	Totale €.
	riporto				289.615,54	
A.P.3	Trattamento di superfice rivestita in pietra dura naturale con impregnante idrofugo, compreso ogni onere:	mq	1.318,10	4,90	6.458,69	
A.P.4	Ripristino di parti ammalorate di muri di sostegno o elementi in calcestruzzo con malta cementizia con aggiunta di additivo per ripresa di getto, compreso ogni onere:	mq	42,25	27,41	1.158,07	
A.P.5	Paramento per rivestimento di muri retti o curvi in conglomerato cementizio realizzato con elementi in pietra calcarea dura, compreso ogni onere:	mq	1.318,10	45,52	59.999,92	
A.P.6	Smonto, pulitura ripristino e ricollocazione di montante in ghisa, compreso ogni onere:	n°	22	85,37	1.878,14	
A.P.6 bis	Smonto, pulitura ripristino e ricollocazione di vecchia ringhiera in ghisa, compreso ogni onere:	mq	38,16	86,24	3.290,92	
A.P.7	Fornitura di barriera stradale di sicurezza mista metallo-legno, completa di omologazione e compreso ogni onere:	ml	394,00	130,49	51.413,06	
A.P.11	Realizzazione di ponteggi al di sotto del manufatto da restaurare in profilati di acciaio, delle dimensioni di base di circa m. 12 x 8, rivestito di tavolato di idoneo spessore, compreso ogni onere:	a corpo	3	3.587,47	10.762,41	
A.P.12	Rimozione di tubazione in ferro o ghisa, compreso ogni onere:	a corpo	1	641,29	641,29	
A.P.13	Intervento di rincoccatura dell'intradosso della volta e delle parti di contenimento dei rinfilanchi, eseguito con laterizi pieni ecc., compreso ogni onere:	mc	14,74	2.134,10	31.456,63	
A.P.14	Realizzazione di centina di sostegno da porre all'intradosso della volta, compreso ogni onere:	mq	89,53	225,81	20.216,77	
A.P.15	Rinforzi strutturali mediante applicazione di fibre di carbonio in nastri della larghezza di cm. 20 da incollarsi sulla struttura da rinforzare, compreso ogni onere:	mq	31,68	272,31	8.626,78	
A.P.16	Rinforzi strutturali mediante applicazione di fibre di carbonio in nastri della larghezza di cm. 20 da incollarsi su un primo strato di fibra di carbonio già collocato in opera, compreso ogni onere:	mq	62,00	160,79	9.968,98	
A.P.17	Rinforzi strutturali mediante applicazione di connettori con tondino in fibre di carbonio della					
	a riportare				495.487,20	



N° Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
					Parziale €.	Totale €.
	riporto				495.487,20	
	larghezza di cm. 10 da collocarsi in fori del diam. di mm. 30, compreso ogni onere:	ml	49,60	129,56	6.426,18	
A.P.18	Riempimento dei rinfianchi con pietra di pomice o argilla espansa, compreso ogni onere:	mc	36,79	66,46	2.445,06	
A.P.20	Rimozione con picchettatura a mano di strato di intonaco, su pareti in muratura di manufatti di pregio architettonico, compreso ogni onere:	mq	274,78	37,66	10.348,22	
A.P.21	Idropulitura di muratura mista in pietrame naturale e mattoni pieni, compreso ogni onere:	mq	654,92	28,11	18.409,80	
A.P.22	Fornitura e collocazione di gazebo rettangolare in legno di pino, delle dimensioni di cm. 387x267x240:	n°	3	1.928,93	5.786,79	
A.P.23	Fornitura e collocazione di casetta prefabbricata in legno di pino, delle dimensioni di 320x270x240:	n°	1	4.241,38	4.241,38	
A.P.24	Pavimentazione in pietra in moduli di adeguata forma e dimensione dello spessore di cm 2 - 3, in opera su massetto da compensarsi a parte:	mq	1.041,07	61,41	63.932,10	
A.P.26	Fornitura e collocazione di lampade da incasso segnapasso, compreso ogni onere:	n°	74	209,50	15.503,00	
A.P.27	Fornitura e collocazione di palo artistico con pastorale e lanterna, compresa lampada:	n°	15	4.397,80	65.967,00	
NO.II.2	Escavatore da 77,2 Kw con chiodo o benna, compreso operatore	h	19	63,90	1.214,10	
NO.II.3	Pala meccanica da 51,47 Kw, compreso operatore	h	27	51,10	1.379,70	
N.P.1	Operaio Specializzato	h	37	28,23	1.044,51	
N.P.2	Operaio Qualificato	h	290	26,32	7.632,80	
N.P.3	Operaio Comune	h	598	23,93	14.310,14	
N.P.4	Fornitura e collocazione di pavimentazione in elementi calcarei di forma irregolare e dello spessore di cm 6 - 8, in opera ad opus incertum, su massetto da cm. 5 da compensarsi a parte:	mq	2.190,74	73,00	159.924,02	
N.P.5	Fornitura e collocazione di copertina in elementi calcarei delle dimensioni di cm. 35x25 e dello spessore di cm 3, lavorata nelle parti a vista a filo di sega:	ml	348,10	37,00	12.879,70	
	riporto				886.031,50	





N° Articolc	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
					Parziale €.	Totale €.
	riporto				886.931,70	
N.P.6	Fornitura e collocazione di orlatura stradale in pietra di Trani delle dimensioni di cm. 20x30, retta o curva, lavorata nelle parti a vista a filo di sega, compreso	ml	127,83	64,50	8.245,04	
N.P.7	Maggiore onere per l'esecuzione di muratura di mattoni, anche'cuci e scuci, e/o muratura di pietrame a faccia vista per la scelta dei mattoni e/o del pietrame, compresa pulitura finale:	mq	324,05	25,00	8.101,25	
N.P.8	Rimozione di vecchie stuccature tra i mattoni e/o il pietrame a faccia vista eseguita con martellina o altri piccoli attrezzi:	mq	188,12	98,00	18.435,76	
N.P.9	Demolizione a mano di vecchia copertina in cls., eseguita con piccoli attrezzi per non danneggiare il paramento murario sottostante:	ml	247,83	29,50	7.310,99	
N.P.10	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per "strade bianche", realizzata con l'aggiunta di additivi non tossici tipo "Glorit", compreso ogni onere:	mc	126,73	183,00	23.191,59	
N.P.11	Fornitura e collocazione di elemento terminale per barriera stradale, misto metallo-legno, classe N2, compreso ogni onere:	n°	18	207,00	3.726,00	
N.P.12	Stecchino in legno con pali tondi di pino, altezza non inferiore a mt. 0,90 ed interasse di ml. 1,50/2,00 compreso ogni onere:	ml	140,70	49,20	6.922,44	
N.P.13	Realizzazione e fornitura di calco per piantone e fregio soprastante (pigna), compreso ogni onere:	n°	1	2.000,00	2.000,00	
N.P.14	Realizzazione, fornitura e posa in opera di piantone in ghisa per ringhiera esistente, compreso ogni onere:	n°	11	587,50	6.462,50	
N.P.15	Realizzazione, fornitura e posa in opera di fregio (pigna) in ghisa da collocare sopra i piantoni della ringhiera esistente, compreso ogni onere:	n°	9	126,00	1.134,00	
N.P.16	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare, circolare o quadrati, completi di palo in ferro, compreso ogni onere:	n°	14	122,50	1.715,00	
N.P.17	Fornitura e posa in opera di panca con spalliera, in listelli di legno di iroko, della lunghezza di cm. 195, larghezza cm. 62 e altezza cm. 42/79, compreso ogni onere:	n°	12	561,00	6.732,00	
N.P.18	Fornitura e posa in opera di cestino porta-rifiuti, in doghe di legno di iroko, del diametro di cm. 32 e altezza cm. 40/100, compreso ogni onere:	n°	11	395,00	4.345,00	
	a riportare				985.253,27	





N° Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
					Parziale €	Totale €.
	riporto				985.253,27	
N.P.19	Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare, circolare o quadrati, in opera su apposito palo di sostegno fornito a parte, compreso ogni onere:	n°	10	49,00	490,00	
N.P.20	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori all'interno del centro edificato, eseguito con mezzo meccanico:	mc	927,06	5,00	4.635,30	
N.P.21	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terreno di qualsiasi natura e consistenza:	mc	214,56	109,90	23.580,14	
N.P.22	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita all'interno del perimetro del centro edificato, oltre i primi 3 cm.:	mqcm	9.993,03	0,56	5.596,09	
N.P.23	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a 300 Kg., retta o curva, a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, compreso ogni onere	mc	40,98	333,30	13.658,64	
N.P.24	Acciaio in barre ad aderenza migliorata, in barre di qualsiasi diametro, compreso ogni onere:	Kg	6.332,80	1,34	8.485,95	
N.P.25	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) di pavimentazioni stradali, compreso ogni onere:	mqcm	1.790,85	1,20	2.149,02	
N.P.26	Conglomerato bituminoso per strato di usura di pavimentazioni stradali, compreso ogni onere:	mqcm	2.309,49	1,40	3.233,29	
N.P.27	Orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso della sezione di cm. 20x30:	ml	393,10	30,20	11.871,62	
N.P.28	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazioni di bivi e isole pedonali, compreso ogni onere:	mq	368,74	7,20	2.654,93	
N.P.29	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione, compreso ogni onere:	Kg	9.586,30	2,20	21.089,86	
N.P.30	Posa in opera di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione, compreso ogni onere:	Kg	9.586,30	2,06	19.747,77	
N.P.31	Formazione letto di posa, rinfilanco e ricoprimento di tubazione di qualsiasi genere e diametro, compreso ogni onere:	mc	17,47	17,50	305,73	
N.P.32	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazione pali, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni onere:	mc	7,68	41,50	318,73	
	a riportare				1.103.070,34	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
				Parziale €.	Totale €.
riporto				1.103.070,34	
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato, della sezione di 1x4 mmq. compreso ogni onere:	ml	495,00	1,83	905,85	
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato, della sezione di 1x10 mmq. compreso ogni onere:	ml	1.889,48	2,74	5.177,18	
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, compreso ogni onere escluso il trasporto a rifiuto:	mq	98,90	8,90	880,21	
Risanamento di strutture intelaiate in c.a. (esclusi muri) per ricostituzione della malta copriferro. compreso ogni onere, per i primi 2 cm.:	mq	68,77	92,10	6.333,72	
Risanamento di strutture intelaiate in c.a. (esclusi muri) per ricostituzione della malta copriferro. compreso ogni onere, oltre i primi 2 cm.:	mq	137,54	40,30	5.542,86	
Sommano i lavori al lordo				1.121.910,16	
costi suddivisi: a) Lavori a misura			€.	1.098.922,71	1.098.922,71
b) Lavori in economia			€.	22.987,45	
a detrarre :					
a) Oneri sulla Sicurezza calcolati sui lavori eseguiti al lordo					
2,359 % x 1.098.922,71		0,02359			25.923,59
Restano i lavori al lordo				€.	1.072.999,12
b) il 7,3152 % per ribasso d'asta		0,073152			78.492,03
Restano i lavori al netto				€.	994.507,09
- per Oneri sulla Sicurezza : il 2,359 %					25.923,59
Lavori al netto comprensivi di Oneri per la Sicurezza				€.	1.020.430,68
- per Lavori in Economia					22.987,45
Lavori al Netto comprensivi di Oneri sulla Sicurezza e di Lavori in Economia				€.	1.043.418,13
(diconsi euri unmilionequarantatremilaquattrocentodiciotto/13)					
- a dedurre acconti già corrisposti:					
- Certificato di Pagamento n° 1 in data 26.11.2008 di €.				320.040,00	
- Certificato di Pagamento n° 2 in data 14.01.2009 di €.				307.319,00	
- Certificato di Pagamento n° 3 in data 24.04.2009 di €.				306.332,00	
- Certificato di Pagamento n° 4 in data 18.05.2009 di €.				100.664,00	
Sommano gli acconti corrisposti				€.	1.034.355,00
Resta il Credito Residuo di					€.
					9.063,13
a riportare					9.063,13

N° d' Ordine	N° Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	Prezzo €.	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale €.	Totale €.
		riporto					9.063,13
		(diconsi euro novemilaseicentatré/13) Messina, li - 8 GIU. 2003  L' Impresa COSEDIL SpA Il Presidente del C.D.A. Geom. Andrea Vercellotti					
		  visto: Il Dirigente R.U.P. (arch. Vincenzo Cutto)					
		L' A.T.I. ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) sede di Catania con posiz. n° 012121930 per la COSEDIL S.p.A. e posiz. n° 012120829 per l' OPERES s.r.l.					
		 La Direzione Lavori (ing. Carmelo Battaglia)					

COSEDIL S.p.A.
Il Presidente del C.D.A.
Geom. Andrea Vecchi

L'impresa conferma le riserve precedentemente esplicate nel registro di contabilità secondo i titoli e gli importi che seguono.

RISERVA N°1: L'andamento dell'appalto

L'impresa richiama e conferma quanto iscritto al titolo di che trattasi sul registro di contabilità, richiama e conferma dunque la richiesta di maggiori oneri per l'anomalo andamento dell'appalto come di seguito riportato

I maggiori oneri nel periodo lavorativo ammontano dunque a:		
Per oneri diretti	€	169.815,89
Per oneri indiretti	€	50.821,60
Per mancati utili	€	44.175,70
Per interessi moratori sui mancati utili	€	876,43
Per improduttivo vincolo capitali	€	1.467,78
Totale	€	267.157,40

Riserva n.2 - I maggiori oneri e magisteri determinati dalle limitazioni operative conseguenti alla necessità di lavorare in presenza di traffico

L'impresa richiama e conferma quanto iscritto al titolo di che trattasi sul registro di contabilità, l'importo richiesto in pagamento al titolo è pari ad **euro 20.370,78**.

Riserva n. 3 – Mancata contabilizzazione sovrapposizione rete elettrosaldata

L'impresa richiama e conferma quanto iscritto al titolo di che trattasi sul registro di contabilità, l'importo richiesto in pagamento al titolo è pari ad **euro 2.417,14**

Riserva n. 4 – Pagamento dell'onere dei ponteggi realizzati in acqua salmastra

L'impresa richiama e conferma quanto iscritto al titolo di che trattasi sul registro di contabilità, l'importo richiesto in pagamento al titolo è pari ad **euro 23.456,79**

Riserva n. 5 - Il pagamento della corsia in rilevato dovuta costruire per consentire l'accesso ad un cantiere di terzi

L'impresa richiama e conferma quanto iscritto al titolo di che trattasi sul registro di contabilità, l'importo richiesto in pagamento al titolo è pari ad **euro 4.301,77**

Domande accessorie.

Sulle somme di cui alla riserva n°1 l'impresa chiede il pagamento degli interessi bancari di mercato e della rivalutazione monetaria. Sulle riserve che attengono corrispettivi di lavori l'Impresa chiede il pagamento degli interessi legali e moratori di capitolato. L'impresa, a titolo di lucro cessante, chiede inoltre il ristoro del 10% sulle somme come sopra richieste. All'uopo l'Amministrazione deve intendersi regolarmente costituita in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ.

Messina li 8 GIU. 2009

COSEDIL S.p.A.
Il Presidente del C.D.A.
Geom. Andrea Vecchi



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 6T
PROTEZIONE PATRIMONIO NATURALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
ENTE GESTORE DELLA R.N.O. "Capo Peloro"

COMUNE DI MESSINA

LAVORI

Riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata Capo Peloro con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali.

IMPRESA

ATTI COSEDIL spa - OPERES S. Venerina (CT) - via Principessa n.22a/1

CONTRATTO

in data 04.06.2008, rep n.13495 con richiesta di registrazione mod.69 all'Ag. Dell'Entrate e Registrato a Messina con n.serie 1 al n.735 in data 24/06/2008

CERTIFICATO DI COLLAUDO

(ai sensi dell'art. 199 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e dell'art. 141 del Codice dei contratti pubblici)

Il sottoscritto ing. Salvatore Trapani, incaricato del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori sopra specificati, con atto n. 80943 del 27.10.2008, ai sensi dell'art. 141 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 199, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha redatto il presente certificato di collaudo.

Premesse

In data 27.11.2008, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n. 554/1999, è stato redatto il 1° verbale di visita dei lavori in oggetto, di cui come l'allegato a) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.
In data 17.12.2008, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n. 554/1999, è stato redatto il 2° verbale di visita dei lavori in oggetto, di cui come l'allegato b) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.
In data 16.01.2009, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n. 554/1999, è stato redatto il 3° verbale di visita dei lavori in oggetto, di cui come l'allegato c) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.
In data 23.03.2009, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n. 554/1999, è stato redatto il 4° verbale di visita dei lavori in oggetto, di cui come l'allegato d) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.
In data 25.06.2009, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento n. 554/1999, è stato redatto il 5° verbale di visita dei lavori in oggetto, di cui come l'allegato e) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.
In data 25.06.2009, ai sensi dell'art. 195 del Regolamento n. 554/1999, è stata redatta relazione di collaudo dei lavori in oggetto, di cui come l'allegato f) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.
In data 03.04.2009, ai sensi dell'art. 188 del Regolamento n. 554/1999, sono stati redatti con esito favorevole i certificati di collaudo statico relativi alle strutture dei lavori in oggetto e, in particolare, per i Ponti in muratura di attraversamento dei canali Due Torri e Margi dei laghi di Ganzirri, di cui come l'allegato g) costituisce parte integrante del presente certificato di collaudo.

Il sottoscritto collaudatore

considerato che

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e le varianti approvate e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- le opere realizzate si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- i lavori stessi vennero eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e idonee maestranze;
- per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice hanno concordemente assicurato la loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili, la loro esecuzione a regola d'arte;
- si ritengono ammissibili i lavori in economia per l'esecuzione di alcuni lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura, che durante il corso dei lavori si sono resi necessari

- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in contratto o successivamente concordati con appositi verbali;
- l'importo delle opere realizzate è contenuto entro il limite di spesa autorizzata;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile entro il termine contrattuale, tenendo conto delle proroghe concesse;
- non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;
- non si hanno osservazioni sul verbale di danni causati da forza maggiore;
- i lavori realizzati in economia risultano accettabili e indispensabili poiché hanno stretta attinenza con i lavori principali;
- l'impresa appaltatrice ha firmato il conto finale confermando riserve;
- che l'ATI COSEDIL spa - OPERES S. Venerina (CT) - via Principessa n.22a/1 è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.
- nel corso dei lavori è avvenuto un infortunio lieve;
- l'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione dei lavori;
- le deficienze esecutive menzionate nel verbale di visita sono state eliminate secondo le indicazioni impartite.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto collaudatore

certifica

che i lavori di Riqualificazione ambientale dei canali della riserva naturale orientata Capo Peloro con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali eseguiti dall'ATI COSEDIL spa - OPERES S. Venerina (CT) - via Principessa n.22a/1 in data 04.06.2008, rep. n.13495 con richiesta di registrazione mod.69 all'Ag. dell'Entrate e Registrato a Messina con n. serie 1 al n.735 in data 04/06/2008

sono collaudabili

con il presente atto di collaudo liquida il credito residuo dell'impresa come di seguito riportato:

Importo conto finale rettificato		euro 1.043.418,13
Deduzioni:		
- acconti già corrisposti	Euro	1.034.355,00
- opere in danno	Euro	0,00
- somme per ritardo	Euro	0,00
		Totale deduzioni euro 1.034.355,00
		Credito dell'Impresa euro 9.063,13

dicansi euro 9.063,13 (novemmilasessantatre/13) che possono pagarsi all'appaltatore, salvo l'approvazione del presente atto ai sensi dell'art. 209 del Regolamento n. 554/1999.

Le risultanze del presente certificato di collaudo sono subordinate alle eventuali rettifiche che l'ufficio tecnico di revisione può apportare ai sensi dell'art. 199, comma 2, lett. c) del Regolamento n. 554/1999.

Il presente certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 199, comma 3 del Regolamento n. 554/1999, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione (ovvero diversa indicazione stabilita nel capitolato speciale d'appalto per detta emissione). Decorsi i due anni, il presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo li 26.06.2009

L'impresa

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

Il collaudatore

.....

L'IMPRESA CONFERMA TUTTE LE RISERVE ISCRITTE IN ATTI ED IN PARTICOLARE LE RISERVE ISCRITTE SUL REGISTRO DI CONTABILITA' ALLA N° 1 ALLA N° 5 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 317.703,88 OLTRE ALLE DOTAZIONI ACCESSORIE (INTERESSI, RIVALUTAZIONE MONETARIA, LUOGHI LESSANTE, ECC.)

SANTA VENERINA, LI 16/07/2009

L'IMPRESA

IL DIRIGENTE
Responsabile Unico del Procedimento

.....

COSEDIL spa

L'Amministratore Delegato
Dott. Gaetano Vecchio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

F.to IL DIRIGENTE

F. W. S. S. S.

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addi _____

F.to IL DIRIGENTE

F. W. S. S. S.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 01 APR 2010

F.to IL RAGIONIERE GENERALE

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Antonino Torrisi

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 01 APR 2010

F.to IL RAGIONIERE GENERALE

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Antonino Torrisi

Partizione Finanziaria - Uff. Impegni-Pari.

VISTO PRESO NOTA

ente atto non comporta impegno di spesa

31-3-10

Il Funzionario

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE

F.to L'ASSESSORE ANZIANO

Dott. Antonino TERRANOVA

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto è stato affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

F.to L'ADDETTO

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

Con n. _____ Registro pubblicazioni.

F.to L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

la presente deliberazione SAC pubblicata all'Albo di questa Provincia il 18 APR. 2010 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-97 n. 23.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

(3° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 4 L.R. 5-7-1997, viene oggi rimessa al CO.RE.CO - Sezione Provinciale di Messina per il controllo.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991, n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 16 APR. 2010

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Messina, 16 APR. 2010



Copia conforme al suo originale

Il Segretario Generale

IL F.R.U.O.A.C.P.O.

Signature: PELUSO



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: Riqualificazione ambientale dei canali della R.N.O. "Capo Peloro" con ripristino delle chiuse e relative torrette, sistemazione dei ponticelli e delle strade adiacenti ai canali. - Comune di Messina

codice identificativo POR: 1999.IT.16.1.PO.011/1.11/11.2.9/0281

QUADRO TECNICO ECONOMICO

(Somme spese e rendicontate)

A. LAVORI A MISURA		€ 1.098.922,71
<i>di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3%)</i>		
	€ 25.923,59	
RIBASSO D'ASTA		7,3152% € 78.492,03
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (compresi oneri sulla sicurezza)		€ 1.020.430,68
B. LAVORI IN ECONOMIA		€ 22.987,45
IMPORTO LAVORI CONTABILIZZATI (AL NETTO)		€ 1.043.418,13
C. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) IVA pari al 10%	€ 104.341,82	
b) Per spese tecniche	€ 24.477,82	
c) Per collaudi amministrativo e statico spese ed oneri compresi	€ 8.489,87	
d) Per assicurazione (Art.24 L.R. n 7/2002)	€ 714,00	
e) Per Oneri di accesso alla discarica	€ 23.760,00	
f) Per consulenze specialistiche:- Valutazione d'incidenza spese ed oneri nell'allegato R di progetto)	€ 5.649,26	
SOMMANO A DISPOSIZIONE		€ 167.432,77 € 167.432,77
TOTALE IMPORTO		€ 1.210.850,90

IL DIRIGENTE