



Citta' Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della impermeabilizzazione e la copertura a tetto con tegole del Liceo Classico "V. Emanuele" di Patti (Me). Importo complessivo € 198.000,00.

Ditta EDILSGRO' S.r.l. Barcellona P.G. (Me).

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE.

CUP: B46E10000090002

CIG: 3313336B5A

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 632 del 09/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 87 del 26.09.2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 198.000,00 di cui € 160.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 3.200,00 per oneri di sicurezza, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. dell'importo complessivo di € 7.061.900,00 – pos. 4547243 Cap. 7585 bilancio 2010, impegno n.3145/2010;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.69 del 18.04.2012 i lavori sono stati affidati alla Ditta EDILSGRO' s.r.l. con sede in Barcellona P.G.(Me) Viale Milite Ignoto n.43 P.I. 03056580834, per un importo contrattuale di € 82.426,81 al netto del ribasso d'asta, compresi € 3.200,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto d'appalto del 22.11.2012 n.14101 di Rep., registrato a Messina il 06.12.2012 al n° 1484 serie I;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 17.07.2012;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.83 del 13.06.2013 è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell' ex art.132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., nell'ambito delle somme finanziate, per un maggiore importo suppletivo dei lavori di € 41.213,40 + IVA, al netto del ribasso d'asta, per la quale è stato stipulato apposito atto di sottomissione in data 04.02.2014 n.14184 della Rubrica, sottoscritto dalla Ditta EDILSGRO' s.r.l.;

CHE i lavori sono stati regolarmente ultimati il giorno 14.02.2014, come da certificato di ultimazione lavori in pari data;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.1175 del 14.11.2014 è stato aggiornato il quadro economico del progetto, adeguando l'IVA al 22%;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 27.06.2014, per l'importo netto dei lavori di € 123.640,18, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati all'impresa pari ad € 123.021,98, resta a credito della stessa l'importo di € 618,20 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 30.06.2014;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della somma di € 618,20 oltre IVA, per un importo complessivo di € 754,20 a favore della Ditta EDILSGRO' s.r.l., a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
VISTE le LL.RR.n.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. per i "Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della impermeabilizzazione e la copertura a tetto con tegole del Liceo Classico "V. Emanuele" di Patti (Me), da cui si evince che la Ditta EDILSGRO' s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 123.640,18 e che risulta un credito netto a favore della stessa Ditta di € 618,20 oltre IVA;

DI PRENDERE ATTO del Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 123.640,18, allegato alla presente;


DI PRENDERE ATTO che, tra la somma autorizzata per i lavori (€ 123.640,21) e la somma spesa (€ 123.640,18), è risultata una differenza di spesa di € 0,03;

DI PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 754,20 IVA compresa, alla Ditta EDILSGRO' S.r.l. con sede a Barcellona P.G.(Me) Viale Milite Ignoto n.43 P.I. 03056580834, a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme derivanti dal mutuo contratto con la Cassa DD.PP. dell'importo complessivo di € 7.061.900,00 – pos. 4547243 Cap. 7585 bilancio 2010, impegno n.3145/2010;


DI PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina in attuazione al disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).

Allegati:

1.Stato Finale 2. Certificato di Regolare Esecuzione 3. D.D. n.1175/14

Il Responsabile dell'Istruttoria
Istr. Amm.  Raffa Giuseppa

IL DIRIGENTE

Il Responsabile del Servizio
Geom.  Antonino Miceli

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della impermeabilizzazione e la copertura a tetto con tegole del Liceo Classico "V. Emanuele" di Patti (Me)", da cui si evince che la Ditta EDILSGRO' S.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 123.640,18 e che risulta un credito a favore della stessa Ditta di € 754,20 IVA compresa;

PRENDERE ATTO del Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 123.640,18 allegato alla presente;

PRENDERE ATTO che l'ammontare dei lavori contabilizzati, al netto del conto finale (€ 123.640,18) è inferiore alle somme autorizzate (€ 123.640,21), per € 0,03;

PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 754,20 IVA compresa, alla Ditta EDILSGRO' S.r.l., con sede a Barcellona P.G. (Me) Viale Milite Ignoto n.43, P.I. 03056580834, a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme derivanti dal mutuo contratto con la Cassa DD.PP. dell'importo complessivo di € 7.061.900,00 – pos. 4547243 Cap. 7585 bilancio 2010, impegno n.3145/2010.

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina in attuazione al disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione);

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente.

li 23.05.2017

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 23.05.2017

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 754,20 imputata al cap. 7585
impegno n. 3145/2010

Il Dirigente del Servizio Finanziario


**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 1/6/17 Il Funzionario**

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



Il Dirigente



Il Dirigente Serv. Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Stazione Appaltante: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Lavori di : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE E LA COPERTURA A TETTO CON TEGOLE DEL LICEO CLASSICO "V. EMANUELE" DI PATTI (ME).

Impresa : EDILSGRO' con sede in Via Milite Ignoto, 43 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 10/02/2014

CONTRATTO in data 22.11.2012, n. 14101 di repertorio, registrato a Messina il 06.12.2012 al n. 1484 serie I.
ATTO DI SOTTOMISSIONE stipulato in data 04.02.2014 al n. 14184 di repertorio, in corso di registrazione.

Importo Progetto Originario	€	160.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 49,4727%	€	82.426,81
Importo ribasso d'asta del 49,4727% della P.V.S.	€	116.359,79
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta della P.V.S.	€	4.800,00
Importo netto Perizia di Variante e Suppletiva	€	123.640,21

		Tempi	
Per IVA 21%	25.964,44		
Per incentivi ed oneri riflessi	4.800,00	Data della consegna	17/07/2012
Per assicurazioni e spese strumentali	1.600,00		
Per oneri C.P.T. (art. 3 L.R. 20/2007)	15.514,64		
Per fornitura plafoniere a LED a basso consumo	20.000,00	Data di inizio dei lavori	17/07/2012
Per pubblicità oneri AVCP	500,00		
Per interventi urgenti, adeguamento per il rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.	5.800,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	14/03/2013
Per imprevisti e varie in arrotondamento	180,71		
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	398
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	16/04/2014
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	74.359,79	

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1	21.5.18	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con malt	mq	442,24	27,30	12.073,15
2	21.5.17	Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compreso tutti gli oneri per dare l'opera completa. - per ogni m2 di copertura misurata in proiezione orizzontale	mq	442,24	12,40	5.483,78
3	21.1.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	mq	442,24	3,93	1.738,00
4	21.1.22	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compreso la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone	mq	442,24	5,40	2.388,10
5	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	mq	39,50	13,10	517,45
6	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c	mq	308,00	9,54	2.938,32
7	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/	mq	100,00	9,81	981,00
8	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq*cm	1.000,00	1,52	1.520,00
9	5.12.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c	mq	100,00	14,80	1.480,00
10	5.6	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con				
A RIPORTARE						29.119,80

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 2
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			29.119,80
		superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata d			
		mq	100,00	41,40	4.140,00
11	5.19.1	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con malta ba			
		m	315,35	11,60	3.658,06
12	9.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150-2			
		mq	308,00	18,50	5.698,00
13	12.3.3	Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti da impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in o			
		mq	100,00	34,70	3.470,00
14	14.5.5.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia F			
		cad.	8,00	123,20	985,60
15	11.1	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz			
		mq	9.195,37	4,29	39.448,14
16	8.14	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 per quanto r			
		mq	8,91	41,50	369,77
17	NP.03/9.5	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm.), dato in opera con cazzuola am			
		mq	308,00	15,80	4.866,40
18	NP.01/5.20	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. Prezzo desunto dal Prezziar			
		mq	551,88	11,20	6.181,06
19	NP.02/5.21	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
		A RIPORTARE			97.936,83

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			97.936,83
		Prezzo desun			
20	8.1.1	mq Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura	551,88	11,70	6.457,00
21	21.1.26	mq Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c	39,50	266,90	10.542,55
22	NP.14/11.2	mc Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, c	33,560	21,80	731,61
23	NP.18	mq Compenso per la riparazione di infissi in alluminio e dei relativi, se esistenti, avvolgibili in plastica, mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'inf	102,00	19,80	2.019,60
24	NP.07/H.8	cad Fornitura e posa opera di avvolgibile compreso ogni onere ed accessorio per la perfetta funzionalità. 1) In plastica pesante (peso non inferiore a 4,5 Kg per ogni mq). Prezzo desunto dal prezziario	170,00	97,30	16.541,00
25	NP.22	mq Compenso a corpo per lo spurgo di rete fognaria e/o pozzo, eseguito mediante utilizzo di pompa di portata adeguata o con ogni altro metodo idoneo per lo spurgo, compreso l'utilizzo di sonda per libera	60,80	35,90	2.182,72
26	NP.10/Q.13E	corpo Accessori per apparecchi sanitari: d) cassetta di scarico a zaino in plastica pesante. Prezzo desunto dal prezziario manutenzione della Provincia Regionale di Messina valido per l'anno 2009.	5,00	2.843,00	14.215,00
27	NP.11/Q.13I	cad Accessori per apparecchi sanitari: e) galleggiante da ½" per cassetta di scarico. Prezzo desunto dal prezziario manutenzione della Provincia Regionale di Messina valido per l'anno 2009.	10,00	65,00	650,00
28	NP.12/Q.20	cad Smonto e successiva ricollocazione in sito di impianto sanitario (cesso, bidet, lavabo, etc.) per intervento di revisione o manutenzione straordinaria. Recupero e pulizia del materiale utilizzabile,	11,00	15,00	165,00
29	NP.04/21.2.19	cad Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne	14,00	57,80	809,20
		A RIPORTARE			152.250,51

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 4	
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale	
		RIPORTO			152.250,51	
		intonacate, rifinite mediante rasatura totale di gesso dolce e successiva scartavetratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso	mq	5.903,09	10,80	63.753,37
30	NP.23	Revisione, adeguamento ed il collaudo dell'impianto elettrico, compresa l'eventuale installazione di cassette di derivazione ove mancanti ed adeguate all'impianto, la sistemazione e/o il cablaggio del	corpo	1,00	3.875,00	3.875,00
31	NP.15/7.2.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compr	mq	867,62	7,20	6.246,86
32	NP.16/7.2.2	Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma	mq	6.073,34	0,53	3.218,87
33	NP.17/7.2.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base	mq	867,62	2,27	1.969,50
34	NP.08/H.14	Sostituzione di serratura normale ed infilare in opera. Prezzo desunto dal prezziario manutenzione della Provincia Regionale di Messina valido per l'anno 2009.	cad	25,00	15,90	397,50
35	NP.13/T.5	Fornitura e posa in opera su porta esistente di maniglione antipanico a scrocco laterale, alto e basso, con barra orizzontale e scrocco in ottone cromato, contropiastra in ghisa verniciata, acces	cad	2,00	171,00	342,00
36	NP.09/Q.11	Fornitura e collocazione di rubinetti erogatori in ottone cromato da 1/2" a collo cigno, a parete o su lavabo compresi tutti gli oneri necessari. Prezzo desunto dal prezziario manutenzione	cad	4,00	25,90	103,60
37	NP.19	Operaio comune comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.	h	128,00	31,85	4.076,80
38	NP.20	Operaio qualificato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.	h	64,00	35,25	2.256,00
39	NP.21	Operaio specializzato comprensivo di spese generali ed utile d'impresa.	h	26,00	37,85	984,10
40	NP.05/21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato				
		A RIPORTARE				239.474,11

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 5
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della pa			239.474,11
41	NP.06/21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della pa	mq 2,40	98,80	237,12
			mq*cm 7,20	40,10	288,72
					239.999,95
		A RIPORTARE			239.999,95

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	239.999,95	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	4.800,00	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	235.199,95	235.199,95
Il ribasso d'asta del 49,4727% su € 235.199,95	€		116.359,77
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		118.840,18
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		4.800,00
Lavori a misura al netto	€		123.640,18
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		123.640,18
A CUI SI DETRAE:			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 29.11.2012 di € 59.766,04			
N°2 del 07.05.2013 di € 22.130,63			
N°3 del 14.02.2014 di € 41.125,31			
SOMMANO	€	123.021,98	
TOTALE A DETRARRE	€		123.021,98
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		618,20

Messina li, 27. Giugno. 2014
Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi assicurativi e preventivi presso i seguenti enti: INAIL sede di Milazzo con posizione n° 18524717. INPS sede di Messina con posizione n° 4808567567. CASSA EDILE sede di Messina C.I. n° 012844

Il Responsabile del procedimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

"LIBERO CONSORZIO COMUNALE" (L.R. 8/2014)

Unità Intersectoriale "Edilizia Scolastica"

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761313

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE E LA COPERTURA A TETTO CON TEGOLE DEL LICEO CLASSICO "V. EMANUELE" DI PATTI (ME).

IMPRESA: **EDILSGRO' s.r.l.** con sede in Viale Mille Ignoto, 43 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

CONTRATTO: in data 22.11.2012, n. 14101 di repertorio, registrato a Messina il 16.12.2012 al n. 1484 serie I.

Codice Unico Progetto : **B46E10000090002**

Codice Identificativo Gara : **3313336B5A**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 26.09.2011 dal Geom. Riccardo ROMANO, dipendente della Provincia Regionale di Messina, approvato in data 26.09.2011 con parere n. 37/L1 per l'importo complessivo di € 198.000,00 così ripartito:

A. Lavori a base d'appalto :

- 1) a misura € 160.000,00 di cui € 3.200,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza
- 2) a corpo € 0,00 di cui € 0,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza
- 3) in economia € 0,00 di cui € 0,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza

€ 160.000,00 **€ 160.000,00**

B. Somme a disposizione della stazione appaltante:

1. Per IVA 10% sui lavori	€	16.000,00	
2. Per incentivi	€	3.040,00	
3. Per assicurazioni e spese strumentali	€	3.200,00	
4. Per collaudi	€	1.200,00	
5. Per pubblicità (AVCP)	€	225,00	
6. Per art. 26 Legge 109/94 (max 10%)	€	1.500,00	
7. Per oneri di allaccio alla rete elettrica e/o comunale	€	1.500,00	
8. Per interventi per rilascio certificato prevenzione incendi	€	10.000,00	
9. Per imprevisti in arrotondamento	€	1.351,00	
Sommano	€	38.000,00	€ 38.000,00

IMPORTO TOTALE € 198.000,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

La Provincia Regionale di Messina con Determina Dirigenziale n° 87 del 26.09.2011, ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 198.000,00 e con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, iscritto al bilancio provinciale al Cap. 7585/R/2010 è stata finanziata la somma anzidetta.

Assuntore dei lavori:

Con Determinazione Dirigenziale n° 69 del 18.04.2012 è stato approvato il verbale di gara, nel quale l'impresa **EDILSGRO' s.r.l.**, ha assunto i lavori indicati in oggetto per l'importo di €. 82.426,81 al netto del ribasso d'asta pari ad € 49,4727%.

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 22.11.2012, con il n. 14101 di repertorio ed è stato registrato in data 06.12.2012 a Messina con n. 14184 serie I, per l'importo netto di €. 82.426,81;

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 02.04.2013 una perizia di variante e suppletiva ed approvata dal Responsabile del Procedimento, per l'importo complessivo di € 198.000,00 così suddivise:

A. Lavori a base d'appalto :

- 1) a misura € 240.000,00 di cui € 4.800,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza
- 2) a corpo € 0,00 di cui € 0,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza
- 3) in economia € 0,00 di cui € 0,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza

Sommano	€	240.000,00	
- Oneri di sicurezza	€	4.800,00	
- Importo lavori soggetto a ribasso	€	235.200,00	
- Ribasso d'asta del 49,4727%	€	116.359,79	
- Importo lavori al netto del ribasso	€	118.840,21	
- Oneri di sicurezza	€	4.800,00	
- Importo netto Perizia	€	123.640,21	€ 123.640,21

B. Somme a disposizione della stazione appaltante:

1. Per IVA 21% sui lavori	€	25.964,44	
2. Per incentivi ed oneri riflessi	€	4.800,00	
3. Per assicurazioni e spese strumentali	€	1.600,00	
4. Per oneri C.P.T. (art. 3 L.R. 20/2007)	€	15.514,64	
5. Per fornitura corpi illuminanti a basso consumo energetico	€	20.000,00	
6. Per pubblicità oneri AVCP	€	500,00	
7. Per interventi urgenti rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.	€	5.800,00	
8. Per imprevisti in arrotondamento	€	180,71	
Sommano	€	74.359,79	€ 74.359,79

IMPORTO TOTALE € 198.000,00

Motivazioni della perizia di variante e suppletiva:

Nell'esecuzione dell'opera si è individuata la necessità di eseguire con tempestività sollecitudine alcune lavorazioni, e quindi di apportare modifiche ed aggiunte al progetto originario, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere b) e c) del D.L. n. 163/2006 e s.m.i. Pertanto le motivazioni che hanno indotto questa Direzione dei Lavori, alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva, sono di seguito elencate:

Art. 132 comma 1 lettere b) In fase di esecuzione si sono ravvisate delle lavorazioni che non potevano essere previste all'atto della redazione del progetto come ad esempio, l'intonaco dei soffitti, poiché le infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura, avvenute dopo la redazione del progetto, hanno causato il distacco dell'intonaco del soffitto. Allo stesso tempo si è reso conveniente la modifica di alcune categorie di lavoro ed aggiungerne altre per migliorare le caratteristiche tecniche e tecnologiche nella realizzazione dell'opera;

Art. 132 comma 1 lettere c) Al momento della realizzazione dei lavori previsti in progetto, si sono ravvisate delle urgenti e inderogabili opere da eseguire, per l'incolumità degli alunni e del personale dell'istituto, pertanto si è reso necessario l'immediato intervento, tali lavorazioni sono imprevedute o non prevedibili nella fase progettuale;

Le motivazioni sopra esposte hanno quindi comportato la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, con un importo superiore al quinto d'obbligo, pertanto l'impresa appaltatrice ha accettato l'esecuzione dei lavori contenuti nella citata perizia di variante consapevole che tale perizia estende l'importo di contratto al sesto quinto e di rinunciare a qualsiasi azione risarcitoria o richiesta di equo compenso ai sensi dell'art.10 del C.G.A., nei casi ivi previsti, per il superamento del quinto dell'importo dell'appalto, come riportato nella nota del 20.03.2013 fatta pervenire dalla stessa impresa all'ufficio di Direzione Lavori in data 21.03.2013

Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:

La variante in questione non necessitava di ulteriore finanziamento, poiché contenuta nell'importo finanziato, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 83 del 13.06.2013.

Contratto aggiuntivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 13.06.2013, per importo suppletivo al netto € 41.213,40.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 55.124,33 così distinte:

a) per il contratto principale € 82.426,81

b) per il contratto suppletivo € 41.213,40

Totale spesa autorizzata per i lavori al netto € 123.640,21

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Vincenzo CARDITELLO.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto, così come la funzione di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

Consegna dei lavori:

Con autorizzazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 129 comma 1 del D.P.R. 554/1999), pertanto è stato dato preavviso all'impresa, ed in data 17.07.2012 come da verbale di consegna redatto in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 11 del capitolato speciale di appalto 90 giorni naturali consecutivi decorrenti da quanto contenuto dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 15.10.2012

Secondo quanto contenuto dall'art. 11 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale giornaliera nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Sospensioni e riprese dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

1. Dal 02.05.2013 al 04.02.2014, in attesa dell'approvazione della Perizia di Variante Suppletiva, pari a giorni 278.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

In data 14.09.2012, l'impresa appaltatrice ha fatto pervenire richiesta di concessione di proroga per giorni 120, successivamente, in data 30.09.2012 con parere favorevole sulla richiesta di proroga, il sottoscritto Direttore dei Lavori proponeva una proroga di giorni 100, infine il Responsabile del procedimento concedeva ai sensi dell'art. 159 comma 1 del D.P.R. 207/2010, una proroga di giorni 90 come contenuto dalla nota del 12.10.2012. Con atto di sottomissione del 13.06.2014 per un periodo di 120 giorni per le seguenti motivazioni: ulteriori lavorazioni contenute nella Perizia di Variante e Suppletiva.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 488, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 16.04.2014.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato redatto in data 14.02.2014, dichiarava ultimati i lavori medesimi, pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Nel corso dell'appalto non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appalti verbali di concordamento di nuovi prezzi, di seguito elencati:

1. Concordamento di nuovi prezzi, inserito nell'atto di sottomissione, riferito alla Perizia di Variante e Suppletiva, stipulato in data 13.06.2013, i nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 23 riportati con numerazione progressiva da NP.01 a NP.23 compreso.

Lavori in economia:

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione, in corso di esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Come risulta dagli atti, l'Impresa, non ha usufruito di anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 27.05.2014 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€.	239.999,95
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	4.800,00
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€.	235.199,95
Il ribasso d'asta del 49,4727% su € 235.199,95	€.	116.359,77
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	118.840,18
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	4.800,00
Lavori a misura al netto	€.	123.640,18

Importo netto totale dei lavori	€.	123.640,18
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa	€.	123.021,98
Resta il credito netto dell'Impresa in	€.	618,20

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori €.
 - 123.640,21
 - Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale €.
 - 123.640,18
- con una minore spesa di € 0,03

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi e preventivi presso i seguenti enti: INAIL sede di Milazzo con posizione n° 18524717. INPS sede di Messina con posizione n° 4808567567. CASSA EDILE sede di Messina C.I. n° 012844.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Il Responsabile del procedimento ha richiesto agli Enti Assicurativi e Previdenziali se

L'Impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro, con esito positivo.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 19.3 del capitolato speciale di appalto il collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, deve avvenire entro e non oltre 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 16.05.2014.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 27.06.2014 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) Il Sig. Angelo COPPOLINO - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della impermeabilizzazione e la copertura a tetto con tegole del Liceo Classico "V. Emanuele" di Patti (ME).

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizia suppletiva e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Opposizioni e reclami:

Nel corso dell'appalto non sono stati presentati opposizioni e/o reclami.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli e misurazioni, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1567 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che non è stato redatto alcun verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 123.640,18 è inferiore alle somme autorizzate (€123.640,21) per € 0,03;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che le non risultano prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, non è stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i *Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della impermeabilizzazione e la copertura a tetto con tegole del Liceo Classico "V. Emanuele" di Patti (ME)*., eseguiti dall'Impresa **EDILSGRO' s.r.l.** con sede in Viale Milite Ignoto, 43 - 98051 Barcellona P.G. (ME), in base al contratto principale stipulato 22.11.2012, n. 14101 di repertorio, registrato a Messina il 06.12.2012 al n. 1484 serie I ed atto di sottomissione stipulato in data 13.06.2013, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 123.640,18

- A dedurre:

a) per penale di ritardo € 0,00

c) per detrazioni varie € 0,00

b) per n. 3 acconti già corrisposti € 123.021,98

Sommano € 123.021,98 € 123.021,98

Resta il credito dell'Impresa in nette € 618,20 (diconsi euro seicentodiciottovirgolaventi) che possono essere corrisposte all'Impresa **EDILSGRO' s.r.l.** con sede in Viale Milite Ignoto, 43 - 98051 Barcellona P.G. (ME), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Messina, li 30.Giugno.2014

L'IMPRESA
IMPRESA EDILE LAVORI STRADALI
EDILSGRO' s.r.l.
UNIPERSONALE
Viale Milite Ignoto, 43 P.T. - Tel. 090 2797113
98051 BARCELLONA P.G.
P. IVA 03055590834

LA DIREZIONE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Provincia Regionale di Messina
Denominata "Libero Consorzio Comunale"
Ai sensi della L. R. n. 8/2014
Progettazione e manutenzione edifici scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione e la copertura a tetto con tegole del LC "V. Emanuele" di Patti (ME). CUP: B46E10000090002.

Approvazione nuovo quadro economico aggiornato.

Approvazione Ordine di Servizio del 23/10/14 ed approvazione della perizia di spesa per l'esecuzione di lavori di pronto intervento per il ripristino della rete fognaria del medesimo Istituto Scolastico. Importo €. 18.710,00 oltre IVA e somme a disposizione.

Affidamento alla Ditta EDILSGRO' SRL di Barcellona P.G.

CIG: Z4911B7976

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1175 del 14-11-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 87 del 26/09/11 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 198.000,00, fronteggiando la relativa spesa con le risorse del mutuo CDP spa, pos. N. 4547243, iscritto al cap. 7585/R del Bilancio Provinciale;

CHE con determina dirigenziale n. 69 del 18/04/12 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta EDILSGRO' SRL con il ribasso del 49,4727%, giusto contratto stipulato in data 22/11/12 al N. di Rep. 14101 e registrato a Messina il 06/12/12 al n. 1484 serie I;

CHE con Determina Dirigenziale n. 83 del 13/6/13, si è preso atto della perizia di variante e suppliva, redatta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito delle somme finanziate, e per la quale la Ditta ha sottoscritto un nuovo atto di sottomissione;

CONSIDERATO CHE, a seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto in oggetto, è stato verificato, dal tecnico dell'Ufficio, recatosi per il sopralluogo, che la rete fognaria esterna risulta intasata, la tubazione è interrotta in più punti e priva di pozzetti intermedi, accertando l'interdizione di quasi tutti i w.c. dell'Istituto;

VISTO il Verbale di somma urgenza redatto dal tecnico in data 14/10/14, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, che accerta la necessità e l'urgenza di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e al fine di evitare ulteriori gravi danni al patrimonio immobiliare dell'Ente;

VISTO l'Ordine di Servizio del 23/10/14 con il quale è stata ordinata alla Ditta EDILSGRO' srl di Barcellona P.G., l'esecuzione dei lavori urgenti di cui sopra, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, mediante l'applicazione sull'importo presunto dei lavori, pari ad €. 20.056,60, del ribasso del 10.00% sui prezzi unitari;

VISTA la relativa perizia di spesa per l'importo complessivo di €. 23.227,33, compresa IVA e somme a disposizione e al netto del ribasso d'asta;

PRESO ATTO CHE la spesa di cui sopra, può essere fronteggiata con le risorse previste tra le somme a disposizione del quadro economico dei lavori principali di cui in premessa, opportunamente rimodulato ed aggiornato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, finanziato con mutuo CDP pos. N. 4547243, iscritto al cap. 7585/R del Bilancio Provinciale;

VISTO l'art. 176 del DPR 207/10, recepito in Sicilia con LR 12/11;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

PROPONE

per quanto in premessa.

APPROVARE il nuovo quadro economico aggiornato relativo ai lavori principali in oggetto, per l'importo complessivo di €. 198.000,00, allegato alla presente, opportunamente aggiornato, che riporta tra le somme a disposizione l'intervento Urgente citato in premessa, affidato ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, per l'importo complessivo di €. 23.227,33;

PRENDERE ATTO del verbale di urgenza, redatto dal tecnico dell'Ufficio Edilizia Scolastica, per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per il ripristino della rete fognaria da eseguire presso il L.C. "V. Emanuele" di Patti (ME);


APPROVARE l'Ordine di Servizio del 23/10/14 con il quale sono stati affidati all'Impresa **EDILSGRO'** srl - P.IVA 03056580834 con sede in Via Milite Ignoto, 43 - Barcellona P.G., i lavori di somma urgenza di cui al precedente verbale, per l'importo di €. 18.710,00 oltre IVA, al netto del ribasso del 10,00% applicato sui prezzi unitari;

PRENDERE ATTO CHE la spesa complessiva pari ad €. 23.227,33 compresa IVA e somme a disposizione, trova copertura finanziaria con le risorse previste tra le somme a disposizione del quadro economico aggiornato, che si allega alla presente, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione e la copertura a tetto con tegole del LC "V. Emanuele" di Patti (ME), finanziato con mutuo CDP pos. N. 4547243, iscritto al cap. 7585/R del Bilancio Provinciale;

FORMALIZZARE l'affidamento trasmettendo gli atti e quant'altro necessario all'Ufficio Contratti ai sensi del vigente Regolamento, per gli adempimenti conseguenziali;

LIQUIDARE E PAGARE i lavori eseguiti a presentazione di fattura previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione.

Il Responsabile del Servizio
geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il nuovo quadro economico aggiornato relativo ai lavori principali in oggetto, per l'importo complessivo di €. 198.000,00, allegato alla presente, opportunamente aggiornato, che riporta tra le somme a disposizione l'intervento Urgente citato in premessa, affidato ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, per l'importo complessivo di €. 23.227,33;

PRENDERE ATTO del verbale di urgenza, redatto dal tecnico dell'Ufficio Edilizia Scolastica, per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per il ripristino della rete fognaria da eseguire presso il L.C. "V. Emanuele" di Patti (ME);

APPROVARE l'Ordine di Servizio del 23/10/14 con il quale sono stati affidati all'Impresa **EDILSGRO'** srl - P.IVA 03056580834 con sede in Via Milite Ignoto, 43 - Barcellona P.G., i lavori di somma urgenza di cui al precedente verbale, per l'importo di €. 18.710,00 oltre IVA, al netto del ribasso del 10,00% applicato sui prezzi unitari;

PRENDERE ATTO CHE la spesa complessiva pari ad €. 23.227,33 compresa IVA e somme a disposizione, trova copertura finanziaria con le risorse previste tra le somme a disposizione del quadro economico aggiornato, che si allega alla presente, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione e la copertura a tetto con tegole del LC "V. Emanuele" di Patti (ME), finanziato con mutuo CDP pos. N. 4547243, iscritto al cap. 7585/R del Bilancio Provinciale;

FORMALIZZARE l'affidamento trasmettendo gli atti e quant'altro necessario all'Ufficio Contratti ai sensi del vigente Regolamento, per gli adempimenti conseguenziali;

LIQUIDARE E PAGARE i lavori eseguiti a presentazione di fattura previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione.

- 1) D.D. 87 del 26/09/11
- 2) ordine di servizio,
- 3) perizia (~~8822/2010~~)
- 4) nuovo quadro economico aggiornato.

Messina li, 14 NOV 2014



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 14 NOV 2014

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 23.227,33 imputata al cap. 7585 impegno n. 3145/2010

~~VERBA PRESENTATA~~

~~VERBA PRESENTATA~~

31/12/14

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Dirigente
del 2° D.D. 1° U.D.

Cont. Antonio Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

del 2° D.D. 1° U.D.
Cont. Antonio Calabrò