



Città Metropolitana di Messina

III Direzione - Viabilità Metropolitana

LAVORI: **Lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali ricadenti nel 1° Ufficio del 2° Distretto. Zona Jonica e Pattese.**
CIG: 6523607ACA CUP: B17H15001320003

IMPRESA: **PUCA Costruzioni S.r.l. - via S. Giovanni, 141 - Milazzo (ME).**

CONTRATTO: **in data 31/08/2016 rep. n° 14393.**

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

PROPOSTA N. 695 Raccolta Generale Presso la Direzione
DEL 27/04/2017

DETERMINAZIONE N. 668 del 14/06/2017

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO VIABILITA'

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 09/11/2015 dall'Ing. Rosario Bonanno e dai Geomm. Placido Giordano e Onofrio Trimarchi dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dall'allora responsabile del procedimento, ing. Giuseppe Celi, con parere n° 58 del 17/12/2015, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n. 1432 del 18/12/2015, per l'importo complessivo di € 226.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 126.256,52
oneri sicurezza	€ 3.772,13
incidenza mano d'opera	€ 39.171,35
importo totale	€ 169.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 22%	€ 37.224,00
- Spese tecniche 2%	€ 3.384,00
- Assicurazione obbligatoria	€ 169,20
- Oneri conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 3.800,00
- ANAC	€ 225,00
- Prove sui materiali IVA compresa	€ 3.000,00
- Per fornitura materiale EE.SS	€ 2.500,00
- Imprevisti	€ 6.497,80

sommano a disposizione	€ 56.800,00	€ 56.800,00
Importo complessivo		€ 226.000,00

che la copertura finanziaria è stata imputata al capitolo di spesa n° 7742 del bilancio 2015;
 che a seguito della procedura negoziata senza pubblicazione di bando esperita in data 19/01/2016 è rimasta aggiudicataria l'impresa "PUCA COSTRUZIONI S.r.l." con il ribasso del 14,1135%;
 che a lavori appaltati il quadro economico è così rimodulato:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta		€ 126.256,52
a detrarre il ribasso d'asta del 14,1135%		€ 17.819,21
importo netto ribassato		€ 108.437,31
oneri sicurezza		€ 3.772,13
incidenza manodopera		€ 39.171,35
importo netto contrattuale		€ 151.380,79

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 22%	€ 33.303,77	
- Spese tecniche 2%	€ 3.384,00	
- Assicurazione obbligatoria	€ 169,20	
- Oneri conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 3.800,00	
- ANAC	€ 225,00	
- Prove sui materiali IVA compresa	€ 3.000,00	
- Per fornitura materiale EE.SS	€ 2.500,00	
- Imprevisti	€ 6.497,80	
- Quota C.P.T.	€ 3.759,73	
sommano a disposizione	€ 56.639,50	€ 56.639,50
Importo complessivo		€ 208.020,29

ECONOMIE DI RIBASSO

Rib. d'asta residuo della quota per il C.P.T.	€ 14.059,48	
I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 3.920,23	
Sommano	€ 17.979,71	€ 17.979,71
Tornano		€ 226.000,00

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 21/04/2016, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 03/10/2016;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 31/08/2016, al n° 14393 di Rep.;

che in data 05/09/2016 il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D.Lgs. n° 163/2006, per l'importo complessivo di € 226.000,00, così ripartito:

A) - LAVORI:

a base d'asta		€ 133.196,15
a detrarre il ribasso d'asta del 14,1135%		€ 18.798,64
importo netto ribassato		€ 114.397,51
oneri sicurezza		€ 3.979,46
incidenza manodopera		€ 41.324,39
importo netto contrattuale		€ 159.701,36

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 22%	€ 35.134,30	
- Spese tecniche 2%	€ 3.570,00	

- Oneri conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 1.935,00	
- ANAC	€ 225,00	
- Per fornitura materiale EE.SS	€ 2.500,00	
- Quota C.P.T.	€ 3.759,73	
sommano a disposizione	€ 47.124,03	€ 47.124,03
Importo complessivo		€ 206.825,39
C) -ECONOMIE DI RIBASSO		
Rib. d'asta residuo della quota per il C.P.T.	€ 15.038,91	
I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 4.135,70	
Sommano	€ 19.174,61	€ 19.174,61
Tornano		€ 226.000,00

che i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'impresa "PUCA COSTRUZIONI S.r.l., esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 159.701,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.979,46 e del costo della manodopera pari a € 41.324,39, con un aumento di € 8.320,57 dell'importo contrattuale;

che a tale aumento si fa fronte con la rimodulazione del quadro economico recuperate dalle somme a disposizione;

che non è necessario ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., ing. Rosario BONANNO, con parere n° 20 del 08/09/2016.

che nel corso dei lavori non vi sono state sospensioni;

che è stata concessa una proroga di 60 giorni per il termine dei lavori per cui il tempo utile venne protratto al 02.12.2016;

che l'ultimazione dei lavori venne accertata il 02.12.2016;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 21.03.2017;

che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 18.04.2017 dallo stesso Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 798,94;

PROPONE

Per quanto in premessa,

Di approvare lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 21.03.2017 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 18.04.2017 che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 798,94;

Di liquidare all'impresa la rata di saldo di € 974,71, IVA inclusa;

Di pagare all'impresa la rata di saldo di € 974,71, IVA inclusa; *Scu*

Di dichiarare che le economie di progetto possono essere portate in economia di bilancio.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Antonino SCIUTTERI

m/Scu

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE

lo Stato Finale, redatto in data 21.03.2017 dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, per l'importo di € 159.694,64, al netto del ribasso d'asta del 14,1135%, ed il Certificato di Regolare

Esecuzione dei Lavori dei "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali ricadenti nel 1° Ufficio del 2° Distretto. Zona Jonica e Pattese", redatto in data 18.04.2017 dall'ing. Antonino Scutteri che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 798,94;

LIQUIDARE all'impresa la rata di saldo di € 974,71, IVA inclusa;

PAGARE all'impresa la rata di saldo di € 974,71, IVA inclusa;

DICHIARARE che le economie di progetto possono essere portate in economia di bilancio;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

Messina 26.04.2017

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Cotto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 26.04.2017

Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E.**.... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 974,71 imputata al cap. 7742 impegno n. 1416/15

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO IMPEGNI Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Messina 08.05.17 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lettera) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Respon. del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

M. Pica

[Signature]

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO