

PROPOSTA N. 739DEL 22/06/2017

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015)

III^ DIREZIONE
Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE

Oggetto: "Consolidamento area in frana C/da Lamponi S.P.A. Melia – Lapa – Castelmola"
(Cod. MNG 1 rif. piano interventi ex O.P.C.M. 3865/10 Disp. Comm. n. 6 del 20/07/2011)

Indagini Geognostiche e Geotecniche

Importo complessivo: € 20.491,80 + iva 22%

Codice CIG: 6680006356

IMPRESA : SIGEO Drilling s.r.l. – Via Umberto, 110 – 95015 Linguaglossa (CT)

APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE LAVORI A TUTTO IL 10.02.2017

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 742del 05/07/2017

IL DIRIGENTE

Vista la scrittura privata n° 2107 del 20/03/2017, con il quale sono stati affidati all'impresa SIGEO Drilling s.r.l. – Via Umberto, 110 – 95015 Linguaglossa (CT) , i lavori per "Consolidamento area in frana C/da Lamponi S.P.A. Melia – Lapa – Castelmola" - (Cod. MNG_1) per un importo contrattuale di € 8.565,57 al netto del ribasso d'asta del 56,00% oltre agli oneri per la sicurezza pari d € 1.024,59 e quindi per l'importo complessivo di € 9.590,16;

Visto ed esaminato lo **Stato finale** dei lavori eseguiti a tutto il **10/02/2017**, redatto dal Direttore dei Lavori in data 15 GIU. 2017, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 9.067,89 (Euro Novemilasesantasettei/89) al netto del ribasso del 56,00%, comprensivi degli oneri per la sicurezza;

Visto ed esaminato il **Certificato di Regolare Esecuzione** da cui si può evincere:

- che nel corso delle indagini geognostiche si sono rese necessarie alcune modifiche nelle quantità e tipologie delle indagini geognostiche programmate, come previsto nel Q.P.T., in ragione della natura dei terreni riscontrati, mantenendosi comunque sempre all'interno delle somme complessivamente previste;
- che per quanto é stato possibile accertare da numerosi riscontri, le indagini e le prove rispondono, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo delle indagini risulta inferiore a quelli autorizzati riscontrando su di esse una minore spesa di € 522.27 (euro Cinquecentoventidue/27 centesimi);
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni 87 (ottantasette) in data 10/02/2017 con verbale in pari data, e quindi con un anticipo di giorni 3(tre);
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;


- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

DETERMINA


- 1) l'approvazione dello **Stato Finale** redatto dal Direttore dei Lavori per le indagini Geognostiche **Dott. Geol. Biagio PRIVITERA** in data 15 GIU. 2017 ;
- 2) l'approvazione del **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto dal suddetto Direttori dei Lavori in data 15 GIU. 2017 ;
- 3) l'accettazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice **SIGEO Drilling s.r.l** di **€. 45,89** (diconsi euro *Quarantacinque/89 centesimi*), oltre IVA;

Messina li 15 GIU. 2017

Il Funzionario
Geol. Biagio PRIVITERA



Il Dirigente della III[^] Direzione
Ing. Armando CAPPADONIA



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento sui controlli, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 21/6/17

IL DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;


A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che la somma necessaria per la liquidazione dello Stato Finale dei lavori, pari a **€ 45,89** (diconsi euro quarantacinque/89) oltre IVA al 22%, non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione in quanto non graverà sul bilancio di questo Ente ma è impegnata e finanziata a valere sulla contabilità speciale n° 5431 ai sensi dell'attività ex art.1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 2013 n°117 c/o DRPC - Disposizione Dirigente Generale della Protezione Civile della Regione Siciliana n° 308 del 15/03/2016;

2[^] DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 4/7/17 Il Funzionario



Il Dirigente del Servizio Finanziario



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO



A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal line that serves as a signature line.

4/2/2019

A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal line that serves as a signature line. The date "4/2/2019" is written to the left of the signature.