

PROPOSTA N° 500
DEL 3/5/2017



Città Metropolitana di Messina

DIREZIONE: IV "SERVIZI TECNICI GENERALI"

SERVIZIO: Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "A. Manzoni" Lico Classico via Umberto I di Mistretta

C.U.P. B86E09000620001 C.I.G. 1534288681

Approvazione Nuovo Quadro Economico allo Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 556 del 26/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO Che con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 25/05/2011 dell'Ufficio Edilizia Scolastica, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 489.994,26 di cui € 330.000,00 per lavori, finanziato con fondi Ministero delle Infrastrutture nell'ambito del *Piano Straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, L. n. 80 del 27/12/2002, art. 80, comma 21, 2° programma stralcio*, approvato con deliberazione C.I.P.E. n.143 del 17.11.2006 mediante mutuo gratuito con la Cassa DD.PP. di cui al contratto di prestito n.01/68.00/005.06 del 07/07/2011, – giusta Determinazione Dirigenziale N.69 del 09/09/2011. Detto importo è stato accertato e impegnato, dal dipendente Ufficio finanziario, con determina n.907 del 04/08/2011 di cui alla risorsa 50.300.176 cap.7596;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 08/02/2012, che approva il verbale di gara, i lavori sono stati affidati alla ditta LOVERAL s.r.l., con sede in Patti (Me) Via Regina Elena,3, con il ribasso d'asta del 35,8875%, che ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 20/11/2012 n.14098 di repertorio registrato a Messina al N. 1394 il 04/12/2012 Serie I;

Che riscontrata la necessità di eseguire, in parte, lavori diversi necessari alle esigenze dell'istituzione scolastica, rispetto a quanto previsto nel progetto principale, con D.D. n. 132 del 05/11/2012 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva con il nuovo quadro economico di spesa e le modifiche del quadro economico, nell'ambito delle somme finanziate, così come risulta dall'allegato atto;

Che i lavori sono stati ultimati in data 07/09/2013, come risulta dal relativo certificato in pari data;

Che per intervenute esigenze con D.D. ^{145/2014} 145/2014, successivamente alla redazione dello stato finale dei lavori, si è reso necessario aggiornare il quadro economico per la rimodulazione degli importi tra le somme a disposizione, come si evince dallo stesso allegato;

VISTI gli atti di contabilità allo stato finale dei lavori, redatto in data 23/04/2014, per un importo netto dei lavori paria a € 352.045,84 dal quale detratti gli acconti corrisposti risulta un credito dell'impresa pari a € 1.896,84;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 12/05/2014;

VISTA la Legge 23/96 recante "norme per l'edilizia scolastica";

VISTO l'ex «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni, recepito con L.R. 12/2011;

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, recepito con D.P.R.S. n.13/2012;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. N.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTE le LLRR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;
VISTO il D.lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per quanto in premessa,

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo stato finale dei lavori, redatto in data 23/04/2014, per un importo netto dei lavori pari a € 352.045,84 da cui risulta un credito dell'impresa pari a € 1.896,84;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 12/05/2014;
- di provvedere con successivo atto a liquidare e pagare l'importo di € 2.086,52 I.C. alla ditta LOVERAL s.r.l. con sede a Patti (Me) Via Regina Elena. 3, Partita I.V.A. 03025340831, utilizzando le risorse derivanti dal mutuo della Cassa DD.PP. iscritto al capitolo 7596/11 del Bilancio dell'Ente a seguito di erogazione dello stesso;
- prendere atto che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione.

ALLEGATI:

- 1) D.D. . 69/2011; 2) D.D. 28/2012; 3) D.D. 132/2013; 4) D.D. ⁴¹⁵145/2014; 5) Stato Finale; 6) Certificato Regolare Esecuzione;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato Regolare Esecuzione, redatti dalla D.L., relativi al "Messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "A. Manzoni" Lico Classico via Umberto I di Mistretta", nei quali si evince che la Ditta LOVERAL s.r.l. esecutrice dei lavori in questione è creditrice di € 1.896,84;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma di €. 2.086,52 I.C., alla Ditta LOVERAL s.r.l. (Partita I.V.A. 03025340831) con sede a Patti (Me) Via Regina Elena. 3 a seguito di presentazione di regolare fattura utilizzando le somme derivanti dal Mutuo Cassa DD.PP. (posizione N.4545950 - capitolo 7596);

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione.

DISPORRE il mantenimento delle ulteriori risorse, previste nel quadro economico in variante, che saranno liquidate con successivi atti;

DI INVIARE copia del presente provvedimento al Sig. Dirigente della I Direzione perché disponga la sua pubblicazione all'Albo online, a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;

Messina li, 02.05.2017

II DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITTO



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Li 02.05.2017

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 2.086,52 imputata al cap. 7596

impegno n. 781/2011

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 23/5/17 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente Serv. Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Provincia Regionale di Messina

Edilizia Scolastica e Istruzione

Lavori di : Messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "A. Manzoni" Lico Classico via Umberto I di Mistretta

C.U.P. B86E09000620001 C.I.G. 1534288681

Impresa : LOVERAL s.r.l. Unipersonale – Patti (Me)

Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 07/09/2013

Contratto in data 20.11.2012 n.14098 di repertorio registrato a Messina il 04.12.2012 n.1394 Serie I -
Atto Aggiuntivo: Contratto in data 18.09.2013 n. 14155 di repertorio registrato a Messina il 03/10/2013 al n. 5682 Serie I

| | | |
|--|---|------------|
| Importo Progetto Originario | € | 330.000,00 |
| Importo Suppletivo | | 213.510,00 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € | 13.245,55 |
| Importo lavori a base d'asta | € | 530.264,45 |
| Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 35,8875% | € | 353.211,35 |
| Importo ribasso d'asta | € | 190.298,65 |
| Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale) | € | |
| Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%) | € | |

| | Tempi | |
|--|---|------------|
| PER SPESE TECNICHE, così distribuite : | | |
| | Data consegna parziale | |
| | Data della consegna | 16/04/2012 |
| | Data di inizio dei lavori | 16/04/2012 |
| | Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | 12/12/2012 |
| | I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. | 170 |
| | Per cui la nuova scadenza del tempo utile | 29/10/2013 |
| | Giorni impiegati in più | |
| | Giorni impiegati in meno | 52 |
| Fondo a disposizione della Amministrazione | € | 137.948,42 |

LAVORI A MISURA

| | | | | | | | |
|----|----------|--|--|----------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 1.1.11 | | Scavo a sezione obbligata eseguito a man | m ³ | 35,083 | 174,00 | 6.104,44 |
| 2 | 2.1.10.2 | | Muratura di mattoni pieni e malta confez | m ³ | 0,450 | 366,60 | 164,97 |
| 3 | 2.1.18 | | Muratura di tamponamento in blocchi di l | m ³ | 98,850 | 259,00 | 25.602,15 |
| 4 | 2.2.1.2 | | Tramezzi con laterizi forati e malta cem | m ² | 25,862 | 22,70 | 587,07 |
| 5 | 2.3.1 | | Vespaio di pietrame calcareo, lavico o a | m ³ | 30,528 | 45,50 | 1.389,02 |
| 6 | 2.M.O. | | Operaio qualificato | h | 704,000 | 28,20 | 19.852,80 |
| 7 | 3.1.1.1 | | Conglomerato cementizio per qualsiasi de | m ³ | 62,848 | 97,60 | 6.133,96 |
| 8 | 3.1.5.1 | | Conglomerato cementizio per strutture in | m ³ | 61,200 | 135,00 | 8.262,00 |
| 9 | 3.1.5.9 | | Conglomerato cementizio per strutture in | m ³ | 47,850 | 147,90 | 7.077,02 |
| 10 | 3.2.1.2 | | Acciaio in barre a aderenza migliorata C | kg | 15.150,048 | 1,49 | 22.573,58 |
| 11 | 3.2.2 | | Casseforme per strutture intelaiate in c | m ² | 392,141 | 28,70 | 11.254,45 |
| 12 | 3.3.1 | | Formazione di solaio piano collocato in | m ² | 116,460 | 55,40 | 6.451,88 |
| 13 | 3.M.O. | | Operaio comune | h | 1.020,000 | 25,48 | 25.989,60 |
| 14 | 5.12.1 | | Massetto di sottofondo per pavimentazion | m ² | 324,847 | 14,80 | 4.807,74 |
| 15 | 5.16.1 | | Fornitura e posa in opera di battiscopa | m | 184,400 | 14,40 | 2.655,36 |
| 16 | 5.17.2 | | Fornitura e posa in opera di piastrelle | m ² | 367,886 | 45,00 | 16.554,87 |
| 17 | 5.19.1 | | Fornitura e posa in opera di zocchetto | m | 67,870 | 11,60 | 787,29 |
| 18 | 7.1.2 | | Fornitura di opere in ferro in profilati | kg | 165,853 | 2,88 | 477,66 |
| 19 | 7.1.3 | | Posa in opera di opere in ferro di cui a | kg | 165,853 | 2,30 | 381,46 |
| 20 | 7.2.1 | | Approntamento di ponteggio in elementi p | m ² | 2.092,625 | 7,20 | 15.066,90 |
| 21 | 7.2.3 | | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi | m ² | 2.092,625 | 2,27 | 4.750,26 |

A RIPORTARE

186.924,48

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Importo Totale | Pag. 2 |
|-----------|------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------|
| | | | RIPORTO | | 186.924,48 | |
| 22 | 7.2.4 | Approntamento di ponteggio con tubolari | m ³ | 1.008,000 | 8,68 | 8.749,44 |
| 23 | 7.2.7 | Ponteggio mobile per altezze non superio | m ³ | 82,000 | 15,10 | 1.238,20 |
| 24 | 7.2.8 | Per ogni spostamento successivo al primo | cad | 351,000 | 14,00 | 4.914,00 |
| 25 | 7.3.2 | Fornitura a piè d'opera di carpenteria m | kg | 724,200 | 3,15 | 2.281,23 |
| 26 | 7.3.6 | Montaggio in opera di carpenteria metall | kg | 724,200 | 1,64 | 1.187,69 |
| 27 | 8.17 | Fornitura e collocazione di porte intern | m ² | 24,793 | 236,80 | 5.870,98 |
| 28 | 9.1 | Intonaco civile per interni dello spesso | m ² | 810,066 | 18,50 | 14.986,22 |
| 29 | 9.4 | Strato di finitura per interni su superf | m ² | 933,575 | 11,20 | 10.456,04 |
| 30 | 10.2.1 | Fornitura e collocazione di lastre di ma | m ² | 8,038 | 97,60 | 784,51 |
| 31 | 10.4.1 | Fornitura e collocazione di lastre di ma | m ² | 16,464 | 126,00 | 2.074,46 |
| 32 | 10.14 | Formazione di spigolo smussato, eseguito | m | 50,900 | 1,87 | 95,18 |
| 33 | 10.M.O._A.2. 5.50.1 | Sovraprezzo per uso martellone fino a 80 | h | 104,000 | 8,14 | 846,56 |
| 34 | 11.1 | Tinteggiatura con pittura lavabile di re | m ² | 350,451 | 4,29 | 1.503,43 |
| 35 | 11.2 | Verniciatura di cancellate, ringhiere e | m ² | 40,439 | 19,80 | 800,69 |
| 36 | 11.6 | Fornitura e posa in opera di pittura tra | m ² | 2.129,051 | 8,76 | 18.650,49 |
| 37 | 12.3.4 | Fornitura e posa in opera di controsoffi | m ² | 230,466 | 34,70 | 7.997,17 |
| 38 | 14.1.1.1 | Derivazione per punto luce semplice Con | cad. | 24 | 21,90 | 525,60 |
| 39 | 14.1.1.2 | Derivazione per punto luce semplice Con | cad. | 8,000 | 23,70 | 189,60 |
| 40 | 14.1.3.1 | Punto di comando per punto luce Condu | cad. | 7,000 | 29,50 | 206,50 |
| 41 | 14.1.11.1 | Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 | cad. | 12,000 | 35,70 | 428,40 |
| 42 | 14.1.14 | Maggiorazione di cui all'articolo 14.1 | cad. | 10,000 | 1,57 | 15,70 |
| | | | A RIPORTARE | | 270.726,57 | |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Importo Totale | |
|-----------|------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | RIPORTO | | 270.726,57 | |
| 43 | 14.3.1.1 | Fornitura e posa in opera di tubi di Di | m | 239,200 | 3,60 | 861,12 |
| 44 | 14.3.3.1 | Fornitura e posa in opera a qualsiasi C | m | 288 | 0,78 | 224,64 |
| 45 | 14.3.3.2 | Fornitura e posa in opera a qualsiasi C | m | 658,180 | 1,14 | 750,33 |
| 46 | 14.3.3.3 | Fornitura e posa in opera a qualsiasi C | m | 386 | 1,56 | 602,16 |
| 47 | 14.3.3.4 | Fornitura e posa in opera a qualsiasi C | m | 279,400 | 2,09 | 583,95 |
| 48 | 14.4.3.1 | Interruttore automatico magnetotermico | cad. | 4,000 | 46,80 | 187,20 |
| 49 | 14.4.3.5 | Interruttore automatico magnetotermico | cad. | 1,000 | 116,90 | 116,90 |
| 50 | 14.4.6.1 | Interruttore automatico magnetotermico | cad. | 17,000 | 80,10 | 1.361,70 |
| 51 | 14.4.9.5 | Interruttore automatico magnetotermico | cad. | 1,000 | 179,40 | 179,40 |
| 52 | 14.4.13.2 | Spia di presenza tensione modulare Circ | cad. | 3,000 | 81,30 | 243,90 |
| 53 | 14.5.3.4 | Fornitura e posa in opera di plafoniera | cad. | 5 | 89,80 | 449,00 |
| 54 | 14.5.4.7 | Fornitura e posa in opera di plafoniera | cad. | 8,000 | 144,50 | 1.156,00 |
| 55 | 14.5.5.7 | Fornitura e posa in opera di plafoniera | cad. | 11,000 | 136,60 | 1.502,60 |
| 56 | 14.5.6.2 | Fornitura e posa in opera di plafoniera | cad. | 16,000 | 106,70 | 1.707,20 |
| 57 | 14.6.1 | Campanello elettrico per porta | cad. | 1,000 | 108,00 | 108,00 |
| 58 | 21.1.3.2 | Demolizione di calcestruzzo di cemento a | m ³ | 34,316 | 556,60 | 19.100,29 |
| 59 | 21.1.4 | Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat | mq*cm | 860,430 | 0,87 | 748,57 |
| 60 | 21.1.5.2 | Demolizione di muratura di qualsiasi tip | m ² | 225,614 | 439,40 | 99.134,79 |
| 61 | 21.1.6 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti | m ² | 331,197 | 9,81 | 3.249,04 |
| 62 | 21.1.7 | Dismissione di lastre di marmo per pavim | m ² | 33,030 | 15,40 | 508,66 |
| 63 | 21.1.9 | Demolizione di massetti di malta, calces | mq*cm | 4.636,271 | 1,52 | 7.047,13 |
| | | | A RIPORTARE | | | 410.549,15 |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Importo Totale | Pag. 5 |
|-----------|------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | RIPORTO | | | 510.360,07 |
| 85 | N.P.04 | Maggiore onere per ponteggio di sostegno | m ² | 216,740 | 26,12 | 5.661,25 |
| 86 | N.P.05 | Cristallo stratificato 6/7 mm PVB 0.38 - | m ² | 2,547 | 55,26 | 140,75 |
| 87 | N.P.10 | QE PT Quadri elettrici Piano Terra costi | acorpo | 1,000 | 902,62 | 902,62 |
| 88 | N.P.11 | Ripristino impianto elettrico esistente | acorpo | 1,000 | 5.665,70 | 5.665,70 |
| 89 | N.P.12 | Fornitura e posa in opera di accessori t | acorpo | 1,000 | 10.750,84 | 10.750,84 |
| 90 | N.P.13_H.11 | Smontaggio,riparazione e ricollocazione | m ² | 8,950 | 55,00 | 492,25 |
| 91 | N.P.14_H.23 | Registrazione di infisso metallico,compr | m ² | 32,670 | 22,98 | 750,76 |
| 92 | N.P.15_R.51 | Fornitura e posa in opera di campana (ba | cad | 1,000 | 73,40 | 73,40 |
| 93 | N.P.16_B.66. 20.310 | Apparecchio illuminante per interno, ton | cad | 4,000 | 29,70 | 118,80 |
| 94 | N.P.17_B.72. 52.1 | Recupero di radiatori esistenti di ogni | acorpo | 20,000 | 148,60 | 2.972,00 |
| 95 | N.P.18_ | Impianto elettrico Aula Magna, ripristin | acorpo | 1,000 | 3.828,12 | 3.828,12 |
| | | | | | | <u>541.716,56</u> |

A RIPORTARE

541.716,56

| | | | |
|--|--|--------------|-----------------|
| Importo lavori a misura | € | 541.716,56 | 541.716,56 |
| A sommare incidenza costi sicurezza sui lavori eseguiti. | € | -13.201,84 | |
| IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI | € | 528.514,70 | 352.045,80 |
| A CUI SI DETRAE : | | | |
| - Certificati acconto emessi | | | |
| N°1 del 18/10/2013 di | | € 149.249,00 | |
| N° 2 del 21/10/2013 di | | € 200.900,00 | |
| | SOMMANO | € 350.149,00 | |
| | TOTALE A DETRARRE | € | 350.149,00 |
| | RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA | € | <u>1.896,84</u> |

li',

F.TO Il Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento

F.TO L'impresa

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Messina

F.TO Il Responsabile del procedimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

Oggetto: Messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. "A. Manzoni" Lico Classico via Umberto I di Mistretta
C.U.P. B86E09000620001 C.I.G. 1534288681

Impresa: LOVERAL s.r.l. Unipersonale - Patti (Me)

Contratto: in data 20.11.2012 n.14098 di repertorio registrato a Messina il 04.12.2012 n.1394 Serie I - **Atto Aggiuntivo:** Contratto in data 18.09.2013 n. 14155 di repertorio registrato a Messina il 03/10/2013 al n. 5682 Serie I

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Relazione _ Redatto dai liberi professionisti ing. Luciano Lentini e arch. Pietro Ribaudò, incaricati con Determinazione del Vice Sindaco - n. 8 del 25/02/2009 - del Comune di Mistretta, proprietario dell'immobile sede del liceo classico sez. ass. I.I.S. "A. Manzoni" dello stesso Comune, concesso in comodato d'uso gratuito ai sensi della l.r. n.23/96 che attribuisce alle Province la competenza sugli edifici scolastici di istruzione superiore;

Il progetto approvato con D.D. N. 27 del 25/05/2010, per l'importo complessivo di Euro 489.994,26, ammesso a finanziamento del Ministero delle Infrastrutture nell'ambito del *Piano Straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, L. n. 80 del 27/12/2002, art. 80, comma 21, 2° programma stralcio*, approvato con deliberazione C.I.P.E. n.143 del 17.11.2006 mediante mutuo gratuito con la Cassa DD.PP. di cui al contratto di prestito n.01/68.00/005.06 del 07/07/2011, - giusta Determina Dirigenziale N.69 del 09/09/2011. Detto importo è stato accertato e impegnato, dal dipendente Ufficio finanziario, con determina n.907 del 04/08/2011 di cui alla risorsa 50.300.176 cap.7596, con la ripartizione che segue:

| | | | |
|--|-------------------------|------------------|---|
| A) Lavori a misura | | | |
| 1) a base d'asta | € | | € 330.000,00 |
| 2) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | <u>8.042,23</u> | |
| | Totale, lavori a misura | | € 330.000,00 |
| B) Somme a disposizione | | | |
| 1) Incentivi | € | 5.092,50 | |
| 3) Spese Tecniche di progettazione | € | 50.277,67 | |
| 5) pubblicità | € | 9.750,00 | |
| 6) art. 26 legge 109/94 (max 10%) | € | 2.523,86 | |
| 7) Collaudi | € | 9.534,89 | |
| 8) Relazione geologica | € | 8.210,45 | |
| 9) Indagini geognostiche | € | 8.353,05 | |
| 10) I.V.A. sui lavori 10% | € | 34.650,00 | |
| 11) I.V.A. su competenze tecniche e indagini | € | 15.101,84 | |
| 12) Imprevisti in arrotondamento | € | <u>16.500,00</u> | |
| | Sommano | | € <u>159.994,26</u> € <u>159.994,26</u> |
| | Importo complessivo | | € <u>489.994,26</u> |

Varianti

Perizia variante e suppletiva e Quadro Economico di Progetto Oltre al progetto principale fu redatta la perizia di variante e suppletiva, nell'ambito del finanziamento originario, dell'importo complessivo di Euro 489.994,26, di cui Euro 353.211,35 al netto per lavori e Euro 136.782,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'esecuzione di lavori di completamento a salvaguardia delle condizioni di sicurezza dell'istituzione scolastica.

Detta perizia ed il relativo atto di sottomissione sono stati approvati con Determinazione n.132 in data 05/11/2012 del Dirigente U. D. Edilizia Scolastica e Istruzione, il cui atto aggiuntivo è stato sottoscritto



mediante contratto in data 18.09.2013 n. 14155 di repertorio registrato a Messina il 03/10/2013 al n.5682.

A) LAVORI

| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| 1) importo di progetto | € 330.000,00 | |
| 2) importo suppletivo | € <u>213.510,00</u> | |
| 3) Totale | € 543.510,00 | |
| di cui | | |
| 4) Oneri per la sicurezza | € <u>13.245,55</u> | |
| 5) Resta l'importo soggetto a ribasso d'asta | € 530.264,45 | |
| 6) Ribasso d'asta del +9,8800% | € <u>190.298,65</u> | |
| 7) Importo netto contrattuale compresi oneri per la sicurezza | € <u>339.965,80</u> | + 13.245,55 = 353.211,35 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 1) I.V.A. 10% | € 35.321,13 | |
| 2) Incentivi e oneri riflessi | € 7.065,63 | |
| 3) Assicurazioni e spese strumentali | € 500,00 | |
| 4) Sicurezza (L.R.20/2010 art.3) | € 17.331,39 | |
| 5) Spese Tecniche Progettazione e collaudi, I.V.A. compresa | € 76.000,00 | |
| 6) Pubblicità A.V.C.P. | € 225,00 | |
| 7) Imprevisti in arrotondamento | € <u>339,76</u> | |
| Sommano | € <u>136.782,91</u> | <u>136.782,91</u> |
| Importo complessivo | € | <u>489.994,26</u> |

Quadro economico allo stato finale:

A) LAVORI

| | |
|---|--------------|
| 7) Importo netto contrattuale allo stato finale | € 352.045,84 |
|---|--------------|

B) SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1) IVA 10,00% | € 35.204,58 | |
| 2) Incentivi e oneri riflessi | € 11.500,00 | |
| 3) Spese Tecniche progettazione e geologo I.C. | € 75.623,79 | |
| 4) AVCP | € 225,00 | |
| 5) Opere complementari D.D. 415/2014 | 13.000,00 | |
| 6) Economie di bilancio | € 2.395,05 | |
| 7) | € <u>137.948,42</u> | € 137.948,42 |
| | € <u><u>489.994,26</u></u> | € <u><u>489.994,26</u></u> |

Contratto il contratto principale stipulato in data 20/11/2012 al n.14098 di repertorio è stato registrato fiscalmente a Messina il 04/12/2012 al n.1394 serie I;

Contratto aggiuntivo stipulato in data 18/09/2013 al n. 14155 di repertorio è stato registrato fiscalmente a Messina il 03/10/2013 al n.5682 serie 1T, per un maggiore importo netto di € 138.753,94;

Consegna lavori con procedura d'urgenza in data 06/04/2012. La durata era stabilita in giorni 240 (duecento quaranta), il termine scadeva il 12/12/2012;

Sospensione e ripresa dei lavori, i lavori rimasero sospesi:

- dal 07/09/2012 al 05/02/2013 per un periodo di giorni centocinquanta;

Proroghe concesse durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse proroghe di gg. 170 in dipendenza dei maggiori lavori suppletivi. Il termine utile doveva scadere quindi il 29/10/2013;

Ultimazione lavori - il 07/09/2013 come da relativo verbale in pari data, quindi in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario;



Conto finale e credito residuo dell'impresa - Il conto finale dei lavori compilato in data 23/04/2014 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

| | |
|---|------------------------|
| a nette | Euro 352.045,84 |
| A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa in base a n. 02 certificati per l'ammontare complessivo di | Euro <u>350.149,00</u> |
| resta il credito dell'impresa, a saldo | Euro <u>1.896,84</u> |

Assicurazioni sociali - Come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio, richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Avvisi ad opponendum - La Direzione dei Lavori ha rilasciato in data 23/04/2014 apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum.

Visita sui luoghi - Visti gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa il sottoscritto Ing. Vincenzo CARDITELLO il giorno 06/03/2014 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del signor PINTO VRACA Carmelo rappresentante legale della ditta LOVERAL s.r.l.;

Si è proceduto, innanzi tutto, alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- ✚ Demolizioni pareti e tramezzature interne;
- ✚ Demolizione dei controsoffitti disposti su doppia quota;
- ✚ Rimozione delle capriate in ferro costituenti l'originaria orditura del tetto dismessa;
- ✚ Demolizione della scala interna, lato sud;
- ✚ Scavi a sezione obbligata per formazione cordoli di fondazione in c.a.;
- ✚ Opere in c.a. (travi di fondazione, pilastri, cordoli di coronamento, scala interna, cerchiatura vani porta);
- ✚ Opere in ferro;
- ✚ Solai;
- ✚ Murature interne;
- ✚ Pavimentazione;
- ✚ Intonaci e tinteggiatura;
- ✚ Infissi interni;
- ✚ Adeguamento impianto elettrico;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa LOVERAL s.r.l. corrispondono a quelli previsti dalla perizia disposta dal Responsabile del procedimento;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette Euro 352.045,84;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza I.N.A.I.L. n. 4440777-41520, sede di Milazzo, e che non sono pervenute denunce d'inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa LOVERAL s.r.l. e liquida il



| | | |
|---|------|-------------------|
| relativo importo in nette | Euro | 352.045,84 |
| da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per | Euro | <u>350.149,00</u> |
| resta il credito di | Euro | <u>1.896,84</u> |

(diconsi Euro milleottocentonovantasei/84) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le eventuali rettifiche che potranno essere apportate.

Messina li. 12/05/2014

L'Impresa
LOVERAL s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo Carditello





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

denominata "Libero Consorzio di Comuni" (L.R.8/2014)
Unità intersettoriale "Edilizia Scolastica"

prot. n.

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 415 DEL 23-04-2014

Oggetto: Comune di Mistretta. Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "A. Manzoni".
Affidamento lavori complementari alla stessa Ditta appaltatrice Loveral s.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO: - che con **D.D. n.69 del 9-9-2011** è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di **€.489.994,26** con imputazione al **Cap.7596/2011** interamente finanziato dal Ministero per le Infrastrutture (Mutuo gratuito della C.D.P Legge 289/2002 art.80;

- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla **Ditta Loveral s.r.l.** con il ribasso del **35,8875%** contratto n.14098 del 20.11.2012;

- che con **D.D.132 del 5.11.2012** è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva nell'ambito del finanziamento originario (Atto Aggiuntivo n.14155 del 18-9-2013 e sono ancora in corso;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è verificata la necessità, non prevista in sede di progettazione, per la messa in sicurezza di un'aula da destinare a biblioteca, e necessaria per il naturale completamento e perfezionamento dei lavori appaltati, per l'importo di **€.15.000,00** IVA compresa;

- che le visite eseguite dalla CPT durante il corso dei lavori e finalizzate alla verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere, comportano un importo ridotto rispetto a quello preventivato;

PRESO ATTO che l'impresa appaltatrice dei lavori principali, interpellata in via breve, data l'urgenza, si è dichiarata disponibile ad eseguirle i predetti interventi urgenti in base ai prezzi contenuti nel vigente prezzario regionale applicando il medesimo ribasso offerto per i lavori principali;

VISTO il quadro economico dei predetti lavori per l'importo totale di **€. 13.000,00** di cui **€.11.500,00** per lavori al netto del ribasso comprensivi di **€. 5.250,00** per oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art.82 comma 3 bis del Codice introdotto dall'art.32 comma 7 bis della Legge 98-2013;

VISTO il quadro economico dei lavori principali, debitamente aggiornato nelle somme a disposizione, da cui risulta che l'importo complessivo dell'opera resta contenuto all'interno della somma finanziata per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale;

VISTO il Codice dei Contratti art.125, la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i. e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il quadro economico degli interventi urgenti meglio specificati in narrativa, per l'importo totale lordo di **€. 13.000,00** IVA compresa; *€13000,00*

AFFIDARE la loro esecuzione, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.163/2006, alla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali **Loveral s.r.l.**, con sede in Patti. Partita IVA 02135460836, per l'importo di **€. 11.500,00** al netto del ribasso del **35,8875%** compresi **€.5.250,00** per oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso;

APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori principali debitamente aggiornato nelle somme a disposizione, per l'importo complessivo pari a quello già finanziato al **Cap.7596/2011**, con mutuo gratuito descritto in premessa::

STIPULARE con la citata Ditta appaltatrice apposita scrittura privata da inserire nella rubrica dell'Ente;

La presente determinazione, non comportando ulteriori impegni di spesa, è immediatamente esecutiva. Ad essa sono allegati i quadri economici e la D.D. n.69/2011.

IL DIRIGENTE

2° DIR. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA


12/5/14

FUNZIONARIO

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Unità "EDILIZIA SCOLASTICA"

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.

data

Oggetto: Comune di Mistretta. Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "A. Manzoni". Via Umberto I°.

Finanziamento mutuo gratuito CDP Legge 289-2002

Ditta: Loveral s.r.l.

Contratto: gara del 20-12-2011


QUADRO ECONOMICO PROGETTO

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Importo totale lavori a base d'asta: | | € | 330.000,00 |
| di cui € 8.042,23 non soggetti a ribasso | | | |
| Somme a disposizione: | | | |
| Incentivi | 1,9% | € | 5.092,50 |
| Spese tecniche progettazione | | € | 50.277,67 |
| Pubblicità | | € | 9.750,00 |
| art. 26 legge 109/94 (max 10%) | | € | 2.523,86 |
| Collaudi | | € | 9.534,89 |
| Relazione geologica | | € | 8.210,45 |
| Indagini geognostiche | | € | 8.353,05 |
| IVA sui lavori e imprevisti | 10% | € | 34.650,00 |
| IVA su comp. Tecniche e indagini | 20% | € | 15.101,84 |
| Imprevisti in arrotondamento | 5,0% | € | 16.500,00 |
| | | € | 330.000,00 |
| | sommano | € | 159.994,26 |
| | | € | 159.994,26 |
| | Importo totale dei lavori | € | 489.994,26 |

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO ALLA D.D.415 del 23-04-2014

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| importo lavori a base d'asta: | | € | 330.000,00 |
| importo lavori suppletivi | 64,7% | € | 213.510,00 |
| importo totale lordo dei lavori | | € | 543.510,00 |
| di cui € 13.245,55 per oneri di sicurezza | | | |
| Ribasso: percentuale: | 35,8875% | sui lavori a b.asta | € 115.542,59 |
| | | sui lavori suppletivi | € 74.756,06 |
| | | totale ribasso | € 190.298,65 |
| | | Restano i lavori al netto: | € 353.211,35 |
| Somme a disposizione: | | | |
| IVA sui lavori: | 10% | € | 353.211,35 € 35.321,13 |
| Incentivi e oneri riflessi: | | € | 8.800,00 ✓ |
| oneri VV.FF. | | € | 200,00 ✓ |
| Sicurezza (L.R.20/2010 art.3) | | € | 1.500,00 ✓ |
| Spese tecniche progettazione e geologo IVA compresa | | € | 75.623,79 ✓ |
| collaudo statico | | € | 2.100,00 ✓ |
| Pubblicità AVCP | | € | 225,00 ✓ |
| opere di completamento per messa in sicurezza biblioteca | | € | 13.000,00 ✓ |
| impresisti (in arrotondamento) | | € | 12,99 ✓ |
| | sommano | € | 136.782,91 |
| | | € | 136.782,91 |
| | Importo totale dei lavori | € | 489.994,26 |

Messina li



IL R.M.P.
(Ing. Vincenzo Carditello)

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.....

data.....

Oggetto: Comune di Mistretta. Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "A.Manzoni"

Ditta: Loveral s.r.l.
contratto

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------|
| Importo totale opere complementari, come da specifica tecnica: | | | € 15.000,00 |
| di cui € 5.250,00 per oneri non soggetti a ribasso (art.82 c.3bis) | | | |
| Ribasso: | percentuale: 35,8875% | sui lavori b.a. € 3.499,03 | -€ 3.500,00 |
| Importo netto opere complementari: | | | € 11.500,00 |
| Somme a disposizione: | | | |
| IVA: | 10% | € 11.500,00 | € 1.150,00 |
| incentivi | 2% | € 15.000,00 | € 300,00 |
| arrotondamento | | | € 50,00 |
| | | sommano | € 1.500,00 |
| Importo totale netto | | | € 13.000,00 |

Messina li

IL R.N.P.
(Ing. Vincenzo Carditello)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

COPIA JFF

prot. n.....

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 132 DEL 05-11-2012

Oggetto: Messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'Istituto di Istruzione Superiore "A.Manzoni", Liceo Classico, Via Umberto 1° di Mistretta.
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO: - che con D.D. n.69 del 9-9-2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 489.994,26 con imputazione al Cap.7596/2011 interamente finanziato dal Ministero per le Infrastrutture (Mutuo gratuito della C.D.P Legge 289/2002 art.80;

- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Loveral s.r.l. con il ribasso del 35,8875%;
- che i relativi lavori sono stati consegnati in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- che il contratto è ancora in corso di stipula;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a €17.331,39 per il pagamento degli oneri di prevenzione e sicurezza nei cantieri edili nei confronti della C.P.T. ai sensi della Legge Regionale n.20/2012 art.3;

- che si è reso necessario ricalcolare alcune partite contabili relative al pagamento delle spese tecniche ed altri oneri di pubblicità previste tra le somme a disposizione del progetto approvato;
- che, durante il corso dei lavori, si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza sismica dell'edificio anche per ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto ai fini antincendio;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva nell'ambito delle somme finanziate, che prevede il completamento dei lavori previsti in progetto limitatamente ad un lotto funzionale che garantirà ugualmente l'uso dello stabile per lo svolgimento del servizio scolastico, rinviando ad un successivo progetto di completamento la realizzazione della nuova copertura con struttura in c.a. e la messa in sicurezza del primo;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.Lgs.163/2006 art.132 comma c) i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILIUVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico della citata Perizia di Variante e Suppletiva;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE ai sensi dell'art.132 comma 1/b e comma 1/c la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritti in premessa, per l'importo complessivo di €489.994,26 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7596/2011 (Mutuo gratuito C.D.P. Legge 289/2002 art.80), giusta D.D. di impegno n.69 del 9.9.2011;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto Aggiuntivo per l'importo suppletivo di €138.753,94 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza, da allegare allo stipulando Atto Contrattuale.

Allegati: nuovo quadro economico e DD di impegno.

visto dell'Ufficio Finanziario:

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

Il Dirigente MESSINA
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro
IL FUNZIONARIO



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

copie ufficio
R
7596/

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO

Realizzazione e manutenzione Edifici Scolastici
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761313

prot. n. data

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 del 08-02-2012

OGGETTO: Messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Manzoni", Liceo Classico via Umberto 1° di Mistretta. Importo complessivo €.489.994,26.

Approvazione Verbale di gara e aggiudicazione definitiva

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.69 del 09.09.2011 è stato approvato il progetto in oggetto per un importo complessivo di €.489.994,26 di cui €.330.000,00 per i lavori, compresi €.8.042,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e si è preso atto che è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, con il ricorso a mutuo gratuito della C.D.P. e che il relativo impegno di spesa di cui alla risorsa 50.300.176 è accertato con determina del Dipartimento finanziario n.907 del 04.08.2011 – cap.7596;

CHE il codice CIG relativo al suddetto progetto è : 1534288681;

CHE con la suddetta determinazione dirigenziale è stato approvato il bando di gara con disciplinare per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del D. Lgs.163/2006 "Codice dei Contratti" come recepito in Sicilia con L.R. 12/2011;

VISTO il verbale di gara, esperita e conclusa in data 20.12.2011, da cui risulta che la Ditta che ha fornito il massimo ribasso è la seguente: LOVERAL Srl Società Unipersonale con sede in Via Regina Elena n.3 – 98066 Patti (Me), con il ribasso del 35,8875%;

RITENUTO che le procedure di gara, come risulta dal relativo verbale, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, sono corrette e condivisibili e pertanto è possibile procedere all'approvazione del verbale di gara e all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;

VISTI il D.Lgs.163/2006 ed il Regolamento DPR 207 /2010 recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.48/91 e s.m.i. e lo Statuto Provinciale

DETERMINA

APPROVARE il verbale di gara del 20.12.2011, relativo all'aggiudicazione dei lavori di "Messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Manzoni", Liceo Classico via Umberto 1° di Mistretta. Importo complessivo €.489.994,26 allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

AGGIUDICARE definitivamente i lavori di che trattasi alla Ditta LOVERAL Srl Società Unipersonale con sede in Via Regina Elena n.3 - 98066 Patti (Me), con il ribasso del 35,8875%;

AUTORIZZARE l'Ufficio Contratti ad avviare le necessarie procedure di competenza.

Il presente atto, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutivo.

Allegati:

D.D. n.69 del 09.09.2011

Verbale di gara

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Carditello

7596/11

prot. n.
fascicolo: MIS LS 489 (L289)

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N.69 DEL 09.09.2011

Oggetto: Messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'Istituto di Istruzione Superiore "A.Manzoni", Liceo Classico, Via Umberto 1° di Mistretta.
Approvazione progetto, bando di gara ed impegno spesa.

CUP B86E09000620001
CIG 1534288681

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO che ai sensi della L.R.9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici provinciali;
VISTA la D.D. n. 27 del 25/05/2010 con cui è stato approvato in linea tecnica ed amministrativa il progetto in oggetto per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'Istituto di Istruzione Superiore "A.Manzoni", Liceo Classico, Via Umberto 1° di Mistretta, per l'importo complessivo di €.489.994,26 di cui €.330.000,00 per lavori compresi €.8.042,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la nota n. 11079 del 21/09/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'edilizia Statale e gli interventi speciali - introitata alla Provincia in data 28/09/2010 n.32932 di protocollo, che trasmette il "Documento di attuazione" necessario l'ammissione al finanziamento dell'opera, per l'intero importo, facendo ricorso ad un mutuo gratuito della C.D.P., ai sensi della Legge 289/2002 art. 80 c. 21 2° Programma stralcio;
VISTO il bando e disciplinare di gara che prevede l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs.163/2006 "Codice dei contratti" come recepito in Sicilia con L.R.12/2011;
VISTO il contratto di prestito, relativo al finanziamento di €.489.994,26, con la Cassa DD.PP. n.01/68.00/005 06 del 07/07/2011;
VISTA la Determina del Dipartimento Finanziario n.907 del 04/08/2011 di accertamento e impegno per l'importo di €.489.994,26 che garantisce il relativo impegno di spesa di cui alla risorsa 50.300.176;
VISTO il D.Lgs.163/2006 "Codice dei Contratti" come recepito in Sicilia con L.R.12/2011;
VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) PRENDERE ATTO dell'avvenuto finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture, con il ricorso a mutuo gratuito della C.D.P., dei lavori citati in premessa per l'importo complessivo di €.489.994,26 di cui €.330.000,00 per lavori compresi €.8.042,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) APPROVARE il bando e disciplinare di gara che prevede l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs.163/2006 "Codice dei Contratti" come recepito in Sicilia con L.R.12/2011;
- 3) PRENDERE ATTO che il relativo impegno di spesa di cui alla risorsa 50.300.176 è accertato con Determina del Dipartimento Finanziario n.907 del 04/08/2011;

Si allega copia della nota del Ministero delle Infrastrutture, del bando e disciplinare di gara;

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO DIRIGENZA

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro