



Citta' Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna di pertinenza e adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, antincendio del Liceo Classico "Impallomeni" di Milazzo (Me). Importo complessivo € 93.000,00.

Ditta CO.GE.CO s.r.l. – Barcellona P.G. (Me).

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE.

CUP: B56E10001220003

CIG: 3313617340

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 557 del 26/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 26.09.2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 93.000,00 di cui € 71.282,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 1.477,18 per oneri di sicurezza, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. dell'importo complessivo di € 7.061.900,00 – pos. 4547243 Cap. 7585 bilancio 2010, impegno n.3145/2010;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.57 del 27.03.2012 i lavori sono stati affidati alla Ditta CO.GE.CO. s.r.l. con sede in Barcellona P.G.(Me) Via Verdi n.53 P.I.02823210832, per un importo contrattuale di € 36.749,56 al netto del ribasso d'asta, compresi € 1.477,18 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto d'appalto del 28.11.2012 n.14104 di Rep., registrato a Messina il 17.12.2012 al n° 1501 serie I;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 09.07.2012;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.84 del 13.06.2013 è stata approvata una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell' ex art.132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., nell'ambito delle somme finanziate, per un maggiore importo suppletivo di € 18.374,78 + IVA, al netto del ribasso d'asta, per la quale è stato stipulato apposito atto di sottomissione in data 22.05.2014 n.1337 della Rubrica, sottoscritto dalla Ditta CO.GE.CO Srl;

CHE i lavori sono stati regolarmente ultimati il giorno 28.05.2014, come da certificato di ultimazione lavori in pari data;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.1174 del 14.11.2014 è stato aggiornato il quadro economico del progetto, adeguando l'IVA al 22%;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 10.09.2014, per l'importo netto dei lavori di € 55.124,33, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati all'impresa pari ad € 54.848,71, resta a credito della stessa l'importo di € 275,62 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 22.09.2014;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della somma di € 275,62 oltre IVA, per un importo complessivo di € 336,25 a favore della Ditta CO.GE.CO s.r.l., a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTE le LL.RR.n.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L per i "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna di pertinenza e adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, antincendio del Liceo Classico "Impallomeni" di Milazzo (Me), da cui si evince che la Ditta CO.GE.CO s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 55.124,33 e che risulta un credito netto a favore della stessa Ditta di € 275,62 oltre IVA;

DI PRENDERE ATTO del Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 55.124,33, allegato alla presente;

DI PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 336,25 IVA compresa, alla Ditta CO.GE.CO. s.r.l. con sede a Barcellona P.G.(Me) Via Verdi n.53 P.I. 02823210832 , a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme derivanti dal mutuo contratto con la Cassa DD.PP. dell'importo complessivo di € 7.061.900,00 – pos. 4547243 Cap. 7585 bilancio 2010, impegno n.3145/2010;

DI PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina in attuazione al disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).


Allegati:

1. Stato Finale 2. Certificato di Regolare Esecuzione 3. D.D. n.1174/14

Il Responsabile dell'Istruttoria
Istr. Amm. vo Raffa Giuseppa



Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. relativo a "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna di pertinenza e adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, antincendio del Liceo Classico "Impallomeni" di Milazzo (Me)", da cui si evince che la Ditta CO.GE.CO s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 55.124,33 e che risulta un credito a favore della stessa Ditta di € 336,25 IVA compresa;

PRENDERE ATTO del Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 55.124,33, allegato alla presente;

PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 336,25 IVA compresa, alla Ditta CO.GE.CO s.r.l., con sede a Barcellona P.G. (Me) Via Verdi n.53, P.I. 02823210832, a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme derivanti dal mutuo contratto con la Cassa DD.PP. dell'importo complessivo di € 7.061.900,00 – pos. 4547243 Cap. 7585 bilancio 2010, impegno n.3145/2010.

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina in attuazione al disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione);

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente.

li 05-05-2017

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GIRO



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GIUTO

Li 05.05.2017

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 336,25 imputata al cap. 7585
impegno n. 3145/2010

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 24/5/17 Il Funzionario

Dott.ssa Anna Maria TRIPPO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente Serv. Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPPO



Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Progettazione e manutenzione edifici scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna di pertinenza e adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, antincendio del LC "Impallomeni" di Milazzo (ME). CUP: B56E10001220003.

Approvazione nuovo quadro economico aggiornato.

Approvazione Ordine di Servizio del 24/10/14 ed approvazione della perizia di spesa per l'esecuzione di lavori di pronto intervento per il ripristino della fognatura interna del medesimo Istituto Scolastico. Importo €. 11.078,26 oltre IVA e somme a disposizione.

Affidamento alla Ditta CO.GE.CO srl.

CIG: Z1A11B788F

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1176 del 14-11-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 90 del 26/09/11 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 93.000,00, fronteggiando la relativa spesa con le risorse del mutuo CDP spa pos. N. 4547243, iscritto al cap. 7585/R del Bilancio Provinciale;

CHE con determina dirigenziale n. 57 del 27/03/12 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CO.GE.CO SRL con il ribasso del 49,47%, giusto contratto stipulato in data 28/11/12 N. DI REP. 14104 registrato a Messina il 17/12/12 al n. 1501 serie I;

CHE con Determina Dirigenziale n. 84 del 13/6/13, si è preso atto della perizia di variante e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito delle somme finanziate, e per la quale la Ditta ha sottoscritto un nuovo atto di sottomissione;

CONSIDERATO CHE, a seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto in oggetto, è stato accertato, dal tecnico dell'ufficio recatosi per il sopralluogo, che la rete fognaria interna risulta intasata, la tubazione è interrotta in più punti, pertanto inutilizzabile, accertando l'interdizione di tutti i w.c. in entrambi i piani dell'Istituto;

VISTO il Verbale di somma urgenza redatto dal tecnico in data 14/10/14, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, che accerta la necessità e l'urgenza di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità e al fine di evitare ulteriori gravi danni al patrimonio immobiliare dell'Ente;

VISTO l'Ordine di Servizio del 24/10/14 con il quale è stata ordinata alla Ditta CO.GE.CO SRL di Barcellona P.G., l'esecuzione dei lavori urgenti di cui sopra, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, mediante l'applicazione sull'importo presunto dei lavori pari ad €. 11.880,39, del ribasso del 10,00% sui prezzi unitari;

VISTA la relativa perizia di spesa per l'importo complessivo di €. 13.753,08, compresa IVA e somme a disposizione e al netto del ribasso d'asta,

PRESO ATTO CHE la spesa di cui sopra, può essere fronteggiata con le risorse previste tra le somme a disposizione del quadro economico dei lavori principali di cui in premessa, opportunamente rimodulato ed aggiornato, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, finanziato con mutuo CDP pos. N. 4547243, iscritto al cap. 7585/R del Bilancio Provinciale;

VISTO l'art. 176 del DPR 207/10, recepito in Sicilia con LR 12/11;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;
VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo Statuto Provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE il nuovo quadro economico aggiornato relativo ai lavori principali in oggetto, per l'importo complessivo di €. 93.000,00, allegato alla presente, opportunamente aggiornato, che riporta tra le somme a disposizione l'intervento Urgente citato in premessa, affidato ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, per l'importo complessivo di €. **13.753,08**;

PRENDERE ATTO del verbale di urgenza, redatto dal tecnico dell'Ufficio Edilizia Scolastica, per l'esecuzione del pronto intervento per il ripristino per il ripristino della fognatura interna da eseguire presso il LC "Impallomeni" di Milazzo (ME);

APPROVARE l'Ordine di Servizio del 24/10/14 con il quale sono stati affidati all'Impresa **CO.GE.CO SRL** P.IVA 02823210832 con sede in Via Verdi, 53 - Barcellona P.G., i lavori di somma urgenza di cui al precedente verbale, per l'importo di €. **11.078,26** oltre IVA, al netto del ribasso del 10,00% applicato sui prezzi unitari;

PRENDERE ATTO CHE la spesa complessiva pari ad €. **13.753,08** compresa IVA e somme a disposizione, trova copertura finanziaria con le risorse previste tra le somme a disposizione del quadro economico aggiornato, che si allega alla presente, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna di pertinenza e adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, antincendio del LC "Impallomeni" di Milazzo (ME), finanziato con mutuo CDP pos. N. 4547243, iscritto al cap. 7585/R del Bilancio Provinciale;

FORMALIZZARE l'affidamento trasmettendo gli atti e quant'altro necessario all'Ufficio Contratti ai sensi del vigente Regolamento, per gli adempimenti conseguenziali;

LIQUIDARE E PAGARE i lavori eseguiti a presentazione di fattura previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione.

Il Responsabile del Servizio

geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il nuovo quadro economico aggiornato relativo ai lavori principali in oggetto, per l'importo complessivo di €. 93.000,00, allegato alla presente, opportunamente aggiornato, che riporta tra le somme a disposizione l'intervento Urgente citato in premessa, affidato ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/10, per l'importo complessivo di €. **13.753,08**;

PRENDERE ATTO del verbale di urgenza, redatto dal tecnico dell'Ufficio Edilizia Scolastica, per l'esecuzione del pronto intervento per il ripristino per il ripristino della fognatura interna da eseguire presso il LC "Impallomeni" di Milazzo (ME);

APPROVARE l'Ordine di Servizio del 24/10/14 con il quale sono stati affidati all'Impresa **CO.GE.CO SRL** P.IVA 02823210832 con sede in Via Verdi, 53 - Barcellona P.G., i lavori di somma urgenza di cui al precedente verbale, per l'importo di €. **11.078,26** oltre IVA, al netto del ribasso del 10,00% applicato sui prezzi unitari;

PRENDERE ATTO CHE la spesa complessiva pari ad €. **13.753,08** compresa IVA e somme a disposizione, trova copertura finanziaria con le risorse previste tra le somme a disposizione del quadro economico aggiornato, che si allega alla presente, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per la

stemazione dell'area esterna di pertinenza e adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, antincendio del LC "Impallomeni" di Milazzo (ME), finanziato con mutuo CDP pos. N. 4547243, iscritto al cap. 7585/R del Bilancio Provinciale;

FORMALIZZARE l'affidamento trasmettendo gli atti e quant'altro necessario all'Ufficio Contratti ai sensi del vigente Regolamento, per gli adempimenti consequenziali;

LIQUIDARE E PAGARE i lavori eseguiti a presentazione di fattura previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione.

Allegati:


- 1) D.D. 90 del 26/09/11
- 2) ordine di servizio,
- 3) perizia (~~relazione~~)
- 4) nuovo quadro economico aggiornato.

Messina li, 14 NOV. 2014


 IL DIRIGENTE


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 14 NOV. 2014


 IL DIRIGENTE


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 13.753,08 imputata al cap. 7585 impegno n. 3145/2010

2° DIR. 1° U.D. 1° U.O. IMPERATORE

VISTO: PRESENTAZIONE
17/11/14




Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Dirigente
 del 2° Dip. 1° U.D.
 Giulio Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio






IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Parere favorevole, atteso il pubblico interesse Calabrò
ferma restando la responsabilità del Proponente

circa gli obblighi cui si dovesse sottoporre, considerata la nuova normativa riguardante la "contabilità" di prossima attuazione



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA
 DI PERTINENZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE, ANTINCENDIO DEL LICEO CI
 "IMPALLOMENI" DI MILAZZO (ME).

Impresa: CO.GE.CO S.r.l.

NUOVO QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO			
LAVORI A BASE D'ASTA		€	106.923,00
Oneri di sicurezza		€	2.215,77
Lavori non soggetti a ribasso del 49,4700%		€	104.707,23
Ribasso d'asta			51.798,67
Lavori al netto del ribasso			52.908,56
Oneri di sicurezza		€	2.215,77
Importo lavori netto		€	55.124,33
SOMME A DISPOSIZIONE			
Per IVA 21% sui lavori €. 28.359,67	€.	5.955,53	
Per IVA 22% sui lavori €. 26.764,66	€.	5.888,23	
Per incentivi ed oneri riflessi	€.	2.204,22	
Per assicurazioni	€.	250,00	
Per fornitura corpi illuminanti a basso consumo	€.	9.760,00	
Per pubblicità	€.	30,00	
Per interventi S.U. impianto fognario interno	€.	13.753,08	
Per imprevisti in arrotondamento	€.	34,61	
	Somma €.	<u>37.875,67</u>	€ 37.875,67
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 93.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Vincenzo CARDITELLO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Stazione Appaltante: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Lavori di : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE, ANTINCENDIO DEL LICEO CLASSICO "IMPALLOMENI" DI MILAZZO (ME).

Impresa : CO.GE.CO s.r.l. con sede in Via Verdi, 53 - 98051 Barcellona P.G. (ME)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 28/05/2014

CONTRATTO in data 28.11.2012, n. 14104 di repertorio, registrato a Messina il 17.12.2012 al n. 1501 serie I.
ATTO DI SOTTOMISSIONE del 22.05.2014 al n. 1337 della rubrica.

Importo complessivo	€	93.000,00
Importo a base d'asta Progetto Originario	€	71.282,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 49,4700%	€	36.749,56
Importo netto Perizia di Variante e Suppletiva	€	55.124,33
Importo ribasso d'asta del 49,4700%	€	51.798,67
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.215,77

		Tempi	
Per IVA 21%	11.576,11	Data della consegna	09/07/2012
Per incentivi ed oneri riflessi	2.138,46	Data di inizio dei lavori	09/07/2012
Per assicurazioni e spese strumentali	712,82	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/12/2012
Per oneri C.P.T. (art. 3 L.R. 20/2007)	6.906,49	I lavori rimasero sospesi o prorogati per mesi	(447 + 90)
Per fornitura corpi illuminanti a basso consumo	10.000,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	29.05.2014
Per pubblicità	500,00	Giorni impiegati in più	0
Per interventi urgenti rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.	6.000,00	Giorni impiegati in meno	1
Per imprevisti in arrotondamento	41,79		
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 37.875,67		

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 1	
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c	mq	360,00	9,54	3.434,40
2	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed i	ml	70,00	3,70	259,00
3	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il tra	cad.	21	18,80	394,80
4	AN.05	Operaio comune, comprensivo di spese generali ed utile d'impresa;	h	328,00	24,35	7.986,80
5	AN.06	Operaio qualificato, comprensivo di spese generali ed utile d'impresa;	h	128,00	26,88	3.440,64
6	AN.07	Operaio specializzato, comprensivo di spese generali ed utile d'impresa;	h	112,00	28,82	3.227,84
7	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone completo di pil	cad.	6	298,70	1.792,20
8	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con co	cad.	15	225,40	3.381,00
9	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identif	cad	21	56,00	1.176,00
10	15.4.3	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazio	cad	21	89,60	1.881,60
11	15.4.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di				
A RIPORTARE						26.974,28

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 2
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			26.974,28
		scarico e della colonna di ventilazio			
		cad	21	74,50	1.564,50
12	AN.04	Realizzazione di segnaletica di sicurezza, comprendente l'installazione di cartellonistica e/o piastre a bandiera per la segnalazione di percorsi vie di esodo, segnalazioni di pulsanti allarme incendi			
		corpo	2	2.925,04	5.850,08
13	9.2	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine			
		mq	360,00	16,40	5.904,00
14	9.5	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm.), dato in opera con cazzuola am			
		mq	360,00	15,80	5.688,00
15	11.1	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz			
		mq	696,34	4,29	2.987,30
16	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi e			
		mc	25,13	21,80	547,83
17	21.2.19	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale di gesso dolce e successiva scartavetratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso			
		mq	680,00	10,80	7.344,00
18	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della pa			
		mq	46,10	98,80	4.554,68
19	21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della pa			
		mqxcm	184,40	40,10	7.394,44
20	9.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150-2			
		mq	103,00	16,40	1.689,20
21	9.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato			
		A RIPORTARE			70.498,31

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag.	
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale	
		RIPORTO			70.498,31	
		di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con	mq	63,00	21,90	1.379,70
22	NP.06	Compenso per la riparazione di infissi in alluminio e dei relativi, se esistenti, avvolgibili in plastica, mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'inf	cad	141,00	84,31	11.887,71
23	NP.07	Compenso a corpo per lo spurgo di rete fognaria e/o pozzo, eseguito mediante utilizzo di pompa di portata adeguata o con ogni altro metodo idoneo per lo spurgo, compreso l'utilizzo di sonda per libera	corpo	6,00	2.660,40	15.962,40
24	1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques	mc	11,42	8,56	97,76
25	NP.01/1.1.11	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da martellone e	mc	22,46	174,00	3.908,04
26	NP.03/13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di	mc	11,14	20,50	228,37
27	1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazion	mc	7,75	1,77	13,72
28	1.2.5.2	Trasporto di materie, provenienti da scavi -demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio, di cui fa parte il Comune medesim	mcxkm	300,00	0,53	159,00
29	NP.02/13.7.8.2	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti secondo il prEN 13476-(UNI 10968) con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di t	ml	42,30	36,30	1.535,49
30	15.4.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorren	cad	2	110,60	221,20
31	NP.04/6.4.1.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a				
		A RIPORTARE			105.891,70	

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 4
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			105.891,70
		grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo co	kg		
			180,00	2,35	423,00
32	NP.05/3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla	mc		
			5,51	110,40	608,30
					106.923,00
		A RIPORTARE			106.923,00

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	106.923,00	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	2.215,77	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	104.707,23	104.707,23
Il ribasso d'asta del 49,47% su € 104.707,23	€		51.798,67
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		52.908,56
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.215,77
Lavori a misura al netto	€		55.124,33
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		55.124,33
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 03.12.2012 di € 28.359,67	€		
N°2 del 30.05.2014 di € 26.489,04	€		
SOMMANO	€	54.848,71	
TOTALE A DETRARRE	€		54.848,71
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		275,62


Messina li, 10. Settembre. 2014
Il Direttore dei lavori



Il Responsabile del procedimento



IMPRESA EDILE
CO. GE.CO. srl
Via Verdi, 53 - 98051 Barcellona P.G. (Me)
P.IVA 02 823 210 832



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi assicurativi e preventivi presso i seguenti enti: INAIL sede di Milazzo con posizione n° 18034533. INPS sede di Messina con posizione n° 4807719905. CASSA EDILE sede di Messina C.I. n° 010781.
Il Responsabile del procedimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

“LIBERO CONSORZIO COMUNALE” (L.R. 8/2014)

Unità Intersettoriale “Edilizia Scolastica”

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel (090)7761201 Fax (090)7761813

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENE, ANTINCENDIO DEL LICEO CLASSICO "IMPALLOMENI" DI MILAZZO (ME).

IMPRESA: **CO.GE.CO s.r.l.** con sede in Via Verdi, 53 - 98051 Barcellona P.G. (ME).

CONTRATTO: in data 28.11.2012, n. 14104 di repertorio, registrato a Messina il 17.12.2012 al n. 1501 serie I.

Codice Unico Progetto : **B56E10001220003**

Codice Identificativo Gara : **3313617340**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 208 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto redatto in data 20.09.2011 dal Geom. Nicolò ANNA, dipendente della Provincia Regionale di Messina, approvato in data 26.09.2011 con parere n. 38/11 per l'importo complessivo di € 93.000,00 così ripartito:

A. Lavori a base d'appalto :

- 1) a misura € 71.282,00 di cui € 1.477,18 per l'attuazione dei piani di sicurezza
- 2) a corpo € 0,00 di cui € 0,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza
- 3) in economia € 0,00 di cui € 0,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza

€	71.282,00	€	71.282,00
---	-----------	---	------------------

B. Somme a disposizione della stazione appaltante:

1. Per IVA 21% sui lavori	€	14.969,22		
2. Per incentivi	€	1.354,36		
3. Per assicurazioni e spese strumentali	€	712,82		
4. Per pubblicità	€	30,00		
5. Per imprevisti in arrotondamento	€	151,60		
Somma	€	21.718,00	€	21.718,00

IMPORTO TOTALE	€	93.000,00
-----------------------	---	------------------

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

La Provincia Regionale di Messina con Determina Dirigenziale n° 90 del 26.09.2011, ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 93.000,00 e con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, iscritto al bilancio provinciale al Cap. 7585/R/2010 è stata finanziata la somma anzidetta.

Assuntore dei lavori:

Con Determinazione Dirigenziale n° 57 del 27.03.2012 è stato approvato il verbale di

gara, nel quale l'impresa CO.GE.CO s.r.l., ha assunto i lavori indicati in oggetto per l'importo di €. 36.749,56 al netto del ribasso d'asta pari ad € 49,4700%.

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 28.11.2012, con il n. 14104 di repertorio ed è stato registrato in data 17.12.2012 a Messina con n. 1501 serie I, per l'importo netto di €. 35.749,56;

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 01.03.2013 una perizia di variante e suppletiva ed approvata dal Responsabile del Procedimento, per l'importo complessivo di € 93.000,00 così suddivise:

A. Lavori a base d'appalto :

- 1) a misura € 106.923,00 di cui € 2.215,77 per l'attuazione dei piani di sicurezza
- 2) a corpo € 0,00 di cui € 0,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza
- 3) in economia € 0,00 di cui € 0,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza

Sommano	€	106.923,00	
- Oneri di sicurezza	€	2.215,77	
- Importo lavori soggetto a ribasso	€	104.707,23	
- Ribasso d'asta del 49,4700%	€	51.798,67	
- Importo lavori al netto del ribasso	€	52.908,96	
- Oneri di sicurezza	€	2.215,77	
- Importo netto Perizia	€	55.124,33	€ 55.124,33

B. Somme a disposizione della stazione appaltante:

1. Per IVA 21% sui lavori	€	11.576,11	
2. Per incentivi ed oneri riflessi	€	2.138,46	
3. Per assicurazioni ed IRAP	€	712,82	
4. Per oneri C.P.T. (art. 3 L.R. 20/2007)	€	6.906,49	
5. Per fornitura corpi illuminanti a basso consumo energetico	€	10.000,00	
6. Per pubblicità e contributo AVCP	€	500,00	
7. Per interventi urgenti rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.	€	6.000,00	
8. Per imprevisti in arrotondamento	€	41,79	
Sommano	€	37.875,67	€ 37.875,67
		IMPORTO TOTALE	€ 93.000,00

Motivazioni della perizia di variante e suppletiva:

Durante dell'opera si è individuata la necessità di eseguire con tempestiva sollecitudine alcune lavorazioni, e quindi di apportare modifiche ed aggiunte al progetto originario, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere b) e c) del D.L. n. 163/2006 e s.m.i.; Pertanto le motivazioni che hanno indotto questa Direzione dei Lavori, alla redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva, sono di seguito elencate:

Art. 132 comma 1 lettere b) In fase di esecuzione si sono ravvisate delle lavorazioni che non potevano essere previste all'atto della redazione del progetto come ad esempio, quasi tutte le serrande dell'istituto, risultavano non funzionanti, ed in alcuni casi, in parte mancanti, mettendo a rischio la salubrità e l'incolumità della salute dei frequentatori l'istituto. Allo stesso tempo si è reso conveniente la modifica di alcune categorie di lavoro ed aggiungerne altre per migliorare le caratteristiche tecniche e tecnologiche nella realizzazione dell'opera;

Art. 132 comma 1 lettere c) Al momento della verifica della rete di smaltimento, dopo essere intervenuti con l'espurgo sull'impianto di rete fognaria esistente, un tratto della stessa rete, non previsto in progetto, rivelava una contropendenza, che avrebbe reso vano tutto l'impianto di smaltimento previsto in progetto, pertanto si è reso necessario prevedere il rifacimento di quel tratto e del relativo allaccio bypassandolo, tali rinvenimenti sono imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;

Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:

La variante in questione non necessitava di ulteriore finanziamento, poiché contenuta nell'importo finanziato, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 13.06.2013.

Contratto aggiuntivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione stipulato in data 22.05.2014 con il n. 1337 della rubrica, per importo suppletivo al netto € 18.374,78.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 55.124,33 così distinte:

a) per il contratto principale € 36.749,56

b) per il contratto suppletivo € 18.374,77

Totale spesa autorizzata per i lavori al netto € 55.124,33

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'Ing. Vincenzo CARDITELLO.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto, così come la funzione di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

Consegna dei lavori:

Con nota n. 1240 del 27.06.2012 il Responsabile del Procedimento, autorizzava il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 129 comma 1 del D.P.R. 554/1999), pertanto è stato dato preavviso all'impresa con nota n. 1298 del 05.07.2012 prot. 24164/12 del 09.07.2012, ed in data 09.07.2012 come da verbale di consegna redatto in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 17 del capitolato speciale di appalto mesi 5 naturali consecutivi decorrenti da quanto contenuto dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 08.12.2012

Secondo quanto contenuto dall'art. 13 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale pari ad € 50,00, per ogni giorno di ritardo.

Sospensioni e riprese dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

1. Dal 30.11.2012 al 22.05.2014, in attesa dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, sotto il profilo amministrativo e finanziario pari a giorni 447.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

Con atto di sottomissione del 22.05.2014 per un periodo di 90 giorni per le seguenti motivazioni: ulteriori lavorazioni contenute nella Perizia di Variante e Suppletiva.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 537, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 29.05.2014.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato redatto in data 28.05.2014, dichiarava ultimati i lavori medesimi, pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Nel corso dell'appalto non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi verbali di concordamento di nuovi prezzi, di seguito elencati:

1. Concordamento di nuovi prezzi, inserito nell'atto di sottomissione, riferito alla Perizia di Variante e Suppletiva, stipulato in data 22.05.2014 con il n. 1337 della rubrica, i nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 7 riportati con numerazione progressiva da NP.01 a NP.07 compreso.

Lavori in economia:

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione, in corso di esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

Come risulta dagli atti, l'Impresa, non ha usufruito di anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle

perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 10.09.2014 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€.	106.923,00
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	<u>2.215,77</u>
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€.	104.707,23
Il ribasso d'asta del 49,4700% su € 104.707,23	€.	<u>51.798,67</u>
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	52.908,56
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	<u>2.215,77</u>
Lavori a misura al netto	€.	55.124,33
Importo netto totale dei lavori	€.	55.124,33
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa	€.	<u>54.848,71</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€.	275,62

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori €. 55.124,33
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale €. 55.124,33

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi e preventivi presso i seguenti enti: INAIL sede di Milazzo con posizione n° 18034533. INPS sede di Messina con posizione n° 4807719905. CASSA EDILE sede di Messina C.I. n° 010781.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Il Responsabile del procedimento ha richiesto agli Enti Assicurativi e Previdenziali se l'Impresa esecutrice dei lavori di cui trattasi avesse ottemperato agli obblighi di legge e se risultassero eventuali controversie di lavoro, con esito positivo.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 73 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro e oltre 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 29.11.2014.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 10.09.2014 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa :

1) Il Sig. Felice COPPOLINO - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna di pertinenza adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, antincendio del Liceo Classico "Impallomeni" di Milazzo (ME).

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate variazioni quantitative.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Opposizioni e reclami:

Nel corso dell'appalto non sono stati presentati opposizioni e/o reclami.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli e misurazioni, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta :

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;
- f) che non è stato redatto alcun verbale di danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 55.124,33 è uguale alle somme autorizzate (€ 55.124,33);
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- l) che le non risultano prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, non è stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di costruzione di lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell'area esterna di pertinenza e adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, antincendio del Liceo Classico "Impallomeni" di Milazzo (ME), eseguiti dall'Impresa **CO.GE.CO s.r.l.** con sede in Via Verdi, 53 - 98051 Barcellona P.G. (ME), in base al contratto principale stipulato 28.11.2012, n. 14104 di repertorio, registrato a Messina il 17.12.2012 al n. 1501 serie I ed atto di sottomissione stipulato in data 22.05.2014 con il n. 1337 della rubrica, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 55.124,33
- A dedurre:	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
c) per detrazioni varie	€ 0,00
b) per n. 2 acconti già corrisposti	<u>€ 54.848,71</u>
Sommano	€ 54.848,71 € 54.848,71

Resta il credito dell'Impresa in nette € 275,62 (diconsi euro duecentosettantaCinque-
virgolasessantadue) che possono essere corrisposte all'Impresa **CO.GE.CO s.r.l.** con sede
in Via Verdi, 53 - 98051 Barcellona P.G. (ME), a saldo di ogni suo avere in dipendenza
dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente
atto.

Messina, li 22.Settembre.2014

L'IMPRESA



LA DIREZIONE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

