



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
TRATTI VARI DELLA S.P. 43/BIS NUOVA PANORAMICA NEL COMUNE DI MESSINA,
TRAMITE LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE, SEGNALETICA, GRATE E GUARD RAIL.

Impresa: ECOMONITOR SOC. COOP

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA N. 820 DEL 13/07/2017
DETERMINAZIONE N. 807 DEL 27/07/2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Città Metropolitana di Messina per un importo complessivo di €
63.900,00 così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	34.168,80
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	7.723,75
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	6.662,45
	Totale Lavori	€	48.555,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	10.682,10
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	971,10
c)	- per imprevisti e/o oneri scarica	= €	1.412,98
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,50
e)	- per assicurazione obbligatoria	= €	728,32
f)	- per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
	SOMMANO a disposizione	= €	15.345,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	63.900,00

CHE i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata il 16/02/2016 alla ditta ECOMONITOR Soc. Coop.
con il ribasso di € 24,1778 per ogni cento di lavoro;

CHE il Contratto venne stipulato in data 20.05.2016 n° 14375 di Rep., col quale i lavori venivano affidati all'Impresa
suddetta mediante il ribasso di € 24,1778 per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 48.612,38 ;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 30.03.2016. Ai termini del Capitolato
Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 12 mesi, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione
rimaneva fissata al 29.03.2017;

CHE durante i lavori non si è resa necessaria nessuna sospensione degli stessi;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 23.11.2016, come accertato dal relativo verbale in pari data, e quindi in
tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data 15.12.2016 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a lorde € 47.370,48, presentando quindi una minore spesa lorda di € 1.184,52 e a nette € 40.285,81 presentando pertanto una minore spesa di € 3.083,07 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori è stato emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 39.100,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 199,38 :

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Messina codice Ditta n° 20556911/71 con decorrenza dal 30.03.2016 e continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dal Geom. Filadelfo MAGNO;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	34.168,80
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	7.723,75
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	6.662,45
	Totale Lavori	€	48.555,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	10.682,10
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	971,10
c)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	1.412,98
d)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,50
e)	- per assicurazione obbligatoria	= €	728,32
f)	- per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
	SOMMANO a disposizione	= €	15.345,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	63.900,00
A)	TOTALE LAVORI	= €	47.370,48
	A detrarre oneri irriducibili per sicurezza:	= €	7.978,70
	A detrarre incidenza manodopera:	= €	10.089,39
	Restano i Lavori da assoggettare a Rib. d'Asta	€	29.302,39
	A detrarre il Ribasso d'Asta del 24,1778%	= €	7.084,67
	Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	22.217,72
	Importo Oneri per la sicurezza inclusi nei Lavori	= €	7.978,70
	Importo Incidenza manodopera inclusa nei Lavori	= €	10.089,39
	Totale Lavori	€	40.285,81
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	8.864,62
b)	- per spese Tecniche 2 %	= €	971,10
d)	- per imprevisti e/o oneri discarica	= €	1.412,98
e)	- per Autorità di Vigilanza	= €	50,50
f)	- per assicurazione obbligatoria	= €	728,32
g)	- per Economia da ribasso e minore I.V.A.	= €	1.817,48
h)	- per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
	SOMMANO a disposizione	= €	15.345,00
	IMPORTO TOTALE	€	55.630,81
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= €	40.293,74
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= €	40.285,81
	MINORE SPESA	€	7,93
	DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI	= €	40.084,38
	RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	201,43

CHE l'economia complessiva risulta pari ad € 12.653,90 come da seguente prospetto:

SPESE:		
1) - Lavori netti eseguiti	= €	40.285,81
2) - I.V.A. sui lavori	= €	8.862,88
3) - Competenze Tecniche	= €	557,41
4) - per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
5) - Autorità di Vigilanza	= €	40,00
Sommano	€	51.246,10
FINANZIAMENTO	€	63.900,00
A DETRARRE LE SPESE	€	51.246,10
Restano	€	12.653,90

CHE la rimanente somma di € 2.343,15 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai pagamenti seguenti:

a) - per credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= €	245,74
b) - per spese Tecniche	= €	557,41
c) - per pagamenti a fattura	= €	1.500,00
d) - per Autorità di Vigilanza	= €	40,00
Sommano	€	2.343,15

VISTI

- Lo **Stato Finale** redatto in data 15.12.2016, dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo lordo di € 47.370,48 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 201,43 più I.V.A.;
- Il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto in data 16.012.2016 dal Direttore dei Lavori Geom. Filadelfo MAGNO;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 201,43 più I.V.A.;


PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 15.12.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo lordo di € 47.370,48 e il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. 43 Bis Nuova Panoramica, nel Comune di Messina, tramite lavori di ripristino sede stradale, segnaletica, grate, guard rail.

MANTENERE l'impegno di € 2.345,13 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 11.900,00 può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio
Ing. Anna Chiofalo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 15.12.2016 dal Direttore dei Lavori, Geom. Filadelfo MAGNO, per l'importo lordo di € 47.370,48 e il Certificato di Regolare Esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti vari sulle SS.PP. 43 Bis Nuova Panoramica, nel Comune di Messina, tramite lavori di ripristino sede stradale, segnaletica, grate, guard rail.

LIQUIDARE all'Impresa ECOMONITOR So. Coop. la rata di saldo di € 201,43 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 245,74 (duecentoquarantacinque/74) con successivo provvedimento;
MANTENERE l'impegno di € 2.345,13 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;
DICHIARARE che la somma di € 11.900,00 può essere portata in economia di Bilancio.

Il Dirigente R.U.P.
Ing. Armando Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina

12/7/17

Il Dirigente R.U.P.
Ing. Armando Cappadonia

PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 245,74 al Cap. 7409/2015 ;

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 26/07/17 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri