



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio - Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - Linea d'intervento 1.1.4.1 - "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile delle SS.PP. 60 e 60 bis di Monforte San Giorgio e ricostruzione del ponte in c.da Cancellieri".
C.U.P.: B14E07000200001 C.I.G.: 5018309796

Approvazione Stato Finale e Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo

Raccolta Generale Presso la Direzione

PROPOSTA n° 1259 del 21/11/2014

DETERMINAZIONE n° 1258 del 07/12/2014

IMPRESA: Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l. - EMMECCI S.r.l.

CONTRATTO: Principale in data 13.11.2014 n° 14242 di Rep., rettificato con Atto Integrativo in data 23.04.2015 n° 14286.

IL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO - Distretto Peloro - Eolie

PREMESSO

che il progetto esecutivo per l'appalto dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile delle SS.PP. 60 e 60 bis di Monforte San Giorgio e ricostruzione del ponte in c.da Cancellieri è stato redatto nel Novembre 2010 dalla "Provincia Regionale di Messina - 4° Ufficio Dirigenziale - Protezione Civile e Difesa Suolo - Viabilità 1° Distretto" per lavori a base d'appalto, approvato in linea tecnica dal Dirigente del 4° U.D. "Protezione Civile e Difesa del Suolo - Viabilità 1° Distretto" con Determinazione n° 10/4°1° in data 26.06.2012 per l'importo di € 1.860.000,00 così ripartito:

A) LAVORI:

1) - A base d'asta	:	= €	1.344.591,69
2) - Oneri irriducibili per la sicurezza:		= €	27.723,32
Totale Lavori		€	1.372.315,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) - I.V.A. 21 %	= €	288.186,15
2) - Progettazione e Responsabile del Procedimento 2 %	= €	27.446,30
3) - Pubblicazione bando di gara e Autorità di Vigilanza	= €	25.000,00
4) - Indennità occupazione - espropri e frazionamento	= €	8.550,00
5) - Polizza assicurativa progettisti e Merloni	= €	500,00
6) - Competenze tecniche e consulenze	= €	48.287,76
7) - Indagini Geognostiche	= €	14.345,52

8) – Prove su pali e su materiali extra Capitolato	= €	12.000,00
9) – Bonari componenti 3 % art. 6 L.R. 12/2011	= €	41.169,45
10) – Imprevisti e arrotondamento	= €	22.199,82
SOMMANO a disposizione	= €	487.685,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	1.860.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n° 121/4° del 26.06.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dando inoltre atto che la copertura finanziaria era assicurata :

- quanto ad € 1.000.000,00 con D.D.G. 0796/ex S6 – LL.PP. del 29.04.2010;
- quanto ad € 160.000,00 con Delibera di Giunta n° 181 del 21.06.2012;
- quanto ad € 700.000,00 con l'utilizzo dei ribassi d'asta dei progetti ad allora appaltati e finanziati con il predetto D.D.G. 0796/ex S6 – LL.PP. del 29.04.2010;

che con Determinazione Dirigenziale n° 67/4° del 05.04.2013 è stato riapprovato il progetto per la rimodulazione del Q.T.E. modificato per adeguarlo al finanziamento accordato con D.D.G. n° 2869 del 19.10.2012 per l'importo di € 1.799.162,79 così ripartito:

A) LAVORI:

1) - A base d'asta :	= €	1.344.591,69
2) - Oneri irriducibili per la sicurezza:	= €	27.723,32
Totale Lavori	€	1.372.315,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) - I.V.A. 21 %	= €	288.186,15
2) – Progettazione e Responsabile del Procedimento 2 %	= €	27.446,30
3) – Pubblicazione bando di gara e Autorità di Vigilanza	= €	25.000,00
4) – Indennità occupazione – espropri e frazionamento	= €	8.550,00
5) – Polizza assicurativa progettisti e Merloni	= €	500,00
6) – Competenze tecniche e consulenze	= €	28.620,00
7) - Indagini Geognostiche	= €	14.345,52
8) – Prove su pali e su materiali extra Capitolato	= €	12.000,00
10) – Imprevisti e arrotondamento	= €	22.199,82
SOMMANO a disposizione	= €	426.847,79
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	1.799.162,79

dando atto che la copertura finanziaria era assicurata con i fondi previsti dal PO-FERS linea d'intervento 1.1.4.1 e impegnate con D.D.G. n° 2869 del 19.10.2012 :

- quanto ad € 1.000.000,00 con D.D.G. 0796/ex S6 – LL.PP. del 29.04.2010;
- quanto ad € 160.000,00 con Delibera di Giunta n° 181 del 21.06.2012;
- quanto ad € 639.162,79 con l'utilizzo dei ribassi d'asta dei progetti ad allora appaltati e finanziati con il predetto D.D.G. 0796/ex S6 – LL.PP. del 29.04.2010;

che con Determinazione n° 1278 del 02.12.2014 è stato approvato il Q.T.E. rideterminato post gara come di seguito riportato:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

- Lavori a base d'asta soggetti a ribasso :	= €	1.344.591,69
- Ribasso d'asta del 31,0708 % :	= €	417.775,39
Totali lavori al netto	€	926.816,30
- Oneri irriducibili per la sicurezza:	= €	27.723,32
Sommano	€	954.539,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1) - I.V.A. 22 %	= € 209.998,71
2) – Progettazione e Responsabile del Procedimento	= € 27.446,30
3) – Pubblicazione bando di gara e Autorità di Vigilanza	= € 25.000,00
4) – Indennità occupazione – espropri e frazionamento	= € 8.550,00
5) – Polizza assicurativa progettisti e Merloni	= € 500,00
6) – Competenze tecniche e consulenze	= € 28.620,00
7) - Indagini Geognostiche	= € 14.345,52
8) – Prove su pali e su materiali extra Capitolato	= € 12.000,00
10) – Imprevisti e arrotondamento	= € 22.199,82
SOMMANO a disposizione	= € 348.660,35
IMPORTO PROGETTO al netto del ribasso d'asta	€ 1.303.199,97
C) ECONOMIE:	
- Ribasso d'asta più I.V.A.	= € 495.962,82
IMPORTO PROGETTO FINANZIATO	€ 1.799.162,79

impegnati con D.R.S. n° 2186 del 23.09.2015 la somma di € 1.303.199,97 a valere sul capitolo 672453 del Bilancio della Regione Siciliana per un importo di € 1.187.306,07 ed a carico della Città Metropolitana di Messina per un importo di € 115.893,90 ;

che con asta pubblica, conclusasi in data 27.09.2013 i lavori vennero appaltati all'impresa VALORI S.c.a.r.l. – Consorzio Stabile con il ribasso del 31,0708 % ed eseguiti dall'Impresa consociata EMMECCI S.r.l.;

che il relativo contratto principale è stato stipulato in data 13.11.2014, n° 14242 di Rep. ed è stato rettificato con Atto Integrativo in data 23.04.2015 n° 14286;

che i lavori furono consegnati in data 27.04.2015 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 09.07.2016;

che in data 28.02.2017 è stata redatta la Perizia di Variante di Assestamento Somme Finali per l'importo complessivo di € 1.256.690,00 di cui € 954.539,62 per importo netto dei lavori, € 302.150,38 per somme a disposizione ed € 46.509,97 per economie di progetto, predisposta dall'ufficio di Direzione Lavori approvata con parere n° 10 del 26.05.2017 dal Responsabile del Procedimento Arch. Vincenzo Gitto, Dirigente III° Direzione, e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 682 del 26.06.2017;

Perizia di Assestamento Somme Finale :

a) – Importo netto di perizia	€ 954.539,62
b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) Per IVA 22 %	€ 209.998,72
2) Per Progettazione e Rup	€ 27.446,30
3) Per Espropri	€ 10.000,00
4) Per pubblicazione bando di gara e contributo A.V.	€ 5.600,00
5) Pe Consulenze Tecniche	€ 25.515,00
6) Per Prove extra Capitolato	€ 23.590,36
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 302.150,38
Importo totale perizia	€ 1.256.690,00
c) – Economie di progetto	€ 46.509,97
Importo complessivo del finanziamento	€ 1.303.199,97

che durante l'esecuzione i lavori furono sospesi e ripresi come risulta dai relativi verbali per complessivi giorni 229, e più precisamente dal 22.03.2016 al 19.10.2016 per giorni 211 e dal 10.02.2017 al 28.02.2017 per giorni 18;

che durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa, con nota pervenuta il 25.01.2017 al prot. n° 2947/17, ha richiesto una proroga per il termine di ultimazione delle opere che è stata concessa in n° 23 giorni con Determinazione del R.U.P. n° 78 del 10.02.2017;

che a seguito della proroga la nuova scadenza veniva portata al 17.03.2017;
che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17.03.2017, come accertato dal relativo verbale redatto in pari data e quindi entro i termini contrattuali;
che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;
che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, Ing Anna Chiofalo, in data 18.04.2017;
che il Certificato di Collaudo Statico è stato redatto in data 14.04.2017 dall'Ing. Antonino Sciutteri con esito positivo;
che il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo è stato redatto in data 30.08.2017 dallo stesso Ing. Antonino Sciutteri, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 31.244,39 ;

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE:

1. lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing Anna Chiofalo in data 18.04.2017;
2. il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 30.08.2017 dall'Ing. Antonino Sciutteri che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 31.244,39;

LIQUIDARE al Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l. la rata di saldo di € 31.244,39 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 38.118,16 (trentottomilacentodiciotto/16) con successivo provvedimento;

Il Responsabile del Servizio

Ing. Anna-CHIOFALO



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE:

1. lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing Anna Chiofalo in data 18.04.2017;
2. il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei "*Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile delle SS.PP. 60 e 60 bis di Monforte San Giorgio e ricostruzione del ponte in c.da Cancellieri*" redatto in data 30.08.2017 dall'Ing. Antonino Sciutteri che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 31.244,39;

LIQUIDARE al Consorzio Stabile VALORI S.c.a.r.l. la rata di saldo di € 31.244,39 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 38.118,16 (trentottomilacentodiciotto/16) con successivo provvedimento;


DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

Li 21/11/17

IL DIRIGENTE


Ing. Armando CAPPADONIA



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 2da/18

IL DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 38118,16 imputata al cap. _____ impegno n°

BILANCIO REGIONE SICILIANA

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

Messina 04/12/2017 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

IL DIRIGENTE F. F.

Dott. Massimo Ranieri

