



PROPOSTA N. 55  
DEL 18/02/2018

## Città Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

### DETERMINAZIONE

**Oggetto:** "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena" di S. Stefano di Camastra(Me). Unificati 1° e 2° stralcio. Importo complessivo Euro 658.412,57.

Ditta PELORITANA APPALTI SRL con sede in Barcellona P.G. (Me).

Approvazione Certificato Regolare Esecuzione, Conto Finale e nuovo quadro economico per assestamento somme allo stato finale.

C.U.P.: B26E10001610006 CIG: 6018148CD3

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N.

104

del

01/02/2018

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO CHE** il progetto di cui all'oggetto è stato inserito nella pianificazione dell'Ente con l'adottato Programma Triennale delle OO.PP. dell'Ente 2007/2009;

**CHE** la Regione Siciliana ha inserito il succitato progetto nel proprio piano di edilizia scolastica per l'anno 2009, per l'importo complessivo di Euro 658.412,57 di cui 1/3 a carico della Regione, 1/3 a carico del MIUR e 1/3 a carico del bilancio dell'Ente;

**CHE**, con Determinazione Dirigenziale n.110 del 27/10/2011 il progetto è stato approvato ed inoltrato al competente Assessorato Regionale per l'emissione del relativo decreto di finanziamento;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n.103 del 06/02/2014 il succitato progetto è stato riapprovato, a seguito di aggiornamento richiesto dall'Assessorato Regionale;

**CHE** con D.D.S. n.3044/Istr. del 20/06/2014 del Servizio Edilizia Scolastica del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, è stato comunicato il finanziamento per l'importo complessivo di Euro 658.412,57, così ripartito:

- Euro 188.421,57 con onere a carico dello Stato;
- Euro 235.000,00 con onere a carico della Regione;
- Euro 235.000,00 a carico dell'Ente, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n.251 del 10/11/2009, che impegnava le risorse al capitolo 7543 del bilancio 2009;

**CHE** con Determinazione n. 1231 del 26/11/14 sono stati approvati gli atti per l'espletamento della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'ex art. 55 c. 5 del D Lgs. 163/06;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 04/05/2015 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto all'impresa PELORITANA APPALTI con sede a Barcellona P.G. (Me) in via Orserai n.133, P.I. n.02835300837, con il ribasso del 36,3466% sull'importo a base d'asta, giusto contratto n. 14344 di rep. del 17/11/2015 registrato a Messina, per un importo di Euro 349.512,79, al netto del ribasso d'asta offerto, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, non soggetti a ribasso;

**CHE** i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 17/12/2015 e definitivamente in data 20/01/2016;

**CHE** con D.D.S. n. 1648 del 12/04/2016, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, ha rideterminato il quadro economico di spesa del progetto successivo all'appalto, per l'importo complessivo dell'opera di Euro 511.427,17, così suddiviso:

- Euro 146.355,94 sul capitolo 772027 a carico dello Stato,
- Euro 182.535,61 sul capitolo 772032 a carico della Regione Siciliana
- Euro 182.535,62 a carico dell'Ente, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n.251 del 10/11/2009, che impegnava le risorse al capitolo 7543 del bilancio 2009;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 28/06/2017 è stata approvata una Perizia di Variante Tecnica e assestamento somme, ai sensi dell'ex art.132 comma 1 del D. Lgs n.163/06 e s.m.i., nell'ambito delle somme finanziate per l'importo contrattuale di Euro 349.512,79, per la quale è stato stipulato apposito atto di sottomissione, in data 13/06/2017 n. 2145 della Rubrica, sottoscritto dalla Ditta PELORITANA APPALTI per il perfezionamento dei nuovi prezzi precedentemente concordati;

**CHE** i lavori sono stati ultimati il 14/07/2016, come da certificato di ultimazione lavori;

**CONSIDERATO CHE**, per procedere al pagamento a favore della Ditta PELORITANA APPALTI SRL a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, occorre procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo stato finale, redatto in data 14/07/2016, per l'importo netto dei lavori di Euro 349.512,39, con una minore spesa rispetto ai lavori autorizzati di Euro 0,40, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati e pagati alla ditta, pari ad Euro 347.764,28, resta a credito della stessa l'importo di Euro 1.748,11 oltre IVA;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione del 15/09/2017, redatto in luogo del collaudo;

**VISTO** l'allegato quadro economico di spesa, a consuntivo finale, redatto dalla D.L. e vistato dal RUP, così come stabilito dal Decreto Regionale per l'emissione del saldo del finanziamento;

**VISTO** il parere del Dipartimento Regionale Tecnico Servizio 3° del 13/06/2017;

**RILEVATO** che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con DDG 3044/Istr. del 20/06/2014;

**VISTO** l'ex D.Lgs.163/2006, recepito in Sicilia con L.R.12/2011 e succ. m. ed int.;

**VISTO** il vigente DPR 207/2010 recepito dal DPRS n.13/2012;

**VISTA** la L. R. n.48/1991 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 165/01 integrato dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica Amministrazione";

**VISTA** l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina";

**VISTO** lo Statuto e il Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

### PROPONE

Per quanto in premessa:

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo Stato Finale dei lavori in oggetto, redatto in data 14/07/2016, per un importo netto dei lavori pari a Euro 349.512,39, con una minore spesa rispetto ai lavori autorizzati di Euro 0,40, dal quale, detratti gli acconti corrisposti, risulta un credito dell'impresa pari ad Euro 1.748,11 oltre IVA;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 15/09/2017;
- di provvedere con successivo atto a liquidare e pagare, a saldo di ogni suo avere, l'importo complessivo di Euro 2.132,69 IVA compresa alla ditta PELORITANA APPALTI SRL con sede in Barcellona P.G.(Me) via Operai n.133 - Partita I.V.A. 028353008372, a seguito di presentazione di regolare fattura;
- di prendere atto che la spesa di cui sopra resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con DDG 3044/Istr. del 20/06/2014;
- di approvare l'allegato quadro economico di spesa di assestamento somme, a consuntivo finale, redatto dalla D.L. e vistato dal RUP, così come stabilito dal Decreto Regionale per l'emissione del saldo del finanziamento.

Allegati:

1. DDG 3044/Istr. del 20/06/2014
2. Stato Finale
3. Certificato di Regolare Esecuzione
4. Quadro economico finale

Il Responsabile dell'Istruttoria

I. A. Giuseppa RAFFA

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Antonino MICELI

IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO CHE** la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

**CHE** con Decreto Sindacale n. 357 del 12/12/2017 è stato conferito incarico di reggenza della IV Direzione - Servizi Tecnici Generali;

**VISTO** il D.Lgs.vo n. 267/2000, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;



**VISTO** il D.Lgs.vo n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

**DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**APPROVARE** lo Stato Finale dei lavori in oggetto, redatto in data 14/07/2016 per un importo netto dei lavori pari a Euro 349.512,39, con una minore spesa rispetto ai lavori autorizzati di Euro 0,40, dal quale, detratti gli accenti corrisposti, risulta un credito dell'impresa pari ad Euro 1.748,11 oltre IVA;

**APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 15/09/2017;

**PROVEDERE** con successivo atto a liquidare e pagare, a saldo di ogni suo avere, l'importo complessivo di Euro 2.132,69 IVA compresa, alla ditta PELORITANA APPALTI SRL, con sede in Via Operai n. 133 – Barcellona P.G. (ME), – Partita I.V.A. 028353008372, a seguito di presentazione di regolare fattura;

**PRENDERE ATTO** che la spesa di cui sopra resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con DDG n. 3044/Istr. del 20/06/2014;

**APPROVARE** l'allegato quadro economico di spesa di assestamento somme, a consuntivo finale, redatto dalla D.L. e vistato dal RUP, così come stabilito dal Decreto Regionale per l'emissione del saldo del finanziamento;

**PRENDERE ATTO** che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina in attuazione al disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).

**INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

**TRASMETTERE** copia della presente, completa di allegati, al competente Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, affinché possa procedere all'emissione del saldo del finanziamento.

li 17.01.2018

IL DIRIGENTE f.f.  
Dott. Francesco ROCCA FORTE



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li \_\_\_\_\_

Il DIRIGENTE f.f.  
Dott. Francesco ROCCAFORTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 2.132,69 imputata al cap. 7543 impegno n. 13478/2009

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIR SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

lessina 29/4/18 Il Funzionario

IL DIRIGENTE F.F.  
D.ssa Maria Grazia Nelli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente Serv. Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.  
D.ssa Maria Grazia Nelli



Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. "Florena" di S. Stefano di Camastra (Me). Unificati 1° e 2° stralcio.

QUADRO ECONOMICO DA DDS n. 1648 DEL 12/04/16

|                                                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Importo lavori al netto ribasso d'asta              | € 211.007,91        |                     |                     |                     |
| oneri per la sicurezza                              | € 12.946,52         |                     |                     |                     |
| costo della manodopera                              | € 125.558,36        |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                | <b>€ 349.512,79</b> |                     |                     |                     |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                         |                     | QUOTA STATO         | QUOTA REGIONE       | QUOTA ENTE LOCALE   |
| IVA: 22%                                            | € 76.892,81         |                     |                     |                     |
| Assicurazioni e spese strumentali                   | € 7.050,00          |                     |                     |                     |
| Fondo incentivante                                  | € 8.930,00          |                     |                     |                     |
| Spese tecniche, consulenze, collaudi                | € 10.500,00         |                     |                     |                     |
| Pubblicità                                          | € 325,00            |                     |                     |                     |
| Imprevisti                                          | € 36.216,57         |                     |                     |                     |
| Interventi propedeutici al rilascio certificaz.ed a | € 22.000,00         |                     |                     |                     |
| Totale somme a disposizione                         | € 161.914,38        |                     |                     |                     |
|                                                     | € 161.914,38        |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>€ 511.427,17</b> | <b>€ 146.355,94</b> | <b>€ 182.535,61</b> | <b>€ 182.535,62</b> |
| Economie da ribasso d'asta                          | € 120.487,21        | € 34.480,03         | € 43.003,59         | € 43.003,59         |
| Economie su IVA                                     | € 26.507,19         | € 7.585,60          | € 9.460,80          | € 9.460,79          |
| <b>TOTALE DI CUI AL DDS n.1435/14</b>               | <b>€ 658.421,57</b> | <b>€ 188.421,57</b> | <b>€ 235.000,00</b> | <b>€ 235.000,00</b> |

QUADRO ECONOMICO EFFETTIVA SPENDIBILITA' ALLO STATO FINALE DEI LAVORI

|                                                                           |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           |                     | QUOTA STATO         | QUOTA REGIONE       | QUOTA ENTE LOCALE   |
|                                                                           |                     | 28,6171630%         | 35,6914184%         | 35,6914184%         |
| importo lavori autorizzati                                                | € 349.512,79        |                     |                     |                     |
| importo totale dei lavori come da SF                                      | € 349.512,39        |                     |                     |                     |
| economia sui lavori                                                       | € 0,40              |                     |                     |                     |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                               |                     |                     |                     |                     |
| IVA SUI LAVORI 22%                                                        | € 76.892,73         |                     |                     |                     |
| Assicurazioni e spese strumentali                                         | € 6.805,65          |                     |                     |                     |
| Fondo incentivante                                                        | € 8.927,50          |                     |                     |                     |
| Spese tecniche, consulenze, collaud                                       | € 6.292,00          |                     |                     |                     |
| Oneri discarica                                                           | € 1.226,75          |                     |                     |                     |
| Contributo AA.VV.                                                         | € 225,00            |                     |                     |                     |
| Totale somme a disposizione                                               | € 100.369,63        |                     |                     |                     |
|                                                                           | € 100.369,63        |                     |                     |                     |
| <b>IMPORTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA A SEGUITO DELLO SF</b> | <b>€ 449.882,02</b> |                     |                     |                     |
| ECONOMIE                                                                  | € 61.545,15         |                     |                     |                     |
| <b>Impegno complessivo dell'opera DDG 1648 del 12/04/2016</b>             | <b>€ 511.427,17</b> | <b>€ 146.355,94</b> | <b>€ 182.535,61</b> | <b>€ 182.535,62</b> |

IL RUP  
Geom. A. MICELI

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Gaetano ANTONAZZO



**ASSESSORATO REGIONALE  
DELL'ECONOMIA**

Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.

Visto e ~~assunto~~ ridotto/prenotato impegno  
definitivo/provisorio € 188.421,57  
n. 23 cap. 112032 es. fin. 2014  
Palermo, li 25 SET. 2014

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

D.D.S. n. 3046/Istr.



UNIONE EUROPEA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE  
DELL'ECONOMIA**

Rag. Centrale Istruzione e Form. Prof.

Visto e ~~assunto~~ ridotto/prenotato impegno  
definitivo/provisorio € 235.000,00  
n. 23 cap. 112032 es. fin. 2014  
Palermo, li 25 SET. 2014

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale



REPUBBLICA ITALIANA

**Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale**

**Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA  
GESTIONE ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISTO</b> | lo Statuto della Regione Siciliana;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>VISTA</b> | la L.R. n. 10 del 30.04.1991, recante "disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e s.m.i.";                                                                                                            |
| <b>VISTA</b> | la L.R. n. 10 del 15.05.2000, concernente "la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e s.m.i.";                                                                                                                                                                               |
| <b>VISTA</b> | la L.R. n. 19 del 16.12.2008, recante "norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";                                                                                                                                                         |
| <b>VISTO</b> | il Decreto Presidenziale n. 6 del 18.01.2013, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16.12.2008;                                                                                                                                                                                   |
| <b>VISTO</b> | il D.P. Reg. n. 843/GAB del 24 febbraio 2014, in esecuzione della Giunta Regionale n. 10 del 04 febbraio 2014, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Corsello è stata nominata Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;                                                       |
| <b>VISTO</b> | il D.D.G. n. 7694 F.P. del 16 dicembre 2013 con il quale è stato approvato il contratto individuale di dirigente del Servizio-Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria, Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, sottoscritto in data 08 aprile 2013 fra il Dirigente Generale e l'Ing. Mario Medaglia; |
| <b>VISTA</b> | la L.R. 10.01.1995, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VISTA</b> | la L. 11.01.1996, n. 23 recante "norme per l'edilizia scolastica";                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VISTO</b> | il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;                                                                                                            |
| <b>VISTO</b> | il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006";                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VISTA</b> | la L.R. 12.07.2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.";                                                                                                                             |
| <b>VISTO</b> | il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012, n. 13 - Regolamento di esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12;                                                                                                                                                                              |
| <b>VISTO</b> | il D. Lgs. n. 81/2008 - "Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                           |
| <b>VISTA</b> | la L.R. 28 gennaio 2014, n. 6 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno                                                                                                                                                                                                                                |



**VISTA**

finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;  
la L. 27.12.2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e, in particolare, Part. I, comma 625, che ha autorizzato, per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica, previsti dall’art. 4 della legge 23/96 precitata, la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, destinando prioritariamente dette somme al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici e disponendo che, in tale ambito, ogni singolo intervento per tali finalità fosse compartecipato con la Regione e l’Ente locale interessato;

**VISTO**

il D.M. 16 luglio 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 172 del 26.07.2007, con il quale sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome le somme inerenti al triennio 2007/2009 ed in particolare quelle afferenti all’annualità 2009;

**VISTA**

la circolare n. 16 del 17.07.2007 dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, pubblicata nella G.U.R.S. n. 34 del 03.08.2007, con la quale sono state impartite le opportune disposizioni agli Enti locali per le richieste di inserimento nei programmi;

**VISTA**

la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 406 del 18.10.2007 con la quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 4 - comma 4 - della legge n. 23/96, il programma triennale 2007 – 2009 di edilizia scolastica ed i relativi piani annuali;

**VISTO**

il “Patto per la Sicurezza” sottoscritto in data 20 dicembre 2007 dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione;

**VISTO**

il D.D. n.162 del 06.03.2008 con il quale l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze ha istituito il nuovo capitolo di spesa 772027 “finanziamento dello Stato per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23”;

**VISTO**

il D.M. 30.12.2008 relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009;

**VISTO**

il D.M. 05.03.2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 63 del 17.03.2009, con il quale alla Regione Sicilia, per l’annualità 2009, a fronte di una previsione di € 10.965.410,00 di cui al precitato D.M. 16 luglio 2007, sono state definitivamente assegnati € 8.470.564,00, operando quindi una decurtazione sulla previsione di stanziamento di € 2.494.846,00;

**VISTA**

la nota prot. 2156 del 12.06.2009, con la quale l’Assessorato regionale B.B., C.C., A.A. e P.I. ha trasmesso al M.I.U.R. il piano annuale 2009, di cui alla L. 23/96, rimodulato negli importi degli interventi inseriti nello stesso, a seguito della decurtazione sulla previsione di stanziamento statale ai sensi del D.M. 05.03.2009;

**VISTA**

la nota prot. n. AOODGPER. 10457 del 13.07.2009, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha rilasciato il nulla-osta al predetto piano annuale 2009 del triennio di programmazione 2007/09, di cui alla L. 23/96;

**VISTO**

il D.D. 16 luglio 2009 con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto l’impegno e la contestuale assegnazione alla Regione delle risorse relative alla terza annualità 2009 pari ad € 8.470.564,00 con versamento sul conto n. 305982 della Tesoreria Provinciale dello Stato – Palermo;

**VISTO**

il D.D. n. 2027/2009 del 30.11.2009, con il quale l’Assessorato regionale Bilancio e Finanze ha disposto il trasferimento sul cap. 772027 della somma di € 8.470.564,00 assegnata dallo Stato con il precitato D.D. del 16 luglio 2009;

**CONSIDERATO** che non è stato possibile reperire la somma da destinare, quale quota a carico della Regione Siciliana, al cofinanziamento dell’annualità 2009 del Piano di Edilizia Scolastica 2007/2009;

**VISTA**

la Deliberazione n. 491 del 30.12.2010 della Giunta Regionale, con la quale si autorizza il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ad impegnare la somma di € 10.603.748,18, necessaria al cofinanziamento dell’annualità 2009 di cui sopra, sul cap. 772029 - “Interventi per la realizzazione della Linea di azione 7.3 Edilizia Scolastica del Programma Attuativo regionale del FAS 2007/2013” - del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 2011;

**VISTA**

la decisione della Commissione Europea n. C(2012)8405 del 15/11/2012 di approvazione del PO FESR 2007/2013 rimodulato a seguito della adesione della Regione Siciliana al Piano di Azione Coesione (PAC);

**VISTA**

la Decisione della Commissione Europea n. C(2013)4224 del 05/07/2013 di approvazione della rimodulazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 in attuazione del Piano di Azione Coesione terza fase ripartizione risorse adozione del PAC;

**VISTA**

la Deliberazione n. 258 del 17 luglio 2013, con la quale la Giunta Regionale ha adottato il PO FESR Sicilia 2007-2013 rimodulato in attuazione del Piano di Azione Coesione terza fase



VISTA

approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE n. C(2013)4224 del 05 luglio 2013; la Deliberazione n. 259 del 17 luglio 2013, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di riparto delle risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013, con individuazione dei Dipartimenti regionali responsabili e dei rispettivi Obiettivi Operativi, in conformità alla proposta di cui alla nota prot. n. 0013259 del 17 luglio 2013 del Dipartimento della Programmazione;

VISTO

il D.D. n. 2283 del 30 settembre 2013 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, tra l'altro, la seguente variazione, il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità, contenute nella Circolare n. 5 del 20 marzo 2013: capitolo 772032 "Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 per complessivi € 107.000.000,00;

VISTO

il D.D. n. 745/2014 del 14/03/2014, con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, nello stato di previsione della spesa del Bilancio della regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al Decreto dell'Assessore all'Economia n. 30/2014, ha introdotto, tra l'altro, la seguente variazione di competenza relativamente ai seguenti capitoli: 1) 772027 - Finanziamento dello Stato per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della L. 11 gennaio 1996, n. 23 per l'importo di € 10.153.745,83; 2) 772032 - Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia relativi all'Obiettivo Operativo 6.3.1 del Programma operativo Regionale FESR 2007-2013 ( 210109-090700 V), per l'importo di € 103.877.749,36, il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità;

**ACCERTATO** che nel piano di edilizia scolastica, di cui alla legge n. 23/96 - programma triennale 2007/2009, per l'annualità 2009 è stato previsto a favore della Provincia Regionale di Messina un intervento dell'importo complessivo di €. **658.421,57** per la realizzazione della seguente opera: **"Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. Florena di S.Stefano di Camastra - Unificati 1° e 2° Stralcio"** così ripartito: per €. **188.421,57** con oneri a carico dello Stato, per €. **235.000,00** a carico della Regione Siciliana e per €. **235.000,00** a carico dell'ente beneficiario, giusta Deliberazione della Giunta Provinciale di n. 251 del 10.11.2009 con la quale è stata impegnata sul capitolo. 7543 del bilancio 2009;

VISTA

la nota prot. n. 29438 del 14 maggio 2013, con la quale il Servizio Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria - Gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ha richiesto all'ente beneficiario il permanere dell'interesse alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

VISTA

la nota prot. n. 21153 del 10/06/2013, con la quale l'ente beneficiario ha confermato l'esigenza di realizzazione dell'intervento;

VISTA

la nota prot. n. 50813 del 09 agosto 2013, con la quale il Servizio Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria - Gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ha richiesto all'ente beneficiario la trasmissione del progetto esecutivo dell'intervento, completo di tutti i visti e pareri, adeguato al vigente Prezzario Regionale, con la condizione che l'eventuale maggiore onere scaturente dall'aggiornamento dei prezzi sia posto a carico del bilancio dell'ente con risorse proprie e debitamente circostanziate attraverso apposito atto deliberativo;

VISTA

la nota prot. n. 35607 del 22/10/2013 con la quale l'Ente ha trasmesso l'attestazione, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 12/2011, e comunicato, di aver già trasmesso il progetto esecutivo con la nota prot. n. 40952 del 07/12/2011, aggiornato al prezzario 2009;

VISTA

la nota prot. n. 7910 del 27/01/2014, con la quale il Servizio Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria - Gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ha sollecitato la trasmissione del progetto esecutivo adeguato alla normativa sui LL.PP. vigente;

VISTA

la nota prot. n. 5707 del 20/02/2014, con la quale l'Ente ha trasmesso gli elaborati progettuali aggiornati alla normativa vigente, completo dei visti, pareri ed attestazioni di legge, riapprovato con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 06/02/2014, per un importo complessivo di €. **658.421,57**, così come previsto dal Programma triennale di edilizia scolastica 2007/2009, Piano annualità 2009, pubblicato sulla GURS n. 39 del 21/09/2009;

**RITENUTO**

di dover esporre il quadro economico di spesa del suddetto progetto, adeguato alla normativa



vigente, considerando indicative le spese tecniche, in quanto le stesse dovranno essere liquidate in base a parcelle vistate o dall'Organo competente o dal RUP ed i compensi, di cui all'art. 92, comma 5 D. Leg. n. 163/2006 recepito dalla L.R. n. 12/2011 e s.m.i., che dovranno essere liquidati soltanto per le prestazioni effettivamente rese e con le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento interno dell'Ente, distribuendo, pertanto, le somme come segue:

|          |                                                                      |                     |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Importo complessivo dei lavori</b>                                |                     | <b>€ 470.000,00</b> |
| A1       | Lavori a base d'asta                                                 | € 331.495,12        |                     |
| A2       | Oneri per la sicurezza                                               | € 12.946,52         |                     |
| A3       | Costi manodopera                                                     | € 125.558,36        |                     |
|          | <b>Sommano</b>                                                       | <b>€ 470.000,00</b> |                     |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>                              |                     |                     |
| B1       | I.V.A al 22%                                                         | € 103.400,00        |                     |
| B2       | Incentivi 1,9%                                                       | € 8.930,00          |                     |
| B3       | Assicurazioni e spese strumentali                                    | € 7.050,00          |                     |
| B4       | Spese Tecniche, Consulenze e Collaudi                                | € 10.500,00         |                     |
| B4       | Pubblicità                                                           | € 325,00            |                     |
| B5       | Interventi propedeutici al rilascio certificazioni ed autorizzazioni | € 22.000,00         |                     |
| B6       | Imprevisti in arrotondamento                                         | € 36.216,57         |                     |
|          | <b>Sommano</b>                                                       | <b>€ 188.421,57</b> | <b>€ 188.421,57</b> |
|          |                                                                      |                     | <b>€ 658.421,57</b> |

**VISTO** il Patto di Stabilità interno del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale per l'esercizio finanziario in corso,

## D E C R E T A

**ART. 1)** In conformità alle premesse, si prende atto del progetto esecutivo, approvato dalla **Provincia Regionale di Messina** con determinazione dirigenziale n. 103 del 06/02/2014 relativo ai lavori di **"Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'I.T.C. Florena di S.Stefano di Camastra – Unificati 1° e 2° Stralcio"** per l'importo complessivo di € **658.421,57**, restando a carico del bilancio dell'Ente obbligato la somma di € **235.000,00**, impegnata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 251 del 10/11/2009 sul cap. 7543 del bilancio 2009; e si prenota, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di € **235.000,00** sul Capitolo 772032 a carico della Regione Siciliana e la somma di € **188.421,57** sul capitolo 772027 a carico dello Stato;

**ART. 2)** Il beneficiario dovrà garantire la regolare e completa realizzazione dell'opera nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavori pubblici ed affidamento dei servizi. Al beneficiario è attribuita ogni iniziativa tesa alla realizzazione dell'opera ed ogni eventuale maggiore onere, rispetto alle risorse impegnate e tutte le spese che in sede di



rendicontazione non saranno ritenute ammissibili resteranno a carico dell'Ente beneficiario.

Il beneficiario, in quanto soggetto attuatore dell'intervento è tenuto a :

- avviare le procedure per l'appalto dei lavori che dovranno concludersi nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente decreto di finanziamento;
- trasmettere tempestivamente il verbale di aggiudicazione lavori nonché il contratto d'appalto affinché l'Assessorato possa procedere ad impegnare definitivamente le somme prenotate sui suddetti Capitoli 772032 e 772027.
- dare immediata comunicazione a questo Assessorato della consegna e dell'inizio dei lavori;
- garantire che i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 210 giorni, naturali successivi e continui, ai sensi del Capo 2, art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto;
- realizzare l'opera secondo il cronoprogramma dei lavori;
- rispettare in tutti i contratti di appalto, principale e subcontratti derivati, comunque connessi all'intervento di che trattasi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- tenere in luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato, tutta la documentazione relativa al progetto finanziato e a garantirne la disponibilità della stessa per eventuali verifiche e controlli, che verranno effettuati da parte degli organismi competenti, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo, fino a tre anni dalla data di chiusura dell'intervento,
- all'obbligo del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità delle spese;
- all'obbligo di riportare in tutta la documentazione amministrativo-contabile il codice CUP, così come previsto dall'art. 11 della Legge 01 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP) e successiva Deliberazione CIPE 29 settembre 2004, n. 24;
- redigere i documenti contabili in modo analitico, sulla base di registrazioni contabili analitiche codificate;
- comunicare immediatamente al Servizio Interventi Edilizia Scolastica ed Universitaria – Gestione Anagrafe scolastica del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e al Dipartimento Regionale Tecnico ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori;
- trasmettere al Servizio Interventi Edilizia Scolastica ed Universitaria – Gestione Anagrafe scolastica del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale e al Dipartimento Regionale Tecnico, entro 30 gg. dalla loro emissione, copia conforme di tutti gli atti amministrativi e tecnici, ivi compresi gli atti di collaudo;
- adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate dal Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, dall'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e dal Dipartimento Regionale Tecnico, dagli Uffici di Controllo di 1° livello e dagli Uffici che a vario titolo sono coinvolti nell'attuazione dell'intervento;
- adempiere, per il tramite del soggetto individuato quale referente per l'applicativo "Caronte", agli obblighi previsti dal documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo". In particolare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali in capo al referente dovranno essere registrati nel sistema informativo "Caronte", dandone immediata comunicazione al Servizio Interventi Edilizia Scolastica ed Universitaria – Gestione Anagrafe dell'edilizia scolastica e all'Unità di Monitoraggio e controllo (UMC) del



Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale.

- osservare tutte le disposizioni e gli adempimenti dei funzionari delegati ai sensi della legge regionale 08.07.1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- comunicare e trasmettere al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale tutte le informazioni ed i documenti giustificativi sulle somme effettivamente spese;
- rispettare nel Bando e nel Disciplinare di Gara, e nel corso dei lavori le clausole del Protocollo di Legalità del 12.07.2005, di cui alla Circolare dell'ex Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006, e ss.mm.ii.;
- rispettare le disposizione per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, contenute nel "Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione", adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, così come previsto dall'art. 15 della l.r. 05 aprile 2011, n. 5 -- "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale", e ss.mm.ii.;
- rispettare la normativa e i regolamenti comunitari, nazionale e regionali vigenti in materia di lavori pubblici.

**ART. 3)**

L'Ente beneficiario è tenuto, al fine di salvaguardare la certificazione della spesa relativa ai fondi gravanti sulle risorse del Piano di Azione Coesione (PAC), a rendere l'opera collaudata e fruibile, entro e non oltre il termine del 31/12/2015.

**ART. 4)**

In caso di inosservanza da parte del beneficiario degli obblighi di cui all'art. 2 del presente Decreto e/o di cui alle previsioni di legge in materia di erogazioni di finanziamenti, l'Amministrazione regionale procederà alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per gli adempimenti di competenza, e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

**Palermo, li**

20 GIU. 2014

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Mario Medaglia)





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE

### «SERVIZI TECNICI GENERALI»

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761267-298 - fax 090.7761781  
edilizia2@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

**LAVORI:** di manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettrico e realizzazione coperture a protezione del terrazzo presso l'ITC Florena di S. Stefano di Camastra - Unificati 1° e 2° stralcio.

**CUP:** B26E10001610006

**CIG:** 6018148CD3.

**IMPRESA:** PELORITANA APPALTI s.r.l., via Operai n° 133 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

**CONTRATTO:** in data 17.11.2015 con n. di Repertorio 14.344 registrato a Messina.

**IMPORTO:** euro € 349.512,79 al netto del ribasso di 36,3466% offerto in sede di gara sul prezzo a base d'asta di € 331.495,12, oltre € 125.558,36 per oneri irriducibili per la manodopera ed € 12.946,52 per oneri irriducibili per la sicurezza

**COMMITTENTE:** CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** GEOM. ANTONINO MICELI

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

### 1 PROGETTO E PERIZIA

- Progetto principale, dell'importo di € 658.421,57 di cui € 331.495,12 per lavori a base d'asta, oltre 125.558,36 per oneri manodopera e €. 12.946,52, per oneri sicurezza, approvato con determina n. 110 in data 27/10/2011, ed inoltrato al competente Assessorato.
- Dopo l'emissione del decreto di finanziamento il progetto aggiornato è stato validato in linea tecnica in data 15/11/2013, n.75,
- Perizia assestamento somme redatta in giugno 2017 dell'importo contrattuale di € 349.512,79, quindi senza impegno di maggiore spesa approvata con determina n. 706 in data 28/06/2017;

### 2 CONTRATTO E ATTO DI SOTTOMISSIONE

- Contratto in data 17/11/2015 con Repertorio n.14344 registrato a Messina, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 36,4466 % di € 349.512,79;
- Atto di sottomissione n. 2145 di Rubrica in data 13/09/2017 per lo stesso importo contrattuale di €. 349.512,79, quindi senza aumento di spesa;

### 3 ULTIMA SOMMA AUTORIZZATA CON PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME

| - LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA                                   |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                        | Importo lav.      | € 331.495,12        |
|                                                                        | Rib. 36,3466%     | € 120.487,21        |
| <b>Costo della manod. non soggetto a ribasso</b>                       |                   | € 125.558,36        |
| <b>Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso</b>                   |                   | € 12.946,52         |
| <b>Lavori al netto - importo contrattuale</b>                          |                   | € 349.512,79        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                            |                   |                     |
| b.1) I.V.A. al 22%                                                     | 76.892,81         |                     |
| b.2) Incentivi 1,9%                                                    | 8.930,00          |                     |
| b.3) Assicurazioni e spese strumentali (art.92 comma 7bis Codice)      | 7.050,00          |                     |
| b.4) Spese Tecniche, Consulenze e Collaudi                             | 10.500,00         |                     |
| b.5) Pubblicità                                                        | 325,00            |                     |
| b.6) art.113 c.3 e 4 D.Leg.vo 163/06                                   | 23.500,00         |                     |
| b.7) Interventi propedeutici rilascio certificazioni ed autorizzazioni | 22.000,00         |                     |
| b.8) Imprevisti in arrotondamento                                      | 12.716,57         |                     |
| <b>Sommano a disposizione</b>                                          | <b>161.914,38</b> | <b>€ 161.914,38</b> |



|                                                         |                   |                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTALE IMPORTO PROG. APPALT. ECONOMIE DA RIBASSO</b> |                   | <b>€ 511.427,17</b> |
| 3.1 Ribasso d'asta                                      | 120.487,21        |                     |
| 3.2 I.V.A sul ribasso                                   | 26.507,19         |                     |
| <b>Sommano economie</b>                                 | <b>146.994,40</b> | <b>€ 146.994,40</b> |
| <b>Totale progetto finanziato</b>                       |                   | <b>€ 658.421,57</b> |

#### 4 TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

E' stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto del suddetto contratto in giorni 210.

#### 5 TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati con verbale di consegna parziale in data 17/12/2015 e la loro ultimazione, tenuto conto della consegna definitiva in data 20/01/2016, è avvenuta in data 14/07/2016 e quindi IN TEMPO UTILE.

#### 6 STATO FINALE DEI LAVORI

Redatto in data 14/07/2016 accettato senza riserve dall'impresa.

#### 7 CREDITO DELL'IMPRESA

Corrisponde all'ammontare netto dei lavori, risultante dallo stato finale in € 349.512,39 da cui dedotto i certificati emessi:

- Anticipazione € 34.951,28
- Certificato n.1 € 111.339,00
- Certificato n.2 € 132.691,00
- Certificato n.3 € 68.783,00

*Adesso*  
347.764,28

per l'importo complessivo di € 312.813,00 resta il credito netto dell'impresa in € 1.748,11 (euro millesettecentoquarantotto/11).

#### 8 VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e dopo aver preavvisato l'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 27/07/16 si è recato nel sito dei lavori ove in presenza dell'Impresa ha proceduto con la scorta della perizia, del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti.

#### 9 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori,  
Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici, visto l'art. 237 del DPR 207/2010;

#### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa corrispondono a quelli indicati nel contratto in data 17/11/2015 con Repertorio n.14344 registrato a Messina e negli atti contabili relativi;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 18042438 INAIL continuativa;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come da certificati INAIL e INPS che si allegano agli atti del conto finale;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" ai sensi della normativa vigente sui LL. PP., si può prescindere dalla pubblicazione in quanto non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli di proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 349.512,39 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata di € 349.512,79, da cui, dedotto l'ammontare delle rate pagate in conto per complessivi € 347.764,28 resta quindi il credito netto dell'Impresa pari ad € 1.748,11.

#### CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa in base al contratto in data 17/11/2015, Repertorio n.14344 registrato a Messina, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 349.512,39 da cui detratti i seguenti acconti corrisposti:

- Anticipazione € 34.951,28
- Certificato n.1 € 111.339,00
- Certificato n.2 € 132.691,00
- Certificato n.3 € 68.783,00

*[Firma]*



resta il credito di Euro 1.748,11 (diconsi euomillesettecentoquarantotto/11) che può pagarsi all'Impresa Peloritana Appalti S.r.l., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

MESSINA li, .....

L'Impresa appaltatrice

(Peloritana Appalti S.r.l.)

Il Direttore dei lavori

(Geom. Gastano Antonazzo)

**PELORITANA APPALTI srl**  
L'Amministratore

Visto: Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Antonino MICELI)



15

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV Direzione - Servizi Tecnici Generali

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** M.S. per adeguamento impianto elettrico e realizzazione copertura a protezione del terrazzo presso l'ITC "Florena" di S.Stefano di C. - unificati 1° e 2° Stralcio

**COMMITTENTE:** Città Metropolitana di Messina, già Provincia Regionale di Messina

**IMPRESA:** Peloritana Appalti S.r.l.

Contratto in data 17/11/2015 rep. n. 14344 registrato a MESSINA in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 349 512.79

|                               |            |                                       |            |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Data Offerta:                 | __/__/__   | IMPORTO DEL PROGETTO:                 | 470 000.00 |
| Data Consegna:                | 17/12/2015 | Somme a Disposizione:                 | 188 421.57 |
| Data Inizio Lavori:           | 17/12/2016 | Importo per la Sicurezza:             | 12 946.52  |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 180        | Importo per la Manodopera:            | 125 558.36 |
| Data Utile per Ultimazione:   | 14/07/2016 | IMPORTO DI VARIANTE                   | 0.00       |
| Giorni di Sospensione:        | 0          | Somme a Disposizione (variante):      | 0.00       |
| Numero di Sospensioni         | 0          | Importo per la Sicurezza (variante):  | 0.00       |
| Nuova Data Ultimazione:       | __/__/__   | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00       |
| Data FINE LAVORI:             | 14/07/2016 | Anticipazione:                        | 34 951.28  |
|                               |            | Giorni impiegati in PIU':             | 0          |
|                               |            | Giorni impiegati in MENO:             | 0          |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantità      | IMPORTI  |        |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | unitario | TOTALE |           |
| RIPORTO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |        |           |
| LAVORI A MISURA     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |        |           |
| 1<br>08.03.09       | Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ± 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.   | SOMMANO al m² | 12,90    | 264,10 | 3'406,89  |
| 2<br>11.1           | Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... zio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | SOMMANO m²    | 337,27   | 4,29   | 1'446,89  |
| 3<br>11.1           | Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compres ... zio per interventi fino a 3,50 mt. d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | SOMMANO m²    | 5'658,96 | 4,29   | 24'276,94 |
| 4<br>12.1.17        | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm, per aree esterne pedonali o carrabili, traspirante (cert ... rizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  | SOMMANO m²    | 180,37   | 45,30  | 8'170,76  |
| 5<br>12.1.18        | Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... rizio per interventi fino a 3,50 m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  | SOMMANO m²    | 294,17   | 22,10  | 6'501,16  |
| 6<br>14.04.11.04    | Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A | SOMMANO cad.  | 2,00     | 177,00 | 354,00    |
| 7<br>14.04.12.06    | Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 16 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in ope ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 125 A | SOMMANO cad.  | 4,00     | 346,80 | 1'387,20  |
| 8<br>14.3.3.1       | Conduttori sezione 1,5 mm2; Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a con ... vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  | SOMMANO m     | 8'421,96 | 0,78   | 6'569,13  |
| 9<br>14.3.3.2       | Conduttori sezione 2,5 mm2; Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a cont ... vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. | SOMMANO m     | 8'538,30 | 1,14   | 9'733,66  |
| 10<br>14.3.3.3      | Conduttori sezione 4,0 mm2; Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a con ... vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  | SOMMANO m     | 4'995,30 | 1,56   | 7'792,67  |
| 11<br>14.3.3.4      | Conduttori sezione 6,0 mm2; Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a con ... vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  | SOMMANO m     | 4'992,30 | 2,09   | 10'433,91 |
| 12<br>14.3.3.5      | Conduttori sezione 10,0 mm2; Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a co ... vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  | SOMMANO m     | 516,00   | 3,02   | 1'558,32  |
| 13<br>14.3.3.6      | Conduttori sezione 16,0 mm2; Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a co ... vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.  | SOMMANO m     | 185,00   | 4,10   | 758,50    |
| 14                  | Conduttori sezione 25,0 mm2; Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza                                                                                                                                                                                                |               |          |        |           |
| A RIPORTARE         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |        | 82'390,03 |

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina, già Provincia Regionale di Messina  
STATO FINALE DEI LAVORI



| INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantità     | IMPORTI  |           |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | unitario | TOTALE    |            |
| Num.Ord.<br>TARIFFA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| RIPORTO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          | 82'390,00 |            |
| 14.3.3.7                                              | guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a co ... vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.                                                                                                                                | SOMMANO m    | 835,00   | 5,84      | 4'876,40   |
| 15                                                    | Condotta di sezione 50,0 mm <sup>2</sup> ; Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unitario isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a co ... vista e/o sottotraccia compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. | SOMMANO m    | 424,00   | 10,30     | 4'367,20   |
| 14.3.3.9                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 16                                                    | Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, ... ori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W             | SOMMANO cad. | 14,00    | 45,30     | 634,20     |
| 14.5.1.1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 17                                                    | Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, ... i di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 2x18 W             | SOMMANO cad. | 10,00    | 63,20     | 632,00     |
| 14.5.1.2                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 18                                                    | Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio stampato, diffusore in policarbonato prism ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W            | SOMMANO cad. | 96,00    | 89,80     | 8'620,80   |
| 14.5.3.4                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 19                                                    | Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W            | SOMMANO cad. | 20,00    | 144,50    | 2'890,00   |
| 14.5.4.7                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 20                                                    | Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costi ... ntificazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.          | SOMMANO cad  | 4,00     | 202,90    | 811,60     |
| 15.1.1                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 21                                                    | Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di si ... e di scarico e ventilazione, e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.             | SOMMANO cad. | 10,00    | 298,70    | 2'987,00   |
| 15.1.5                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 22                                                    | Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... fredda) e di scarico e ventilazione, e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.            | SOMMANO cad. | 14,00    | 225,40    | 3'155,60   |
| 15.1.8                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 23                                                    | Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm            | SOMMANO cad  | 42,00    | 56,00     | 2'352,00   |
| 15.4.1.2                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 24                                                    | Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... ino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in lamiera preverniciata            | SOMMANO m    | 395,44   | 30,60     | 12'100,46  |
| 15.4.11.2                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 25                                                    | Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi ... fino a m 3,50, ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm              | SOMMANO m    | 44,00    | 22,70     | 998,80     |
| 15.4.13.2                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 26                                                    | Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... mpleta e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183. - per punto di scarico            | SOMMANO cad  | 26,00    | 74,50     | 1'937,00   |
| 15.4.2                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| 27                                                    | Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI 8318 e 8321, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a ... gni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x14,4 mm             | SOMMANO m    | 143,00   | 7,01      | 1'002,43   |
| 15.4.8.2                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           |            |
| A RIPORTARE                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |           | 129'755,52 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantità      | IMPORTO   |            |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | unitario  | TOTALE     |            |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           | 129'755,52 |            |
| 28<br>15.4.8.3      | Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI 8318 e 8321, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a ... ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, per diametro DN 25x18 mm   | SOMMANO m     | 80,00     | 8,50       | 680,00     |
| 29<br>15.4.8.4      | Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI 8318 e 8321, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a ... ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, per diametro DN 32x23,2 mm | SOMMANO m     | 15,00     | 11,01      | 165,15     |
| 30<br>15.4.9.1      | Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ... calpestio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per diametro DN 16x11,5 mm | SOMMANO m     | 90,00     | 10,76      | 968,40     |
| 31<br>18.03.07.02   | Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione a LED con gruppo ottico accessibile, grado di protezione IP 66. Apparecchio ... te a qualsiasi altezza, per LED non inferiore a 12000 lumen a 25°C - Resa cromatica >= 75 - Temperatura di colore 6000 K | SOMMANO cad.  | 6,00      | 1'991,00   | 11'946,00  |
| 32<br>2.1.4         | Muratura in blocchi di laterizi forati dello spessore minimo di 25 cm, dati in opera con malta cementizia a 400 kg, di cemento tipo 32,5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualu ... ti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | SOMMANO m'    | 24,84     | 181,20     | 4'501,01   |
| 33<br>2.1.4         | Muratura in blocchi di laterizi forati d                                                                                                                                                                                                                                                                          | SOMMANO       | 1,93      | 181,20     | 349,72     |
| 34<br>21.1.11       | Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.                                                       | SOMMANO m²    | 58,32     | 9,54       | 556,37     |
| 35<br>21.1.17       | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.                                                                                                                | SOMMANO m²    | 35,20     | 13,10      | 461,12     |
| 36<br>21.1.24       | Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.                | SOMMANO m     | 136,00    | 3,70       | 503,20     |
| 37<br>21.1.25       | Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.                                                                                         | SOMMANO cad.  | 40,00     | 18,80      | 752,00     |
| 38<br>21.1.26       | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo | SOMMANO m³    | 162,00    | 21,80      | 3'531,60   |
| 39<br>21.1.6        | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm. 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. | SOMMANO m²    | 1'558,77  | 9,81       | 15'291,53  |
| 40<br>21.1.9        | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore                                                                     | SOMMANO mq*cm | 12'530,28 | 1,52       | 19'046,03  |
| 41<br>21.3.1.1      | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: a ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm, per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore | SOMMANO       | 135,99    | 98,80      | 13'435,81  |
| 42<br>21.3.1.1      | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: a ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm, per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore | SOMMANO       | 30,00     | 98,80      | 2'964,00   |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |            | 204'907,46 |

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina, già Provincia Regionale di Messina  
STATO FINALE DEI LAVORI



| INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantità     | IMPORTI  |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Num.Ord.<br>TARIFFA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | unitario | TOTALE     |
| RIPORTO                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          | 204'907,4  |
| 43<br>24.2.3.3                                        | Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d'acqua a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. Dimensione 1" | SOMMANO cad. | 20,00    | 420,00     |
| 44<br>24.2.7                                          | Fornitura e posa in opera di valvola termostattabile e detentore micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche: - corpo in ottone cromato UNI EN 1215; - asta di comando ... in EPDM; Compresi i collegamenti idraulici e quanto altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.     | SOMMANO cad. | 32,00    | 1'142,40   |
| 45<br>24.3.3.5                                        | Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche: - installazione a parete, a vista, con vent ... nzionamento non superiore a: 43 dB(A); - Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 48 dB(A);   | SOMMANO cad. | 3,00     | 6'513,00   |
| 46<br>5.12.1                                          | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, collocato all'interno degli edifici;  | SOMMANO m²   | 1'253,04 | 18'544,99  |
| 47<br>5.7                                             | Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, inassorbente, ingelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con malta cementizia dosata in parti ugua ... tirata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.    | SOMMANO m²   | 1'253,04 | 54'883,15  |
| 48<br>5.9                                             | Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettament ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.   | SOMMANO m²   | 305,73   | 13'880,14  |
| 49<br>7.2.1                                           | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio   | SOMMANO m²   | 633,60   | 4'561,92   |
| 50<br>7.2.3                                           | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base                                                                                                                  | SOMMANO m²   | 633,60   | 1'438,27   |
| 51<br>8 F17.24                                        | Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad uno o a più battenti costituiti da: telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore ... alto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°; ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.   | SOMMANO m²   | 35,20    | 7'392,00   |
| 52<br>9.7                                             | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinforzo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bas ... r interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte    | SOMMANO m²   | 82,80    | 1'813,32   |
| 53<br>9.7                                             | Intonaco civile per esterni dello spesso                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOMMANO m²   | 4,44     | 97,24      |
| 54<br>AP.IE01                                         | QE1P da pavimento 600x1600x270 per correnti nominali fino a 630A EN 60439-1 EN 61439-1 EN 61439-2 con marchio IMQ struttura metallica componibile; classe di isolamento: I; grado ... cessivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio per dare il quadro perfettamente funzionante.      | SOMMANO cad. | 1,00     | 8'535,52   |
| 55<br>AP.IE02                                         | QE1PS da pavimento 600x1600x270 per correnti nominali fino a 630A EN 60439-1 EN 61439-1 EN 61439-2 con marchio IMQ struttura metallica componibile; classe di isolamento: I; grado ... cessivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio per dare il quadro perfettamente funzionante.     | SOMMANO cad. | 1,00     | 7'912,02   |
| 56<br>AP.IE03                                         | QE2PS da parete monoblocco fino a 160A - mm.600x600x170 - grado di protezione (secondo CEI EN 60529): IP40; con marchio IMQ; classe di isolamento: I; struttura metallica in lamiera ... cessivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio per dare il quadro perfettamente funzionante.   | SOMMANO cad. | 1,00     | 1'767,76   |
| 57                                                    | QEG da parete - mm.600x1000x230 - grado di protezione (secondo CEI EN 60529): IP55; con marchio IMQ;                                                                                                                                                                                                                |              |          |            |
| A RIPIORTARE                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          | 333'809,19 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantità    | IMPORTI  |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | unitario | TOTALE     |
| RIPORTO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 333'809,1  |
| AP.IE04             | classe di isolamento: I; struttura metallica in lamiera di acciaio verniciata s ... cessivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio per dare il quadro perfettamente funzionante.                                                                                                         | SOMMANO cad | 1,00     | 4'636,13   |
| 58                  | Canale portacavi (dim. 150x60 mm.) completo di coperchio, in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente ad elevata resistenza ai raggi UV. Colore standard Bianco RAL 9001, G ... CEI 23-32 (IMQ), NF 68-102 (LCIE), NF 68-104 (LCIE), EN 50085-2-1. completa di giunzione lineare e separatore sezionabile. | SOMMANO m   | 301,35   | 37,10      |
| AP.IE05             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 11'180,0   |
| 59                  | Angoli interni, piani, esterni, fornitura e posa in opera di accessori e pezzi speciali per canali portacavi (dim. 150x60 mm.) in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente a ... sistenza d'isolamento: > 100M?. Riferimenti normativi: CEI 23-32 (IMQ), NF 68-102 (LCIE), NF 68-104 (LCIE), EN 50085-2-1. | SOMMANO cad | 159,00   | 24,10      |
| AP.IE06             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 3'831,90   |
| 60                  | Tappo terminale, fornitura e posa in opera di accessori e pezzi speciali per canali portacavi (dim. 150x60 mm.) in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente ad elevata resis ... sistenza d'isolamento: > 100M?. Riferimenti normativi: CEI 23-32 (IMQ), NF 68-102 (LCIE), NF 68-104 (LCIE), EN 50085-2-1. | SOMMANO cad | 10,00    | 11,90      |
| AP.IE07             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 119,00     |
| 61                  | Scatola di separazione/derivazione dim. 250x250x100 mm. fornitura e posa in opera di per canali portacavi (dim. 150x60 mm.) in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente ad ... sistenza d'isolamento: > 100M?. Riferimenti normativi: CEI 23-32 (IMQ), NF 68-102 (LCIE), NF 68-104 (LCIE), EN 50085-2-1.   | SOMMANO cad | 41,00    | 51,60      |
| AP.IE08             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 2'115,60   |
| 62                  | Adeguamento Punto luce semplice, in tubazione sottotraccia esistente, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per uso civile. Realizz ... luminante successivamente all'avvenuta ristrutturazione della linea elettrica relativa Euro ottantatre/15 €/cad 83,15       | SOMMANO cad | 84,00    | 83,15      |
| AP.IE09.1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 6'984,60   |
| 63                  | Adeguamento Punto luce semplice (IP55), in tubazione sottotraccia esistente, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti IP55 in impianti interni per uso civ ... luminante successivamente all'avvenuta ristrutturazione della linea elettrica relativa Euro ottantasei/45 €/cad 86,45       | SOMMANO cad | 17,00    | 86,45      |
| AP.IE09.2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 1'469,65   |
| 64                  | Adeguamento Punto luce semplice derivato, in tubazione sottotraccia esistente, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per uso civile ... dello stesso apparecchio illuminante successivamente all'avvenuta ristrutturazione della linea elettrica relativa 62,85     | SOMMANO cad | 205,00   | 62,85      |
| AP.IE09.3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 12'884,25  |
| 65                  | Adeguamento Presa di corrente (Schuko) di sicurezza bipolare 2P+T 16 A, in configurazione bipasso, alveoli protetti, contatti laterali di terra per spine standard tedesco (2P+T 16A ... altro onere. Compreso, altresì, lo smonto dell'apparecchio di comando e lo sfilamento dei conduttori esistenti. 45,55       | SOMMANO cad | 108,00   | 45,55      |
| AP.IE10.1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 4'919,40   |
| 66                  | Adeguamento Presa di corrente (Schuko) comandata IP55 di sicurezza bipolare 2P+T 16 A, in configurazione bipasso, alveoli protetti, contatti laterali di terra per spine standard te ... i altro onere. Compreso, altresì, lo smonto dell'apparecchio di comando e lo sfilamento dei conduttori esistenti. 56,95     | SOMMANO cad | 11,00    | 56,95      |
| AP.IE10.2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 626,45     |
| 67                  | Smonto e rimozione di plafoniera a soffitto o a parete di qualsiasi tipo e dimensione, a qualsiasi altezza compreso trasporto a rifiuto. 10,20                                                                                                                                                                       | SOMMANO cad | 281,00   | 10,20      |
| AP.IE13             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 2'866,20   |
| 68                  | Adeguamento Punto luce semplice, per illuminazione di emergenza, in tubazione sottotraccia esistente, in impianti interni per uso civile, con alimentazione a quadro di piano, il cu ... retti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Compreso, altresì lo sfilamento dei conduttori esistenti. 16,85    | SOMMANO cad | 79,00    | 16,85      |
| AP.IE15             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 1'331,15   |
| 69                  | Copertura ventilata e isolata per la trasformazione di un solaio orizzontale in un tetto a falde così composto: pilastrini in profilato scatolare 100x50x3 con piastra di appoggio, ... ito a perfetta regola d'arte: con acciaio spessore 0,60 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio preverniciato:     | SOMMANO m²  | 297,00   | 119,70     |
| NP.01               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 35'550,90  |
| 70                  | Rasatura regolarizzante di supporti cementizi e/o murature porose o sbrecciate mediante applicazione in spessore sottile di malta a grana fine e a presa rapida.                                                                                                                                                     | SOMMANO m²  | 135,99   | 13,20      |
| NP.02               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 1'795,07   |
| 71                  | Rasatura regolarizzante di supporti cementizi e/o murature porose o sbrecciate mediante applicazione in spessore sottile di malta a grana fine e a presa rapida.                                                                                                                                                     |             |          |            |
| NP.02               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |            |
| A RIPIORTARE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          | 424'119,58 |



COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina, già Provincia Regionale di Messina  
STATO FINALE DEI LAVORI





| Num.Ord.<br>TARIFFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |          | un itario | TOTALE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | RIPORTO  |           |        |
| <b>RIEPILOGO FINALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |          |           |        |
| <p> <i>Tipologia Appalto: a Misura</i><br/> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i><br/> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 12'946,52</i><br/> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 12'946,52 / 470'000,00 = 0,02754578; 2340426</i><br/> <i>Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 125'558,36</i><br/> <i>Incidenza Manodopera - IM = 125'558,36 / 470'000,00 = 0,267145446808511</i> </p> |                                                       |          |           |        |
| <p> <b>LAVORI A MISURA euro</b><br/>           RIBASSO del 36,3466% da applicare su euro 469'999,46 =<br/>           (SAL * (1 - (IS + IM)) * R) =<br/>           (469'999,46 * (1 - (0,0275457872340426 + 0,267145446808511)) * -0,363466) = euro         </p>                                                                                                                                                                                                  |                                                       |          |           |        |
| 469'999,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |          |           |        |
| -120'487,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |           |        |
| PER LAVORI A MISURA euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |          |           |        |
| 349'512,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |          |           |        |
| TOTALE euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |           |        |
| 349'512,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |          |           |        |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |          |           |        |
| A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |           |        |



|                                                                                                                                         |                                                       |          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Num.Ord.<br>TARIEFFA                                                                                                                    | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI   |            |
|                                                                                                                                         |                                                       |          | un itario | TOTALE     |
| RIPORTO                                                                                                                                 |                                                       |          |           |            |
| RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI                                                                                                       |                                                       |          |           |            |
| TOTALE NETTO DEI LAVORI euro                                                                                                            |                                                       |          |           | 349'512,31 |
| A DEDURRE ACCONTI CIA' CORRISPOSTI:                                                                                                     |                                                       |          |           |            |
| ANTICIPAZIONE euro                                                                                                                      |                                                       |          |           | 34'951,28  |
| CERTIFICATI DI PAGAMENTO:                                                                                                               |                                                       |          |           |            |
| Certificato N.1 del <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> euro                                                                              |                                                       |          |           | 0,00       |
| Certificato N.1 del 22/03/2016 euro                                                                                                     |                                                       |          |           | 111'339,00 |
| Certificato N.2 del 13/05/2016 euro                                                                                                     |                                                       |          |           | 132'691,00 |
| Certificato N.3 del 13/07/2016 euro                                                                                                     |                                                       |          |           | 68'783,00  |
| SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro                                                                                                   |                                                       |          |           | 312'813,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro                                                                                                              |                                                       |          |           | 347'764,28 |
| RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro                                                                                        |                                                       |          |           | 1'748,11   |
| Data, 14/07/2016                                                                                                                        |                                                       |          |           |            |
| <div><div></div><div>L'impresa</div></div>            |                                                       |          |           |            |
| <div><div></div><div>Direttore dei Lavori</div></div> |                                                       |          |           |            |
| <div><div></div><div></div></div>                                                                                                       |                                                       |          |           |            |
| A RIPORTARE                                                                                                                             |                                                       |          |           |            |