



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: POFERS 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. 60 E 60 BIS DI MONFORTE SAN GIORGIO E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN C.DA CANCELLIERI.

LAVORI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' ALTERNATIVA NECESSARIA PER EVITARE L'ISOLAMENTO DEL COMUNE DI MONFORTE IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA SPALLA LATO VALLE E DEL VARO DEL PONTE.

IMPRESA: CONSORZIO STABILE VALORI S.c.a.r.l. --- EMMECCI S.r.l.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA

N. 252

DEL 22/02/2018

DETERMINAZIONE

N. 305

DEL 15/03/2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Città Metropolitana di Messina nel Marzo 2016 per un importo complessivo di € 41.900,00 così ripartito:

A)	LAVORI e Oneri di sicurezza a carico dell'Ente :	= €	40.344,11
	A detrarre Oneri di Sicurezza Totali :	= €	4.087,30
	Restano da assoggettare al Ribasso :	€	36.256,81
	A detrarre il Ribasso d'Asta del 31,0708 % :	= €	11.265,28
	Restano	€	24.991,53
	Sommano gli Oneri di Sicurezza a carico dell'Ente :	= €	3.356,60
	SOMMANO I LAVORI e gli ONERI NETTI :	€	28.348,13
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	6.236,59
b)	- per Incentivi Progettazione	= €	806,88
c)	- per Indennità di Occupazione Temporanea	= €	1.000,00
d)	- per Competenze CPT	= €	4.034,41
e)	- per Imprevisti e arrotondamento	= €	1.473,99
	SOMMANO	€	13.551,87
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	= €	13.551,87
		€	41.900,00

CHE i lavori sono stati affidati all'impresa VALORI S.c.a.r.l. -- Consorzio Stabile con il ribasso del 31,0708 % ed eseguiti dall'Impresa consociata EMMECCI S.r.l. secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale;

CHE il Contratto principale venne stipulato in data 13.11.2014 n° 14242 di Rep. registrato a Messina il 21.11.2014 al n° 6686, col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 31,0708 per ogni cento di lavoro; successivamente è stato integrato con Atto Integrativo in data 23.04.2015 n° 14286 di Rep. e per i lavori complementari è stato stipulato un Atto Aggiuntivo in data 02.12.2016 n° 14406 di Rep.;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 28.348,13 ;

CHE i lavori furono consegnati con verbale in data 16.09.2016. Ai termini del Cronoprogramma i lavori dovevano compiersi in 22 giorni, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 08.10.2016;

CHE durante i lavori si è resa necessaria una sospensione e in conseguenza della stessa la scadenza del tempo utile per l'ultimazione veniva fissata al 20.07.2017 ;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20.07.2017, come accertato dal relativo verbale in pari data, e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data 15.09.2017 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a lorde € 39.284,51, presentando quindi una minore spesa lorda di € 1.059,60, e a nette € 27.617,76 presentando pertanto una minore spesa di € 730,37 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori vennero emessi n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo

di € 11.087,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 16.530,76 ;

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Milazzo n° 14572661 con decorrenza dal 16.09.2016 e continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A)	LAVORI da assoggettare al Ribasso d'Asta	= €	35.927,91	
	Importo degli oneri irriducibili per sicurezza:	= €	3.356,60	
	Sommano i lavori al lordo	€	39.284,51	
	A detrarre gli Oneri di sicurezza a carico dell'Ente e a carico dell'Impresa:	= €	4.087,30	
	Restano i Lavori da assoggettare a Rib. d'Asta	€	35.197,21	€ 35.197,21
	A detrarre il Ribasso d'Asta del 31,0708 %	= €	10.936,05	
	Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	24.261,16	€ 24.261,16
	Oneri per la sicurezza a carico dell'Ente	= €	3.356,60	
	Totale Lavori al netto	€	27.617,76	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:			
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	6.075,91	
b)	- per Incentivi Progettazione	= €	806,88	
c)	- per Indennità di Occupazione Temporanea	= €	1.000,00	
d)	- per Competenze C.P.T.	= €	4.034,41	
e)	- per Imprevisti e arrotondamento	= €	1.473,99	
f)	- per minore spesa	= €	891,05	
	SOMMANO a disposizione			= € 14.282,24
	IMPORTO TOTALE			€ 41.900,00
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= €	28.348,13	
	IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= €	27.617,76	€ 27.617,76
	MINORE SPESA	€	730,37	
	DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI	= €	11.087,00	
	RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€	16.530,76	

CHE l'economia complessiva risulta pari ad € 2.539,33 come da seguente prospetto:

SPESE:

1)	- Lavori netti eseguiti	= €	27.617,76
2)	- I.V.A. sui lavori	= €	6.075,91
3)	- Competenze Tecniche	= €	632,59
4)	- Indennità di Occupazione Temporanea	= €	1.000,00
5)	- Competenze C.P.T.	= €	4.034,41
	Sommano le spese	€	39.360,67

FINANZIAMENTO	€	41.900,00
A DETRARRE LE SPESE	€	39.360,67
Restano	€	2.539,33

CHE la rimanente somma di € 25.834,53 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai pagamenti seguenti:

a)	- per Credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= €	20.167,53
b)	- per Competenze Tecniche	= €	632,59
c)	- per Indennità di Occupazione Temporanea	= €	1.000,00
d)	- per Competenze C.P.T.	= €	4.034,41
	Sommano	€	25.834,53

VISTI

• Lo **Stato Finale** redatto in data 15.09.2017, dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo lordo di € 39.284,51 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 16.530,76 più I.V.A.;

• Il **Certificato di Regolare Esecuzione** redatto in data 16.01.2018 dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 16.530,76 più I.V.A.;

PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 15.09.2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo lordo di € 39.284,51 e il Certificato di Regolare Esecuzione degli "Lavori complementari per la realizzazione della viabilità alternativa necessaria per evitare l'isolamento del Comune di Monforte in occasione della realizzazione della spalla lato valle e del varo del ponte".

LIQUIDARE all'Impresa CONSORZIO STABILE VALORI S.c.a.r.l. --- EMMECCI S.r.l. la rata di saldo di € 16.530,76 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 20.167,53 (ventimilacentosessantasette/53) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 25.834,53 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 2.539,33 può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio

Ing. Anna Chiofalo

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 15.09.2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo lordo di € 39.284,51 e il Certificato di Regolare Esecuzione degli "Lavori complementari per la realizzazione della viabilità alternativa necessaria per evitare l'isolamento del Comune di Monforte in occasione della realizzazione della spalla lato valle e del varo del ponte".

LIQUIDARE all'Impresa CONSORZIO STABILE VALORI S.c.a.r.l. --- EMMECCI S.r.l. la rata di saldo di € 16.530,76 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 20.167,53 (ventimilacentosessantasette/53) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 25.834,53 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 2.539,33 può essere portata in economia di Bilancio.

Il Dirigente R.U.P.

Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina

22/2/18

Il Dirigente R.U.P.

Ing. Armando CAPPADONIA

PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 20.167,53 quanto a € 20.167,53 al Cap. 6471 Imp. 543/2012;

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 11/03/2018 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziari

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli