



Citta' Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E. Medi" di Barcellona P.G. (Me). Ex Palacultura "Bartolo Cattafi". Importo complessivo € 10.000,00

Ditta MIANO MARIO – Barcellona P.G. (Me).

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE.

CIG: Z841E8192E CUP: B64H17000760003

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 325 del 19/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 30/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 8.100,00 per lavori, compresi € 417,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, reperendo le risorse necessarie per la realizzazione dei lavori con il residuo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, iscritto al cap.7757 del Bilancio dell'Ente pos. N. 4286173, ai sensi della normativa vigente;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 863 del 06/09/2017 i lavori sono stati affidati alla Ditta MIANO MARIO con sede in Barcellona P.G. (Me) Via Stretto Il Maloto n.4 P.I. 018018208336, per un importo contrattuale di € 6.126,68, compresi oneri e oltre IVA, giusta scrittura privata del 11/12/2017 Rubrica n. 2162;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 04.01.2018;

CHE i lavori sono stati regolarmente ultimati il giorno 31.01.2018, come da certificato di ultimazione lavori in pari data;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 07/02/2018, per l'importo netto dei lavori di € 6.124,85, oltre IVA, che resta a credito della stessa Ditta;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 12/02/2018;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della somma di € 6.124,85 oltre IVA, per un importo complessivo di € 7.472,32, IVA compresa, a favore della Ditta MIANO MARIO, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo Stato Finale;

VISTO il Decreto Sindacale n.357 del 12/12/2017 che conferisce incarico di reggenza della IV Direzione Servizi Tecnici Generali;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTE le LL.RR.n.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L per i "Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E. Medi" di Barcellona P.G. (Me), Ex Palacultura "Bartolo Cattafi", da cui si evince che la Ditta MIANO MARIO ha eseguito lavori per un importo netto di € 6.124,85e che risulta un credito netto a favore della stessa Ditta di € 6.124,85 oltre IVA;

DI APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 6.124,85, allegato alla presente;

DI PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 7.472,32, IVA compresa, alla Ditta MIANO MARIO con sede a Barcellona P.G. (Me) Via Stretto Il Maloto n.4 P.I.018018208336, a seguito di presentazione di regolare fattura, dal cap. 7757 del Bilancio dell'Ente, pos.N.4286173 impegno 1301/2013, giusta autorizzazione al diverso utilizzo da parte della CDP SpA;

DI PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina in attuazione al disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).

Allegati:

1.Stato Finale; 2. Certificato di Regolare Esecuzione 3. D.D. n. 606 del 30/05/2017.


Il Responsabile dell'Istruttoria

Istr. Amm.vo Rosaria Tripodo



Il Responsabile del Servizio

Geom. Antonio Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. relativo ai "Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E. Medi" di Barcellona P.G. (Me), Ex Palacultura "Bartolo Cattafi", da cui si evince che la Ditta MIANO MARIO ha eseguito lavori per un importo netto di € 6.126,68 e che risulta un credito a favore della stessa Ditta di € 7.472,32 IVA compresa;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 6.126,68, allegato alla presente;

PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 7.472,32, IVA compresa, alla Ditta MIANO MARIO, con sede a Barcellona P.G. (Me) Via Stretto Il Maloto n.4 P.I.018018208336, a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme derivanti dal cap.7757 del Bilancio dell'Ente, pos. N. 4286173 impegno 1301/2013, giusta autorizzazione al diverso utilizzo da parte della CDP SpA;

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina in attuazione al disposto di cui all'art.6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione);

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente.

li _____

Il DIRIGENTE f.f.

Dott. Francesco Roccaforte



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 15-03-2018

Il DIRIGENTE f.f.
Dott. Francesco Roccaforte

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 7.472,32 imputata al cap. 7757

impegno n. 1301/2013

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 15/3/18 Il Funzionario

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

Il Dirigente

[Handwritten signature]

Il Dirigente Sery. Finanziario

IL DIRIGENTE F.F.
D.ssa Maria Grazia Nulli



Prop. N° 113 del
23-05-2017

Città' Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia e Politiche Scolastiche"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E. Medi" di Barcellona P.G.(Me) Ex Palacultura "Bartolo Cattafi". Importo complessivo € 10.000,00.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

CUP: B64H17000760003

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 606 del 30/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici di competenza dell'Ente;

CONSIDERATO CHE i locali dell'ex Palacultura "Bartolo Cattafi" di Barcellona P.G. (Me) sono stati adeguati per la sezione associata dell'Istituto Superiore "E. Medi";

CHE, a seguito di segnalazioni della Dirigenza Scolastica e di sopralluogo effettuato sui luoghi; si è constatato che occorre procedere con urgenza all'esecuzione dei lavori in oggetto, per le finalità contenute nella relazione tecnica allegata, redatta dal tecnico incarico;

PRESO ATTO che per l'intervento di cui all'oggetto, privo di finanziamento, si può ricorrere all'impiego delle economie derivanti dal diverso utilizzo di un precedente mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO il progetto di cui sopra, approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento, dell'importo complessivo € 10.000,00, di cui € 8.100,00 per lavori, compresi € 417,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, di Contabilità e sui controlli interni;

VISTO il Regolamento per la "Disciplina del procedimento amministrativo" approvato con D. n.40/CC dell'08.04.2015;

PROPONE

PER QUANTO IN PREMESSA.

DI APPROVARE il progetto relativo ai "Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E. Medi" di Barcellona P.G.(Me) ex Palacultura "B. Cattafi", dell'importo complessivo di € 10.000,00, di cui € 8.100,00 per lavori, compresi € 417,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DI PRENDERE ATTO che per l'intervento di cui in premessa, privo di finanziamento, è possibile reperire le risorse necessarie per la realizzazione dei lavori con il residuo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, iscritto al cap. 7757 del Bilancio pos. n. 4286173 ai sensi della normativa vigente.

Allegati: 1. Copia relazione tecnica con quadro economico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Istr. Amm. vo Giuseppa Raffa

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

DI APPROVARE il progetto relativo ai "Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E. Medi" di Barcellona P.G.(Me) ex Palacultura " Bartolo Cattafi", dell' importo complessivo € 10.000,00, di cui € 8.100,00 per lavori, compresi € 417,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

DI PRENDERE ATTO che per l'intervento di cui in premessa, privo di finanziamento, è possibile reperire le risorse necessarie per la realizzazione dei lavori con il residuo del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, iscritto al cap. 7757 del Bilancio pos. n. 4286173 ai sensi della normativa vigente

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

MESSINA

li 23.05.2017

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gatto



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

ME, 23.05.2017

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____

impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 29/5/17 Il Funzionario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente Serv. Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

prot. n.....

data.....

OGGETTO Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E.MEDI" di Barcellona P.G. (Ex-Palacultura "B.Cattafi")

QUADRO ECONOMICO

A- Importo totale lavori a base d'asta:	€ 8.100,00	€ 8.100,00
Costo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso: a detrarre	€ 417,20	
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso	€ 7.682,80	
B - Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€ 1.782,00	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Oneri di conferimento in discarica	€ 88,00	
Imprevisti (IVA compresa) in arrotondamento	€ -	
sommano	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Importo complessivo		€ 10.000,00

Messina, 26.04.2017

Il Progettista
Geom. Carmelo Galofaro

Visto: **IL DIRIGENTE** R.U.P.
arch. Vincenzo GIUGO



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761282-726 - fax 090.7761273

OGGETTO: Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E.MEDI" di Barcellona P.G.(ME).Ex Palacultura "Bartolo Cattafi". **CIG:Z841E8192E**

DITTA: MIANO Mario – Via Stretto Il Maloto,civ.4, BARCELLONA P.G. (ME)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 31 gennaio 2018

Scrittura privata in data 11/12/2017 Rubrica n°2162.

Importo lavori a base d'asta	€	7.682,80		
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	417,20	Data della consegna	04.01.2018
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>1.900,00</u>	Data dell'inizio dei lavori	04.01.2018
Sommano a lordo	€	<u>10.000,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	03.02.2018
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 25,6849%	€		I lavori rimasero sospesi per e prorogati per	
Totale lavori al netto		6.126,68	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	1.900,00	Giorni impiegati in più	
Sommano al netto	€	<u>8.026,68</u>	Giorni impiegati in meno	3
Importo netto dei lavori eseguiti	€	6.124,85	Multa
Certificati di acconto	€	=====		
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	<u>6.124,85</u>		
Differenza in meno	€	1,83		

Il Responsabile del procedimento
Geom. Antonino Miceli

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carmelo Galofaro

Num Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISIVE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
106/02/2018	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	mq	1	7,26	9,95	72,24		
206/02/2018	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio	m ²	1	183,00	0,88	166,32		
306/02/2018	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calces	m ² cm	1	32,40	1,75	56,70		
406/02/2018	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni	m ²	1	1,68	14,78	24,83		
506/02/2018	21.10.1.1	Formazione di tracce su muri per l'allog	m	1	5,00	22,63	135,78		
606/02/2018	1.1.9.2	Scavo a sezione obbligata eseguito a man	mc	1	2,70	131,25	354,38		
706/02/2018	21.2.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie	mq	1	141,73	5,11	724,24		
806/02/2018	11.1.3	Tinteggiatura per interni con pittura	m ²	1	141,73	6,12	867,39		
906/02/2018	A.P.1	Lavori relativi alla fornitura e realizz	cad	1	1,00	600,00	600,00		
1006/02/2018	1 M.C.	Operaio specializzato	h	1	35,00	32,41	1.166,76		
1106/02/2018	2 M.C.	Operaio qualificato	h	1	35,00	30,21	1.087,56		
1206/02/2018	5 M.C.	Autocarro fino a q.li 100 compreso consu	h	1	3,00	52,00	416,00		
1306/02/2018	5.1.11.1	Massetto di sottofondo isolante per pavi	mq	1	7,26	19,85	144,11		
1406/02/2018	6.2.4.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di	m ²	1	5,82	61,34	357,00		
1506/02/2018	10.1.1.1	Fornitura e collocazione di lastre di ma	mq	1	1,86	95,89	178,36		
1606/02/2018	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da can	mq	1	43,00	14,03	561,20		
1706/02/2018	1 M.C.	Operaio specializzato	h	1	15,00	32,41	518,56		
1806/02/2018	2 M.C.	Operaio qualificato	h	1	15,00	30,21	483,36		
1906/02/2018	5.2.7	Fornitura e posa in opera di battiscopa	m	1	5,20	20,43	106,24		
2006/02/2018	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del	mc	1	2,40	31,88	76,51		

SOMMANO I LAVORI

	€	8.097,54
A detrarre oneri sulla sicurezza	€	417,20
Restano i lavori a base d'asta	€	7.680,34
A detrarre il ribasso d'asta del 25,6849%	€	1.972,69
Restano al netto	€	5.707,65
Oneri sulla sicurezza	€	417,20
Totale certificato	€	6.124,85

Messina, 07/02/2018

Il Direttore dei lavori
Geom. Carmelo Galofaro

Visto: Il Responsabile del procedimento
geom. Antonino Miceli



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761282-726 - fax 090.7761273

OGGETTO: Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E.MEDI" di Barcellona P.G.(ME).Ex Palacultura "Bartolo Cattafi". **CIG:Z841E8192E**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 237 del Regolamento di cui al D.P.R 207/2010)

IMPRESA: MIANO Mario con sede in Via Stretto Il Maloto,civ.4, BARCELLONA P.G. (ME)
Scrittura privata in data 11/12/2018 Rubrica n°2162.

Relazione

Progetto redatto in data 24 aprile 2017 della 4° Direzione – Servizio Edilizia Scolastica e approvato con Determinazione Dirigenziale n° 606 del 30/05/2017, per l'importo complessivo di € 10.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

Importo totale lavori a base d'asta:			€ 8.100,00
di cui € 417,20	non soggetti a ribasso		
Somme a disposizione:			
IVA:	22%	€ 1.782,00	
Contributo ANAC		€ 30,00	
Oneri di conferimento in discarica		€ 88,00	
	sommano	€ 1.900,00	€ 1.900,00
		Importo totale lavori	€ 10.000,00

Che con D.D. 863 del 6.09.2017 si approva l'affidamento dei lavori in oggetto , alla ditta Miano Mario con il ribasso del 25,6849% e quindi per un importo netto di €7.592,54 compreso IVA, giusto scrittura privata dell' 11.12.2017 Rubrica n°2162.

Consegna lavori in data 04 GENNAIO 2018 come risulta dal verbale relativo. I lavori dovevano compiersi in giorni 30 (trenta) e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 03 FEBBRAIO 2018.

Ultimazione dei lavori - Accertata il 31/01/2018 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

Conto finale - Il conto finale dei lavori compilato in data 07/02/2018 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta: al netto di € 6.124,85;

Assicurazioni sociali - L'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Messina posizione n° 1739872 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom Carmelo Galofaro il giorno 02/02/2018 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza del Sig. Mario Miano, titolare della omonima impresa ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Pertanto

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'impresa Miano Mario: **"Lavori relativi alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ingresso autonomo per i dipendenti della Città Metropolitana dei locali adibiti a succursale dell'I.S. "E.MEDI" di Barcellona P.G.(ME). Ex Palacultura "Bartolo Cattafi"**, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	Euro 6.124,85
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per	Euro =====
resta il credito di	Euro 6.124,85

(diconsi euro seimilacentoventiquattro/85),

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Messina li 12/02//2018

L'Impresa
f. b. Sig. Mario MIANO

Il Direttore dei lavori
Geom. Carmelo Galofaro

Visto: Il Responsabile del Procedimento

f. b. Geom. Antonino Miceli