



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n° 15 del 04/08/2015 3° Direzione – Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km. 33+850 e 35+800 ricadenti nel Comune di Mistretta. Codice MSTR 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea "EX O.C.D.P.C. 117/2013".

CIG: 6809085AB0

CUP: B87H14001360002

IMPRESA: MALFITANO S.r.l. con sede in Gioiosa Marea (Me), Via F. Crispi N° 56

CONTRATTO: in data 14/11/2017 Rep. N° 14441 registrato a Messina il 21/11/2017 al N° 7984 serie 1T

APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA N° 900

DEL 28/06/2018

DETERMINA N. 812

DEL 05/07/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

che l'impresa MALFITANO s.r.l., aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, con nota pervenuta in data 31/05/2018 prot. n° 19618 ha richiesto una proroga di giorni 60 (sessanta) al termine contrattuale, per dare ultimati gli stessi lavori;

che il direttore dei lavori ing. Rosario BONANNO, con relazione del 13/06/2018, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni;

che il RUP ing. Giovanni Lentini, preso atto che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente e, visto il parere positivo espresso dal Direttore dei Lavori, con provvedimento N° 21 del 13/06/2018, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni e con lo stesso atto l'ha concessa;

che, tenendo conto di tale proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno diciannove del mese di Agosto dell'anno duemiladiciotto (19/08/2018);

VISTO lo Statuto Provinciale ed il vigente regolamento d'Appalti e Contratti;

PRESA VISIONE del "Codice di comportamento" e che non sussiste il "Conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

Per quanto in premessa,

PROPONE

- 1) **approvare** la concessione della proroga di 45 (quarantacinque) giorni di cui al superiore provvedimento N°21 del 13/06/2018;

- 2) **dare atto** che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO dell'anno duemiladiciotto (19/08/2018).
- 3) **dichiarare** la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi di legge, non comportando spesa per l'Amministrazione.
- 4) **dare atto** che le modifiche non riguardano variazioni tecniche ed economiche alle opere previste in progetto;
- 5) **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) **dare atto** che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
- 7) **disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.
- 8) **trasmettere** la presente agli Uffici del Commissario Delegato per i successivi adempimenti di competenza;

IL R.U.P.
Ing. Giovanni Lantini

IL DIRIGENTE F.F.

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

- 1) **approvare** la concessione della proroga di 45 (quarantacinque) giorni di cui al superiore provvedimento N°21 del 13/06/2018;
- 2) **dare atto** che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è protratto al giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO dell'anno duemiladiciotto (19/08/2018).
- 3) **dichiarare** la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi di legge, non comportando spesa per l'Amministrazione.
- 4) **dare atto** che la modifica del tempo di esecuzione dei lavori non riguarda variazioni tecniche ed economiche alle opere previste in progetto e che la stessa non comporta aumento della spesa contrattuale;
- 5) **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) **dare atto** che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
- 7) **disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.
- 8) **trasmettere** la presente agli Uffici del Commissario Delegato per i successivi adempimenti di competenza;

li 28 GIU. 2018



IL DIRIGENTE F.F.
Dott. Francesco Roccaforte

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li

28 GIU. 2018



IL DIRIGENTE F.F.

Dott. Francesco Roccaforte

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepitata con la L. R. 48/91 e ss. mm. ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità ordinaria al **capitolo 516066** del Bilancio della Regione Siciliana (ex contabilità speciale N° 5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni), esercizio finanziario della Regione Siciliana.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Messina 03/07/2018 Il Funzionario

Finanziario

Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE F.F.

Dott. Massimo Ranieri

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio P.O.
ing. Rosario BONANNO
Delegato di funzioni dirigenziali
ex art. 1-bis D.lgs n° 165/2001
(Det. Dir. n° 756 del 12/06/2018)

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

IL DIRIGENTE F.F.

Dott. Massimo Ranieri



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale N° 15 del 04/08/2015

5° Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

Parere. N° 21

MESSINA, 13-06-2018

Oggetto: Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km. 33+850 e 35+800 ricadenti nel Comune di Mistretta. Codice MSTR 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea "EX O.C.D.P.C. 117/2013".

CIG: 6809085AB0

CUP: B87H14001360002

IMPRESA: MALFITANO S.r.l. con sede in Gioiosa Marea (Me), Via F. Crispi N° 56

CONTRATTO: in data 14/11/2017 Rep. N° 14441 registrato a Messina il 21/11/2017 al N° 7984 serie 1T

PARERE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE

Il sottoscritto ing. Giovanni LENTINI, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga (di giorni sessanta) espressa dalla ditta appaltatrice in data 31/05/2018 prot. 19618, preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro alla scadenza del termine contrattuale;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, indipendenti dalla propria volontà e pertanto non sono ascrivibili a fatto proprio della stessa, come si evince dal parere del Direttore dei Lavori del 13/06/2018;

Considerato quindi che l'ultimazione dei lavori in programmazione non potrà avvenire entro il 05/07/2018, termine previsto dal contratto principale;

Visto il succitato parere del Direttore dei Lavori, favorevole alla concessione della proroga richiesta;

esprime parere favorevole

alla concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale alla ditta **MALFITANO S.r.l.** per i lavori in parola.

Si dà atto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno diciannove del mese di agosto dell'anno duemiladiciotto (19/08/2018).

La concessione della presente proroga non attribuisce all'impresa appaltatrice diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.



IL R.U.P.



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale N° 15 del 04/08/2015

5° Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

Oggetto: Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km. 33+850 e 35+800 ricadenti nel Comune di Mistretta. Codice MSTR 4 del "Piano degli interventi emergenza area Nebroidea "EX O.C.D.P.C. 117/2013".

CIG: 6809085AB0 **CUP:** B87H14001360002

IMPRESA: MALFITANO S.r.l. con sede in Gioiosa Marea (Me), Via F. Crispi N° 56

CONTRATTO: in data 14/11/2017 Rep. N° 14441 registrato a Messina il 21/11/2017 al N° 7984 serie IT

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE E CONCESSIONE DI PROROGA

Il sottoscritto Ing. Rosario Bonanno, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga di giorni 60 (sessanta) espressa dalla ditta appaltatrice in data 31/05/2018 prot. 19618, preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, in quanto:
 - non è stato possibile, oltre un certo limite di tempo, chiudere il transito della S.P. 176 per motivi di ordine pubblico e per garantire il collegamento con le scuole e l'Ospedale di Mistretta;
 - Che pertanto si è dovuta realizzare una pista alternativa in parte su terreno privato ed è stato necessario ottenere tutte le autorizzazioni per la realizzazione di tale pista;
 - Che la realizzazione degli scavi di sbancamento per il posizionamento della trivella per l'escavazione dei pali di fondazione si è dovuta rinviare anche per le condizioni meteo particolarmente avverse;
 - Che l'impresa ha rallentato i lavori anche per la mancata corresponsione dei pagamenti già liquidati;
- 3) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore, ma rientrano fra le cause imprevedute ed imprevedibili al momento della stipula della gara d'appalto;

Si esprime pertanto, a parziale accoglimento della richiesta di proroga da parte dell'Impresa Malfitano s.r.l., parere favorevole alla concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni del termine contrattuale alla **MALFITANO S.r.l.** per il completamento dei lavori in parola.

Messina li 13/06/2018



H. Direttore dei Lavori
Ing. Rosario Bonanno



MALFITANO S.r.l.

Via F.sco Crispi n. 56, 98063 - Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941 303016 fax 0941 303762

e-mail: malfitanosrl @ libero.it

malfitanosrl @ pec.it

Codice fiscale 00705000586

partita I.V.A. 00924651003

Gioiosa Marea li, 31/05/2018

Egr. Sig. Direttore dei lavori.

Ing. Rosario BONANNO

c/o Città Metropolitana di Messina

Via XXIV Maggio, Palazzo degli Uffici

98122 MESSINA (ME)

Via pec protocollo@pec.prov.me.it (pag 01)

Oggetto: "Lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della S.P. 176, tratto compreso tra i Km. 33+850 e 35+800 ricadente nel Comune di Mistretta". Cod. Int. MISTR4 - O.C.D.P.C. n. 288 del 23/09/2015 (ex O.C.D.P.C. n. 117/2013). CUP B87H14001360002 - CIG 6809085AB0

Richiesta di proroga

La sottoscritta LEMBO LUSCARI Katia, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della MALFITANO S.r.l., con sede in via F.sco Crispi n. 56, 98063 - Gioiosa Marea (ME), Codice Fiscale 00705000586 e Partita I.V.A. 00924651003, iscritta al Registro delle Imprese di Messina con REA n. 202185, tel. 0941 303016, fax 0941 303762, e-mail: malfitanosrl @ libero.it, relativamente ai lavori di cui in oggetto,

PREMESSO

- che per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto in prossimità del muro su pali al Km 35+200 è stato necessario prevedere una pista carrabile provvisoria al fine di consentire il traffico veicolare lungo la S.P. 176;
- che l'autorizzazione di detta pista carrabile provvisoria, da parte di tutti gli enti e soggetti interessati si è protratta fino alla fine di gennaio c.a. comportando un fermo delle attività lavorative;
- che, successivamente all'autorizzazione, non è stato possibile iniziare le attività lavorative a causa delle copiose precipitazioni atmosferiche, nonché il periodo invernale particolarmente intenso e prolungato oltre le medie stagionali;
- che seppur sia stato emesso il certificato di pagamento n. 1 in data 12/03/2018 e relativa fattura del 09/04/2018 ad oggi si rimane in attesa del relativo incasso;
- che tutto ciò sopra esposto ha inficiato / rallentato l'esecuzione dei lavori previsti secondo cronoprogramma.

Tutto ciò premesso, con la presente

CHIEDE

La concessione di una proroga per l'esecuzione delle lavorazioni in essere pari a 60 giorni.

Certo di un Vs riscontro si porgono

Distinti Saluti.

MALFITANO S.r.l.
L'Amministratore Unico